INFORME DE GESTIÓN DE INTERVENTORÍA
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 220005 DE 2020
SEPTIEMBRE DE 2021

Objetivo del informe: Presentarle al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA de manera clara y puntual, la gestión de la Interventoría asignada en el logro de la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación en distintas regionales del SENA de los departamentos que conforman los grupos CARIBE, CAUCA -PUTUMAYO, ANDINA 1 y ANDINA 2, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020.

En concordancia con lo establecido en el anexo técnico del contrato interadministrativo No. 1769204 DE 2020, en el capítulo 3.1.1. PARTICULARIDADES DENTRO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE GERENCIA INTEGRAL Numeral 4 Presentar al SENA un informe técnico, jurídico, administrativo mensual del contrato interadministrativo, donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de la interventoría, y el cual será entregado el mes siguiente al que se reporta.


Contratación derivada del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020:

A continuación, se describe el informe de gestión de las Interventorías, del periodo comprendido entre el 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021, para cada uno de los grupos por departamentos en los que se ha subdividido la contratación para la etapa de Estudios y diseños, con las novedades contractuales sobre los derivados, siendo actualizados los contratos de consultoría e interventoría conforme a lo siguiente:

Consolidado utilización de recursos estudios y diseños adecuaciones SENA. SEPTIEMBRE 31 de 2021:

	PRESUPUESTO INICIAL - CONTRATADO	VALOR CONTRATADO	PO - CONTRATADO
VALOR PO			**$ 4.898.535.652,10**
VALOR CONTRATACION DERIVADA ACTUAL			**$ 5.083.386.127,47**
ANDINA 1	$ 869.737.299,64	$ 1.353.934.775,74	
ANDINA 2	$ 944.643.886,32	$ 1.159.186.395,87	
CARIBE	$ 858.480.565,04	$ 1.596.019.471,54	
CAUCA	$ 901.268.314,85	$ 974.245.484,32	
	$ 3.574.130.065,85	$ 5.083.386.127,47	-$ 184.850.475,37

Gráfica utilización de recursos estudios y diseños



Estudios y diseños que requieren definición para asignación de recursos:

En el presente periodo, se concretó la adición de recursos que buscan realizar la perforación, prueba de bombeo y ampliación de 135 metros líneas de pozo profundo, enmarcado en las condiciones contractuales de la consultoría contratada por ENTerritorio por un valor adicional a la consultoría de Andina 1, de $ 239.392.300.

Se realizó la adición del proyecto Casa Teusaquillo, quedando aprobado en Secop II, el 31 de SEPTIEMBRE de 2021.

Es decir, a la fecha del presente informe, se concretan todas las novedades contractuales relacionadas con la asignación de recurso para la etapa de estudios y diseños de las adecuaciones Sena.

Sedes que no continúan a estudios y diseños:

(1) SENNOVA EN POPAYAN GRUPO CAUCA PUTUMAYO
(3) LA CALERA EN CUNDINAMARCA – PTAR LOS NARANJOS EN META – ARCHIVO EN CIMM -BOYACÁ DEL GRUPO ANDINA 2

Se corrige que las intervenciones en estudios y diseños se reducen en 4 intervenciones, debido a que de los ESTUDIOS ELECTRICOS EN ARMENIA QUINDIO - GRUPO ANDINA 1 , que eran para 3 sedes (en solo proyecto), continúan los diseños para 1.

GRUPO ANDINA 1

No	Departamento	Código	Sede	Alcance
1	VALLE DEL CAUCA	9543	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES	ADECUACIONES CASINO CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES REGIONAL VALLE DEL CAUCA
2	VALLE DEL CAUCA	9124	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS, CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO, RED CONTRA INCENDIO, TANQUE ALMACENAMIENTO CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA REGIONAL VALLE DEL CAUCA
				CONSTRUCCION DE POZOS CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA REGIONAL VALLE DEL CAUCA
3	VALLE DEL CAUCA	9311	CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD EDIFICIOS ASTIN, CGTS Y EDIFICIO REGIONAL VALLE DEL CAUCA
4	ANTIOQUIA	9504	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO 2	ADECUACIONES DE CUBIERTAS DE COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO 2 REGIONAL ANTIOQUIA **KIOSCOS**
5	ANTIOQUIA	9504	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO 2	ADECUACIONES DE CUBIERTAS Y PLACA DEPORTIVA DE COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO 2 REGIONAL ANTIOQUIA **AULA MULTIPLE**
6	ANTIOQUIA	1010 (5)	DESPACHO REGIONAL ANTIOQUIA	ADECUACIONES ACCESOS Y ESCALERA EMERGENCIA DE DESPACHO REGIONAL ANTIOQUIA
7	ANTIOQUIA	9206	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL	ADECUACIONES DE CUBIERTAS DE CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL REGIONAL ANTIOQUIA
8	ANTIOQUIA	9127(10)	CENTRO DE FORMACION MINERO AMBIENTAL	CONSTRUCCION SALA DE INSTRUCTORES DE CENTRO DE FORMACION MINERO AMBIENTAL REGIONAL ANTIOQUIA
9	ANTIOQUIA	9201	CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO	ADECUACIONES DE CUBIERTAS DE CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO REGIONAL ANTIOQUIA
10	ANTIOQUIA	9203	CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION	ESTUDIOS Y DISEÑOS RED ELECTRICA CDHC REGIONAL ANTIOQUIA
11	HUILA	9526	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	CONSTRUCCION DE CASINO DE CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO REGIONAL HUILA
12	HUILA	9527	CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS HUILA	ADECUACIONES DE CASINO DE CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA

13	HUILA	9528	CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO	CONSTRUCCION DE POZO SUBTERRANEO DE CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO REGIONAL HUILA-
14	HUILA	9528	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA AMPLIACION DE CAFETERIA Y SEDE DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL HUILA,
15	HUILA	9528	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CAMBIO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA REGIONAL HUILA
16	TOLIMA	9226	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 2	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 2 REGIONAL TOLIMA
17	TOLIMA	9226	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 2	ADECUACIONES DE CUBIERTAS DE CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 2 REGIONAL TOLIMA-ADECUACION DE CUBIERTAS
18	TOLIMA	9226	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CASINO Y CAFETERIA REGIONAL
19	TOLIMA	9310	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL TOLIMA
20	RISARALDA	9223	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL	CONSTRUCCION DE HANGAR DE CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL REGIONAL RISARALDA
21	RISARALDA	9121	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA	CONSTRUCCION DE BODEGA DE CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO REGIONAL RISARALDA-CONSTRUCCION BODEGA
22	RISARALDA	9121	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA ELECTRICO CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO REGIONAL RISARALDA- EYD SISTEMA ELECTRICO
23	RISARALDA	9121	CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO REGIONAL RISARALDA-ADECUACION SISTEMA DE TRATAMIENTO
24	CALDAS	1010 (17)	DESPACHO REGIONAL CALDAS	ADECUACIONES DE ACCESOS DE DESPACHO REGIONAL CALDAS
25	CALDAS	9306	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CALDAS	ADECUACIONES BATERIAS SANITARIAS DE CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CALDAS

26	CALDAS	9219	CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	ADECUACION NUEVA SALA DE INSTRUCTORES DE CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL REGIONAL CALDAS
27	QUINDIO	9538	CENTRO DE INDUSTRIA Y TURISMO-GALAN	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REDISEÑO DE REDES ELECTRICAS REGIONAL QUINDIO
28	HUILA		CENTRO AGROEMPRESARIALY DESARROLLO PECUARIO EN GARZON- HUILA	ESTUDIOS Y DISEÑOS LABORATORIO DEL CAFÉ

Para el grupo Andina 1, se entregarán al SENA 28 estudios y diseños. Cabe señalar, que se realizarán para 20 centros de formación SENA.

GRUPO ANDINA 2

	CIUDAD	CODIGO	SEDE	DESCRIPCION
1	BOYACÁ - SOGAMOZO	9111	CENTRO MINERO 4	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CAFETERIA Y RESTAURANTE DEL CENTRO DE FORMACIÓN
2	BOYACÁ - SOGAMOZO	9111	CENTRO MINERO 4	ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN
3	BOYACÁ - SOGAMOZO	9111	CENTRO MINERO 4	ADECUACIÓN DE CUBIERTA DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN
4	BOYACÁ - SOGAMOZO	9111	CENTRO MINERO 4	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA SEDE MORCA
5	BOYACÁ - SOGAMOZO	9111	CENTRO MINERO 4	REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS: CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DOMÉSTICA Y NO DOMÉSTICA
6	BOYACÁ - SOGAMOZO	9514	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA 2	CONSTRUCCIÓN DE UN PUNTO DE ACCESO CONTROLADO SENA - CIMM
7	BOYACÁ - SOGAMOZO	9514		CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE CONFORT Y GIMNASIO DE EMPLEADOS PÚBLICOS CIMMM
8	BOYACÁ - SOGAMOZO	9514	1010(15)DESPACHO REGIONAL BOYACÁ	ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ALMACÉN CENTRAL DE REGIONAL BOYACÁ
10	DISTRITO CAPITAL - SOACHA	9232	CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA	ADECUACIÓN DE LOS AMBIENTES DE ELECTRÓNICA, DISEÑO, INGENIERIA Y FÍSICA
11	CUNDINAMARCA -MOSQUERA	9512	CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA	ADECUACIÓN DE SEDES SINDICALES
12	CUNDINAMARCA -CHIA	9513	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO ENTREGA DE CESIÓN TIPO A - CHÍA
14	META - VILLAVICENCIO	9117	CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META	REMODELACIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA, CASINO, AMBIENTES DE FORMACIÓN, CUBIERTAS Y BATERÍAS SANITARIAS
15	META - GRANADA	9117	CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META	REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS: CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.
16	BOGOTÁ D.C	9210	CENTRO DE ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES	ADECUACIÓN DEL AMBIENTE DEL CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES PERTENECIENTE AL COMPLEJO SUR UBICADO EN LA CARRERA 30 NO 17 B-25 SUR DE LA REGIONAL DISTRITO CAPITAL DEL SENA.
17	BOGOTÁ DC	1001	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL INCLUYE LA IMPERMEABILIZACIÓN
18	BOGOTÁ D.C	9404	CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADECUACIÓN CUBIERTA TERRAZA Y RAMPA TERCER PISO.

19	INIRIDA	9547	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO	CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA REGIONAL GUAINÍA
20		9547		CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE INSTRUCTORES Y ESPACIOS DE CONFORT DEL CENTRO DE LA REGIONAL
21		9547		ADECUACIÓN DE CUBIERTAS DE LOS PASILLOS DEL CENTRO Y PAGO DE TRÁMITES
22	VAUPES - MITÚ	9548	CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRI JIRIMO	ADECUACIONES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, BIENESTAR, AMBIENTES DE FORMACIÓN, SALA DE INSTRUCTORES Y ESPACIO DE CONFORT DEL CENTRO.
23	ARAUCA -TAME	9530	CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SALA DE INSTRUCTORES DEL CENTRO.
24	BOGOTÁ DC		ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES RODOLFO MARTÍNEZ TONO - CASA TEUSAQUILLO	ADECUACIONES LOCATIVAS CASA TEUSAQUILLO

Para el grupo de Andina 2, de los 24 proyectos de adecuaciones SENA, se realizan 23 estudios y diseños para 13 sedes SENA; debido a que se han fusionado los proyectos 19 y 20 de Guania en uno solo, conforme a la alternativa validada por el SENA.

GRUPO CARIBE

NO.	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	SEDE	ALCANCE
1	SANTANDER	9546	CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES DE FORMACIÓN
2	SANTANDER	9546	CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE INSTRUCTORES Y ADECUACIÓN DE SEGUNDO PISO DE LOS AMBIENTES GRANJA VILLALUZ
3	SANTANDER	9546	CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE	ADECUACIÓN DE CUBIERTAS
4	SANTANDER	9122	CENTRO DE ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO	ADECUACIÓN DE 5 BLOQUES DE DORMITORIOS
5	SANTANDER	9309	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTASOLES SOBRE FACHADA
6	MAGDALENA	9118	CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
7	MAGDALENA	9118	CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA	ADECUACIÓN CASA SANTA CRUZ
8	MAGDALENA	9118	CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA	CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN.
9	MAGDALENA	9529	CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA	CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN.
10	MAGDALENA	9529	CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA	ADECUACIÓN DE CUBIERTAS
11	GUAJIRA	1010(44)	DESPACHO REGIONAL GUAJIRA	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO
12	GUAJIRA	1010(44)	DESPACHO REGIONAL GUAJIRA	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO MEDICO
13	GUAJIRA	9222	CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

14	GUAJIRA	9222	CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA	CONSTRUCCIÓN DE LA P DE TRATAMIENTO DE A POTABLE.
15	CÓRDOBA	9115	CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR	CONSTRUCCIÓN DE UN C PARA EL CENTRO.
16	CÓRDOBA	1010(23)	DESPACHO REGIONAL CÓRDOBA	CONSTRUCCIÓN DI CERRAMIENTO
17	CÓRDOBA	9523	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	ADECUACIÓN DE BIBLIC
18	BOLÍVAR	1010(13)	DESPACHO REGIONAL BOLÍVAR	CONSTRUCCIÓN DE CUB
19	BOLÍVAR	9218	CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA	ADECUACIÓN DE CERRAM PERIMETRAL
20	SAN ANDRÉS	1010(88)	DESPACHO REGIONAL SAN ANDRÉS	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA REVESTIMIENTO EXTE
21	CESAR	1010(20)	DESPACHO REGIONAL CESAR	CONSTRUCCIÓN DE SA INSTRUCTORES
22	SUCRE	1010(70)	DESPACHO REGIONAL SUCRE	CONSTRUCCIÓN DE ARC
23	ATLÁNTICO	9207	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN	ADECUACIÓN DE CERRAM PERIMETRAL
24	MAGDALENA	9118	CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA	CONSTRUCCIÓN DE ESC DE GASTRONOMÍA, HOTE Y TURISMO ETAPA
				CONSTRUCCIÓN DE ESC DE GASTRONOMÍA, HOTE Y TURISMO. ETAPA
25	SAN ANDRÉS		CENTRO DE FORMACIÓN ISLA DE PROVIDENCIA	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA

Para el grupo Caribe, se desarrollan 25 estudios y diseños; sin embargo los proyectos 8 – 9 y 11 -12 se fusionan en 1 solo proyecto. Es decir, se tienen 23 estudios y diseños para entregar al SENA.

GRUPO CAUCA - PUTUMAYO

NO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	SEDE	ALCANCE
1		CAUCA-GUAPI	CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA SEDE.
2		CAUCA-CTPI	CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL	ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA SEDE.
3	9518	PUTUMAYO-PUERTO LEGUIZAMO	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUÍCOLA ARAPAIMA, PUERTO LEGUIZAMO.	ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ÁREAS DE BIENESTAR Y MALOKAS
4	9518	PUTUMAYO-PUERTO ASIS	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUÍCOLA ARAPAIMA, PUERTO ASÍS.	ADECUACIÓN DE CUBIERTAS EN LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN PARA TODAS LAS SEDES.
5		REGIONAL CAUCA	CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CTPI	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SENA
				ÁREA DEPORTIVA: MULTIFUNCIONALES PARA MICROFÚTBOL Y BALONCESTO

RESUMEN

ANDINA 1	28
ANDINA 2	23
CARIBE	23
CAUCA - PUTUMAYO	6
TOTAL	**80**

RESUMEN AVANCES POR GRUPO

GRUPO	PRESUPUESTO CONSULTORÍA	Num Componente	COMPONENTE O CAPITULO	Incidencia %	Incidencia $	Programado a la fecha %	Programado a la fecha $	Ejecutado a la fecha %	Ejecutado a la fecha $
ANDINA 1	$ 1.038.623.225,77	1	ACTIVIDAD 1 -VISITA, A LAS SEDES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECOLECTAR LOS DATOS ESENCIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO.	3,00%	$ 31.158.696,77	100,00%	$ 31.158.696,77	100,00%	$ 31.158.696,77
		2	ACTIVIDAD 2 -ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO	17,00%	$ 176.565.948,38	100,00%	$ 176.565.948,38	100,00%	$ 176.565.948,38
		3	ACTIVIDAD 3 - ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES A CADA PROYECTO.	60,00%	$ 623.173.935,46	78,00%	$ 486.075.669,66	63,00%	$ 392.599.579,34
		4	ACTIVIDAD 4: TRÁMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE	20,00%	$ 207.724.645,15	50,00%	$ 103.862.322,58	10,00%	$ 20.772.464,52
ANDINA 2	$ 918.645.011,50	1	ACTIVIDAD 1 -VISITA, A LAS SEDES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECOLECTAR LOS DATOS ESENCIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO.	3,00%	$ 20.852.205,44	100,00%	$ 20.852.205,44	100,00%	$ 20.852.205,44
		2	ACTIVIDAD 2 -ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE ACUERDO CON LA INTERVENCIÓN ESTABLECIDA EN LA MATRIZ DEL GRUPO CAUCA Y PUTUMAYO.	17,00%	$ 118.162.497,49	100,00%	$ 118.162.497,49	100,00%	$ 118.162.497,49
		3	ACTIVIDAD 3 - ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES A CADA PROYECTO.	60,00%	$ 417.044.108,77	78,00%	$ 325.294.404,84	59,00%	$ 246.056.024,18
		4	ACTIVIDAD 4: TRÁMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE	20,00%	$ 139.014.702,92	50,00%	$ 69.507.351,46	10,00%	$ 13.901.470,29
CARIBE	$ 1.262.058.731,89	1	ACTIVIDAD 1 -VISITA, A LAS SEDES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECOLECTAR LOS DATOS ESENCIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO.	3,00%	$ 37.861.761,96	100,00%	$ 37.861.761,96	100,00%	$ 37.861.761,96
		2	ACTIVIDAD 2 -ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE ACUERDO CON LA INTERVENCIÓN ESTABLECIDA EN LA MATRIZ DEL GRUPO CARIBE	17,00%	$ 214.549.984,42	100,00%	$ 214.549.984,42	100,00%	$ 214.549.984,42
		3	ACTIVIDAD 3 - ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES A CADA PROYECTO.	60,00%	$ 757.235.239,13	76,00%	$ 575.498.781,74	66,00%	$ 499.775.257,83
		4	ACTIVIDAD 4: TRÁMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE	20,00%	$ 252.411.746,38	50,00%	$ 126.205.873,19	10,00%	$ 25.241.174,64
CAUCA Y PUTUMAYO	$ 778.160.973,75	1	ACTIVIDAD 1 -VISITA, A LAS SEDES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECOLECTAR LOS DATOS ESENCIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO.	3,00%	$ 23.344.829,21	100,00%	$ 23.344.829,21	100,00%	$ 23.344.829,21
		2	ACTIVIDAD 2 -ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE ACUERDO CON LA INTERVENCIÓN ESTABLECIDA EN LA MATRIZ DEL GRUPO CAUCA Y PUTUMAYO.	17,00%	$ 132.287.365,54	100,00%	$ 132.287.365,54	100,00%	$ 132.287.365,54
		3	ACTIVIDAD 3 - ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES A CADA PROYECTO.	60,00%	$ 466.896.584,25	82,00%	$ 382.855.199,09	76,46%	$ 356.989.128,32
		4	ACTIVIDAD 4: TRÁMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE	20,00%	$ 155.632.194,75	50,00%	$ 77.816.097,38	25,00%	$ 38.908.048,69

Nota: el grupo Cauca y Putumayo se encuentra suspendido. Se realiza reprogramación grupos andina 1 y andina 2

INFORMACION DETALLADA CONSULTORÌAS

Nombre del proyecto	No de contrato	Nombre Contratista	plazo inicial MESES	Fecha inicio	Fecha inicial de terminación	Prooroga proyectada MESES	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	Valor Inicial del Contrato	ADICION1	ADICION2	Valor proyectado del Contrato
CONSULTORIA GRUPO ANDINA 2	2210008	CONSORCIO PROCESOS CC	5	1/03/2021	1/08/2021	2,0	1/10/2021	$ 769.271.875,97	$ 98.834.451,13	$ 50.538.684,40	$ 918.645.011,50
CONSULTORIA GRUPO ANDINA 1	2210007	CONSORCIO PROCESOS CC	5	1/03/2021	1/08/2021	2,5	1/11/2021	$ 695.073.514,62	$ 104.157.411,15	$ 239.392.300,00	$ 1.038.623.225,77
CONSULTORIA GRUPO CARIBE	2210005	CONSORCIO PROCESOS CC	5	25/02/2021	25/07/2021	2,5	10/10/2021	$ 684.102.379,98	$ 337.895.932,00	$ 240.060.419,91	$ 1.262.058.731,89
CONSULTORIA GRUPO CAUCA PUTUMAYO	2210006	CONSORCIO PROCESOS CC	5	21/01/2021	23/07/2021	1,5	7/09/2021	$ 728.556.129,79	$ 49.604.843,96		$ 778.160.973,75
								$ 2.877.003.900,36	**$ 590.492.638,24**	**$ 529.991.404,31**	**$ 3.997.487.942,91**

Nota: En gestión prórroga andina 2 y Caribe.

INFORMACIÒN DETALLADAS INTERVENTORIÀS

Nombre del proyecto	No. Contrato de interventoría	Nombre Interventor	Plazo inicial Meses	Fecha de inicio	Fecha inicial de terminación ACTUAL	PRORROGA PROYECTADA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	Valor inicial Contrato	ADICION 1	ADICION2	Valor Actual Contrato
INTERVENTORÍA GRUPO ANDINA 2	2210002	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. - SODINSA	5	1/03/2021	1/08/2021	2	1/10/2021	$ 175.372.010,35	$ 50.765.311,26	$ 14.404.062,76	$ 240.541.384,37
INTERVENTORÍA GRUPO ANDINA 1	2210001	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA S.A. - SODINSA	5	1/03/2021	1/08/2021	2,5	1/11/2021	$ 174.663.785,02	$ 106.283.095,24	$ 34.364.669,71	$ 315.311.549,97
INTERVENTORÍA GRUPO CARIBE	2210016	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	5	25/02/2021	25/07/2021	2,5	10/10/2021	$ 174.378.185,06	$ 91.416.395,69	$ 68.166.158,90	$ 333.960.739,65
INTERVENTORÍA GRUPO CAUCA PUTUMAYO	2210015	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	5	27/01/2021	23/07/2021	1,5	7/09/2021	$ 172.712.185,06	23.372.325,51		$ 196.084.510,57
								$ 697.126.165,49	**$ 271.837.127,70**	**$ 116.934.891,37**	**$ 1.085.898.184,56**

Nota: En gestión prórroga andina 2 y Caribe.

INFORME DE LA GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2210001 (SUSCRITO ENTRE ENTerritorio Y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA – SODINSA SA) PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CONTENIDO

Objetivo del informe: Presentarle al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA de manera clara y puntual, la gestión de la Interventoría asignada en el logro de la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación en distintas regionales del SENA de los departamentos del Grupo Andina 1, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:
Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y legal para la elaboración de Diagnósticos, Estudios, Diseños y Trámite para la expedición de licencias que sean requeridas en las intervenciones para cada una de las sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, en el marco del contrato interadministrativo no. 220005, del grupo Andina 1.

1.1 CONTRATOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE CONSULTORIA	
CONTRATO No.:	2210007 DE 2021	CONTRATO No.:	2210001 DE 2021
CONTRATISTA:	Soluciones Integrales de Ingeniería SODINSA S.A.	CONTRATISTA:	CONSORCIO PROCESO CC.
PLAZO INICIAL (En meses)	5	PLAZO INICIAL:	5
PLAZO ADICION (En meses)	2,5	PLAZO ADICION:	2,5
PLAZO FINAL (En meses)	7,5	PLAZO FINAL	7,5
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16 de octubre de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16 de octubre de 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de marzo de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	1 de marzo de 2021
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
*FECHA DE REINICIO:	N.A	*FECHA DE REINICIO:	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	16 de octubre de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	16 de octubre de 2021
PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	7,5	PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	7,5
VALOR INICIAL ($):	174.663.785,06	VALOR INICIAL:	695.073.513,62
VALOR ADICION (($):	106.283.095,24	VALOR ADICION(ES):	104.157.411,15

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE CONSULTORIA	
VALOR ACTUALIZADO ($):	280.946.880,26	VALOR ACTUALIZADO:	799.230.924,77
VALOR PAGADO ($):	34.932.757,00	VALOR PAGADO:	139.014.702,72
VALOR POR PAGAR ($):	139.731.028,02	VALOR POR PAGAR:	660.216.222,1

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

2.1 DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Cumpliendo los requisitos previos al inicio, durante el periodo se suscribe el Acta de Inicio del contrato objeto de la Interventoría No. 2210001 de 2021, suscrito entre ENTerritorio y CONSORCIO PROCESO CC para los Estudios y Diseños de los departamentos del Grupo Andina 1, en 30 proyectos que obedecen a las necesidades del cliente en los centros de formación priorizados.

Esta Etapa, contempla cuatro (4) actividades, así:

Actividad	VIGENCIA	PROGRAMACION/ EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Actividad No. 1: VISITA A LAS SEDES INSTITUCIONALES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECOLECTAR LOS DATOS ESENCIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO.	El Consultor da inicio a la ejecución de esta actividad con el acta de inicio del contrato. Duración: Quince (15) días-Calendario	Terminada Fecha de terminación programada: 15 de marzo de 2021 Fecha de terminación ejecutada: 15 de marzo de 2021	Se realizaron las visitas completas en el tiempo pactado.
Actividad No. 2: ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE ACUERDO CON LA INTERVENCION ESTABLECIDA EN LA MATRIZ DE CADA GRUPO.	El Consultor da inicio a la ejecución de esta actividad una vez se haya realizado la visita a la sede. Duración contractual: Un mes (1) mes*	Fecha de terminación programada: 15 de abril de 2021 Finalizada	Se terminaron la entrega de diagnósticos de las sedes, la fecha inicial no se cumplió ya que se presentaron variaciones en los alcances de algunas intervenciones. Desde el 11 de junio se presentó diagnóstico en comité operativo a la fecha sin concepto favorable a los siguientes proyectos: 9124 BUGA $ 1,893,290,265.65 - Alternativa 1 (recomendada consultoría) construcción del alcantarillado sanitario y de recolección de aguas lluvias, construcción de la red de acueducto, red contra incendio - Tanque a

Actividad	VIGENCIA	PROGRAMACION/ EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
			Nivel y construcción de pozos PVC agua subterráneas. 9121 STA ROSA DE CABAL $ 91,487,166.69 Alternativa 3 (recomendada consultoría) Trampa de grasas + Sistema Séptico Integrado + humedal artificial + Campo de Infiltración.
Actividad No. 3: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE CORRESPONDIENTES A CADA PROYECTO.	El Consultor deberá dar inicio a la ejecución de esta actividad en el momento en que el diagnóstico fue aprobado por el Comité Operativo Duración: Tres (3) meses*	En ejecución. El ultimo comité al Sena es presentado el 2 de julio, con oficialización el 13 de Julio.	Se establecieron fechas de entrega para todos los proyectos los cuales están en ejecución.
Actividad No. 4: TRAMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.	Una vez se completen los estudios y diseños se radicarán los documentos completos ante las entidades gubernamentales. Duración: Dos meses (2) meses*	Esta actividad se encuentra en etapa de diagnóstico y planeación de los trámites que serán necesarios para la ejecución de las obras. .	A la fecha el consultor establece cuales son las sedes que requieren algún tipo de licencia o permiso, pero no ha iniciado tramites, se realiza solicitud por parte de la supervisión.

2.2 DESARROLLO

ACTIVIDAD 2: En la ejecución de esta actividad el consultor presento atrasos en la entrega final de los diagnósticos, en el cual se inició un proceso de apremio. El consultor termina la actividad y el Sena da aval a las alternativas seleccionadas así:

No.	Departamento	Código	Sede	Alcance	Alternativa	Concepto
1	VALLE DEL CAUCA	9543	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES	ADECUACIONES CASINO Y TANQUE DE CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES REGIONAL VALLE DEL CAUCA	1	Favorable
2	VALLE DEL CAUCA	9124	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CENTRO	PENDIENTE	Pendiente

No.	Departamento	Código	Sede	Alcance	Alternativa	Concepto
				AGROPECUARIO DE BUGA REGIONAL VALLE DEL CAUCA		
3	VALLE DEL CAUCA	9311	CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD EDIFICIOS ASTIN, CGTS Y EDIFICIO REGIONAL VALLE DEL CAUCA	1	Favorable
4	ANTIOQUIA	9504	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO 2	ADECUACIONES DE CUBIERTAS DE COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO 2 REGIONAL ANTIOQUIA **KIOSCOS**	2	Favorable
5	ANTIOQUIA	9504	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO 2	ADECUACIONES DE CUBIERTAS Y PLACA DEPORTIVA DE COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO 2 REGIONAL ANTIOQUIA **AULA MULTIPLE**	1	Favorable
6	ANTIOQUIA	1010 (5)	DESPACHO REGIONAL ANTIOQUIA	ADECUACIONES ACCESOS Y ESCALERA EMERGENCIA DE DESPACHO REGIONAL ANTIOQUIA	3	Favorable
7	ANTIOQUIA	9206	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL	ADECUACIONES DE CUBIERTAS DE CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL REGIONAL ANTIOQUIA	2	Favorable
8	ANTIOQUIA	9127(10)	CENTRO DE FORMACION MINERO AMBIENTAL	CONSTRUCCION SALA DE INSTRUCTORES DE CENTRO DE FORMACION MINERO AMBIENTAL REGIONAL ANTIOQUIA	2	Favorable

No.	Departamento	Código	Sede	Alcance	Alternativa	Concepto
9	ANTIOQUIA	9201	CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO	ADECUACIONES DE CUBIERTAS DE CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO REGIONAL ANTIOQUIA	1	Favorable
10	ANTIOQUIA	9203	CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION	ESTUDIOS Y DISEÑOS RED ELECTRICA CDHC REGIONAL ANTIOQUIA	1	Favorable
11	HUILA	9526	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	CONSTRUCCION DE CASINO DE CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO REGIONAL HUILA	1	Favorable
12	HUILA	9527	CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS HUILA	ADECUACIONES DE CASINO DE CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA	2	Favorable
13	HUILA	9528	CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO	CONSTRUCCION DE POZO SUBTERRANEO DE CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO REGIONAL HUILA-	1 Aprobado, sin embargo, requiere recursos adicionales par prueba de bombeo con perforación exploratoria	Favorable
14	HUILA	9528	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA AMPLIACION DE CAFETERIA Y SEDE DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL HUILA,	1	Favorable
15	HUILA	9528	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CAMBIO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA REGIONAL HUILA	1	Favorable
16	TOLIMA	9226	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 2	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 2	Especificaciones de la regional	Favorable

No.	Departamento	Código	Sede	Alcance	Alternativa	Concepto
				REGIONAL TOLIMA		
17	TOLIMA	9226	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 2	ADECUACIONES DE CUBIERTAS DE CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 2 REGIONAL TOLIMA- ADECUACION DE CUBIERTAS	2	Favorable
18	TOLIMA	9226	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CASINO Y CAFETERIA REGIONAL	4	Favorable
19	TOLIMA	9310	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL TOLIMA	2	Favorable
20	RISARALDA	9223	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL	CONSTRUCCION DE HANGAR DE CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL REGIONAL RISARALDA	3	Favorable
21	RISARALDA	9121	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA	CONSTRUCCION DE BODEGA DE CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO REGIONAL RISARALDA- CONSTRUCCION BODEGA	2	Favorable
22	RISARALDA	9121	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA ELECTRICO CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO REGIONAL RISARALDA- EYD SISTEMA ELECTRICO	1	Favorable
23	RISARALDA	9121	CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS		Pendiente

No.	Departamento	Código	Sede	Alcance	Alternativa	Concepto
			RISARALDA	RESIDUALES DE CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO REGIONAL RISARALDA-ADECUACION SISTEMA DE TRATAMIENTO		
24	CALDAS	1010 (17)	DESPACHO REGIONAL CALDAS	ADECUACIONES DE ACCESOS DE DESPACHO REGIONAL CALDAS	3	Favorable
25	CALDAS	9306	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CALDAS	ADECUACIONES BATERIAS SANITARIAS DE CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CALDAS	1	Favorable
26	CALDAS	9219	CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	CONSTRUCCION SALA DE INSTRUCTORES DE CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL REGIONAL CALDAS	2	Favorable
27	QUINDIO	1010(63)	DESPACHO REGIONAL QUINDIO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REDISEÑO DE REDES ELECTRICAS REGIONAL QUINDIO	NO SE EJECUTA	No se ejecuta
28	QUINDIO	9538	CENTRO DE INDUSTRIA Y TURISMO-GALAN		1	Favorable
29	QUINDIO	9120	CENTRO AGROINDUSTRIAL		NO SE EJECUTA	No se ejecuta
30	QUINDIO	9538	SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO		INCLUIDO EN GALAN	No se ejecuta
31	HUILA	074	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO	ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA EL LABORATORIO DEL CAFÉ	3	PEDIENTE

ACTIVIDAD 3: En la ejecución de la Actividad 3, se cuenta con un avance del 60% para esta actividad.

La interventoría revisó y dio aval al cronograma de actividades en V11 y que a la fecha han sido entregados 68 productos para revisión distribuidos así:

- Estudio de suelos 15
- Levantamiento topográfico 15
- Arquitectura de anteproyecto 20
- Arquitectura proyecto 20

- Vulnerabilidad 1
- Diseños estructurales 16
- Diseños eléctricos 12
- Diseños hidráulicos 15
- Presupuesto 12
- Estudio de seguridad humana 1

De acuerdo a lo anterior, a la fecha la interventoría reporta los siguientes avances por proyecto y las fechas establecidas para la entrega final según el cronograma, sin embargo, a la fecha, el consultor presenta atrasos en entregas específicas y por lo cual la interventoría ha solicitado un plan de contingencia, el cual a la fecha se encuentra observado.

No	Departamento	Código	Sede	Alcance	Avance	Fecha de entrega
1	VALLE DEL CAUCA	9543	CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES	ADECUACIONES CASINO Y TANQUE DE CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES REGIONAL VALLE DEL CAUCA	83%	15/09/21
2	VALLE DEL CAUCA	9124	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA REGIONAL VALLE DEL CAUCA	11%	17/09/21
3	VALLE DEL CAUCA	9311	CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD EDIFICIOS ASTIN, CGTS Y EDIFICIO REGIONAL VALLE DEL CAUCA	87%	20/09/21
4	ANTIOQUIA	9504	COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURÍSTICO 2	ADECUACIONES DE CUBIERTAS DE COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURÍSTICO 2 REGIONAL ANTIOQUIA **KIOSCOS**	100%	7/09/21

5	ANTIOQUIA	9504	COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURÍSTICO 2	ADECUACIONES DE CUBIERTAS Y PLACA DEPORTIVA DE COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURÍSTICO 2 REGIONAL ANTIOQUIA **AULA MÚLTIPLE**	100%	31/08/21
6	ANTIOQUIA	1010 (5)	DESPACHO REGIONAL ANTIOQUIA	ADECUACIONES ACCESOS Y ESCALERA EMERGENCIA DE DESPACHO REGIONAL ANTIOQUIA	55%	29/09/21
7	ANTIOQUIA	9206	CENTRO TEXTIL Y DE GESTIÓN INDUSTRIAL	ADECUACIONES DE CUBIERTAS DE CENTRO TEXTIL Y DE GESTIÓN INDUSTRIAL REGIONAL ANTIOQUIA	100%	15/05/21
8	ANTIOQUIA	9127(10)	CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL	CONSTRUCCIÓN SALA DE INSTRUCTORES DE CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL REGIONAL ANTIOQUIA	83%	13/09/21
9	ANTIOQUIA	9201	CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO	ADECUACIONES DE CUBIERTAS DE CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO REGIONAL ANTIOQUIA	100%	1/09/21
10	ANTIOQUIA	9203	CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT Y LA CONSTRUCCIÓN	ESTUDIOS Y DISEÑOS RED ELÉCTRICA CDHC REGIONAL ANTIOQUIA	0%	24/09/21
11	HUILA	9526	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA	CONSTRUCCIÓN DE CASINO DE CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO REGIONAL HUILA	68%	21/09/21
12	HUILA	9527	CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS HUILA	ADECUACIONES DE CASINO DE CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS REGIONAL HUILA	60%	14/09/21

13	HUILA	9528	CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO	CONSTRUCCIÓN DE POZO SUBTERRÁNEO DE CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO REGIONAL HUILA-	0%	
14	HUILA	9528	CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA AMPLIACIÓN DE CAFETERÍA Y SEDE DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL HUILA,	46%	29/09/21
15	HUILA	9528	CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CAMBIO DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA REGIONAL HUILA	0%	8/10/21
16	TOLIMA	9226	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 2	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 2 REGIONAL TOLIMA	100%	25/08/21
17	TOLIMA	9226	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 2	ADECUACIONES DE CUBIERTAS DE CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 2 REGIONAL TOLIMA-ADECUACIÓN DE CUBIERTAS	100%	25/08/21
18	TOLIMA	9226	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CASINO Y CAFETERÍA REGIONAL	54%	25/08/21
19	TOLIMA	9310	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS DE CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL TOLIMA	100%	25/08/21
20	RISARALDA	9223	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL	CONSTRUCCIÓN DE HANGAR DE CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL REGIONAL RISARALDA	71%	29/09/21

21	RISARALDA	9121	CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO REGIONAL RISARALDA-CONSTRUCCIÓN BODEGA	89%	3/09/21
22	RISARALDA	9121	CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO REGIONAL RISARALDA-EYD SISTEMA ELÉCTRICO	0%	27/09/21
23	RISARALDA	9121	CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO REGIONAL RISARALDA-ADECUACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO	48%	21/09/21
24	CALDAS	1010 (17)	DESPACHO REGIONAL CALDAS	ADECUACIONES DE ACCESOS DE DESPACHO REGIONAL CALDAS	93%	1/09/21
25	CALDAS	9306	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CALDAS	ADECUACIONES BATERÍAS SANITARIAS DE CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CALDAS	80%	15/09/21
26	CALDAS	9219	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL	CONSTRUCCIÓN SALA DE INSTRUCTORES DE CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL REGIONAL CALDAS	33%	15/09/21
27	QUINDÍO	9538	CENTRO DE INDUSTRIA Y TURISMO-GALÁN	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REDISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS REGIONAL QUINDÍO	0%	27/09/21

28	HUILA	119	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DE DESARROLLO PECUARIO	ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DEL CAFÉ	4%	8/10/21

2.3 OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Contrato de Consultoría No.2210007
Hasta la presente se ha hecho efectivo un primer cobro del 20% del contrato inicial, por un valor de $ 139,014,702.72.

Contrato de Interventoría No.2210001
Hasta la presente se ha hecho efectivo un primer cobro del 20% del contrato inicial, por un valor de $ 34.932.757,00.

GRUPO ANDINA 2
INFORME DE LA GESTION DE LA INTERVENTORÍA CONTRATO No. _2210002
ENTerritorio y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA – SODINSA S.A
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Objetivo del informe: Presentarle al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA de manera clara y puntual, la gestión de la Interventoría asignada en el logro de la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación en distintas regionales del SENA de los departamentos del Grupo Andina 2, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020.

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:

Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y legal para la elaboración de Diagnósticos, Estudios, Diseños y Trámite para la expedición de licencias que sean requeridas en las intervenciones para cada una de las sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, en el marco del contrato interadministrativo no. 220005, del grupo andina 2 que corresponde a las sedes priorizadas, ubicadas en Arauca, Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Guainía, Meta y Vaupés.
.

CONTRATOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE CONSULTORIA	
CONTRATO No.:	2210002 DE 2021	CONTRATO No.:	2210008 DE 2021
CONTRATISTA:	Soluciones Integrales de Ingeniería SODINSA S.A.	CONTRATISTA:	CONSORCIO PROCESO CC.
PLAZO INICIAL (En meses)	5	PLAZO INICIAL:	5
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	1 de agosto de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	1 de agosto de 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de marzo de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	1 de marzo de 2021
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
*FECHA DE REINICIO:	N.A	*FECHA DE REINICIO:	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	1 de octubre de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	1 de octubre de 2021
PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	7	PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	7
VALOR INICIAL ($):	175.372.010,35	VALOR INICIAL:	769.271.875.97
VALOR ADICIÓN 1 ($):	50.765.311,26	VALOR ADICIÓN 1 ($):	98.834.451,13
VALOR ADICIÓN 2 ($)	14.404.062,76	VALOR ADICIÓN 2 ($)	50.538.684,40
VALOR ACTUALIZADO ($):	226.137.321,61	VALOR ACTUALIZADO:	918.645.011,50
VALOR PAGADO ($):	52.611.603,10	VALOR PAGADO:	384.635.937,98
VALOR POR PAGAR ($):	152.855.379,20	VALOR POR PAGAR:	534.009.073,52

1.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Cumpliendo los requisitos previos al inicio, durante el periodo se adelanta la Modificación No.3 (Prórroga y Modificación) del contrato de Interventoría No.2210002 y Consultoría No. 2210008 de 2021, suscrito entre ENTerritorio, SODINSA S.A y CONSORCIO PROCESO CC respectivamente, dicha modificación obedece a que, para el proyecto Escuela Nacional de Instructores – Rodolfo Martínez Tono conocido como Sede Casa Teusaquillo se presentaron retrasos en la Actividad 2 del contrato ya que, se requería una información por parte de la Sede del SENA la cual demoro. Así mismo, en la modificación se definieron por parte del Contratista las fechas de entrega de la totalidad de los proyectos del contrato de consultoría No.2210008 del Grupo de Andina 2.

Así mismo, se adelantó el trámite del presunto incumplimiento del contrato de Consultoría No. 2210002, teniendo en cuenta, el retraso que se presenta en la entrega de los Estudios y Diseños correspondientes con la Actividad No.3.

Por lo anterior, se realizaron mesas de trabajo los días, 17 y 28 de septiembre de 2021 con la participación de la Aseguradora Seguros del Estado S.A, ENTerritorio, Interventoría SODINSA S.A y Consultoría CONSORCIO PROCESO CC, donde se concluyó cerrar el presunto incumplimiento del contrato de Consultoría No.2210008, teniendo en cuenta lo informado por la Interventoría en su comunicado radicado en ENTerritorio No.20214300348822 del 20 de septiembre de 2021, donde se evidenció el trabajo realizado por el Consultor y el cumplimiento de compromisos por su parte para subsanar el atraso.

Ahora bien, para el proyecto **9111_Centro Minero 4_Remodelación y Ampliación de la Cafetería y Restaurante del Centro de Formación,** ENTerritorio mediante radicado No.20212200189261 del 27 de septiembre de 2021, remitió a la Subdirección de la Sede el informe correspondiente al ajuste de los diseños que dieron origen a la modificación de la licencia de construcción vigente.

DESARROLLO

Durante el presente período se realizaron cuatro (4) comités de seguimiento (No.23,24,25,26,27 el 01, 08, 15, 24 y 29 de septiembre de 2021) con la Consultoría e Interventoría, en los cuales se trataron principalmente las estrategias contempladas para lograr el cumplimiento de entregables con las fechas programadas de la Actividad 3.

La actividad de Elaboración Estudios y diseños se encuentra en ejecución, con la presentación por parte de la Consultoría de 123 productos, de los cuales, se encuentran aprobados 81 diseños por parte de la Interventoría SODINSA S.A.

Con respecto al desarrollo de la Actividad No. 4, se adelanta lo correspondientes para la solicitud de autorización para reparaciones locativas del proyecto de la SEDE Casa Teusaquillo, radicada ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC bajo el radicado No. 20215110070162 del 22/9/2021, del cual se está a la espera de la respuesta por parte del instituto.

La Interventoría reporta un avance de la Consultoría para el grupo Andina2, a corte del 30 de septiembre de 2021, del **78,14%.**

Definiciones pendientes por el SENA:

A la fecha del presente informe el SENA debe presentar a ENTerritorio,

- **Proyecto 9548 –** Adecuación de las áreas administrativas, bienestar, ambientes de formación, sala de instructores y espacio de confort, ubicado en el Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jirijirimo; el cual se encuentra pendiente la respuesta del SENA al comunicado radicado No.20212200172751 del 1 de septiembre de 2021, relacionado con la visita realizada por ENTerritorio el 25 y 26 de agosto de 2021, sin embargo, la Consultoría se encuentra modificando los diseños conforme la nueva necesidad de la Sede.

- **Proyecto 9111 –** Remodelación y ampliación de la cafetería y restaurante del Centro de Formación – Adecuación Ambientes de Formación – Construcción Cerramiento Perimetral de la Sede Morca, mediante el cual se solicitó a la Subdirección de la Sede Centro Minero en Sogamoso Boyacá lo siguiente : Documentos del Responsable de la Licencia, RUT del Propietario del Predio, Certificado de Existencia y Representación Legal del SENA, Soporte de Pago del Impuesto Predial, Recibo de Pago Luz y Acueducto, Copia de Licencias anteriores y **Certificado de Paramento**.

  El día 15 de septiembre de 2021, se remite a la Dirección General del SENA los formularios para firma del Constructor Responsable de los proyectos de Sogamoso.

ALTERNATIVAS APROBADAS

CODIGO	SEDE	ALCANCE		ciudad	ALTERNATIVA PROBADA	FECHA APROBACIÓN	RECURSOS APROBADOS SEGÚN PLAN OPERATIVO	COSTO PROYECTADO
9111	CENTRO MINERO 4	1	Remodelación y ampliación de la cafetería y restaurante del centro de formación	Sogamoso	1	30/04/2021	$ 727.544.046,00	$ 1.438.371.963,98
		2	Adecuación de ambientes de formación		2	30/04/2021	$ 259.518.078,00	$ 448.738.074,75
		3	Adecuación de cubierta de los ambientes de formación		1	20/04/2021	$ 178.528.230,00	$ 281.836.705,60
		4	Construcción del cerramiento perimetral de la sede morca		3	20/04/2021	$ 121.036.104,00	$ 427.226.219,13

		5	Revisión y ajuste de diseños: construcción de la PTAR doméstica y no doméstica		2	14/05/2021	$ 999.598.567,66	$ 990.964.125,00
9514	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA 2	6	Construcción de un punto de acceso controlado SENA - CIMM	Sogamoso	1	20/04/2021	$ 230.442.006,00	$ 285.683.622,62
		7	Construcción de la zona de confort y gimnasio de empleados públicos CIMMM		1	30/04/2021	$ 133.710.522,00	$ 898.944.672,21
	1010(15) Despacho Regional Boyacá	8	Adecuación, ampliación y actualización del almacén central de regional Boyacá		3	14/05/2021	$ 208.689.903,00	$ 269.399.385,39
	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA 2	9	Consultoría general, ampliación almacén grupo administrativo de apoyo mixto		2	14/05/2021		Según lo informado por el Sena, este proyecto no continúa los estudios y diseños
9232	CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA	10	Adecuación de los ambientes de electrónica, diseño, ingeniería y física	Soacha	2	5/05/2021	$ 389.525.291,00	$ 1.526.598.092,79
9512	CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA	11	Adecuación de sedes sindicales	Mosquera	1	5/05/2021	$ 181.513.750,00	$ 276.906.076,64
9513	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	12	Construcción del Cerramiento entrega de Cesión tipo A - Chía	Chía	1	14/05/2021	$ 136.445.320,00	$ 186.890.099,05
	CENTRO DE FORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	13	Construcción de la Sede del SENA Proyecto por metodología BIM	La Calera	3	14/05/2021	$ 720.090.248,00	$ 2.325.547.141,16
9517	CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META	14	Remodelación centro de convivencia, casino, ambientes de formación, cubiertas y baterías sanitarias	Villavicencio	1	21/05/2021	$ 727.544.046,00	$ 2.481.072.770,62
		15	Revisión y ajuste de los diseños: Construcción de tanques de almacenamiento de agua potable.	Granada	2	14/05/2021	$ 105.435.238,42	$ 142.194.852,79
9210	CENTRO DE ELECTRICIDAD	16	Adecuación del Ambiente del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones perteneciente al Complejo Sur	Bogotá	1	4/06/2021	$ 425.012.303,00	$ 671.514.323,14

	ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES		ubicado en la carrera 30 No 17 B-25 sur de la Regional Distrito Capital del SENA.					
1001	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	17	Adecuación de la cubierta de la Dirección General incluye la impermeabilización	Bogotá	1	4/06/2021	$ 308.535.443,00	$ 294.037.932,33
9404	CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	18	Adecuación cubierta terraza y rampa tercer piso.	Bogotá	1	21/05/2021	$ 66.818.449,00	$ 562.616.687,05
9547	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO	19	Construcción de la biblioteca para la sede principal de la regional Guainía	Inírida	3	7/05/2021	$ 363.523.848,00	$ 1.169.901.532,21
		20	Construcción de la sala de instructores y espacios de confort del centro de la regional		3	7/05/2021	$ 155.512.307,00	$ 623.092.598,09
		21	Adecuación de cubiertas de los pasillos del centro y pago de trámites		3	12/05/2021	$ 61.618.161,00	$ 192.446.032,55
9548	CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRI JIRIMO	22	Adecuaciones de las áreas administrativa, bienestar, ambientes de formación, sala de instructores y espacio de confort del Centro.	Mitú	1	21/05/2021	$ 490.545.542,00	$ 1.132.301.489,72
9530	CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	23	Construcción de la nueva sala de instructores del centro.	Tame	3	21/05/2021	$ 155.512.307,00	$ 854.167.495,22

EL PROYECTO 9 Y 13 NO CONTINÚAN A ESTUDIOS Y DISEÑOS.

NOVEDADES CONTRACTUALES CONSULTORÍA ANDINA 2

Para el periodo del presente informe se adelanta la Novedad contractual No.3 (Prorroga y modificación) del contrato de Consultoría No. 2210008 de 2021, suscritos entre ENTerritorio y CONSORCIO PROCESO CC, dicha modificación obedece a que, para el proyecto Escuela Nacional de Instructores – Rodolfo Martínez Tono conocido como Sede Casa Teusaquillo se presentaron retrasos en la Actividad 2 del contrato ya que, se requería una información por parte de la Sede del SENA la cual demoro. Así mismo, en la modificación se definieron por parte del Contratista las fechas de entrega de la totalidad de los proyectos del contrato de consultoría No.2210008 del Grupo de Andina 2.

Así las cosas, se proyecta prorrogar el contrato de Consultoría No.2210008 por 45 días, siendo su nueva fecha de terminación el 15 de noviembre de 2021.

NOVEDADES CONTRACTUALES INTERVENTORÍA ANDINA 2

Para el periodo del presente informe se adelanta la Novedad contractual No.3 (Prórroga y modificación) del contrato de Interventoría No. 2210002 de 2021, suscritos entre ENTerritorio y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA – SODINSA S.A., dicha prorroga obedece a la inclusión de la Interventoría para la supervisión y seguimiento de diagnóstico , estudios, diseños y trámite para la expedición de licencias que sean requeridas para las reparaciones locativas para la Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martínez Tono conocida como Casa Teusaquillo, y demás proyectos correspondiente al Grupo Andina 2.

Así las cosas, se proyecta prorrogar el contrato de Interventoría No.2210002 por 45 días, siendo su nueva fecha de terminación el 15 de noviembre de 2021.

PLAZO

Teniendo en cuenta el avance actual del grupo ANDINA 2 se proyecta una prórroga de 45 días para culminar las actividades de estudios y diseños, a partir del vencimiento, el 01 de octubre de 2021. Es decir, el plazo actual de los contratos de consultoría e interventoría una vez suscrita la Novedad Contractual No. 3 sería hasta el 15 de noviembre de 2021.

OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Durante el presente periodo no se generaron pagos a la Consultoría CONSORCIO PROCESO CC e Interventoría SODINSA S.A.

El presente informe de gestión de la Interventoría objeto del contrato de Consultoría No. 2210008 se encuentra sustentada en los informes semanales de septiembre de 2021.

-INFORME DE LA GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2210016 (SUSCRITO ENTRE ENTerritorio E INGENIERIA DEL FUTURO SAS) PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Objetivo del informe: presentarle al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA de manera clara y puntual, la gestión de la Interventoría asignada en el logro de la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación en distintas regionales del SENA de los departamentos del Grupo Caribe, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020.

3. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA:

Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y legal para la elaboración de Diagnósticos, Estudios, Diseños y Trámite para la expedición de licencias que sean requeridas en las intervenciones para cada una de las sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, en el marco del contrato interadministrativo no. 220005, del grupo Caribe que corresponde a las sedes priorizadas, ubicadas en Córdoba, Guajira, Santander, Magdalena, Atlántico, Bolívar, San Andrés, Cesar, Sucre.
.

1.1 CONTRATOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE CONSULTORIA	
CONTRATO No.:	2210016 DE 2021	CONTRATO No.:	2210005 DE 2021
CONTRATISTA:	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	CONTRATISTA:	CONSORCIO PROCESO CC.
PLAZO INICIAL (En meses)	5	PLAZO INICIAL:	5
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 de julio de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 de julio de 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	25 de febrero de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	25 de febrero de 2021
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
*FECHA DE REINICIO:	N.A	*FECHA DE REINICIO:	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	08 de octubre de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	08 de octubre de 2021
PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	7.5	PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	7.5
VALOR INICIAL ($):	174.378.185,06	VALOR INICIAL:	684.102.379,98
VALOR ADICION (($):	159.582.554,59	VALOR ADICION(ES):	577.956.348,91
VALOR ACTUALIZADO ($):	333.960.739,65	VALOR ACTUALIZADO:	1.262.058.731,89
VALOR PAGADO ($):	34.875.637,00	VALOR PAGADO:	204,399,662.40
VALOR POR PAGAR ($):	299.085.102,65	VALOR POR PAGAR:	1.125.238.255,90

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

4.1 DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Actividad	VIGENCIA	PROGRAMACION/ EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Actividad No. 1: VISITA A LAS SEDES INSTITUCIONALES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECOLECTAR LOS DATOS ESENCIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO.	El Consultor da inicio a la ejecución de esta actividad con el acta de inicio del contrato. Duración: Quince (15) días-Calendario	Terminada Fecha de terminación programada: 13 de marzo de 2021 Fecha de terminación ejecutada: 16 de marzo de 2021	La variación del cronograma obedece a temas logísticos para el ingreso a la isla de providencia, cuya visita se realizó entre el 15 y 16 de marzo de 2021.
Actividad No. 2: ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE ACUERDO CON LA INTERVENCION ESTABLECIDA EN LA MATRIZ DE CADA GRUPO.	El Consultor da inicio a la ejecución de esta actividad una vez se haya realizado la visita a la sede. Duración: Un mes (1) mes*	Terminada Fecha de terminación programada: 12 de abril de 2021 Fecha de terminación ejecutada: 14 de mayo de 2021	La variación del cronograma obedece a temas de definición de programa arquitectónicos, cambios de alcances y observaciones realizadas a la consultoría sobre los diagnósticos.
Actividad No. 3: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE CORRESPONDIENTES A CADA PROYECTO.	El Consultor deberá dar inicio a la ejecución de esta actividad en el momento en que el diagnóstico fue aprobado por el Comité Operativo Duración: Tres (3) meses*	Fecha de terminación programada: 30 de junio de 2021 En ejecución	Se establecieron fechas de entrega de todos los proyectos de Caribe, incluyendo aquellos que fueron prorrogados por cambios de alcance e inclusión de estudios técnicos no previstos.
Actividad No. 4: TRAMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.	Una vez se completen los estudios y diseños se radicarán los documentos completos ante las entidades gubernamentales. Duración: Dos meses (2) meses*	En ejecución. .	Se tienen organizados paquetes de entregables de algunos de los proyectos que será priorizados, sin embargo, no se ha tenido definición de la información del constructor responsable la cual se ha solicitado en reiteradas ocasiones por medio de oficios y correos electrónicos al SENA.

4.2 DESARROLLO

Se realizaron 5 comité técnicos semanales con la Consultoría, Interventoría y ENTerritorio de los cuales se presentaron 5 informes semanales.

El avance de la Consultoría a corte del 30 de septiembre de 2021 es del **86.30%** y una desviación del **-11.70%,** el cual incluye:

- 100.00% de la actividad contractual No.01.

- 100.00% de la actividad contractual No.02.
- 86.86% de la actividad contractual No.03.
- 70.90% de la actividad contractual No.04.

La actividad No 2. ELABORACION DEL DIAGNÓSTICO DE ACUERDO CON LA INTERVENCIÓN ESTABLECIDA EN LA MATRIZ DE CADA GRUPO, quedo finalizada a fecha del 14 de mayo del 2021.

PROYECTOS GRUPO CARIBE - ADICIONES							
No.	**Departamento**	**Código**	**Sede**	**Alcance**	**Comité Operativo**	**Alternativa**	**Concepto**
24	Magdalena	9546	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente	Adecuación de cubiertas	26/04/2021	2	Favorable
El presente proyecto se le debe realizar un alcance al diagnóstico aprobado en comité operativo, como resultado del cambio de alcance el cual consta de una adición de 1741 m2 de diseño.							

Actividad No. 03. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE CORRESPONDIENTES A CADA PROYECTO. Se han realizado y avanzado en las siguientes actividades:

No.	Departamento	Código	Sede	Intervención	Porcentaje	Fecha de entrega
1	Santander	9546	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente	Construcción y adecuaciones de ambientes de formación	**63.26%** Se debe ajustar los componentes hidráulicos, eléctricos y presupuestal conforme a los cambios de los componentes anteriores.	8 de septiembre 2021 – se solicitó prorrogar la fecha de entrega por cambios que se tuvieron en mesas de trabajo con la Regional Santander.
2	Santander	9546	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente	Construcción de sala de instructores y adecuación de segundo piso de los ambientes granja Villaluz	**69.70%** Hace falta el presupuesto; el componente eléctrico, topográfico y geotécnico están en subsanación por parte de la consultoría.	8 de septiembre 2021 – No se tienen la totalidad de componentes aprobados por interventoría.
3	Santander	9546	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente	Adecuación de cubiertas	**90.23%** Hace falta el presupuesto	13 de septiembre 2021 – No se tienen la totalidad de componentes aprobados por interventoría.
4	Santander	9122	Centro de Atención Sector Agropecuario	Adecuación de 5 bloques de dormitorios	**88.33%** Se encuentra nuevamente en revisión los componentes presupuestales, topográfico, geotécnico e hidráulico.	13 de septiembre 2021 - No se tienen la totalidad de componentes aprobados por interventoría.
5	Santander	9309	Centro de	Suministro e	**86.83%**	13 de septiembre

No.	Departamento	Código	Sede	Intervención	Porcentaje	Fecha de entrega
			Servicios Empresariales y Turísticos	instalación de cortasoles sobre fechada	Se encuentra en revisión el componente presupuestal	2021 - No se tienen la totalidad de componentes aprobados por interventoría.
6	Magdalena	9118	Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira	Construcción de cerramiento perimetral	**94.54%** Se encuentra en revisión el componente presupuestal	08 de septiembre de 2021 - No se tienen la totalidad de componentes aprobados por interventoría.
7	Magdalena	9118 - 9529	Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira y Centro de Logística y Promoción Ecoturística	Construcción de almacén.	**94.23%** Se encuentra en revisión el componente presupuestal	13 de septiembre de 2021 - No se tienen la totalidad de componentes aprobados por interventoría.
8	Magdalena	9118	Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira	Adecuación casa Santa Cruz	**88.52%** Se encuentra en revisión el componente presupuestal e hidráulico.	22 de septiembre de 2021 - No se tienen la totalidad de componentes aprobados por interventoría.
9	Magdalena	9529	Centro de Logística y Promoción Ecoturística	Adecuación de cubiertas	**90.66%** Se encuentra en revisión el componente presupuestal.	Fue entregado para aprobación de la interventoría el 01 de septiembre de 2021, sin embargo, no tuvo aprobación presupuestal.
10	Guajira	1010(44)	Despacho Regional Guajira	Construcción de gimnasio	**58.56%** Se encuentra en subsanación los componentes: geotécnicos, estructural, hidráulico y eléctrico; y se devolvió el componente presupuestal.	22 de septiembre 2021 - No se tienen la totalidad de componentes aprobados por interventoría.
	Guajira	1010(44)	Despacho Regional Guajira	Construcción de servicio medico		
11	Guajira	9222	Centro Industrial y de Energías Alternativas - Maicao	Construcción de la planta de tratamiento de agua potable.	**.89.12%** Se encuentra en subsanación el componente estructural y presupuestal.	8 de septiembre 2021 - No se tienen la totalidad de componentes aprobados por interventoría.
12	Guajira	9222	Centro Industrial y de Energías Alternativas - Riohacha	Construcción de la planta de tratamiento de agua potable.		
13	Córdoba	9115	Centro de Biotecnología El Porvenir	Construcción de un casino para el centro.	**74.06%** Se encuentra en revisión los componentes: estructural, eléctrico, hidráulico, topográfico y en subsanación el geotécnico.	22 de septiembre 2021 - No se tienen la totalidad de componentes aprobados por interventoría.
16	Córdoba	1010(23)	Despacho	Construcción de	**94.03%**	15 de septiembre

No.	Departamento	Código	Sede	Intervención	Porcentaje	Fecha de entrega
			Regional Córdoba	cerramiento	Se tiene en subsanación el componente presupuestal	2021 - No se tienen la totalidad de componentes aprobados por interventoría.
17	Córdoba	9523	Centro de Comercio, Industria y Turismo	Adecuación de biblioteca	**84.08%** Se tiene en subsanación el componente geotécnico y en revisión los componentes hidráulico y presupuestal.	15 de septiembre 2021 - No se tienen la totalidad de componentes aprobados por interventoría.
18	Bolívar	1010(13)	Despacho Regional Bolívar	Adecuación de cubiertas	**95.74%** Se tiene en subsanación el componente presupuestal.	Fue entregado para aprobación de la interventoría el 01 de septiembre de 2021, sin embargo, no tuvo aprobación presupuestal.
19	Bolívar	9218	Centro para la Industria Petroquímica	Adecuación de cerramiento perimetral	**96.61%** Se tiene en subsanación el componente presupuestal.	Fue entregado para aprobación de la interventoría el 01 de septiembre de 2021, sin embargo, no tuvo aprobación presupuestal.
20	San Andrés	1010(88)	Despacho Regional San Andrés	Adecuación de infraestructura de revestimiento exterior		Fue entregado para aprobación de la interventoría el 01 de septiembre de 2021, sin embargo, no tuvo aprobación presupuestal.
21	Cesar	1010(20)	Despacho Regional Cesar	Construcción de sala de instructores	**87.92%** Se tiene en subsanación los componentes presupuestal e hidráulico.	Fue entregado para aprobación de la interventoría el 01 de septiembre de 2021, sin embargo, no tuvo aprobación presupuestal e hidráulico.
22	Sucre	1010(70)	Despacho Regional Sucre	Construcción de Archivo	**88.33%** Revisión los componentes geotécnico, hidráulico y presupuestal.	15 de septiembre 2021 - No se tienen la totalidad de componentes aprobados por interventoría.
23	Atlántico	9207	Centro Nacional Colombo Alemán	Adecuación de cerramiento perimetral	**96.25%** Se tiene en subsanación el componente presupuestal.	Fue entregado para aprobación de la interventoría el 01 de septiembre de 2021, sin embargo, no tuvo aprobación presupuestal.
24	Magdalena	9546	Adscrita al Centro de Logística y	Construcción de la Escuela de	**57.51%** Falta por entregar el	22 de septiembre de 2021 - No se tienen

No.	Departamento	Código	Sede	Intervención	Porcentaje	Fecha de entrega
			Promoción Ecoturística – predio Santa Cruz del Paraíso.	Gastronomía, Hotelería y Turismo del Magdalena.	componente estructural, hidráulico, eléctrico y presupuestal	entregados la totalidad de los componentes.
25	San Andrés	9122	Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios – sede Providencia.	Demolición y obra nueva del Centro de Formación	**81.83%** Se tiene en revisión el componente presupuestal y en subsanación el componente eléctrico	3 de septiembre 2021 - No se tienen la totalidad de componentes aprobados por interventoría.

Los proyectos que a la fecha se encuentran entregados por la consultoría deben iniciar radicación formal a ENTerritorio el 6 de septiembre de 2021.

La actividad No 4, EXPEDICIÓN DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. La presente actividad dio inicio el 1ero de junio de 2021, hasta la fecha la consultoría ha realizado acercamientos en distintas entidades como: curadurías urbanas, secretarias de planeación y entidades ambientales; con el fin de establecer cada uno de los requerimientos necesarios para dar inicio a los trámite de cada intervención.

En ejercicio de priorización de proyectos que pasaran a etapa de construcción de obra en el presente convenio los proyectos a licenciar son los siguientes:

No.	Departamento	Código	Sede	Intervención	Estado
1	Santander	9546	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente	Construcción y adecuación de ambientes de formación y sala de instructores	Hace falta documentos del titular de la licencia, copia de las licencias anteriores y certificado de tradición y libertad.
2	Santander	9546	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente	Adecuación de aulas de la finca Villaluz	Hace falta copia de los documentos del titular de la licencia, escrituras del predio, copia de licencias anteriores, certificado de tradición y libertad, copia de paz y salvo de pago de impuestos y copia de recibos públicos.

3	Santander	9309	Centro de Servicios Empresariales y Turísticos	Suministro e instalación de cortasoles	Hace falta copia de documentos del titular de la licencia, copia del certificado de tradición y libertad y copia del documento de declaración privada del impuesto predial.
4	Magdalena	9118	Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira	Construcción de muro de cerramiento perimetral Construcción de almacén Adecuación casa Santa Cruz Construcción de Escuela de Gastronomía.	Hace falta copia de documentos del titular de la licencia, copia del certificado de tradición y libertad y copia del documento de declaración privada del impuesto predial.
5	Guajira	1010(44)	Despacho Regional Guajira	Construcción de servicio médico asistencial y gimnasio	Hace falta copia de documentos del titular de la licencia, copia del certificado de tradición y libertad, copia de licencias anteriores, copia de paz y salvo de pago de impuestos y copia de recibos públicos.
6	Córdoba	9115	Centro de Biotecnología El Porvenir	Construcción de casino.	Hace falta copia de documentos del titular de la licencia, copia del certificado de tradición y libertad, copia de licencias anteriores y copia del documento de declaración privada del impuesto predial.
7	Córdoba	9523	Centro de Comercio, Industria y Turismo	Adecuación de biblioteca	Hace falta copia de documentos del titular de la licencia, copia del certificado de tradición y libertad, copia de licencias anteriores y copia del documento de declaración privada del impuesto predial.

8	Bolívar	1010	Despacho Regional Bolívar	Adecuación de cubierta	Hace falta documentos del titular de la licencia, copia del certificado de tradición y libertad y copia del documento de declaración privada del impuesto predial.
9	Sucre	1010(70)	Despacho Regional Sucre	Construcción de archivo	Hace falta documentos del titular de la licencia, copia del certificado de tradición y libertad y copia del documento de declaración privada del impuesto predial.

4.3 OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Contrato de Consultoría No.2210005
Hasta la presente se ha hecho efectivo un primer cobro del 20% del contrato inicial, un segundo cobro del 20% de la novedad contractual No.1 y un tercer pago por in valor del 30% del contrato inicial por parte del contrato objeto de consultoría, por un valor total pagado de $ 409,630,376.40.

Contrato de Interventoría No.2210016
Hasta la presente se ha hecho efectivo un primer cobro del 20% del contrato inicial por parte del contrato objeto de interventoría a la consultoría, por un valor de $ 34.875.637,00

INFORME DE LA GESTION DE LA INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2210015 (SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO e INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S.)
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CONTENIDO

Objetivo del informe: Presentarle al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA de manera clara y puntual, la gestión de la Interventoría asignada en el logro de la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación en distintas regionales del SENA de los departamentos del Grupo CAUCA - PUTUMAYO en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020.

En concordancia con lo establecido en el anexo técnico del contrato interadministrativo No 1769204 DE 2020, en el capítulo 3.1.1. **PARTICULARIDADES DENTRO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE GERENCIA INTEGRAL** Numeral 4 Presentar al SENA un informe técnico, jurídico, administrativo mensual del contrato interadministrativo, donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de la interventoría, y el cual será entregado el mes siguiente al que se reporta.

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:

Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y legal para la elaboración de Diagnósticos, Estudios, Diseños y Trámite para la expedición de licencias que sean requeridas en las intervenciones para cada una de las sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, en el marco del contrato interadministrativo no. 220005, del Grupo Cauca – Putumayo.

1.1 CONTRATOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE CONSULTORIA	
CONTRATO No.:	2210015 DE 2021	CONTRATO No.:	2210006 DE 2021
CONTRATISTA:	Ingeniería del Futuro	CONTRATISTA:	CONSORCIO PROCESO CC.
PLAZO INICIAL (En meses)	5	PLAZO INICIAL:	5
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 de julio de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 de julio de 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de febrero de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	23 de febrero de 2021
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	31 de agosto de 2021	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	31 de agosto de 2021
*FECHA DE REINICIO:	11 de octubre de 2021	*FECHA DE REINICIO:	11 de octubre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	18 de octubre de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	18 de octubre de 2021
PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	6.5	PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	6.5
VALOR INICIAL ($):	172.712.185,06	VALOR INICIAL:	728.556.127,79
VALOR ADICION (($):	23.372.325,51	VALOR ADICION(ES):	49.604.843,96
VALOR ACTUALIZADO ($):	196.084.510,5700	VALOR ACTUALIZADO:	778.160.971,75
VALOR PAGADO ($):	86.356.092,52	VALOR PAGADO:	364.278.063,34
VALOR POR PAGAR ($):	73.386.853,16	VALOR POR PAGAR:	269.661.485,47

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

6.1 DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Cumpliendo los requisitos contractuales, para el Grupo Cauca-Putumayo el 31 de agosto de 2021 se suscribió la Suspensión No.01 de los contratos de Consultoría No. 2210006 e Interventoría 2210015 de 2021, con fecha de reinicio hasta el 11 de octubre de 2021 y fecha de finalización 18 de octubre del año en curso.

Durante el presente periodo la Curaduría Urbana No.02, el 03 de septiembre del 2021, notifica que el resultado del reparto trasfiere el proyecto a la Curaduría Urbana No 1 de Popayán, de acuerdo con el sorteo realizado.

El 15 de septiembre del 2021, de acuerdo con una revisión inicial efectuada sobre los documentos entregados para la Solicitud de Licencia, la Curaduría remite mediante correo electrónico la liquidación del Cargo Fijo y la Proyección del Cargo Variable.

Durante el presente periodo pusieron en conocimiento la necesidad de prorrogar el contrato luego que Curaduría Urbana de Popayán informara sobre el avance de la revisión, que podía requerirse un plazo adicional a las revisiones y para trámites administrativos (proyección del borrador de la licencia, envío a Secretaría de Planeación para la liquidación del impuesto de Delineación Urbana, entrega de copias, trámites internos de Curaduría, sellado de planos, entre otros)

Durante el periodo de suspensión únicamente la interventoría entrego observaciones relacionados con el componente estructural luego de la segunda revisión por parte del especialista de y la necesidad de dar cumplimiento a la metodología BIM de acuerdo con el anexo técnico No.01.

Esta Etapa, contempla cuatro (4) actividades, así:

Actividad	VIGENCIA	PROGRAMACION/ EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Actividad No. 1: VISITA A LAS SEDES INSTITUCIONALES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECOLECTAR LOS DATOS ESENCIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO.	El Consultor inicia la ejecución de esta actividad con el acta de inicio del contrato. Duración: Quince (15) días-Calendario	Terminada Fecha de terminación programada: 15 de marzo de 2021 Fecha de terminación ejecutada: 15 de marzo de 2021	Se realizaron las visitas completas en el tiempo pactado.
Actividad No. 2: ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE ACUERDO CON LA INTERVENCION ESTABLECIDA EN LA MATRIZ DE CADA GRUPO.	El Consultor da inicio a la ejecución de esta actividad una vez se haya realizado la visita a la sede. Duración: Un mes (1) mes*	Fecha de terminación: 16 de abril de 2021 20 de abril de 2021	Se presentan variaciones en los alcances de algunas intervenciones, derivadas de situaciones encontradas en las visitas realizadas. Alcances definidos por el SENA. Para el Alto Cauca se optó por una cuarta alternativa que requirió más tiempo para llegar a una decisión.
Actividad No. 3: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	El Consultor deberá iniciar la ejecución de esta actividad		Durante el presente periodo el

Actividad	VIGENCIA	PROGRAMACION/ EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
DE DETALLE CORRESPONDIENTES A CADA PROYECTO.	en el momento en que el diagnóstico fue aprobado por el Comité Operativo Duración: Tres (3) meses*	16-03-2021 al 18-10-2021	contrato se encontró en Suspensión No.01, debido a la necesidad de adelantar los trámites para Licencia de Construcción para el edificio Alto Cauca.
Actividad No. 4: TRAMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.	Una vez se completen los estudios y diseños se radicarán los documentos completos ante las entidades gubernamentales. Duración: Dos meses (2) meses*	Puerto Leguizamo Resolución No.224 30 de julio de 2021. 03 de septiembre de 2021, la Curaduría Urbana No.02 asigna a la Curaduría Urbana No.01 el trámite de Licencia de Construcción para el edificio Alto Cauca.	Durante el presente periodo la Curaduría Urbana No.02, el 03 de septiembre del 2021, trasfiere el proyecto a la Curaduría Urbana N°1 de Popayán. El 15 de septiembre del 2021, de acuerdo con una revisión inicial efectuada sobre los documentos entregados para la Solicitud de Licencia, la Curaduría remite mediante correo electrónico la liquidación del Cargo Fijo y la Proyección del Cargo Variable.

6.2 DESARROLLO

Durante el presente periodo no se obtuvieron mayores avances puesto que los Contratos de Consultoría No.2210006 e Interventoría No.2210015 de 2021 se encontraban suspendidos justificados en la necesidad de tiempos requeridos por la Curaduría Urbana No. 02 para revisión, tramite y expedición de la respectiva licencia de Construcción para el edificio Alto Cauca y Polideportivo.

Durante el presente periodo luego del pronunciamiento de la Curaduría del despacho la consultoría expuso los tiempos los cuales relacionaban tiempos adicionales para la revisión y proyección de trámites administrativos por lo cual solicitaban una prórroga a los contratos.

Durante el periodo de suspensión únicamente la interventoría entrego observaciones relacionados con el componente estructural luego de la segunda revisión por parte del especialista de y la necesidad de dar cumplimiento a la metodología BIM de acuerdo con el anexo técnico No.01.

6.3 OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Durante el presente periodo la interventoría no reporto porcentajes de avance debido a que los contratos de Consultoría e Interventoría se encontraban en suspensión y con fecha de reinicio hasta el próximo 11 de octubre del año en curso.

Trámite para la expedición de las licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras de acuerdo con la normatividad vigente aplicable. En ejecución.

Edificio Alto Cauca y polideportivo: Luego de adelantar la segunda revisión estructural por parte de la interventoría el trámite de radicación fue adelantado ante la Curaduría No.02 viernes 27 de agosto de 2021. El 15 de septiembre del 2021, de acuerdo con una revisión inicial efectuada sobre los documentos entregados para la Solicitud de Licencia, la Curaduría No.01 remite mediante correo electrónico la liquidación del Cargo Fijo y la Proyección del Cargo Variable.



EDGAR ENRIQUE ESPITIA GOMEZ
Gerente de Convenio No 220005

Coordinación: Margarita Rosa Bello.
Supervisores: Joyce Rojas.
Andrés Traslaviña.
Jesus Torres.
Miladys Prieto.
Darwin Chaparro
Jessica Meneses.