El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Período del Informe mes / año	DEPENDENCIA RESPONSABLE	No. CONT/ CONV - AÑO	Nombre del Contratista / Cooperante	No. de identificación
ene-22	Dir. de Infraestructura	860-2019	UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3	901351072-4

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designación	Fecha del Registro de designación	Nombre Completo y Cargo	No. de identificación
20200726	05/10/2020	LACIDES ROBLES ESPINOSA	91.292.085

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)

Convenio		Contrato	X	Tipo:		28 FOMENTO		Modalidad de selección	SELECCIÓN ABREVIADA
Legaliza Recursos		SI	X	NO		Legaliza Bienes	SI	NO	X

Objeto:

Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NOROCCIDENTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

No. Rubro presupuestal	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor Contrato y/o Convenio		Fechas	
C-2301-0400-21-0-2301027-03	SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN DE ACCESO A INTERNET NACIONAL	Aporte - Fondo Único TIC	$ 64.197.459.120,00	Fecha de Suscripción	27/12/2019
		Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)	$ -	Fecha de Inicio	31/12/2019
		Aporte - Otros	$ -	Fecha Final de ejecución	28/08/2022
		Aporte - Otros	$ -	Fecha Final de ejecución según prórrogas	28/11/2022
		Valor Total	$ 64.197.459.120,00		
N° de proceso en SECOP	Fecha de Publicación en SECOP				
FTIC-SARM-012-2019	25/11/2019				

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza inicial N.°	Fecha de aprobación de la Póliza	Actualización o Nueva Póliza N.° (Si aplica)	Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	N.° de Registro Presupuestal	Valor en el Registro	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
30328	30/12/2019			27/2019	$ 15.099.365.736	26/12/2019	31/12/2019
10495	31/12/2019			12020	$ 20.479.167.648	07/01/2020	
				51121	$ 26.885.885.736	13/01/2021	
				35522	$ 1.733.040.000	17/01/2022	

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modificación Contractual	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga (En meses)	Fecha final de ejecución según prórroga	Valor de la adición o reducción	Justificación de la Modificación Contractual
Otro sí 1	29/12/2020	1 mes	28/09/2022	$ -	Se realiza modificación la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de octubre de 2020, se desplazo la entrega de la Primera Meta al 19 de octubre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspensión del contrato.
Otro sí 2	30/04/2021	2 meses	30/11/2022	$ -	Se realiza modificación del plazo de ejecución, debido a que se suscribió Acta de Reconocimiento de Suspensión Parcial No. 3 el 29 de abril de 2021, donde se suspendio la Tercera Meta por 61 DIAS, por lo que se genera una prorroga.
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
			TOTALES	$ -	

Terminación anticipada				Fecha terminación	Justificación	Requiere Acta de liquidación				Estado del Acta de Liquidación	Fecha del Acta de Liquidación	Comentarios
SI		NO	X			SI		NO				

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo Único TIC	$ 64.197.459.120	Anticipo:	$ 15.099.365.736	% del Anticipo	0%

Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo				Solicitudes de Legalizaciones		
	Valor ($)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor($)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor ($) programado	Fecha real	Valor ($) real amortizado	Fecha	Valor ($)	Observaciones
23/12/2019	$ 15.099.365.736	Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y manejo del anticipo. Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso	25/02/2020	32652620	24%	$ 15.099.365.736		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	20/08/2020	$ 12.230.486.246	Primera legalización Periodo legalizado: Julio de 2020 Registro: 202069576
15/05/2020	$ 5.033.121.912	Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii) concertación de instrumentos de verificación. Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.	31/07/2020	201124920	8%	$ 5.033.121.912	20%	15/05/2020	$ 3.019.873.147	31/07/2020	$ 3.019.873.147	9/11/2020	$ 2.868.879.490	Segunda legalización Periodo legalizado: Septiembre de 2020 Registro: 202099351
15/09/2020	$ 5.033.121.912	Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.	07/12/2020	351892720	8%	$ 5.033.121.912	50%	15/09/2020	$ 7.549.682.868	7/12/2020	$ 7.549.682.868	16/01/2021	$ 4.888.248.450	Tercera legalización Periodo legalizado: Noviembre de 2020 Registro: 212001886
28/12/2020	$ 10.066.243.824	Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX, sujeto a entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los accesos. Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo correspondiente al CAPEX.	05/02/2021	16213121	16%	$ 10.066.243.824	30%	28/12/2020	$ 4.529.809.721	5/02/2021	$ 4.529.809.721	19/08/2021	$ 4.902.900.764	Cuarta legalización Periodo legalizado: Junio de 2021 Registro: 212081575
28/12/2020	$ 346.680.000	Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.	02/07/2021	156906521	1%	$ 346.680.000		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	7/10/2021	$ 9.708.503.404	Quinta legalización Periodo legalizado: Agosto de 2021 Registro: 212102553
15/03/2021	$ 16.832.885.736	Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	08/07/2021	161111421	26%	$ 16.832.885.736		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	8/11/2021	$ 275.094.610	Sexta legalización Periodo legalizado: Septiembre de 2021 Registro: 212113224
15/06/2021	$ 3.466.560.000	Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	18/08/2021	208035821	5%	$ 3.466.560.000		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
15/09/2021	$ 3.466.560.000	Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	02/11/2021	294896521	5%	$ 3.466.560.000		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
15/12/2021	$ 3.119.880.000	Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	30/12/2021	394057621	5%	$ 3.119.880.000		dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
17/03/2022	$ 1.733.040.000	Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico	dd/mm/aaaa		0%			dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	dd/mm/aaaa	$ -	
TOTAL	$ 64.197.459.120,00		ACUMULADOS		97%	$62.464.419.120	100%	TOTAL	$ 15.099.365.736	TOTAL	$ 15.099.365.736	TOTAL	$ 34.874.112.964	

SALDO POR GIRAR:	$ 1.733.040.000	3%	ANTICIPO POR AMORTIZAR:	$ 0	0%	SALDO POR LEGALIZAR:	$ 27.590.306.155,86	44%

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	PERIODO:	31/12/2021	VALOR ($) EN EL PERIODO:	$ 44.955.416,55	ACUMULADO:	$ 587.977.686,85	TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	$ 540.858.834,95
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:	PERIODO:	mm/yy	VALOR ($) EN EL PERIODO:	$ -			TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:	$ -

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.	0,61%	15,76%	El FONDO ÚNICO TIC realizó las siguientes actividades: -Se realizó revisión de tasación de la multa del Informe de Posible Incumplimiento Cto 860 de 2019, por traslado y sustitución de accesos.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;	0,61%	15,76%	El FONDO ÚNICO TIC, realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. **Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades**: •Se preparó el informe 051 correspondientes al mes de diciembre de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto •Comité operativo del contrato 860, de 2019 realizados el 26 de enero de 2022
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.	0,61%	15,76%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. Se emitieron los siguientes comunicados al operador del contrato. La supervisión ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte por lo que realizó las siguientes actividades: **Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:** •Se preparó el informe 051 correspondientes al mes de diciembre de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto •Comité operativo del contrato 860, de 2019 realizados el 26 de enero de 2022
4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.	0,61%	15,76%	**El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.**
5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.	0,61%	15,76%	El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato
Total	3,03%	78,79%	

* Obligaciones Energía Telecomunicaciones S3	Ponderación 1	80%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta.			0,03%	0,79%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados: •Comunicado con radicado 2210005598 del 05/01/2022 y asunto: Informe Mensual 25 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 2210003679 del 05/01/2022 y asunto: Solicitud aprobacion orden de pago #11 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 2210007104 del 05/01/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 500 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 2210003662 del 06/01/2022 y asunto: Alcance a respuesta a requerimiento de Interventoría No. 500 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 2210009170 del 06/01/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento 502 Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 2210010023 del 06/01/2022 y asunto: Respuesta a resultados visitas de calidad para el municipio de Ituango en Antioquia. Región Noroccidente Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 2210010062 del 07/01/2022 y asunto: Incremento de tarifas Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 2210018521 del 12/01/2022 y asunto: Alcance a PIO-UTENERGIATELECO-CAM-0549-2021 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 2210022503 del 13/01/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 534 Lista de chequeo No. 21 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 2210035102 del 24/01/2022 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 2210035150 del 24/01/2022 y asunto: Respuesta a resultados visitas de calidad para el municipio de Pertol en Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 2210036852 del 26/01/2022 y asunto: Respuesta observaciones informe mensual No. 25 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 2210084402 del 28/01/2022 y asunto: Observaciones al Concepto de Interventoría al incremento de tarifas Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3
2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;			0,03%	0,79%	El operador realizó las siguientes actividades: •Se remitió informe fiduciario del mes de diciembre de 2021 mediante Rad MINTIC 2211001646 del 11/01/2022
3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.			0,06%	1,58%	El operador realizó las siguientes actividades: •Se remitió informe fiduciario del mes de diciembre de 2021 mediante Rad MINTIC 2211001646 del 11/01/2022
4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.			0,06%	1,58%	El operador realizó las siguientes actividades: •Se remitió informe fiduciario del mes de diciembre de 2021 mediante Rad MINTIC 2211001646 del 11/01/2022

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico.	0,00%	35,00%	A la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 30.332 accesos contractuales y adicionales. Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA25, el operador ha realizado: - Mantenimientos preventivos: 54 mantenimientos preventivos conforme al plan de mantenimiento lo que corresponda al 100% de los municipios del contrato de aporte - Mantenimientos Correctivos: 548 debido a fallas en la operación - Visitas de verificacion: 54 (obligación cumplida) - Visitas de aprobacion de aprobacion: 54 (obligación cumplida) - Visitas de Calidad: 42 de un total de 54 requeridas, de las cuales 8 han sido fallidas - Atencion de PQRS de los usuarios: -2787 Total Abiertas, -2672 total cerradas - 115 permanecen abiertas De acuerdo con en el informe IA25 del operador, éste presenta el resultado de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio así: - Disponibilidad de la red: 100% - Velocidad de navegación: 105% - Calidad en la atencion al usuario: 210% - Estado de usuarios activos: 99,8% - Disponibilidad de la OLT: 99,5%
6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico.	2,78%	35,56%	A la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 30.332 accesos contractuales y adicionales. Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA25, el operador ha realizado: - Mantenimientos preventivos: 54 mantenimientos preventivos conforme al plan de mantenimiento lo que corresponda al 100% de los municipios del contrato de aporte - Mantenimientos Correctivos: 548 debido a fallas en la operación - Visitas de verificacion: 54 (obligación cumplida) - Visitas de aprobacion de aprobacion: 54 (obligación cumplida) - Visitas de Calidad: 42 de un total de 54 requeridas, de las cuales 8 han sido fallidas - Atencion de PQRS de los usuarios: -2787 Total Abiertas, -2672 total cerradas - 115 permanecen abiertas De acuerdo con en el informe IA25 del operador, éste presenta el resultado de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio así: - Disponibilidad de la red: 100% - Velocidad de navegación: 105% - Calidad en la atencion al usuario: 210% - Estado de usuarios activos: 99,8% - Disponibilidad de la OLT: 99,5%
7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;	0,15%	3,94%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados: •Comunicado con radicado 221000598 del 05/01/2022 y asunto: Informe Mensual 25 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221000679 del 05/01/2022 y asunto: Solicitud aprobacion orden de pago #11 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221000704 del 05/01/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 500 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221000962 del 06/01/2022 y asunto: Alcance a respuesta a requerimiento de Interventoría No. 500 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221000970 del 06/01/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento 502 Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221001023 del 06/01/2022 y asunto: Respuesta a resultados visitas de calidad para el municipio de Ituango en Antioquia. Región Noroccidente Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221001062 del 07/01/2022 y asunto: Incremento de tarifas Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221001821 del 12/01/2022 y asunto: Alcance a PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0549-2021 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221002393 del 13/01/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 504 Lista de chequeo No. 21 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221005102 del 24/01/2022 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221005150 del 24/01/2022 y asunto: Respuesta a resultados visitas de calidad para el municipio de Peñol en Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221005682 del 26/01/2022 y asunto: Respuesta observaciones informe mensual No. 25 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221006402 del 28/01/2022 y asunto: Observaciones al Concepto de Interventoría al incremento de tarifas Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3
8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;	0,00%	0,00%	El contratista en trabajo conjunto con la fiduciaria realiza mensualmente el ingreso de bienes adquiridos con recursos de fomento en el inventario del fideicomiso, esta información es reportada en el balance del patrimonio autónomo que se presenta como parte del informe mensual fiduciario y el detalle del inventario se encuentra contenido en el documento denominado "anexo 1. Fiduciaria". Esta obligación se cumplirá al finalizar el plazo del contrato y una vez se cuente con la ejecución total del CAPEX, amortizaciones y demás depuraciones a que hubiere lugar.
9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;	0,03%	0,79%	El Señor Elias Fadul Meyer fue designado por la UT Energía Telecomunicaciones S3 como Gerente de Proyecto del contrato 860-2019 y realizó todas las actividades destinadas por el operador.
10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.	0,03%	0,79%	El operador realizó la entrega de los siguientes informes •Informe Mensual 25 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado 221000598 del 05/01/2022
11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	0,03%	0,79%	Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados: •Comunicado con radicado 221000598 del 05/01/2022 y asunto: Informe Mensual 25 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221000679 del 05/01/2022 y asunto: Solicitud aprobacion orden de pago #11 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221000704 del 05/01/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 500 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221000962 del 06/01/2022 y asunto: Alcance a respuesta a requerimiento de Interventoría No. 500 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221000970 del 06/01/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento 502 Contrato de Aporte 860 de 2019 No es una PQRs de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221001023 del 06/01/2022 y asunto: Respuesta a resultados visitas de calidad para el municipio de Ituango en Antioquia. Región Noroccidente Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221001062 del 07/01/2022 y asunto: Incremento de tarifas Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221001821 del 12/01/2022 y asunto: Alcance a PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0549-2021 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221002393 del 13/01/2022 y asunto: Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 504 Lista de chequeo No. 21 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221005102 del 24/01/2022 y asunto: Reporte de reemplazos Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221005150 del 24/01/2022 y asunto: Respuesta a resultados visitas de calidad para el municipio de Peñol en Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221005682 del 26/01/2022 y asunto: Respuesta observaciones informe mensual No. 25 Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 •Comunicado con radicado 221006402 del 28/01/2022 y asunto: Observaciones al Concepto de Interventoría al incremento de tarifas Contrato de Aporte 860 de 2019 de la UT Energía Telecomunicaciones S3
Total	3,20%	81,59%	

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas	65,3%

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

** Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Ponderación 2	0%	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas y novedades en el periodo
		Total	0%	0%	

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero	0,0%

Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Entregables	Ponderación 3	20%	Total de Entregas	42	
Productos o Servicio a entregar			Entregable	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
Plan de Inversión del anticipo			1	4/01/2020	
Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el anexo técnico.			1	29/01/2020	
Informe detallado de Ingeniería y Operación			1	28/02/2020	
Plan de instalación y puesta en servicio			1	29/03/2020	
Plan de mantenimiento			1	28/04/2020	
10% instalación accesos			1	31/08/2020	La Primera Meta fue suspendida hasta el 19 de octubre, tal y como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29/10/2020. La Primera Meta fue entregada el dia 30/09/2020 con el radicado No. 201058272. Durante el presente periodo la supervisión radicó el informe de presunto incumplimiento el dia 27/01/2021 con Radicado No. 212004210
40% instalación accesos			1	15/12/2020	El operador solicitó suspensión de la Segunda Meta por 15 dias con comunicado con radicado 201071868 del 30/11/2020 El operador realizó la entrega parcial de la Segunda Meta del contrato de aporte 860-2019, presentó a la interventoría un total de 10.063 accesos operativos. El comunicado de entrega se presentó el dia 30 de noviembre de 2020 con radicado No. 201071879, el cual se encuentra en proceso de verificación por parte de la interventoría. El operador realizó entrega de la Segunda Meta con RM 201075652 del 15/12/2020 correspondiente a 12.135 accesos.
50% instalación accesos			1	28/02/2021	El operador solicitó suspensión de la tercera meta con comunicado con radicado 211011329 del 02/12/2021. Se suscribio Acta de Reconocimiento de Suspensión el dia 29 de abril de 2019 por 61 dias. El CONTRATISTA realizó la entrega de la Tercera Meta con Radicado: 211034243 el 30 de abril de 2021
Informe Mensual de Seguimiento M1			1	5/01/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M2			1	5/02/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M3			1	5/03/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M4			1	5/04/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M5			1	5/05/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M6			1	5/06/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M7			1	5/07/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M8			1	5/08/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M9			1	5/09/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M10			1	5/10/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M11			1	5/11/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M12			1	5/12/2020	
Informe Mensual de Seguimiento M13			1	5/01/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M14			1	5/02/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M15			1	5/03/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M16			1	5/04/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M17			1	5/05/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M18			1	5/06/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M19			1	5/07/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M20			1	5/08/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M21			1	5/09/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M22			1	5/10/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M23			1	5/11/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M24			1	5/12/2021	
Informe Mensual de Seguimiento M25			1	5/01/2022	
Informe Mensual de Seguimiento M26			-	5/02/2022	
Informe Mensual de Seguimiento M27			-	5/03/2022	
Informe Mensual de Seguimiento M28			-	5/04/2022	
Informe Mensual de Seguimiento M29			-	5/05/2022	
Informe Mensual de Seguimiento M30			-	5/06/2022	
Informe Mensual de Seguimiento M31			-	5/07/2022	
Informe Mensual de Seguimiento M32			-	5/08/2022	
Informe Mensual de Seguimiento M33			-	5/09/2022	
Informe Final			-	5/012/2022	
		Porcentaje de Avance	79%		

% Acumulado Avance Entregables	15,7%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio	80,98%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)	SI		NO	X	Número de contratos derivados a la fecha	

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas	TIPO DE DIFICULTAD	Gestión Adelantada	Resultados Obtenidos
Posible Incumplimiento de las obligaciones del Anexo técnico del contrato 860- 2019, numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DE LOS EJECUTORES, item 2.1. ETAPA DE PLANEACIÓN, 2.1.5. Sistema de información del Operador	Técnicas	El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Información mediante comunicado con radicado: Radicado No. 212006690 del 03 de febrero de 2021 y alcance Radicado No. 212025440 del 24 de marzo de 2021. Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el sistema de información y la entrega de la primera los dias 12 y 18 de mayo de 2021. Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado el procedimiento administrativo	El operador realizó la subsanación de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento. Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el sistema de información y la entrega de la primera los dias 12 y 18 de mayo de 2021. El proceso Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado .
Informe presunto Incumplimiento de obligaciones No. 6, Contrato de aporte No. 860 de 2019.	Técnicas	El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Primera Meta mediante comunicado con radicado: Radicado No. 212004210 del 27 de enero de 2021, y alcance Radicado No. 212025421 del 24 de marzo de 2021 Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el sistema de información y la entrega de la primera los dias 12 y 18 de mayo de 2021. Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado el procedimiento administrativo	A la fecha de este informe, el operador realizó la subsanación de de los documentos asociados a la entrega de la primera meta mediante con radicado 211031605 del 21/04/2021 Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles incumplimientos con el sistema de información y la entrega de la primera los dias 12 y 18 de mayo de 2021. El proceso Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado .
Informe presunto Incumplimiento de obligaciones Contrato de aporte No. 860 de 2019.	Técnicas	El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Segunda Meta mediante comunicado con radicado: Radicado No. 212027093 del 29/03/2021. Se envió alcance a la secretaria general con radicado No 212027093 del 29/03/2021	La primera audiencia de descargos del presunto incumplimiento del contrato de aporte No. 860 de 2019, suscrito entre el Fondo Único TIC y Unión Temporal Energía Telecomunicaciones S3, respecto a la Instalación y Puesta en servicio de la Segunda Meta correspondiente al 40% de los accesos se realizó el dia 9 de junio de 2021. Por solicitud del contratista por medio de correo electronico a la coordinación de actuaciones administrativas el 30 de junio de 2021 , se programó la continuación audiencia de descargos para el 15 de Julio de 2021. Los dias 26 y 29 de Julio se realizó la Audiencia de Descargos -EXPEDIENTE 5 DE 2021- Presuntos incumplimientos en el contrato de aporte No. 860 de 2019 . El proceso se da por terminado mediente Resolución número 01855 del 28 de julio de 2021.
Presunto Incumplimiento de la obligación No. 9, Contrato de aporte No. 860 de 2019.	Técnicas	El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento No 9 Asociado a la Entrega Documental de la Tercera Meta mediante comunicado con radicado: 211048333 del 18/06/2021	El operador se encuentra en proceso de subsanación de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento. Se realizó la primera audiencia de descargos el 9 de septiembre de 2021 Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019, se reanudo para el 22/9/2021 y se suspendio para el 11 de octubre de 2021. El dia 15 de octubre de 2021 se realizó la audiencia de descargos del Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019. El proceso se da por terminado mediente Resolución número 02778 del 15 de octubre de 2021

El futuro digital es de todos · Gobierno de Colombia MinTIC	**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO**	

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Fecha de elaboración del informe: febrero 7 de 2022

La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

Aspectos Técnicos - Preparó: Ivan Dario Giraldo G  Revisó: Jessica Trujillo

Aspectos Financieros - - Revisó: Heliana Avendaño

Aspectos Jurídicos – Revisó : Alejandra Vargas Barrera

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor:	LACIDES ROBLES ESPINOSA	Firma del Supervisor:	

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co). la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

860 ENERO 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220216-130807-0cf209-20935808 Creación: 2022-02-16 13:08:07

Estado: Finalizado Finalización: 2022-02-17 11:20:02

Escanee el código para verificación

Revisión: Revision



Jessica Trujillo Gaitán
52995743
jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC

Revisión: Revision



ALEJANDRA VARGAS
1053821834
avargasb@mintic.gov.co
Apoyo a la Supervisión
Dirección de Infraestructura

Revisión: Revision



HELIANA AVENDAÑO VACA

havendano@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura

Elaboración: Elaboracion



Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

860 ENERO 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220216-130807-0cf209-20935808
Creación: 2022-02-16 13:08:07
Estado: Finalizado
Finalización: 2022-02-17 11:20:02

Escanee el código para verificación

Firma: Firma



Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

860 ENERO 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220216-130807-0cf209-20935808 Creación: 2022-02-16 13:08:07

Estado: Finalizado Finalización: 2022-02-17 11:20:02

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Iván Darío Giraldo García igiraldo@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2022-02-16 13:08:07 Lec.: 2022-02-16 13:14:59 Res.: 2022-02-16 13:15:23 IP Res.: 186.84.21.58
Revisión	HELIANA AVENDAÑO VACA havendano@mintic.gov.co Contratista Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2022-02-16 13:15:23 Lec.: 2022-02-16 14:18:42 Res.: 2022-02-16 15:25:11 IP Res.: 190.145.189.98
Revisión	ALEJANDRA VARGAS avargasb@mintic.gov.co Apoyo a la Supervisión Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2022-02-16 15:25:11 Lec.: 2022-02-16 15:26:22 Res.: 2022-02-16 15:26:29 IP Res.: 190.71.137.3
Revisión	Jessica Trujillo Gaitán jtrujillo@mintic.gov.co Contratista MINTIC	Aprobado	Env.: 2022-02-16 15:26:29 Lec.: 2022-02-17 10:06:38 Res.: 2022-02-17 10:06:51 IP Res.: 186.28.47.90
Firma	Lacides Robles LROBLES@MINTIC.GOV.CO Subdirector de Operaciones MinTic Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2022-02-17 10:06:51 Lec.: 2022-02-17 11:19:25 Res.: 2022-02-17 11:20:02 IP Res.: 190.145.189.98