CRONOGRAMA

Aunar esfuerzos entre el departamento de Antioquia y el municipio de Ciudad Bolivar para la ejecución de las actividades de mantenimiento mecánico de la red vial que beneficia al municipio asociado.

ITEM	DESCRIPCION	TIEMPO DE MES							
		1				2			
		SEMANA							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	ETAPA CONTRACTUAL								
4.3.2	DESCRIPCIÓN: Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.								
13.1	DESCRIPCIÓN: Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).								
5.1.1	DESCRIPCIÓN: Suministro, colocación, conformación y compactación de material de la zona para afirmado de vías, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.								
	ETAPA LIQUIDACIION								

Nombre: JUAN CARLOS RESTREPO RIOS
Profesión: INGENIERO CIVIL