FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 17
CONTRATO CD-12-2020-2429

CONTRATO DE OBRA [ ] CONTRATO DE INTERVENTORÍA [ ] CONTRATO INTERADMINISTRATIVO [X]

CONTRATO No.:	CD-12-2020-2429
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS – ARQ. ARMANDO MOVILLA
OBJETO:	GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L ($110.625.302.170)
VALOR ADICIÓN No.1:	DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/L ($10.000.000.000)
VALOR ACUMULADO:	CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L ($120.625.302.170)
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE 2021
PRÓRROGA No.1	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2022
PRÓRROGA No.2	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIACION:	23 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSION:	
FECHA DE REINICIO:	
PLAZO ACUMULADO:	30 DE DICIEMBRE 2022

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, el día dos (02) de marzo de 2022, se reunieron el señor **ARMANDO MOVILLA NAVARRO,** Jefe de la Oficina de Programación y Control de Obras Públicas, en calidad de SUPERVISOR, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, contratante, y **ANGELLY CRIALES ANIBAL**, en su condición de representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. -EDUBAR S.A.-, en la calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial No.17.

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

- **Contrato de Gerencia**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Gerencia (Incluye IVA)	**$ 5.028.422.826**	
Acta parcial de Gerencia No. 1		$ 1.005.684.565
Acta parcial de Gerencia No. 2		$ 1.508.526.848
Acta parcial de Gerencia No. 3		$ 1.340.912.753
Acta parcial de Gerencia No. 4		$ 670.456.377
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 4.525.580.543
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 502.842.283	
Porcentaje de Ejecución (Presente Acta Parcial)	13,33%	
Porcentaje de Ejecución Acumulado	90,00%	

CONTRATOS DERIVADOS

- **Contrato de Obra Módulo I**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo I (Incluye IVA)	**$ 10.087.941.782**	
Acta Parcial de Obra No.1		$ 1.424.834.333,00
Acta Parcial de Obra No.2		$ 1.051.325.635,00
Acta Parcial de Obra No.3		$ 801.465.551,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 3.277.625.519,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 6.810.316.263	

- **Contrato de Obra Módulo II**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo II (Incluye IVA)	**$ 7.596.189.806**	
Adición No.1 Contrato de Obra Módulo II (Incluye IVA)	**$ 9.510.691.494**	
Valor Actual Contrato de Obra Módulo II (Incluye IVA)	**$ 17.106.881.300**	
Acta Parcial de Obra No.1		$ 927.734.267,00
Acta Parcial de Obra No.2		$ 1.657.812.966,00
Acta Parcial de Obra No.3		$ 2.382.266.935,00
Acta Parcial de Obra No.4		$ 1.423.972.063,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 6.391.786.231,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 10.715.095.069	

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

- **Contrato de Obra Módulo III**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo III (Incluye IVA)	**$ 7.615.449.800**	
Acta Parcial de Obra No.1		$ 807.578.120,67
Acta Parcial de Obra No.2		$ 1.015.726.055,00
Acta Parcial de Obra No.3		$ 999.903.457,00
Acta Parcial de Obra No.4		$ 1.741.697.204,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 4.564.904.836,67
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 3.050.544.963	

- **Contrato de Obra Módulo IV**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo IV (Incluye IVA)	**$ 7.591.113.018**	
Acta Parcial de Obra No.1		$ 720.154.026,00
Acta Parcial de Obra No.2		$ 1.971.615.664,29
Acta Parcial de Obra No.3		$ 1.721.387.478,54
Acta Parcial de Obra No.4		$ 730.535.853,65
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 5.143.693.022,48
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 2.447.419.996	

- **Contrato de Obra Módulo V**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo V (Incluye IVA)	**$ 9.610.407.989**	
Acta Parcial de Obra No.1		$ 1.961.740.628,00
Acta Parcial de Obra No.2		$ 1.504.178.727,00
Acta Parcial de Obra No.3		$ 1.000.356.539,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 4.466.275.894,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 5.144.132.095	

- **Contrato de Obra Módulo VI**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo VI (Incluye IVA)	**$ 8.708.323.997**	
Acta Parcial de Obra No.1		$ 710.424.821,00
Acta Parcial de Obra No.2		$ 641.557.510,13
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 1.351.982.331,13
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 7.356.341.666	

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

- **Contrato de Obra Módulo VII**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo VII (Incluye IVA)	**$ 10.200.564.715**	
Acta Parcial de Obra No.1		$ 962.545.845,00
Acta Parcial de Obra No.2		$ 1.009.017.446,00
Acta Parcial de Obra No.3		$1.378.942.575,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 3.350.505.866,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 6.850.058.849	

- **Contrato de Obra Módulo VIII**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo VIII (Incluye IVA)	**$ 7.638.300.700**	
Acta Parcial de Obra No.1		$ 411.522.437,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 411.522.437,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 7.226.778.263	

- **Contrato de Obra Módulo IX**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo IX (Incluye IVA)	**$7.593.881.776,00**	
Acta Parcial de Obra No.1		
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 0
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$7.593.881.776,00	

- **Contrato de Obra Módulo X**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo X (Incluye IVA)	**$ 7.713.151.737**	
Acta Parcial de Obra No.1		$ 1.402.021.938,43
Acta Parcial de Obra No.2		$ 1.116.097.848,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 2.518.119.786,43
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 5.195.031.951	

- **Contrato de Obra Módulo XI**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo XI (Incluye IVA)	**$ 7.727.867.246**	
Acta Parcial de Obra No.1		$ 1.006.972.493,00

Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 1.006.972.493,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 6.720.894.753	

- **Contrato de Obra Módulo XII**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo XII (Incluye IVA)	**$ 7.765.796.823**	
Acta Parcial de Obra No.1		$ 3.404.144.504,00
Acta Parcial de Obra No.2		$1.129.474.528,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 4.533.619.032,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 3.232.177.791	

- **Contrato de Interventoría Módulo I**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Interventoría Módulo I (Incluye IVA)	**$ 2.589.999.997**	
Acta Parcial de Interventoría No.1		$ 277.260.603,82
Acta Parcial de Interventoría No.2		$ 298.572.097,97
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 575.832.701,79
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 2.014.167.295	

- **Contrato de Interventoría Módulo II**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Interventoría Módulo II (Incluye IVA)	**$ 2.353.659.350**	
Adición No.1 Contrato de Interventoría Módulo II (Incluye IVA)	**$ 489.308.505**	
Valor Actual Contrato de Interventoría Módulo II (Incluye IVA)	**$ 2.842.967.855**	
Acta Parcial de interventoría No.1		$ 126.329.468,00
Acta Parcial de interventoría No.2		$ 362.559.990,00
Acta Parcial de interventoría No.3		$ 147.319.295,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 636.208.753,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 2.206.759.102	

VALOR A PAGAR EN PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 17:

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/L ($1.741.697.204,00)

Que el estado de cuenta (avance financiero) del convenio a la fecha es:

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

CONCEPTO	VALOR
Valor Total del Convenio	**$ 120.625.302.170**
Valor Contrato Gerencia	$ 5.028.422.826
Valor Contrato Obra Módulo I	$ 10.087.941.782
Valor Contrato Obra Módulo II	$ 17.106.881.300
Valor Contrato Obra Módulo III	$ 7.615.449.800
Valor Contrato Obra Módulo IV	$ 7.591.113.018
Valor Contrato Obra Módulo V	$ 9.610.407.989
Valor Contrato Obra Módulo VI	$ 8.708.323.997
Valor Contrato Obra Módulo VII	$ 10.200.564.715
Valor Contrato Obra Módulo VIII	$ 7.638.300.700
Valor Contrato Obra Módulo IX	$ 7.593.881.776
Valor Contrato Obra Módulo X	$ 7.713.151.737
Valor Contrato Obra Módulo XI	$ 7.727.867.246
Valor Contrato Obra Módulo XII	$ 7.765.796.823
Valor Contrato Interventoría Módulo I	$ 2.589.999.997
Valor Contrato Interventoría Módulo II	$ 2.842.967.855

Avance Financiero – Total Convenio	**$ 42.754.629.447**
Avance Financiero Contrato Gerencia	$ 4.525.580.543
Avance Financiero Contrato Obra Módulo I	$ 3.277.625.519
Avance Financiero Contrato Obra Módulo II	$ 6.391.786.231
Avance Financiero Contrato Obra Módulo III	$ 4.564.904.837
Avance Financiero Contrato Obra Módulo IV	$ 5.143.693.022
Avance Financiero Contrato Obra Módulo V	$ 4.466.275.894
Avance Financiero Contrato Obra Módulo VI	$ 1.351.982.331
Avance Financiero Contrato Obra Módulo VII	$ 3.350.505.866
Avance Financiero Contrato Obra Módulo VIII	$ 411.522.437
Avance Financiero Contrato Obra Módulo IX	$ -
Avance Financiero Contrato Obra Módulo X	$ 2.518.119.786
Avance Financiero Contrato Obra Módulo XI	$ 1.006.972.493
Avance Financiero Contrato Obra Módulo XII	$ 4.533.619.032
Avance Financiero Contrato Interventoría Módulo I	$ 575.832.702
Avance Financiero Contrato Interventoría Módulo II	$ 636.208.753
Saldo del Convenio (Incluido IVA)	**$ 77.870.672.723**

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

Porcentaje de Avance – Total Convenio ($Avance Financiero acumulado/$Total Convenio)	**35,44%**
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Gerencia	3,75%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo I	2,72%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo II	5,30%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo III	3,78%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo IV	4,26%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo V	3,70%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo VI	1,12%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo VII	2,78%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo VIII	0,34%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo IX	0,00%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo X	2,09%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo XI	0,83%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo XII	3,76%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoría Módulo I	0,48%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoría Módulo II	0,53%

NOTA:
1: El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y Supervisor.

Como soporte de la siguiente acta se anexa la siguiente información:

- Acta de recibo parcial de obra No.4 Módulo III, memorias de cálculo, descripción de actividades realizadas, registro fotográfico, bitácora y planos.
- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales Módulo III de obra durante el período.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los dos (02) días de marzo de 2022.

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
Jefe de la oficina de Programación y Control
Supervisor
SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS