INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

CONTRATO Y/O ACUERDO No. **No. 0091- ARC-CBN1-2018**	FECHA DEL INFORME: 02 DE NOVIEMBRE DE 2018
	FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 05 DE OCTUBRE DE 2018

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PERTENECIENTES A LA BASE NAVAL "ARC BOLÍVAR", acuerdo especificaciones técnicas descritas en el Anexo "C".

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO

1.1 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO. ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXO "G".

ÍTEM	DESCRIPCION	UND DE MED	CANT	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO CONSISTENTE EN REEMPLAZO, ENTREGA, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 01 TOTALIZADOR TRIFASICO TERMOGAGNETICO, MODULO DE CONTROL ELECTRONICO Y/O CONVENCIONAL REGULABLE EN CORRIENTE NOMINAL DE 400 A 1000 AMPER, Icu 70 kA, AISLAMIEMTO HASTA 1kV EN CAJA MOLDEADA INCLUYE ADAPTACIÓN DE CONEXIÓN DE BARRAJE EN COBRE ELECTROLICO DE CORRIENTE 1000 AMPER AL BARRAJE EXISTENTE, INSTALACION DE FRENTES MUERTOS EN ACRILICO TRANSPARENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICADO POR CIDET Y/O RETIE	UND	2	4.200.000
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO CONSISTENTE EN REEMPLAZO, ENTREGA, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO, TRIFASICO DE 225 AMPERIOS, Icu 50 kA, AISLAMIEMTO HASTA 1kV INCLUYE ADAPTACIÓN DE CONEXIÓN AL BARRAJE EXISTENTE, INSTALACION DE FRENTES MUERTOS EN ACRILICO TRANSPARENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICADO POR CIDET Y/O RETIE	UND	4	4.000.000
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO CONSISTENTE EN REEMPLAZO, ENTREGA, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TEJA TERMOACUSTICA COLOR PARA CUBIERTA DE SUBESTACION ELECTRICA EN FRIO MUELLE OCEANOGRAFICO DE DIMENSIONES (4 MTS x 11 MTS) + (3 MTS x 3 MTS), INCLUYE CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	53	4.134.000
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO CONSISTENTE EN RUTINA MECANICA DE LA ESTRUCTURA METALICA EN PAREDES Y CIELO RAZO DE SUBESTACION ELECTRICA MUELLE OCEANOGRAFICO EN FRIO QUE LA CONFORMAN (4MTS x 11MTS x 2MTS + 3MTS x 3MTS x 2MTS), INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACION ESQUEMA DE PINTURA, BASE ANTICORROSIVA COLOR VERDE Y ACABADO EN PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO LINEAS CRUZADAS ROJAS, INCLUYE, TABLILLAS DE SEÑALIZACION RIESGO ELECTRICO, NOMBRES, NIVEL DE TENSION, Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M3	106	9.540.000
	SUBTOTAL MANO DE OBRA	UND	1	21.874.000
	ADMINISTRACION			2.624.880
	IMPREVISTOS			437.480
	UTILIDAD			1.093.700
	IVA SOBRE UTILIDAD			207.803
	TOTAL			**26.237.863**

(Si hay adiciones detallar separadamente elementos a adquirir en el contrato principal y cada uno de sus valores adicionales).

2. **VALOR DEL CONTRATO:** VEINTISÉIS MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y SISTE MIL OCHOSIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($**26.237.863,00**), INCLUIDO IVA

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $ O EN DIVISAS	VALOR EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS (SI APLICA)
PRESTACIÓN DE SERVICIO	$26.237.863,00	-	$26.237.863,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS (SI APLICA)

EN DÓLARES O EUROS (Relacionar la moneda del contrato)

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO:	VIGENCIA	VALOR US$	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO No.	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
DIVISAS								
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	201 (*1) O ACORDE VIGENCIA							
TOTAL ANTICIPO								
SALDO	201							
	201							
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL U$								

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO: PARCIALES	VIGENCIA: 2018	VALOR US$	OBLIGACIÓN No.11718	FECHA OBLIGACIÓN 01-03-2018	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO No.	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
DIVISAS								
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	201							
	201							
TOTAL ANTICIPO								
SALDO	201							
	201							
TOTAL SALDO ACUERDO								
TOTAL $								

(Relacionar los reintegros efectuados indicando la vigencia, documento soporte con el que se efectuó, la fecha y el valor).

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (EJECUCIÓN PRESUPUESTAL):

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL:	CDP No. 7418	FECHA CDP: 16-01-2018	CRP No. 11718	FECHA CRP: 01-03-2018	VALOR $72.100.000.00
DIVISAS	2018					
	201 X (*1)					
	201 X (*1)					
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS					
GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (SI APLICA)	201					
	201 (*1)					
	201 (*1)					
	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS GASTOS DE NACIONALIZACIÓN					

(Se debe relacionar las adiciones y/o reducciones a los registros indicando la vigencia, documento soporte con el que se efectuó, la fecha y el valor).

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 09 de NOVIEMBRE de 2018.
La situación del cronograma de actividades entregables pactado es:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	HITO CONTRACTUAL	FECHA CUMPLIMIENTO	VALOR A ENTREGAR EN $ O DIVISAS	ACTA No.	FECHA ACTA	ENTRADA DE ALMACÉN No.	VALOR ENTREGADO EN $ O DIVISAS
				AÑO 20XX				
TOTAL A ENTREGAR AÑO 20XX								
				AÑO 20XX				
TOTAL A ENTREGAR AÑO 20XX								
VALOR TOTAL ACUERDO								

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía Única de Cumplimiento No. 042 BO 2976895
Certificado No. N/A
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de Aprobación: 25 DE OCTUBRE DE 2018
Fecha de modificación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	11/10/2018	09/03/2019	$2.623.786,30
Anticipo o Pago Anticipado (Si aplica)			
Calidad de Suministro de Bienes (Si aplica)	11/10/2018	09/05/2019	$2.623.786,30
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11/10/2018	09/11/2021	$1.311.893,15
Calidad del Servicio (Si aplica)	09/03/2018	15/06/2019	$ 7.210.000.00
Correcto funcionamiento de los equipos			

Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 042 LB 698967
Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Fecha de Aprobación: 25 DE OCTUBRE DE 2018
Fecha de modificación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
Responsabilidad civil Extracontractual	DESDE	HASTA	
	11/10/2018	09/11/2018	$156.248.400,00

Se debe verificar los amparos que apliquen en cada contrato.
Cuando existan adiciones, prórrogas o modificatorios deberán ajustarse las vigencias y/o valor asegurado según el caso.

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: El contrato dio apertura con la aceptación de las pólizas el día 25 de octubre envista que este había sido rechazado dos veces, el cual limita el tiempo de entrega, donde el contratista el día 23 de octubre solicito prorroga en tiempo hasta el 30 de NOVIEMBRE/18 acuerdo oficio anexo. El día 30 de octubre se solicitó vía email asistencia formar para realizar el acta de inicio y un único requerimiento No.001 así:

ÍTEM	DESCRIPCION	UND DE MED	CANT	VALOR UNT + IVA	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO CONSISTENTE EN REEMPLAZO, ENTREGA, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE 01 TOTALIZADOR TRIFASICO TERMOGAGNETICO, MODULO DE CONTROL ELECTRONICO Y/O CONVENCIONAL REGULABLE EN CORRIENTE NOMINAL DE 400 A 1000 AMPER, Icu 70 kA, AISLAMIEMTO HASTA 1kV EN CAJA MOLDEADA INCLUYE ADAPTACIÓN DE CONEXIÓN DE BARRAJE EN COBRE ELECTROLICO DE CORRIENTE 1000 AMPER AL BARRAJE EXISTENTE, INSTALACION DE FRENTES MUERTOS EN ACRILICO TRANSPARENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICADO POR CIDET Y/O RETIE	UND	2	2.100.000	4.200.000
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO CONSISTENTE EN REEMPLAZO, ENTREGA, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO, TRIFASICO DE 225 AMPERIOS, Icu 50 kA, AISLAMIEMTO HASTA 1kV INCLUYE ADAPTACIÓN DE CONEXIÓN AL BARRAJE EXISTENTE, INSTALACION DE FRENTES MUERTOS EN ACRILICO TRANSPARENTES Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. CERTIFICADO POR CIDET Y/O RETIE	UND	4	1.000.000	4.000.000
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO CONSISTENTE EN REEMPLAZO, ENTREGA, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TEJA TERMOACUSTICA COLOR PARA CUBIERTA DE SUBESTACION ELECTRICA EN FRIO MUELLE OCEANOGRAFICO DE DIMENSIONES (4 MTS x 11 MTS) + (3 MTS x 3 MTS), INCLUYE CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	53	78.000	4.134.000
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO CONSISTENTE EN RUTINA MECANICA DE LA ESTRUCTURA METALICA EN PAREDES Y CIELO RAZO DE SUBESTACION ELECTRICA MUELLE OCEANOGRAFICO EN FRIO QUE LA CONFORMAN (4MTS x 11MTS x 2MTS + 3MTS x 3MTS x 2MTS), INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACION ESQUEMA DE PINTURA, BASE ANTICORROSIVA COLOR VERDE Y ACABADO EN PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO LINEAS CRUZADAS ROJAS, INCLUYE, TABLILLAS DE SEÑALIZACION RIESGO ELECTRICO, NOMBRES, NIVEL DE TENSION, Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M3	106	90.000	9.540.000
	SUBTOTAL MANO DE OBRA	UND	1		21.874.000
	ADMINISTRACION			12%	2.624.880
	IMPREVISTOS			2%	437.480
	UTILIDAD			5%	1.093.700
	IVA SOBRE UTILIDAD			19%	207.803
	TOTAL				26.237.863

El día 01 de Noviembre se realizó el acta de inicio y permiso de ingreso del personal. Se realiza la toma de medidas estructurales de la subestación oceanográfica con el representante legal autorizado por la empresa, para el día martes 6 NOV/18 ingresar el material y personal de la empresa a iniciar lo pactado en el requerimiento 001.

6. **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: (En éste cuadro deberá cuantificar el porcentaje de ejecución del contrato o acuerdo, relacionando las actividades principales, la fecha de inicio, la fecha de terminación, y el porcentaje de ejecución, así:**

No.	ACTIVIDAD PRINCIPAL -	INICIO	TERMINO	% AVANCE
01	REQUERIMIENTO No. 001	30 DE OCTUBRE DE 2018	09 DE NOVIEMBRE DE 2018	1.0%
			PROMEDIO PONDERADO	1.0%

7. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:** Está pendiente la aceptación de la ponencia del adicional al contrato y la aceptación de la prórroga del tiempo solicitado por el contratista. El suministro de los materiales requeridos se harán directamente desde el municipio de La Dorada, Caldas.

8. **ANEXOS AL INFORME:**
OFICIO PRORROGA DATE 23 DE OCT/18 La Dorada, Caldas

Atentamente,

S3MPE TRUJILLO CABALLERO YEISON EDUARDO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES BN1
Supervisor Contrato No.0091-ARC-CBN1-2018
Yeison.trujillo@armada.mil.co