Fecha 2022-02-28 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 1

CONTRATO No. IDU-1712-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Angela Patricia Ahumada Manjarres - Apoyo Principal, Javier Mauricio Duarte Acero - Especialista de Apoyo, Jorge Luis Burgos Rosas - Especialista de Apoyo, Javier Alonso Paez Villamil - Especialista de Apoyo, Andres Felipe Vargas Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	4.0%
% EJECUTADO	4.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

De acuerdo al seguimiento y control de las actividades de conservación de la Malla vial Arterial No Troncal – Grupo 1 realizado por la supervisión, se evidencia que el Contrato de Obra 1712 de 2021 se mantienen estable en el avance de la meta física, con un avance planeado del 4% sobre un avance ejecutado del 4%, que corresponde a actividades previas para el inicio de obras y procesamiento de información del Diagnóstico del pavimento.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO GAMMA	**Contratista**	CONSORCIO SERVINC-PEB
Contrato No.	IDU-1712-2021	**Contrato No.**	IDU-1726-2021
Valor Inicial	$ 45.340.809.899,00	**Valor Inicial**	$ 5.487.545.092,00
Total Contrato	$ 45.340.809.899,00	**Total Contrato**	$ 5.487.545.092,00
Valor Pagado	$ 9.068.161.980,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	810 días	**Plazo Inicial**	810 días
Plazo Actualizado	810 días	**Plazo Actualizado**	810 días
Fecha de Iniciación	2022-01-17	**Fecha de Iniciación**	2022-01-17
Fecha de Terminación Actual	2024-04-16	**Fecha de Terminación Actual**	2024-04-16
No. Empleos generados	0	**No. Empleos generados**	0

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Av. Boyaca (AK 72) entre Calle 13 y Canal Salitre			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2022-01-22	**% Financiero de obra programado acumulado**	18.39
Fecha de inicio real de obra	2022-01-22	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	16.1
Fecha de finalización programada de obra	2023-03-22	**% Físico de obra programado acumulado**	18.0

Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	16.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 152.242.495,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 133.272.957,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Apiques y procesamiento de información.