Informe Parcial de Actividades No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0873 - CAS-OAJ-CDPSP-0559-2022 de 2022-01-27 cuyo Objeto: Prestar servicios profesionales como ARQUITECTO, para realizar seguimiento técnico a los contratos de infraestructura aprobados en comité de orden público con cargo a los recursos de fondo de seguridad en cumplimiento al plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento de Casanare.

Yopal, 03 de Marzo del 2022.

Doctor(a)
BRENDA RORAIMA BARRERA
DIRECTOR(A) TECNICO DE CONSTRUCCIONES
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0873 - CAS-OAJ-CDPSP-0559-2022 de 2022-01-27.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 31/01/2022 hasta 28/02/2022.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: Prestar servicios profesionales como ARQUITECTO, para realizar seguimiento técnico a los contratos de infraestructura aprobados en comité de orden público con cargo a los recursos de fondo de seguridad en cumplimiento al plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento de Casanare.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Seis (6) MESES

3. FECHA DE INICIO: 2022-01-31

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2022-07-30

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2022-07-30

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $30.159.360,00 M.L.C.

9. ADICIONES: $0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $30.159.360,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 28/02/2022, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0873 presenta una ejecución del 16.67% contra una programada del 100%.

Informe Parcial de Actividades No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0873 - CAS-OAJ-CDPSP-0559-2022 de 2022-01-27 cuyo Objeto: Prestar servicios profesionales como ARQUITECTO, para realizar seguimiento técnico a los contratos de infraestructura aprobados en comité de orden público con cargo a los recursos de fondo de seguridad en cumplimiento al plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento de Casanare.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$30.159.360,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$30.159.360,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
POR EJECUTAR	$25.132.800,00		
TOTAL	$30.159.360,00	$0,00	$5.026.560,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $5.026.560,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. Realizar la verificación y revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los contratos 2084 de 2018, 2167 de 2018, y 2228 de 2020 que se ejecutan en el desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento (PISCC) 2.Realizar las visitas de campo que se amerite en el proceso de liquidación con el fin de verificar cuantificar las cantidades de las actividades de las obras ejecutadas con recursos del fondo seguridad y convivencia ciudadana del departamento (piscc). 3. apoyar el cierre y liquidación de los contratos 2084 de 2018, 2167 de 2018, y 2228 de 2020, 2175 de 2019 y 2124 de 2019 que se ejecutan en el desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento (PISCC) 4. Apoyar, orientar y realizar la articulación institucional en el componente técnico de los contratos 2084 de 2018, 2167 de 2018, y 2228 de 2020, 2175 de 2019 y 2124 de 2019 que se ejecutan en el desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento (PISCC) 5. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos con la periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; de igual manera presentar los informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por los organismos de control de acuerdo a lo requerido durante el periodo de ejecución. 6. En desarrollo del objeto contractual el contratista debe propender por aplicar las sugerencias y recomendaciones en lo relacionado con las exigencias para el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 7. Todas las demás que sean designadas por el supervisor del contrato y que tengan relación directa con el objeto del contrato.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
Se realizó revisión y verificación a las especificaciones técnicas al contrato de obra pública 2084 de 2018 que tiene por objeto, "CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL DE CASANARE", mediante visita realizada en el cual se evidencio un edificio afectado parcialmente en determinados componentes técnicos que lo comprende y por otra parte obras inconclusas las cuales afectan el alcance en la meta física para dar cumplimiento al objeto contractual. Por lo anterior se realizó un informe de presunto incumplimiento de las obligaciones con respecto al contrato de obra No 2084 de 2018 y contrato de interventoría 2167 de 2018, el cual se radico en la oficina jurídica para adelantar fines pertinentes. Con relación al contrato de obra pública No 2228 del 2020 que tiene por objeto "MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE ATENCION INMEDIATA (CAI) ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE POLICIA, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE, se realizó revisión y verificación a las especificaciones técnicas en los desarrollo de las siguientes componentes suscritos dentro del presupuesto de obra; capítulo 1.00 actividades preliminares, capitulo 2.00 mantenimiento de cubiertas y cielorrasos, capitulo 3.00 mantenimiento	16,67	1.1

Informe Parcial de Actividades No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0873 - CAS-OAJ-CDPSP-0559-2022 de 2022-01-27 cuyo Objeto: Prestar servicios profesionales como ARQUITECTO, para realizar seguimiento técnico a los contratos de infraestructura aprobados en comité de orden público con cargo a los recursos de fondo de seguridad en cumplimiento al plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento de Casanare.

de redes hidrosanitarias, capitulo 4.00 desmonte de redes eléctricas, capitulo 5.00 mantenimiento de acabados de pintura, capitulo 6.00 mantenimiento de otros acabados, capitulo 11.00 mantenimiento de concretos, morteros y pañetes, capitulo 12.00 mantenimiento de espejos. Lo anterior mediante soportes entregados en informe final, para el proceso de liquidación que se adelanta con el contratista de obra. ACTIVIDAD PERMANENTE		
Se ha realizado el seguimiento junto con la interventoría, mediante verificación en campo del desarrollo de los procesos técnicos y verificados en las memorias de cálculo, anexos documentales presentados por la interventoría y contratista de obra con referencia a los contratos de obra 2084 de 2018 y 2228 de 2020 y contrato de interventoría No 2167 de 2018. ACTIVIDAD PERMANENTE	16,67	1.2
Se ha realizado verificación y seguimiento mediante reuniones para dar trámite al proceso de liquidación del contrato publica No 2228 de 2020. De igual forma en este periodo se adelantó informe de pre incumplimiento al contrato de obra 2084 de 2018, el cual presenta acta de terminación de fecha 05 de noviembre de 2021 y contrato de interventoría 2167 de 2018, que presenta acta de terminación de fecha 10 de noviembre de 2021. Lo anterior por que no se ha remitido a la supervisión los entregables que se exigen para dar suscripción al acta de recibo final y posterior liquidación de los contratos en mención. ACTIVIDAD PERMANENTE	16,67	1.3
Se ha realizado seguimiento técnico, mediante la verificación de informes y visitas de obra, que contribuyan al proceso de liquidación para los contratos 2084, 2167 de 2018, 2175 de 2019 y 2228 de 2020. ACTIVIDAD PERMANENTE	16,67	1.4
Se realizó informe de presunto incumplimiento al contrato de obra 2084 de 2018 que tiene como objeto: "CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE" y contrato de consultoría N° 2167 de 2018. Lo anterior mediante visita de obra en donde se realizó medición inspección detallada, verificación de actividades inconclusas que impiden el alcance de la meta exigida en cumplimiento del objeto contractual. Este informe se radico en la oficina jurídica para que adelanta las acciones pertinentes. ACTIVIDAD PERMANENTE	16,67	1.5
Para el presente periodo la supervisión atendió las sugerencias recomendadas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. ACTIVIDAD PERMANENTE.	16,67	1.6
• Se adelantó la revisión del proyecto "CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE OPERACAIONES AEREAS CONJUNTO E INTERAGENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE". Atendiendo las observaciones realizadas por la Dirección Técnica de banco de programas y proyectos.	16,67	1.7

F. OBSERVACIONES:

Atentamente,

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

BRENDA RORAIMA BARRERA
Supervisor(a)

El Presente Informe corresponde al periodo comprendido entre el 31 de enero al 28 de febrero del 2022

1. DATOS GENERALES

Información del Contrato	Consultoría No. 2167 DE 11/08/2018	Plazo Inicial	TRECE (13) MESES
Contratista o Ejecutor	CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL	Plazo actual	VEINTIOCHO (28) MESES Y OCHO (08) DÍAS
Objeto Contractual	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE"	Fecha suscripción del contrato	8 de Noviembre de 2018
Valor Contractual	$ 762.652.645,00	Fecha Acta de Inicio	22 de Noviembre de 2018
Valor Inicial	$ 762.652.645,00	Fecha de Terminación inicial	21 de Diciembre de 2019
Aporte Dpto	$ 762.652.645,00	Fecha Actual de Terminación	10 de noviembre de 2021
Aporte Ejecutor	$	Estado actual del contrato	TERMINADO
Valor Adicional	$ 88.220.109,00		
Valor Final	$ 850.872.754,00		

2. DATOS TÉCNICOS.

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA:

- ☐ RED DE ACUEDUCTO ____ ML
- ☐ RED ALC.PLUVIAL ____ ML
- ☐ PTAP / PTAR ____ UN
- ☐ POZOS PROFUNDOS ____ ML
- ☐ VIA URB / SEC / TERC ____ KM
- ☐ PUENTE / ALC / BOX ____ UN
- ☐ INFRAESTRUCTURA ____ M2
- ☐ INTERVENTORIA 1 UN
- ☐ OTRO. CUAL?

RESUMEN DEL OBJETO CONTRACTUAL

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE"

DESCRIPCION BREVE ALCANCE DEL PROYECTO:

El contrato tiene como objeto realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto que consiste en la construcción de una edificación de tres niveles en estructura convencional compuesta por dos módulos en construcción. Cuenta con una capacidad para 184 puestos de trabajo, el primer nivel con áreas simétricamente similares, contiene dos accesos peatonales compartidos por niveles en ambos sentidos, interconectando el modulo ubicado en la zona norte con el módulo de la zona sur, con dos escaleras en estructura metálica y pasos prefabricados. Se dispondrá de un ascensor ubicado en la zona occidente del proyecto para el acceso a personas de tercera edad y discapacitados, cuenta con una portería para el control de acceso y una zona amplia de parqueadero y zonas verdes externas.

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES. (CONTRATO DE CONSULTORIA 2167 DE 2018)

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. SUSCRIPCION MINUTA	8/11/2018	TRECE (13) MESES	$ 762.652.645,00	
2. ACTA DE INICIO INTERVENTORIA	22/11/2018			Se suscribe acta inicio una vez cumplidos los requisitos de ejecucion, que se establecieron en la clausula VIGESIMA SEGUNDA del contrato
3. ACTA PARCIAL - ETAPA PRECONSTRUCTIVA	27/12/2018		$ 17.919.015,00	
4. ACTA PARCIAL No 2	1/08/2019		$ 124.147.096,17	
5. ACTA PARCIAL No 3	8/11/2019		$ 125.934.457,00	
6. ACTA PARCIAL No 4	19/12/2019		$ 200.482.293,28	
7. PRORROGA No 1	19/12/2019	CINCO (05) MESES		Se suscribio la Prorroga No. 1 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de CINCO (5) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
8. ACTA SUSPENSIÓN No. 1	31/03/2020	TREINTA (30) DIAS		Se suscribio acta de suspensión No 1 al contrato de consultoria 2167 de 2018 por termino de TREINTA (30) dias. Acatando la orden dado por el gobierno nacional según decreto 457 de 2020, esto causado por la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19.
9 ACTA AMPLIACION A LA SUSPENCION SUSPENSIÓN No. 1	13/06/2019	TREINTA (30) DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 1 a la suspensión No 1 al contrato de consultoria 2167 de 2018 por termino de TREINTA (30) dias. Con el fin de realizar el protocolo de Bioseguridad para la obra y enviar a aprobacion a las autoridades pertinentes.
10. ACTA AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	29/05/2020	QUINCE (15) DÍAS		Se suscribio acta de ampliacion No 2 a la suspensión No 1 al contrato de consultoria 2167 de 2018 por termino de QUINCE (15) dias. Una ve se realizo verificacion por interventoria del protocolo de bioseguridad se remite al ente encargado de aprobacion el cual no ha emitido respuesta. Por lo anterior se solcitad ampliar la vigencia de la suspencion.
11. ACTA AMPLIACIÓN No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	12/06/2021	VEINTITRES (23) DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 3 a la suspensión No 1 al contrato de consultoria 2167 de 2018 por termino de VEINTITRES (23) dias. Toda vez que no se a entregada respuesta de la aprobacion del protocolo de bioseguridad por parte de la alcaldia de yopal.
12. ACTA DE REINICIO Nº1	9/07/2020			

13. PRÓRROGA N°2	19/08/2020	UN (01) MES		Se suscribio la Prorroga No. 2 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de UN (1) MES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
14. PRÓRROGA N°3	18/09/2020	UN (01) MES		Se suscribio la Prorroga No. 3 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de UN (1) MES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
15.PRÓRROGA N°4	15/10/2020	OCHO (08) DIAS		Se suscribio la Prorroga No. 4 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de OCHO (8) DIAS mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
16. SUSPENSIÓN N°2	21/10/2020	NUEVE (09) DIAS		Se suscribio acta de suspensión No2. basado en la modificacion del armerillo lo cual conlleva al proveedor y ornamentacion solicitar accesorios y demas para subsanar este aspecto tecnico. Por motivos de pandemia la entrega de insumos contemplan retrasos por su produccion.
17- REINICIO N°2	30/10/2020			Se suscribi acta de reinicio antes de lo estipulado dentro de la suspencio No 2. Subsanando en menor tiempo las causas que motivaron la suspensión.
18.PRÓRROGA N°5	12/11/2020	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS		Se suscribio la Prorroga No. 5 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS, mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
19. ADICIONAL N°1	12/11/2020		$ 88.220.109,00	Sustentada en requerir para cumplimiento del objeto contractual mayores cantidades de obra e items no previstos,
20. ACTA PARCIAL N°5	15/11/2020		$ 52.429.247,56	
21. SUSPENSIÓN N°3	23/12/2020	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS.		Se suscribio acta de suspensión No 3 sustentada en el retraso de proveedores para la entrega de insumos y equipos, los cuales son de tipo importacion.
22. REINICIO N°3	5/02/2021			
23. PRÓRROGA N°6	11/02/2021	TRES (3) MESES		Se suscribio la Prorroga No. 6 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de TRES (3) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
24. COMITÉ DE OBRA	19/03/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: Ajestes tecnicos al componente de la red contraincendios.
25. COMITÉ DE OBRA	27/03/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: El contratista de obra radica a la interventoria la solicitud de actividades no previstas con el animo de formalizar y avanzar en la postulacion de la modificatoria No 3.
26. COMITÉ DE OBRA	13/04/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: -la interventoria manifiesta que se esta a la espera de la autorizacion de la policia para continuar con el proceso de actualizacion del proyecto electrico ante ENERCA.
27. COMITÉ DE OBRA	20/04/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: La interventoria manifiesta el retraso de obra y requiere prontas soluciones para subsanar tal aspecto. - El contratista de obra expone que debido a los constantes cierres en la ciudad de bogota han tenido retrasos de produccion para el entraga de dotaciones para el proyecto y expresa la necesidad de solicitar a la supervision una suspencion al contrato.
28. SUSPENSIÓN No 4	3/05/2021	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS.		Se suscribio acta de suspensión No 4. Debido a la propagacion del COVID-19, en su tercer pico, se afecto la produccion, lo cual afecto la oportuna entrega de materia prima para la fabricacion y entrega de dotaciones que requiere el proyecto.
29. AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN No 4	18/06/2021	TREINTA (30) DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 1 a la suspensión No 4. Debido a que persisten las causales iniciciales.
30 REINICIO	16/07/2021			
31. ACTA DE SOLICITUD DE PRORROGA No 7	22/07/2021			Tiene por objeto solicitar a la entidad contratante una Prorroga por TRES (3) MESES, al Contrato de Consultoria anteriormente citado
32. PRÓRROGA N°7	22/07/2021			Se suscribio la Prorroga No. 7 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de TRES (3) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
33. COMITÉ DE OBRA	29/07/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: - Se solicita enviar el proyecto electrico a ENERCA via correo electronico para avanzar en su revision. - se le informa al contratista de obra mas avanzar con mas rendimientos en temas de aire acondicionado, puertas, camaras y dotaciones.
34. COMITÉ DE OBRA	5/08/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: - se presenta ejecución de avance de obra del 94.69% con un programado del 94.72%. - comité con presencia del mayor de la policía mayor Oswaldo Chávez quien expone la necesidad de proponer una garita en el sector sur occidental, la cual estaría financiada por la policía nacional y solicita que se pueda apoyar con profesionales del contratista para su seguimiento en su ejecución. Solicitud que se realizara de manera oficial. - se adelantó recorrido de obra con presencia de interventoría, contratista, apoyo a la supervisión, agentes de la sijin, secretario de construcciones departamental y secretario de gobierno departamental.

35. COMITÉ DE OBRA	12/08/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: - Esta semana inicio el proveedor de CCTV, con lo concerniente a programación, por lo anterior el día 10 de agosto se realizó comité con el área de telemática de la policía nacional para coordinar el desarrollo de esta actividad. - Se solicita al contratista de obra dar inicio a la instalación de puertas y ventanas, ya que presenta 26 días de retraso, teniendo en cuenta que puede ocasionar retraso en las actividades de CCTV - La interventoría solicita un plan de contingencia en el cual se explique la metodología a iniciar para dar cumplimiento a la reprogramación.
36. COMITÉ DE OBRA	19/08/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: - La interventoría manifiesta que, aunque el contratista de obra, presente avance en actividades que no se tenían programadas para este mes se tiene en retrasos de actividades de instalación de muebles para oficina, instalación de puertas y ventanas e impermeabilización de cubierta. Determinando una afectación preocupante toda vez que son actividades que encuentran dentro de la ruta crítica de la programación. - El contratista manifiesta que lo concerniente a la aprobación del proyecto eléctrico, se encuentra en subsanación de manera informal con el profesional de Enerca que adelanta la revisión Ing. Ali León. - La interventoría requiere nuevamente al contratista de obra presentar plan de contingencia para subsanar posible retraso que se va a evidenciar.
37. ACTA DE SOLICITUD DE PRORROGA No 8	19/10/2021			Tiene por objeto solicitar a la entidad contratante una Prorroga por QUINCE (15) DIAS, al Contrato de Consultoria anteriormente citado
38. PRÓRROGA N°8	21/10/2021			Se suscribio la Prorroga No. 8 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de QUINCE (15) DIAS mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
39. SOLICITUD DE MESA TECNICA CON PRESENCIA DE ENERCA S.A.E.S.P	5/11/2021			Se solicita mediante oficio 700-41 23 817 de fecha 5 de noviembre de 2021, realizar meta tecnica el día lunes 8 de noviembre de 2021 a las 2:00 pm, en la oficina de la Dirección Técnica de Construcciones de la Gobernación de Casanare, en el cual se tratarán temas referentes al componente eléctrico del contrato de obra No 2084 de 2018 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL DE CASANARE". La mesa tecnica se llevara a cabo con participacion del contratista de obra CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACION, contratista de interventoria. CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL.
40. MESA TECNICA.	8/11/2021			Se realizó mesa técnica el día 8 de noviembre de 2021 con participación de ENERCA S.A.E.S.P, contratista de interventoría CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL, contratista de obra CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACION, apoyo a la supervisión y profesional eléctrico por parte de la Dirección Técnica de Construcciones. El tema puntual que se adelanto fue el desarrollo que ha tenido la revisión para aprobación del proyecto eléctrico, toda vez que se han presentado demoras por parte de la empresa de energía ENERCA S.A.E.S.P.
41. DE TERMINACIÓN ACTUAL	10/11/2021			Se suscribio acta de terminación al Contrato de Consultoria 2167 de 2018.
42. REQUERIMIENTO No 1 - SOLICITUD DE INFORME PARA RECIBO FINAL DE OBRA	18/11/2022			El 18 de noviembre de 2021 mediante oficio 730 41-23 778 remitido por la supervisión a la interventoría "Consorcio Inter Sijin Yopal" se solicitó la entrega formal y material de los soportes de ejecución del contrato 2167 de 2018, para dar trámite al proceso de recibo y liquidación del contrato de obra No 2084 de , sin que a la fecha se haya entregado a la Dirección Técnica De Construcciones
43. REQUERIMIENTO No 2 - SOLICITUD DE INFORME PARA RECIBO FINAL DE OBRA	28/01/2022			Mediante oficio 730 41-23 035 de fecha 28 de enero de 2022 remitido por la supervisión a la interventoría "Consorcio Inter Sijin Yopal", se realizó requerimiento No 2 de informe para recibo final de obra (urgente), para dar trámite al proceso de recibo y liquidación del contrato de obra No 2084 de 2018
44. INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.	3/02/2022			El 3 de febrero de 2022, se radico ante la oficina jurídica, Informe de Presunto Incumplimiento del contrato de interventoría No 2167 de 2018-11-08 que tiene por objeto INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE, para adelantar fines pertinentes.

4. INFORMACION DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

		DATOS DE INTERVENTORIA ASUMIDA POR LOS MUNICIPIOS O EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	
Tipo de Contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA	Contratante	
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE	Contratista:	
Contratista o Ejecutor	CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL	Rep. Legal:	
Rep. Legal:	LEIDY JOHANA SARMIENTO BONILLA	Contrato No.	
Contrato No.	2167 DEL 2018	Valor Inicial:	
Valor Inicial:	$ 762.652.645,00	Valor Anticipo (%):	
Valor Anticipo (50%):	$ -	Valor Adicionado:	
Valor Adicionado:	$ 88.220.109,00	Valor Total:	
Valor Total:	$ 850.872.754,00	Valor Ejecutado:	
Valor Ejecutado:	$ -	Plazo Inicial:	
Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES	Prorrogas:	
Prorrogas:	QUINCE (15) MESES Y OCHO (8) DIAS	Plazo Actualizado:	
Plazo Actualizado:	VEINTI SIETE (27) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS	Suspensiones:	
Suspensiones:	7,57 MESES	Fecha de Iniciación:	
Fecha de Iniciación:	22 de Noviembre de 2018	Terminación Inicial:	
Terminación Inicial:	21 de Diciembre de 2019	Terminación Actual:	
Terminación Actual:	10 de noviembre de 2021	Estado Actual Contrato:	
Estado Actual Contrato:	TERMINADO		

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO, según el caso si aplica.

Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA
Contratante	GOBERNACIÓN DE CASANARE
Contratista o Ejecutor	CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACION
Rep. Legal:	ING. SILVIO ANDRES CAÑON TERREROS
Contrato No.	2084 DE 2018
Valor Inicial:	$13.143.439.018
Valor Anticipo (50%):	6.571.719.509
Valor Adicionado 1:	859.994.636
Valor Adicionado 2:	
Valor Total:	$ 14.003.433.654,00
Valor Ejecutado:	$ 13.986.513.732,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Prorrogas:	(15,17) MESES
Plazo Actualizado:	VEINTISIETE (27) MESES Y QUINCE (15) DÍA
Suspensiones:	CIENTO VEINTINUEVE (129) DIAS
Fecha de Iniciación:	12 de diciembre de 2018
Terminación Inicial:	11 de diciembre de 2019
Terminación Actual:	5 de noviembre de 2021
Estado Actual Contrato:	TERMINADO

6. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO, según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación).	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. SUSCRIPCION MINUTA	19/10/2018	12 meses	$ 13.143.439.018,00	
2. ACTA DE SOCIALIZACION	25/11/2018			
3. ACTA DE INICIO DE OBRA	12/12/2018			la etapa preconstructiva esta avalada por la interventoria.
4. ACTA DE PAGO DE ANTICIPO	19/12/2019		$ 6.571.719.509,00	
5. ACTA PARCIAL No 1	1/08/2019		$ 2.191.090.816,00	
6. ACTA PARCIAL No 2	8/11/2019		$ 2.222.188.600,00	
6. ACTA PARCIAL No 3	18/12/2019		$ 3.538.034.733,00	
7. PRORROGA No 1	6/12/2019	5 MESES		Se suscribio la Prorroga No. 1 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de cinco (5) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
8. ACTA DE SUSPENSION No 1	31/03/2020	30 DIAS		Se suscribio acta de suspensión No 1 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de TREINTA (30) dias. Acatando la orden dado por el gobierno nacional según decreto 457 de 2020, esto causado por la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19.
9 ACTA AMPLIACION A LA SUSPENCION SUSPENSIÓN No. 1	30/04/2020	30 DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 1 a la suspensión No 1 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de TREINTA (30) dias. Teniendo en cuenta el decreto 531 del 8 de abril de 2020, el gobierno nacional amplio el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional.
10. ACTA AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	29/05/2020	15 DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 2 a la suspensión No 1 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de QUINCE (15) dias. Se determina con el fin de dar tramite a la presentacion y posterior aprobacion del plan de accion del protocolo sanitario para la obra (PAPSO).
11. ACTA AMPLIACIÓN No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	12/06/2020	23 DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 3 a la suspensión No 1 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de VEINTI TRES (23) dias. Se determina toda vez que ha la fecha el protocolo de bioseguridad (PAPSO) no se encuentra aprobado por parte de la secretaria de obras del municipio de Yopal.
12. ACTA DE REINICIO	9/07/2020			
13. PRORROGA No 2	19/08/2020	1 MES		Se suscribio la Prorroga No. 2 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de UN (1) MES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
14. PRORROGA No 3	18/08/2020	1 MES		Se suscribio la Prorroga No. 3 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de UN (1) MES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
15. PRORROGA No 4	15/10/2020	15 DIAS		Se suscribio la Prorroga No. 4 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de QUINCE (15) dias mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
16. SUSPENSIÓN No 2	21/10/2020	15 DIAS		Se suscribio acta de suspensión No 2 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de QUINCE (15) dias. Toda vez que se establecieron modificaciones en calidad y cantidad para el cuarto del armerillo y cambios de especificacion de la puerta de acceso.
17. ADICIONAL No 1 PRORROGA No 5	12/11/2020	1 MES Y 15 DIAS	$ 859.994.636,00	Sustentada en requerir para cumplimiento del objeto contractual mayores cantidades de obra e items no previstos, Se suscribio la Prorroga No. 5 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
18. ACTA PARCIAL No 4	23/09/2020		$ 926.820.278,00	
19. ACTA PARCIAL No 5	22/12/2020		$ 2.235.166.327,00	

20. SUSPENSION No 3	23/12/2020	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		Se suscribio acta de suspensión No 3 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de QUINCE (15) dias
21. PRORROGA No 6	9/02/2021	TRES (3) MESES		Se suscribio la Prorroga No. 6 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de TRES (3) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
22. SUSPENSION No 4	3/05/2021	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		Se suscribio acta de suspensión No 14 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de CUARENTA Y CINCO (45) dias. Se suscribio acta de suspensión No 4. Debido a la propagacion del COVID-19, en su tercer pico, se afecto la produccion, lo cual afecto la oportuna entrega de materia prima para la fabricacion y entrega de dotaciones que requiere el proyecto.
23. AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 4	18/06/2021	TREINTA (30) DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 1 a la suspensión No 4. Debido a que persisten las causales iniciciales.
24. ACTA DE REINICIO	16/07/2021			
25. PRORROGA No 7	22/07/2021	TRES (3) MESES		Se suscribio la Prorroga No. 7 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de TRES (3) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
26. ACTA DE SOLICITUD DE PRORROGA No 8	19/10/2021	QUINCE (15) DIAS		Tiene por objeto solicitar a la entidad contratante una Prorroga por QUINCE (15) DIAS, al Contrato de Consultoria anteriormente citado
27. PRORROGA No 8	20/10/2021	QUINCE (15) DIAS		Se suscribio la Prorroga No. 8 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de QUINCE (15) dias mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
28. DE TERMINACIÓN ACTUAL	5/11/2021			Se suscribio acta de terminación al Contrato de obra 2084 de 2018.
29. REQUERIMIENTO No 1 - SOLICITUD DE INFORME PARA RECIBO FINAL DE OBRA	18/11/2022			El 18 de noviembre de 2021 mediante oficio 730 41-23 778 remitido por la supervisión a la interventoría "Consorcio Inter Sijin Yopal" se solicitó la entrega formal y material de los soportes de ejecución del contrato 2167 de 2018, para dar trámite al proceso de recibo y liquidación del contrato de obra No 2084 de , sin que a la fecha se haya entregado a la Dirección Técnica De Construcciones
30. REQUERIMIENTO No 2 - SOLICITUD DE INFORME PARA RECIBO FINAL DE OBRA	28/01/2022			Mediante oficio 730 41-23 035 de fecha 28 de enero de 2022 remitido por la supervisión a la interventoría "Consorcio Inter Sijin Yopal", se realizó requerimiento No 2 de informe para recibo final de obra (urgente), para dar trámite al proceso de recibo y liquidación del contrato de obra No 2084 de 2018
31. INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO.	3/02/2022			El 24 de febrero de 2022, se radico ante la oficina jurídica, Informe de Presunto Incumplimiento del contrato de interventoría No 2167 de 2018-11-08 que tiene por objeto INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE, para adelantar fines pertinentes.

7. PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA

% AVANCE DE EJECUCION EN OBRA **99,88%** **$ 13.986.513.732,00** % PROGRAMACION OBRA: **100,00%** **$ 14.003.433.654,00**

*** COMPONENTE TECNICO:**

la verificación del estado de la obra por parte de la Supervisión, ponen de presente la existencia de presuntos incumplimientos por parte del contratista de obra, al no cumplir con las cantidades de obra faltantes, lo que trae como consecuencia la inestabilidad y calidad de la obra desencadenando un deterioro prematuro, causando perjuicios al Departamento, faltando elementos fundamentales para el alcance del objeto contratado, como lo son; capítulo 015. Puertas y Ventanas, Capitulo 0.20. Instalaciones Voz y Datos, CCTV, Seguridad y control, Capitulo 023. Obras Exteriores, Capitulo 025. (dotación) Sala de Técnica de identificación de Automotores, Capitulo 015. Items no previstos – Carpintería metálica y de madera. Lo que resulta en una obra inconclusa, incompleta, expuesta al deterioro de los trabajos realizados en desarrollo del contrato de obra 2084 de 2018 por no estar ejecutada al 100%.

Durante el Periodo se realizaron las siguientes actividades:
N/A

*** COMPONENTE JURIDICO :**

→Contrato de Consultoria No. 2167 DEL 2018;

* El contratista actualiza la vigencia de los amparos según prorroga No. 8 suscrita el 21/10/2021 al contrato de consultoría No. 2167 de 2018, la cual fue aprobada mediante acta de aprobación de póliza de fecha 18 de noviembre de 2021 por la oficina asesora jurídica de la Gobernación de Casanare.

Poliza No. GU030145 -CONFIANZA

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	8/11/2018	1/06/2022	$ 85.087.275,40
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8/11/2018	1/02/2025	$ 42.543.637,70
CALIDAD DEL SERVICIO	21/10/2021	15/11/2024	$ 85.087.275,45

→Contrato de Obra No. 2084 de 2018;

* El contratista actualiza la vigencia de los amparos según según prorroga No. 8 suscrita el 19/10/2021 la cual fue aprobada mediante acta de aprobación de póliza de fecha 1 de diciembre de 2021 por la oficina asesora jurídica de la Gobernación de Casanare.

Poliza No. GU030029 - CONFIANZA

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	12/12/2018	17/03/2022	$ 1.400.343.365,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	12/12/2018	31/12/2025	$ 1.400.343.365,40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	12/12/2018	17/03/2022	$ 700.171.682,70
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12/12/2018	15/11/2024	$ 700.171.682,70

Poliza No. RE002348 - CONFIANZA

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12/12/2018	15/11/2021	$ 700.171.682,70

*** COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO:**

→Contrato de Consultoría No. 2167 DEL 2018;

* De acuerdo a la CLAUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO, el contrato no tiene anticipo.

* Ejecución financiera

PAGOS REALIZADOS

No.	Descripcion	Valor	Fecha
1	Acta parcial No. 1	$ 17.919.015,00	27 de diciembre de 2018
2	Acta parcial No. 2	$ 124.147.096,17	1 de agosto de 2019
3	Acta parcial No. 3	$ 125.934.457	8 de noviembre de 2019
4	Acta parcial No. 4	$ 200.482.293,28	18 de diciembre de 2019
5	Acta parcial No. 5	$ 52.429.247,58	15 de noviembre de 2020
6	Acta parcial No. 6	$ 155.040.360	21 de diciembre de 2020
TOTAL EJECUTADO		$ 675.952.468,53	
% EJECUTADO		79,44%	

BALANCE GENERAL

Valor inicial	$ 850.872.754,00	
Valor ejecutado		$ 675.952.468,53
Valor por ejecutar		$ 174.920.285,47
Sumas	$ 850.872.754,00	$ 850.872.754,00

→Contrato de Obra No. 2084 de 2018;

* De acuerdo a la CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, el contrato tiene anticipo equivalente al 50% del monto total del contrato, el cual se amortizara mediante el pago de actas parciales

* Ejecución financiera

PAGOS REALIZADOS

No.	Descripcion	Valor	Fecha
1	Acta parcial No. 1	$ 2.191.090.816,00	1 de agosto de 2019
2	Acta parcial No. 2	$ 2.222.188.600,00	8 de noviembre de 2019
3	Acta parcial No. 3	$ 3.538.034.733,00	18 de diciembre de 2019
4	Acta parcial No. 4	$ 926.820.278,00	23 de septiembre de 2020
5	Acta parcial No. 5	$ 2.235.166.327,00	15 de noviembre 2020
TOTAL EJECUTADO		$ 11.113.300.754,00	
% Ejecucion financiera		79,36%	

BALANCE GENERAL

Valor inicial	$13.143.439.018,00		
Valor Adicional	$859.994.636,00		
Anticipo (50%)		$ 7.001.716.827,00	
Valor ejecutado			$ 11.113.300.754,00
Vr/Amortizado		$ 5.556.650.377,00	
Vr por Amortizar		$ 1.445.066.450,00	
Valor por ejecutar			$ 2.890.132.900,00
Sumas	$14.003.433.654		$ 14.003.433.654,00

8. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

El dia 3 de febrero de 2022 en primer instancia y después el dia 16 de febrero de 2022 subsanando observaciones realizadas por la oficina jurídica, La supervisión realizo Informe de Presunto Incumplimiento al contrato de interventoría 2167 de 2018, por las acciones no realizadas por la interventoría con base a la entrega formal y material de los soportes de ejecución para dar trámite al proceso de recibo final y liquidación del contrato de obra No 2084 de 2018, y que a la fecha no ha remitido a la supervisión los informes correspondientes al periodo de agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2021, poniendo de presente la existencia de presuntos incumplimientos por parte del contratista de interventoría.

El dia 18 de febrero de 2022 , La supervisión realizo Informe de Presunto Incumplimiento al contrato de obra 2084 de 2018 el cual se radico a la oficina juridica, al no cumplir con las cantidades de obra faltantes, lo que trae como consecuencia la inestabilidad y calidad de la obra desencadenando un deterioro prematuro, causando perjuicios al Departamento, faltando elementos fundamentales para el alcance del objeto contratado, como lo son; capítulo 015. Puertas y Ventanas, Capitulo 0.20. Instalaciones Voz y Datos, CCTV, Seguridad y control, Capitulo 023. Obras Exteriores, Capitulo 025. (dotación) Sala de Técnica de identificación de Automotores, Capitulo 015. Items no previstos – Carpintería metálica y de madera. Lo que resulta en una obra inconclusa, incompleta, expuesta al deterioro de los trabajos realizados en desarrollo del contrato de obra 2084 de 2018 por no estar ejecutada al 100%.

*** CORRESPONDENCIA RECIBIDA:**

SE ANEXA FORMATO - RELACION DE CORRESPONDENCIA

*** CORRESPONDENCIA ENVIADA:**

SE ANEXA FORMATO - RELACION DE CORRESPONDENCIA

9. REGISTRO FOTOGRAFICO





ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS





ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS





ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS





ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS

6 DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNCIAS CUMPLE SI ■ NO □
CUALES ? : _____
HA REQUERIDO AJUSTES A LOS SI ■ NO □
CAUSALES ? : _____

SE CUMPLE CON EL OBJETO SI ■ NO □
PORQUE ? _____
REQUIERE ADICIONAL? SI □ NO □ VALOR? _____
EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI □ NO □
PORQUE ?

7. OBSERVACIONES

le corresponde a esta supervisión iniciar proceso de incumplimiento parcial teniendo en cuenta que existen actividades de obra por terminar y que la interventoría no ha remitido informe de un presunto incumplimiento por parte del contratista de obra que dé cuenta, de las actividades inconclusas que fueron encontradas en la visita de obra que adelantó ésta supervisión.

8. FIRMAS

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN - CPSP
No. 0873 de 2022

BRENDA RORAIMA BARRERA
SUPERVISORA

El Presente Informe corresponde al periodo comprendido entre el 31 de enero al 28 de febrero del 2022

1. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO, según el caso si aplica.

Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA	**Objeto:** MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE ATENCION INMEDIATA (CAI) ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE POLICIA, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE
Contratante	GOBERNACIÓN DE CASANARE	
Contratista o Ejecutor	EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ	
Rep. Legal:	EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ	
Contrato No.	2228 DE 2020-12-22	
Valor Inicial:	$74.216.316	
Valor Anticipo (30%):	$ 22.264.894,80	
Valor Adicionado 1:		
Valor Adicionado 2:		
Valor Total:	$ 74.216.316,00	
Valor Ejecutado:	$ 63.703.570,00	
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES	
Prorrogas:	PRORROGA No 1 POR VEINTE (20) DIAS.	
Plazo Actualizado:	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS	
Suspensiones:	N/A	
Fecha de Iniciación:	3 de agosto de 2021	
Terminación Inicial:	2 de noviembre de 2021	
Terminación Actual:	22 de noviembre de 2021	
Estado Actual Contrato:	RECIBIDO	

2. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO, según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación).	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. SUSCRIPCION MINUTA	22/12/2020	3 meses	$ 74.216.316,00	
2. ACTA DE SOCIALIZACION	16/03/2021			
3, ACTA DE INICIO DE OBRA	3/08/2021			Informe preliminar de supervision previo al acta de inicio.
4. ACTA DE PAGO DE ANTICIPO	5/10/2021		$ 22.264.894,80	
5. ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS	22/10/2021			Se suscribió acta de fijación de precios no previstos de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista de obra. Actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual.
6.ACTA DE MODIFIACION DE CANTIDADES DE OBRA,	22/10/2021			1. En el transcurso de la ejecución progresiva de las actividades de obra concernientes al contrato de obra la de referencia, se han venido encontrando algunos condiciones que alteran la ejecución del proyecto, y que requieren la inclusión de nuevas actividades no previstas contractualmente y la fluctuación de mayores y menores cantidades de las actividades ya contempladas, siempre soportadas desde la parte técnica y profesional buscando que el producto final cumpla en todas las áreas con la normatividad Colombiana para este tipo de proyecto, y con la funcionalidad para la cual planificada.
7. PRORROGA No 1	28/10/2021	VEINTE (20) DIAS		Se suscribio la Prorroga No. 1 al contrato de obra No. 2228 de 2020 por un termino de veinte (20) dias mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
8. ACTA DE TERMINACIÓN ACTUAL	22/11/2021			
9. RECIBO FINAL DE OBRA	21/12/2021			
10. ACTA DE ENTREGA INSTITUCIONAL	22/12/2021			

3. PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA

% AVANCE DE EJECUCION EN OBRA : **100,00%** % PROGRAMACION OBRA: **N/A**

*** COMPONENTE TECNICO:**

El valor del contrato inicial fue de $ 74.216.316,00 (SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE) tuvo Acta de Modificacion de Cantidades No. 1 de fecha veintidos (22) de octubre de 2021, Otrosí Modificatorio No. 1 de fecha diecinueve (19) de noviembre de 2021, con el fin de dar cumplimiento al objeto contratado. Una vez revisadas las obras en campo y verificadas las respectivas cantidades ejecutadas, la supervisión da por cumplido el objeto del presente contrato de obra, quedando un valor total ejecutado de $ 63.703.570.00 (SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS MCTE).

Durante el Periodo se realizaron las siguientes actividades:

Mediante oficio de fecha 21 de enero de 2022 el contratista de obra radico informe de liquidación y los respectivos anexos documentales que se requieren, los cuales el apoyo a la supervisión ha venido adelantando su respectiva revisión y verificación. Determinando consideraciones que se deben subsanar para dar por cumplido con el trámite que se adelanta, en los próximos días el apoyo a la supervisión emitirá oficio de respuesta con el ánimo de que sean subsanadas dichas observaciones.

*** COMPONENTE JURIDICO :**

→Contrato de Obra No. 2228 de 2020;

* El contratista actualiza la vigencia de los amparos según acta de inicio suscrita el 03/08/2021 al contrato de obra No. 2228 de 2020.

Poliza No. 42223 - BERKLER COLOMBIA SEGUROS

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	22/12/2020	23/03/2022	$ 7.421.632,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	22/11/2021	2/11/2023	$ 7.421.632,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	22/12/2020	23/11/2024	$ 22.264.895,00
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22/12/2020	2/11/2024	$ 3.710.816,00

Poliza No. 15155 - BERKLER COLOMBIA SEGUROS

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	3/08/2021	23/11/2021	$ 181.705.200,00

*** COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO:**

→Contrato de Obra No. 2228 de 2020;

* De acuerdo a la CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, el contrato tiene anticipo equivalente al 30% del monto total del contrato, el cual se amortizara mediante el pago de actas parciales

* Ejecución financiera

PAGOS REALIZADOS

No.	Descripcion	Valor	Fecha
TOTAL EJECUTADO		$ 63.703.570,00	
% Ejecucion financiera		85,83%	

BALANCE GENERAL

Valor inicial	$74.216.316,00		
Valor Adicional	$0,00		
Anticipo (30%)		$ 22.264.894,80	
Valor ejecutado			$ 63.703.570,00
Vr/Amortizado		$ 19.111.071,00	
Vr por Amortizar		$ 3.153.823,80	
Saldo a favor de la Entidad			$ 10.512.746,00
Sumas	$74.216.316		$ 74.216.316,00

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

Mediante oficio de fecha 21 de enero de 2022 el contratista de obra radico informe de liquidación y los respectivos anexos documentales que se requieren, los cuales el apoyo a la supervisión ha venido adelantando su respectiva revisión y verificación. Determinando consideraciones que se deben subsanar para dar por cumplido con el trámite que se adelanta, en los próximos días el apoyo a la supervisión emitirá oficio de respuesta con el ánimo de que sean subsanadas dichas observaciones.

Mediante oficio de fecha 25 de febrero de 2022 el apoyo a la supervisión realizo asesoría técnica en la formulación del oficio por parte de la Secretaria de Gobierno Convivencia y Seguridad Ciudadana el cual se remitió a la alcaldía del municipio de Paz de Ariporo, solicitando la puesta en marcha del Centro de Atención Inmediata CAI. Toda vez que la gobernación de Casanare suscribió acta de recibo final el día 27 de diciembre de 2021 y entrego la obra al municipio el día 28 de diciembre de 2021.

*** CORRESPONDENCIA RECIBIDA:**

SE ANEXA FORMATO - RELACION DE CORRESPONDENCIA

*** CORRESPONDENCIA ENVIADA:**

SE ANEXA FORMATO - RELACION DE CORRESPONDENCIA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO





ADECUACIONES TERMINADAS





ADECUACIONES TERMINADAS





ADECUACIONES TERMINADAS

6 DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNCIAS CUMPLE SI ☑ NO ☐ CUALES ? : _____ HA REQUERIDO AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☐ NO ☐ CAUSALES ? : _____	SE CUMPLE CON EL OBJETO SI ☑ NO ☐ PORQUE ? _____ REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☐ VALOR? _____ EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☐ NO ☐ PORQUE ?

7. OBSERVACIONES

Mediante oficio de fecha 25 de febrero de 2022 el apoyo a la supervisión realizo asesoría técnica en la formulación del oficio por parte de la Secretaria de Gobierno Convivencia y Seguridad Ciudadana el cual se remitió a la alcaldía del municipio de Paz de Ariporo, solicitando la puesta en marcha del Centro de Atención Inmediata CAI. Toda vez que la gobernación de Casanare suscribió acta de recibo final el día 27 de diciembre de 2021 y entrego la obra al municipio el día 28 de diciembre de 2021.

8. FIRMAS

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN - CPSP No. 0873 de 2022

BRENDA RORAIMA BARRERA
SUPERVISORA

INFORME SEMANAL DE SUPERVISION
FO-AB-37
2014-01-02
V.02

HOJA 1 de 1	Fecha		DD	MM	AA
			3	3	2022

OFICINA DE CONSTRUCCIONES

DATOS GENERALES

Periodo DE: 31/01/2022 AL: 28/02/2022

Nombre de Apoyo a la Supervisión: WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

No 2084 de 2018-11-08 que tiene por objeto; CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE,

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

No 2167 de 2018-11-08 que tiene por objeto INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE,

RELACION DE CORRESPONDENCIA

FECHA	NUMERO DE RADICADO	ENTRADA O SALIDA	ASUNTO Y/O REFERENCIA	ENVIADO POR	DIRIGIDO A	ANEXOS	No FOLIOS	OBJETO DE LA CORRESPONDENCIA	OBSERVACIONES
3-feb-22	730 41-23 044	SALIDA	INFORME DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE INTERVENTORIA 2167 DE 2018-11-08	BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES	CARMEN HILMENDA GONZALEZ PINILLA – Jefe de Oficina Jurídica			remicion de informe del Presunto Incumplimiento del contrato de interventoria No 2167 de 2018-11-08 que tiene por objeto INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE,	
4-feb-21	120 14	ENTRADA	DEVUELVE INFORME DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO RAD.0118	CARMEN HILMENDA GONZALEZ PINILLA – Jefe de Oficina Jurídica	BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES			Devolucion pafa correcciones del informe de presunto incumplimiento contrato de interventoria 2167 de 2018-11-08,	
17-feb-21	730-41-23 075	SALIDA	INFORME DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO DE INTERVENTORIA 2167 DE 2018-11-08.	BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES	CARMEN HILMENDA GONZALEZ PINILLA – Jefe de Oficina Jurídica			Devolcion de informe del predel Presunto Incumplimiento del contrato de interventoria No 2167 de 2018-11-08, subsanado.	

RELACION DE COMITES

FECHA	NUMERO	TEMAS TRATADOS	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES	APOYO A LA SUPERVISION	SUPERVISOR
	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ Firma	BRENDA RORAIMA BARRERA Firma

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7366110	0	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
85-250	CALLE 10 NO 3 72		6374599		ARQUITECTOGONZALEZ84@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-02	2022-02	22698318	I	2022-03-01	TODOS LOS CENTROS	CASANARE	PAZ DE ARIPORO	583.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	22698318	2022-03-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Col.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 7366110	GONZALEZ RODRIGUEZ WILLIAN FERNANDO	2.011.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	2.011.000	321.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.011.000	251.400	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.011.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	59	b	583.700	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7366110	0	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
85-250	CALLE 10 NO 3 72		6374599		ARQUITECTOGONZALEZ84@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-02	2022-02	22698318	I	2022-03-01	TODOS LOS CENTROS	CASANARE	PAZ DE ARIPORO	583.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	22698318		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.011.000	2.011.000	2.011.000	0	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	321.800	0	0	321.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	321.800	0	0	321.800
EPS(Administradoras: 1)				1	251.400	0	0	251.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	251.400	0	0	251.400
ARP(Administradoras: 1)				1	10.500	0	0	10.500
Gran Total					573.200	0	0	573.200

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	10.500	0	0	10.500
Gran Total					583.700	0	0	583.700

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7366110	0	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-250	CALLE 10 NO 3 72		6374599			ARQUITECTOGONZALEZ84@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-01	2022-01	22698316	I	2022-03-01	TODOS LOS CENTROS	CASANARE	PAZ DE ARIPORO	19.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	22698316	2022-02-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 7366110	GONZALEZ RODRIGUEZ WILLIAN FERNANDO	2.011.000		X															0			1	1	0	1	PORVENIR-230301	67.034	10.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	67.034	8.400	SIN CCF-SINCCF	0	0	67.034	400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	19.600	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7366110	0	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-250	CALLE 10 NO 3 72		6374599			ARQUITECTOGONZALEZ84@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-01	2022-01	22698316	I	2022-03-01	TODOS LOS CENTROS	CASANARE	PAZ DE ARIPORO	19.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	22698316		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
67.034	67.034	67.034	0	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	10.800	0	0	10.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	10.800	0	0	10.800
EPS(Administradoras: 1)				1	8.400	0	0	8.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	8.400	0	0	8.400
ARP(Administradoras: 1)				1	400	0	0	400
Gran Total					19.200	0	0	19.200

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	400	0	0	400
Gran Total					19.600	0	0	19.600

ASOPAGOS s.a.
PAGADO