CÓDIGO: GJ-F-02	INFORME MENSUAL DE CONTRATISTAS	instituto municipal de cultura y turismo Bucaramanga
VERSIÓN: 05		
FA: 01/12/2021	GESTIÓN JURÍDICA	

Bucaramanga, 4 de marzo de 2022.

Señor
DEVINSON MAURICIO FONSECA MORALES
Supervisor Contrato No. 0078-01
Técnico Operativo
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga

Asunto: Presentación de informe de cumplimiento a obligaciones contractuales.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al **SEGUNDO** periodo, correspondiente al mes de **FEBRERO** de 2022, en mi calidad de **contratista** del Instituto y dando cumplimiento al contrato de prestación de servicios profesionales suscrito en los siguientes términos:

1. **INFORMACIÓN GENERAL:**

OBJETO CONTRACTUAL	Prestar los servicios profesionales en ingeniería electrónica a la subdirección técnica del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga para brindar soporte técnico en la estación radial y estudios de la Emisora, y asesorar el plan de mantenimiento de los equipos de radiofusión, transmisión, grabación, producción sonora y radial de la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento 100.7, según especificaciones técnicas esenciales.	
NÚMERO DE CONTRATO	0078-01	
PLAZO INICIAL	SEIS MESES (06)	
CONTRATISTA	INGENIERIA ELECTRONICA EN RADIO S.A.S- INELRA S.A.S	
FECHA DE INICIO	VEINTIUNO (21) DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTE (20) DE JULIO DE 2022	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS (24.000.0000) M/CTE	
VALOR PARCIAL DEL CONTRATO	$4.000.000 (CUATRO MILLONES DE PESOS)	
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	**PLAZO (%)**	**VALOR (%)**
	22.22%	22.22 %

ADICIONAL (SI APLICA)

Escaneado con CamScanner

ADICIÓN EN TIEMPO	N/A	
ADICIÓN EN VALOR	N/A	
PLAZO FINAL	N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	
VALOR PARCIAL DEL ADICIONAL	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A	
AVANCE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR (ÚNICAMENTE DEL ADICIONAL)	PLAZO (%)	VALOR (%)
	N/A	N/A

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS
1	Brindar asesoría y dar acompañamiento a la Subdirección técnica en el plan de mantenimiento y programación de visitas periódicas (mínimo dos al mes) al Punto de Transmisores de la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento; predio ubicado en la vereda San Pablo del municipio de Lebrija, en donde se encuentra la antena terrestre del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, con el fin de verificar el estado del funcionamiento de los equipos de la Emisora, emitiendo los reportes técnicos correspondientes para garantizar la prestación eficiente del servicio. (Producto: Plan de mantenimiento y cronograma de visitas a estación y transmisores).	Se realizaron visitas de inspección de parámetros técnicos y mantenimiento general a los equipos de transmisores.	Informe de mantenimiento, reporte de servicio N°231 Y 232	Adjuntas en el informe.
2	Brindar asesoría y dar acompañamiento a la Subdirección técnica en el plan de mantenimiento y programación de visitas periódicas (mínimo dos al mes) a los estudios de emisión y grabación de la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicados en la Biblioteca Pública Gabriel Turbay de Bucaramanga,	Se realizaron visitas de servicio según las necesidades de la emisora.	Informe de mantenimiento, reporte de servicio N° 218 Y 233	Adjuntas en el informe.

Escaneado con CamScanner

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS
	con el fin de verificar el estado y hacer mantenimiento para el óptimo funcionamiento de los equipos de radiodifusión, emitiendo reportes técnicos con las necesidades a las que haya lugar para la prestación del servicio (Producto: Plan de mantenimiento y cronograma de visitas a estudio).			
3	Brindar asesoría técnica al imct en el plan de compras para la actualización tecnológica de los equipos de transmisión de la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento ubicados en el punto de transmisores y antena de la Emisora, en el municipio de Lebrija, Santander. (Producto: Documento soporte de asesoría en plan de compras para actualización de equipos).	Se realiza reporte técnico con las necesidades urgentes, (resaltadas en rojo en el informe de mantenimiento) en transmisores.	Informe de mantenimiento, reporte de servicio N° 233.	Adjuntas en el informe.
4	Apoyar al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga en lo necesario para el cumplimiento de los requerimientos técnicos y operativos que debe cumplir la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y demás autoridades relacionadas con el servicio de radiodifusión pública. (Producto: Respuesta a requerimientos y soportes).	Se realizó mantenimiento y revisión de los parámetros técnicos autorizado por el Min Tics.	Informe de mantenimiento, reporte de servicio N° 218 Y 232.	Adjuntas en el informe.
5	Apoyar los aspectos técnicos de radiodifusión sonora en la realización de eventos propios o transmisiones remotas de la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento, garantizando la calidad del servicio, de acuerdo a solicitud del supervisor del contrato. (Producto: Actividades de apoyo técnico a	No se requirió en este periodo.	n/a	Adjuntas en el informe.

Escaneado con CamScanner

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS
	radiodifusión sonora).			
6	Apoyar el reporte de indicadores y consolidación de informe mensual, trimestral y semestral de la Emisora Cultural y de la estrategia de comunicaciones del imct. (Producto: Insumos para indicadores de producto y resultado para informes mensuales, trimestrales y semestrales del proyecto en lo de su competencia).	Se realizaron visitas de inspección de parámetros técnicos y mantenimiento general a los equipos de transmisores y estudios de la emisora, se hace un informe detallado del estado de los equipos.	Informe de mantenimiento, reporte de servicio N° 218, 231, 232 y 233.	Adjuntas en el informe.

3. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	ENTIDAD	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	*COLPENSIONES*	2022-01	02-02-2022	53995730	264.000
SALUD	*SANITAS*	2022-01	02-02-2022	53995730	66.000
ARL	*SURA*	2022-01	02-02-2022	53995730	114.900

En cumplimiento de lo dispuesto en el decreto No. 1273 de 2018 Me acojo ___, No me acojo_x__ a este decreto, donde se establece que el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes inmediatamente anterior.

El siguiente apartado no aplica para las personas jurídicas, por ende, no debe ser diligenciado para estos casos.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, en aquellos casos en los cuales el afiliado percibe salario de dos o más empleadores, o ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista, en un mismo período de tiempo, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario, o ingreso devengado de cada uno de ellos, y estas se acumularán para todos los efectos de esta ley sin exceder el tope legal; esta figura es conocida como **acumulación de bases de cotización**. Por ende, informo a mi supervisor y al IMCT que actualmente NO TENGO (__) / SI TENGO (___) contrato de prestación de servicios, contrato laboral o ingreso como trabajador independiente

Escaneado con CamScanner

CÓDIGO GJ-F-02	INFORME MENSUAL DE CONTRATISTAS	instituto municipal de cultura y turismo Bucaramanga
VERSIÓN 05		
FA 01/12/2021	GESTIÓN JURÍDICA	

TIPO Y N° DE CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE / EMPLEADOR / FUENTE DE INGRESO POR TRABAJO INDEPENDIENTE	VALOR DEL CONTRATO	HONORARIOS / SALARIOS / INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL PRESENTE PERÍODO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL / RELACIÓN LABORAL O TRABAJO INDEPENDIENTE	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL / RELACIÓN LABORAL O TRABAJO INDEPENDIENTE

Cordialmente;

RL / ELKIN OSWALDO MANTILLA JAIMES
C.C. N° 13.722.378 de Bucaramanga

Escaneado con CamScanner

REPORTE TÉCNICO

INELRA S.A.S.

FECHA	Marzo de 2022	CIUDAD	BUCARAMANGA
LUGAR	Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento		
REALIZADO POR	Ing. ELKIN O. MANTILLA JAIMES		
TELEFONO	301-756 7997	CORREO	soporte@inelra.com.co
ACTIVIDAD:	Mantenimiento preventivo del mes de febrero.		

SEDE TRANMISORES LEBRIJA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. **LIMPIEZA Y REVISION GENERAL LOS SIGUENTES EQUIPOS UBICADOS EN TRANSMISORES (4/02/2022)**

it	Equipo	Estado final	observaciones
1	Transmisor principal	REGULAR	✓ Limpieza general ✓ Revisión de lecturas ✓ Inspección general ✓ Módulo de potencia A al 80% ✓ Módulo de potencia B dañado ✓ Combinador dañado ✓ Excitador dañado
2	Transmisor de Emergencia	ok	✓ Instalación Tx nuevo (12/12/2021) ✓ Revisión de lecturas ✓ Inspección general
3	Receptor de Enlace	ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento
4	Monitor de frecuencia	ok	✓ Prueba de funcionamiento.
5	Planta eléctrica	OK	✓ Prueba de funcionamiento ✓ Inspección general ✓ Cambio de batería (junio /2019)
6	Transferencia	Ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento ✓ Verificación de puntos calientes ✓ Lectura de voltajes y corrientes
7	Cambiador de antena	Ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento
8	Torre	regular	✓ Inspección visual desde tierra ✓ Pintura en mal estado ✓ Se requiere mantenimiento preventivo a la estructura
9	Faro	ok	✓ Verificación visual ✓ Cambio faro (15/12/2020)
10	Sub estación	Ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento
11	Decer	[illegible]	✓ Fecha último estudio:

OBSERVACIONES

- Equipo principal presenta múltiples fallas que impiden que entregue la potencia requerida para cumplir los parámetros técnicos esenciales, dicho problema acarrea multa, se sugiere la compra de un transmisor nuevo que cumpla los requerimientos técnicos de la emisora.
- La pintura de la torre está deteriorada, ya que este elemento es un elemento protector y anticorrosivo de la estructura metálica se sugiere que se realice mantenimiento de la misma.
- Conexión de tierras en mal estado, se sugiere reparar la cinta y realizar medidas del sistema a tierras para verificar que esté dentro de los parámetros, se sugiere la instalación de dos para proteger los equipos de las descargas atmosféricas.
- Se realiza visita de inspección a transmisores.
- Enlace se encuentra dañado.

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN RADIO S.A.S.
KM 9 VIA
Cúcuta Pcla. Rosos Piso 2
Vereda Santa Barbara
Bucaramanga - Santander
Inelra@outlook.com
Tel 301-756 7997

Escaneado con CamScanner

REPORTE TÉCNICO

INELRA S.A.S.

TABLA DE ESTADO GENERAL

PARAMETRO	ANTER.	ACTUAL	PARAMETRO	ANTER.	ACTUAL
TRANSMISOR PRINCIPAL			**ESTADO RECEPTOR ENLACE**		
FWD (w)	[redacted]	[redacted]	Sig level (dBuV)	7	7
RFL (W)	10	10	Modulación %	85	85
Frecuencia (MHz)	n/d	n/d	**PARAMETROS ADICIONALES**		
Modulación%	100	100	Voltaje fase 1-2	223	223
Excitador FWD	27.1	27.1	Voltaje fase 1-3	225	225
Excitador RFL	1.7	1.7	Voltaje fase 2-3	229	229
PAV(V)	16	16	Corriente fase 1	16.0	16.0
PAI(A)	2.5	2.5	Corriente fase 2	16.3	16.3
AFC(V)	5.4	5.4	Corriente fase 3	13.9	13.9
Voltaje Fuente 1	48.5	48.5	Voltaje batería planta	14.1	14.1
Voltaje Fuente 2	0	0	Cantidad de combustible planta	Full	Full
Voltaje Fuente 3	48.1	48.1			
Voltaje Fuente 4	49.2	49.2	**TRANSMISOR DE EMERGENCIA**		
Voltaje Fuente 5	49.4	49.4	FW		20
Voltaje Fuente 6	47.4	47.4	REF		0.4
Voltaje Fuente 7	49.3	49.3	FDW POWER		1500
Voltaje Fuente 8	49.5	49.5	REF POWER		0.0
Corriente Fuente 1	6.8	6.8	FRECUENCIA		100.70
Corriente Fuente 2	0	0			
Corriente Fuente 3	9.1	9.1			
Corriente Fuente 4	8.5	8.5			
Corriente Fuente 5	9.5	9.5			
Corriente Fuente 6	9.3	9.3			
Corriente Fuente 7	9.2	9.2			
Corriente Fuente 8	8.0	8.0			

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN RADIO S.A.S.
KM 9 VIA
Cúcuta Pcla. Rosos Piso 2
Vereda Santa Bárbara
Bucaramanga - Santander
Inelra@outlook.com
Tel 301-756 7997

Escaneado con CamScanner

REPORTE TÉCNICO

INELRA S.A.S.

LUGAR	Estudio Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento			
REALIZADO POR	Ing. ELKIN O. MANTILLA JAIMES			
TELEFONO	301-756 7997		CORREO	elkinmantilla@hotmail.com
ACTIVIDAD	Mantenimiento Mensual.			

ESTUDIOS DE EMISIÓN

Item	Equipo	Cant	Estado Final	Observaciones
1	Consola de emisión	1	Ok	✓ Limpieza general ✓ Revisión de canales ✓ Revisión de conexiones posteriores ✓ Prueba general de funcionamiento
2	Comex Rack	1	Ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba general de funcionamiento ✓ Asignación de ip publica (Dto. de Sistemas)
3	Comrex Portable	1	ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento
4	Hibrido telefónico	1	Ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento
5	Reproductor de cd	1	Ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento
6	Mesclador de micrófonos	1	ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento
7	Tornamesa	1	Ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento
8	micrófonos	7	Ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento
9	Amplificador de audífonos	1	Ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento
10	Cajas pasivas de audífonos	7	Ok	✓ Prueba de funcionamiento ✓ Inspección general
11	Bases micrófonos	7	Ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento ✓ Ajuste
12	Señalización de AL AIRE	2	Ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento
13	Monitor de modulación RFT	1	ok	✓ Verificación nivel ✓ Inspección visual ✓ Limpieza tanque (05/2019)
14	Transmisor de enlace OMB	1	Ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento ✓ Ve
15	Procesador de audio orban 8200	1	Regular	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento ✓ equipo obsoleto, se sugiere remplazarlo por un orban 8700

OBSERVACIONES

- Se sugiere cambiar el procesador de audio actual (ORBAN 8200), por un equipo más actual (orban 8700), ya que estos equipos realizan un mejor trabajo en el aprovechamiento del espectro asignado, es decir, suenan con más cuerpo y son más estrictos con los límites de modulación, evitando así posibles multas por sobremodulación de la emisora.
- Mantenimiento correctivo y preventivo: ajuste de nivel de audio del canal del CUE del ADAS.

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN RADIO S.A.S.
KM 9 VIA
Cúcuta Pcia. Rosos Piso 2
Vereda Santa Barbara
Bucaramanga - Santander
Inelra@outlook.com
Tel 301-756 7997

Escaneado con CamScanner

REPORTE TÉCNICO

INELRA S.A.S.

LUGAR	Estudio Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento		
REALIZADO POR	Ing. ELKIN O. MANTILLA JAIMES		
TELEFONO	301-756 7997	CORREO	elkinmantilla@hotmail.com
ACTIVIDAD	Mantenimiento Mensual.		

ESTUDIOS DE GRABACIÓN

Item	Equipo	Cant	Estado Final	Observaciones
1	Consola de producción	1	Ok	✓ Limpieza general ✓ Revisión de canales ✓ Revisión de conexiones posteriores ✓ Prueba general de funcionamiento
2	tornamesa	1	Ok	✓ Limpieza general ✓ Asignación de IP pública (Dto. de Sistemas)
3	Reproductor de CD	1	ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento
4	Amplificador de audífonos	1	Ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento
5	Reproductor de cd	1	Ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento
6	parlantes	2	Ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento
7	micrófonos	5	Ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento)
8	Bases micrófonos	5	Ok	✓ Limpieza general ✓ Prueba de funcionamiento
9	Cajas pasivas de audífonos	5	Ok	✓ Prueba de funcionamiento ✓ Inspección general

OBSERVACIONES

- Ninguna.

Elaborado por:

ELKIN O. MANTILLA
INGENIERO ELECTRÓNICO

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN RADIO S.A.S.
KM 9 VIA
Cúcuta Pcia. Rosos Piso 2
Vereda Santa Bárbara
Bucaramanga - Santander
Inelra@outlook.com
Tel 301-756 7997

Escaneado con CamScanner

INELRA S.A.S.

REPORTE DE SERVICIO			No. 0232
FECHA	4-02-2022	Ciudad	Cebrija
ATENDIDO POR	Elkin O Montilla		
Teléfono		Correo:	
Cliente	IMCT Bigd		
Dirección			
Contacto:	Alejandra Sandoval		
Teléfono contacto:		Correo:	
Lugar del servicio	TX Emisora	formato	Versión 1.2 de julio de 2020

LABORES REALIZADAS:

Mantenimiento mensual TX

- Mantenimiento preventivo
- Verificacion de parametros

OBSERVACIONES

- Equipo principal por debajo de la potencia acterzada.
- Sin novedad.

Elaborado por:	Recibido por:
CC:	CC: 1.098623.115

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN RADIO S.A.S.
KM 9 VIA Cúcuta Pda. Rosas Piso 2
Vereda Santa Bárbara
Bucaramanga - Santander
Inelra@outlook.com
Tel 301-756 7997

Escaneado con CamScanner

INELRA S.A.S.

REPORTE DE SERVICIO			No. 0233
FECHA	8-02-2022	Ciudad	Bucaramanga
ATENDIDO POR	Elkin O. Mantilla		
Teléfono	301 756 7997	Correo:	
Cliente	IMCT Bga		
Dirección			
Contacto	Alejandra Sandoval		
Teléfono contacto		Correo	
Lugar del servicio	Estadio Emisora	formato	Versión 1.2 de julio de 2020

LABORES REALIZADAS:

- Visita de inspección.
- Revisar el Pendiente
- Solución de dudas a los operadores

OBSERVACIONES

- Pendiente Marquillado/Rotulado de los cables de la cancha
- Ajuste nivel. de cuadros Programa. → Pendiente Próximo Visita.

Elaborado por:	Recibido por:
CC:	CC: 1.098.623.115

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN RADIO S.A.S.
KM 9 VIA Cúcuta Pda. Rosas Piso 2
Vereda Santa Bárbara
Bucaramanga - Santander
inelra@outlook.com
Tel 301 756 7997

Escaneado con CamScanner

INELRA S.A.S.

REPORTE DE SERVICIO			No. 0218
FECHA	23-02-2022	Ciudad	Bucaramanga
ATENDIDO POR	ELBIN O. MANRILLA JAIMES		
Teléfono	3017567997	Correo	
Cliente	ITICT Blga		
Dirección			
Contacto	ALEJANDRA Sandoval		
Teléfono contacto		Correo	
Lugar del servicio	Estudio emisora	formato	Versión 1.2 de julio de 2020

LABORES REALIZADAS:

- Mantenimiento Correctivo y Preventivo.
  - Limpieza
  - Revision de canales
  - Rotulacion de los canales
  - Ajuste nivel de Audio del canal del cue del tda

OBSERVACIONES

- todo ok
- El ajuste se Realizo en la consola
- Reporto Hum en el canal del Microfono pero no se encontro ninguno toda ok

Elaborado por:

CC: 13722378

Recibido por:

CC: 1098623115

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN RADIO S.A.S.
KM 9 VIA Cucuta Pda. Rosa Piso 2
Vereda Santa Barbara
Bucaramanga - Santander
inelra@outlook.com
Tel 301 756 7997

Escaneado con CamScanner

INELRA S.A.S.

REPORTE DE SERVICIO			No. 0231
FECHA	22-02-2022	Ciudad	Lebrija
ATENDIDO POR	Elkin O. Mantilla		
Teléfono		Correo:	
Cliente	IMCT Blyd		
Dirección			
Contacto	Alejandra Sandoval		
Teléfono contacto		Correo:	
Lugar del servicio	Tx Emisora	formato	Versión 1.2 de julio de 2020

LABORES REALIZADAS:

Revision Periodica a tx

- Verificacion de parametros tecnicos
- Revision de Lecturas tx y enlace
- Revision planta.

OBSERVACIONES

-Tx Primapal por debajo de la potencia autorizada.

Elaborado por:

CC:

Recibido por:

CC: 1.098.623.115

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN RADIO S.A.S.
KM 9 VIA Cúcuta Pda. Rosas Piso 2
Vereda Santa Bárbara
Bucaramanga - Santander
Inelra@outlook.com
Tel 301-756 7997

Escaneado con CamScanner

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-02-02, 11:01:16 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 53995730

Periodo Cotización 202201 **Periodo Servicio** 202202

Cliente:

PAGADA 2022-02-02

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA ELECTRONICA EN RADIO SAS				
Documento	NI 901129323	**Dirección**	KM 9 ESTE #0 - 0 PCLA ROSOS P2		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3017567997		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	2
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	MANTILLA JAIMES ELKIN OSWALDO	**Identificación**	CC 13722378		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 13722378		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MANTILLA JAIMES ELKIN OSWALDO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											**Tiempo**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Cor	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Irl	Días PEN	Días EPS	Días ARL	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
																30	30	30	30			F	$ 1.650.000	25-14		16 %	$ 1.650.000	$ 264.000	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	14-11	5	6.960 %	$ 1.650.000	$ 114.900	CCF22	4 %	$ 1.650.000	$ 66.000	2 %	$ 33	3 %	$ 49.500

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 66.000	$ 114.900	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.900

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Escaneado con CamScanner

Número de Transacción: APII2033323392705853

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Febrero 02 de 2022 10:43 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 6009BXB4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar esta sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algun inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7334
Comercio Virtual:	ENLACE OPERATIVO S.A.
Referencia de Pago:	53995730
Valor Pagado:	$775.300,00

Imprimir Cerrar

Escaneado con CamScanner

INELRA

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN RADIO S.A.S.

NIT 901129323 - 8

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764013951414 de 2021-06-01 a 2022-12-01

autorizado del IER1/25 al IER999

VEREDA SANTA BARBARA KILOMETRO 9 PARCELA LOS ROBLES PISO 2

3017567961

BUCARAMANGA - SANTANDER - COLOMBIA

FACTURADO A:

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA

NIT 890204594 - 9

CL 30 26 117 PAR DE LOS NIÑOS

BUCARAMANGA - SANTANDER - COLOMBIA

tesoreria@imct.gov.co

6341132

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	IER206	VENCIMIENTO:	2022-03-31
MONEDA:	COP	TRM:	0
FECHA DOCUMENTO:	2022-03-01 18:09:42		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	001	UNIDAD	Prestación de servicio profesional en ingeniería brindando soporte técnico especializado, para el buen funcionamiento de los equipos que hacen parte de la emisora Luis Carlos Galán Sarmiento, a cargo del Instituto Municipal de Cultura y turismo de Bucaramanga Pago 1/5 correspondiente al mes de febrero de 2022	1	$ 3,361,344.54	19	0	$ 3,361,344.54	$ 4,000,000.00

Cantidad de líneas: 1

SUBTOTAL:	$ 3,361,344.54
IVA:	$ 638,655.46
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
ANTICIPOS:	$ 0.00

Notas de la factura

Se informa que el código de la actividad económica principal de la empresa es 7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica; por tanto la tarifa de ICA corresponde al 3x1.000 según acuerdo Municipal No. 033 de 2020.

Favor consignar en la cuenta de Ahorros No. 79284774171 de Bancolombia.

TOTAL A PAGAR **$ 4,000,000.00**

SON: CUATRO MILLONES DE PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA:	$ 638,655.46

Cuida el medio ambiente

CUFE: 313ad611c093c88ac2348ff9aced326ed8c535000249e3bc34633af39879e04e4483cc4a073c760882c1a5ae465ea8c

Elaborado por: INGENIERIA ELECTRONICA EN RADIO S.A.S.

Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

Escaneado con CamScanner

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200141945

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 901129323
Nombre INGENIERIA ELECTRONICA EN RADIO SAS
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL	$67.200
PRO UIS	$67.200
Total	**$134.400**
Ordenanza 012	$13.440
Total a Pagar	**$147.840**

(415)7709998038639(8020)02502200141945(3900)00000000147840(96)20220307

FACTURA IER200

1348192069

0087060598

NRO. CONTRATO	78
VALOR BASE	3.361.344
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	IER200
FECHA CONTRATO	20/01/2022

Fecha de Expedición 1/03/2022 4:45:42 p. m. **Fecha Limite de Pago** 2022/03/07

Con destino a: **Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200141945

1348192069

0087060598

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: INGENIERIA ELECTRONICA EN RADIO SAS
Direccion:
Número: 901129323
Teléfono:

NRO. CONTRATO	78
VALOR BASE	3.361.344
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	IER200
FECHA CONTRATO	20/01/2022

PRO HOSPITAL	$67.200
PRO UIS	$67.200
Total	**$134.400**
Ordenanza 012	$13.440
Total a Pagar	**$147.840**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200141945

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Total a Pagar $147.840

Fecha de Expedición 1/03/2022 4:45:42 p. m. **Fecha Limite de Pago** 2022/03/07

NRO. CONTRATO	78
VALOR BASE	3.361.344
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	IER200
FECHA CONTRATO	20/01/2022

PRO HOSPITAL	$67.200
PRO UIS	$67.200
Total	**$134.400**
Ordenanza 012	$13.440

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502200141945

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

PRO HOSPITAL	$67.200
PRO UIS	$67.200
Total	**$134.400**
Ordenanza 012	$13.440

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 901129323
Nombre INGENIERIA ELECTRONICA EN RADIO SAS
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200141945(3900)00000000134400(96)20220307

NRO. CONTRATO	78
VALOR BASE	3.361.344

Gobernación

Escaneado con CamScanner

Número de Transacción: APII2060321384224036

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 01 de 2022 04:35 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 73883KW4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde diligenció su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago"

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******7334
Comercio Virtual:	Departamento de Santander
Referencia de Pago:	264978
Valor Pagado:	$147.840,00

Imprimir Cerrar

Escaneado con CamScanner