Viernes, 14 de enero de 2022
r Se funde fluido 1500 en frente El Eden.
r Se continua asfalto en circunvalar
r Se continua figurando muro del Box del Eden.
r Se llena registro fotografico.

Alex Lopez
Res. Obra.

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. [illegible]

Sabado, 15 de enero de 2022
r Se funde Pavimento MR39 en la calle 84 frente El Eden
r Se funden vigas en sumidero del Box San Nicolas. Se instalaran rejillas el dia de mañana
r Se funde MR39 en frente Villa del Rosario

Alex Lopez
Res. Obra

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. [illegible]

Lunes, 17 de Enero de 2022
r Se continua corte en Cra 9L frente el Bosque, entre calles 57 y 58.
r Se hacen actas de vecindad en frente Villa del Rosario
r Se continua excavación en Box Juan Mina
r Se alistan para fundir anclas en frente El Eden
r Se continua figurando muro de Box Eden
r Se estan fabricando barandas de Box San Nicolas.

Alex Lopez
Res. Obra.

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. [illegible]

Escaneado con Cam

Martes, 18 de enero de 2022
r Se alistan anderes y bordillos en el frente Villa del Rosario, en la Cra 29 con calle 83.
r Se funden anderes y bordillos en el frente Villa del Rosario, concreto de 3000 psi.
r Se alista un tramo de fluido de 1500 en el frente el Bosque en la carrera 9L entre calle 57 y 58.
r Se funde un solado de 2000 psi en el Box colvert Juan nina.
r Se funde en el frente El Eden un tramo de MR45 e=0.20 en la calle 83 entre cras 35 y 35C3.
r Se tiene cuadrilla electrica para tomar punto electrico en el area del Box del Eden.

Alestyod
Res. Obra.

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. 0820220843 ATL

Miercoles, 19 de enero de 2022
r Se continua con el fresado en la circunvalar Ventana del mundo, para alistar areas de asfalto.
r Se inicia figuración del acero de la base y muros del Box del eden.
r Se alistan y se funden anderes y bordillos en el Frente El Eden, en la calle 84 con Cra 35, concreto de 3000 psi.
r Se funde losa de fondo de box colvert Juan Nina concreto de 4000 psi.
r Se funde un tramo con fluido de 1500 en el frente El Bosque, en la cra 9L entre calles 57 y 58.

Alestyod
Res. Obra.

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. 0820220843 ATL

Escaneado con Cam

Jueves, 20 de enero de 2022

- Se alistan y se funden anden y bordillos en el frente Vila del Rosario, en la cra 29 calle 83, concreto de 3000 psi.
- Se funde Pavimento MR 39 en el frente Vila del Rosario, en la Cra 29 calle 83.
- Se asfalta en la Circunvalar Ventana del mundo.
- Se alistan anden y bordillos en la calle 84 cra 35 frente El Eden, de 3000 psi.
- Se continua con la figuración del acero del Box El Eden.
- Se evacuan escombros de Vila del Rosario y El Eden.

Residente
Res. obra.

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. 0820220843434 ATL

Viernes, 21 de Enero de 2022.

- Se demuele la boca calle de la cra 35 calle 84 en el frente El Eden.
- Se continua evacuando escombros de frente El Eden.
- Se alista y se funden anden y bordillos en la calle 84 cra 35 frente El Eden. 3000 psi.
- Se alistan y se funde sobado en concreto fluido de 1500 psi en el frente El Vila del Rosario, en la calle 83C Cra 28.
- Se continua fresando en el frente de la Circunvalar Ventana del mundo.
- Se continua armado de hierro de muros Box culvert Juan Mina.
- Se continua corte en frente El Eden en la calle 83 con Cra 35C3.
- Se lleva registro fotografico.

Residente
Res. obra.

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. 0820220843434 ATL

Escaneado con Cam

Lunes, 24 de Enero de 2022.
r Se alista y se funde un tramo de concreto fluido de 1500 en el frente El Eden, calle 84 con carrera 35.
r Se asfalta en el frente de la Circunvalar Ventana del mundo.
r se funde pavimento MR39 en la calle 84 cra 35 frente El Eden.
r Se alista y se funden anderes y bordillos en la Calle 84 con Cra 35.
r Se instalan Barandas en acero inoxidable de 2' en el Boxcoulvert San Nicolas ubicado en la Cra 3A entre calles 44 y 45.
r se funde Pavimento MR39 en el frente Villa del Rosario, en la calle 83 cra 29.
r Se esta a la espera de volquetas para evacuar escombros.

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. C2202200434 ATL

Cristhpo
Res. Obra.

Martes, 25 de Enero de 2022.
r Se asfalta en el frente de la Circunvalar ventana del mundo.
r Se alista y se funde anderes y bordillos en el frente El Eden en la calle 84 cra 35. de 3000 psi
r Se alista y se funden anderes y bordillos en el frente Florida Sur en la Cra 35C calle 81.
r se alista tramo en el frente Villa del Rosario para fundir Solado de 1500 psi en la Cra 29 Calle 83C.
r Se continua figurando hierro de Box El Eden

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
C2202200434 ATL

Cristhpo
Res. Obra.

Escaneado con Cam

Miercoles, 26 de Enero de 2022.
- Llega al frente El Eden una retroexcavadora para realizar excavación del fondo del Box coluer El Eden
- Se asfalta en el frente de la Circunvalar Ventana del mundo.
- Se continua haciendo corte de terreno en la calle 83 con cra 35C3
- Se alista fondo en box colvert para fundir solado se hace manejo de agua con tuberias de 12'.
- Se formaleteá muro de Box El Bosque en la cra 31 entre calles 60 y 61, muros de 30 cms.
- Se continua fresado en el frente de la Circunvalar ventana del mundo.

Alesthepo
Pes. Obra

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. 0220220334 A.T.

Jueves, 27 de Enro de 2022
- Se alista y se funde andenes y bordillos en el frente Villa del Rosario en la calle 83 Cra 29.
- Se alista y se funde solado de Box El Eden de 9.20 x 7.30. e=0.10 cm., concreto de 1500psi.
- Se continua asfalto en el frente de la Circunvalar
- Se continua instalando formaleta en muro de Box El Bosque.
- Se continua corte en la Cra 35C3 con calle 83 con motoniveladora.
- Se continua evacuación de escombros en el Eden y Villa del Rosario.
- En horas de la tarde se empiera el armado del hierro de la losa de fondo del Box Eden.
- Se hace aseo general en frente Bosque.

Alesthepo
Pes. Obra

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. 0220220334 A.T.

Escaneado con Cam

Viernes, 28 de Enero de 2022.
r Se continua armado de hierro de la losa de fondo del Box Eden.
r Se alista y se funde fluido 1500 psi en el frente El Bosque en la cra 9L calle 58.
r Se funde muro de Box El Bosque de 14ML x 1.60 x 0.30m. concreto de 4000 psi. en la Cra 9L con calle 60.
r Se hace topografia en la carrera 9K con diagonal 64B y 68. El Bosque.
r Se hace corte de terreno en la Cra 28 entre Cra 83b y 83C Villa del Rosario.

(Alex Lopez)
Res. obra.

Carlos Perez C.
ING. CIVIL
T.P. C8232203434 A.T.

Sabado, 29 de Enero de 2022
r Se arma acero de losa de fondo de Box El Eden y se funde en concreto de 4000 psi espesor 10 cms. en la Cra 28A calle 84.
r Se alista y se funde fluido de 1500 psi en el frente El Eden en la Cra 35C3 entre calles 83 y 82F.

(Alex Lopez)
Res. obra

Carlos Perez C.
ING. CIVIL
T.P. C8232203434 A.T.

Lunes, 31 de enero de 2022
r Se alista y se funde fluido 1500 psi en la Cra 28 entre calle 82F y 83C Villa del Rosario
r Se funde muro de Box El Bosque en la cra 9L.
r Se alista y se funde fluido 1500 en la Cra 9L entre calles 57 y 58 El Bosque.

(Alex Lopez)
Res. obra

Carlos Perez C.
ING. CIVIL
T.P. C8232203434 A.T.

Escaneado con Cam

Martes, 1 de Febrero de 2022.
- Se alista y se funden anderes y bordillos en el frente Villa del Rosario.
- Se alista y se funde fluido 1500 psi en la Cra 9L entre calle 57 y 58.
- Se alistan y funden 12 ml de pavimento MR39 en el frente villa del Rosario en la Cra 28 cra 83C.
- Se funde solado 1500 psi en la cra 35C3 con calle 83 en el frente El Edén.
- Se continua fresado en el frente de la circunvalar ventana del mundo.
- Se inicia armado de la mesa de la losa superior del Box El Bosque.
- Se continua evacuando escombros en el frente El Eden y Villa del Rosario.

Cristhopher
Res. obra.

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. 68222033454 A.T.

Miercoles, 2 de Febrero de 2022
- Se alista y se funde fluido 1500psi en el frente El Edén. en la cra 35C3 calle 83.
- Se alista y se funde fluido 1500 en el frente Villa del Rosario en la cra 28 calle 83C.
- Se funde pavimento MR39 en el frente villa del Rosario en la cra 28 calle 83C.
- Se continua fresado en frente Circunvalar.
- Se continua demolición de asfalto en el tramo de la Cra 35C3 entre calles 83 y 82F
- Se continua corte de terreno en frente El Eden Cra 35C3 Calle 83.
- Se continua armado muros de Box El Eden en la cra 28A calle 84.

Cristhopher
Res. obra.

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. 68222033454 A.T.

Escaneado con Cam

Jueves, 3 de Febrero de 2022
- Se alista y se funde pavimento MR39 en el frente Villa del Rosario en la Cra 28 calle 83C.
- Se funde muro 1 de Box colvert El Eden en la Cra 28A calle 84, concreto de 4000 psi, 7.30 x 2.00 x 0.40m.
- Se continua asfalto en la av. circunvalar.
- Se continua con fresado en la av. circunvalar.
- Se continua corte de terreno en la Cra 35C3 con calle 83. El Eden.

Cristhyan
Res. obra

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. C8202250434 ATL

Viernes, 4 de Febrero de 2022
- Se alista y se funde pavimento MR39 en el frente villa del Rosario. en la Cra 28 con Calle 83C.
- Se alista y se funde losa superior de Box Colvert El Bosque de 3.85 x 5.30 x 0.30m. concreto de 4000 psi.
- Se alista y funde muro 2 del Box El Eden de 7.30 x 2.00 x 0.40m. concreto de 4000 psi.
- Se continua corte y demolición asfalto en la av. Circunvalar Ventana del mundo.
- Se continua fresado en el frente Av. Circunvalor
- Se hace evacuación de escombros en frente El bosque
- Se hace asfato en Av. Circunvalor
- Se hace corte en el frente El Eden en la Cra 35C3 con calle 83.

Cristhyan
Res. obra.

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. C8202250434 ATL

Escaneado con Cam

Lunes, 7 de Febrero de 2022.
r Se reciben quejas del Box Pradera, la comunidad se coloco a demoler el puente para sacar hierro.
r Se continua fresado en el frente de la Circunvalar.
r Se continua corte de terreno en la Cra 35C3 con calle 83. El Eden.
r Se evacua escombros en el frente Eden y Villa del Rosario.

Atestiguo
Res. Obra.

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. C8202203434 A.T.

Martes, 8 de Febrero de 2022.
r Se alistan placas de aproximación del Box Bosque
r Se hace manholl en Cra 9L con calle 60-61.
r Se alista para fundir MR39 en la Cra 9L entre calles J7 y J8.
r Se continua fresado en la Av. Circunvalar.
r Se continua corte de terreno en la Cra 28 en frente Villa del Rosario.
r se hace una vación de escombros en frente El Bosque.

Atestiguo
Res. Obra

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. C8202203434 A.T.

Viernes, 11 de Febrero de 2022
r Se funde Pavimento en el frente El Eden en la Cra 35C3 Calle 83.
r Se continua muros en frente Juan Mina.
r Se continua fresado en Av. Circunvalar.
r Se continua evacuan escombros.
r Se continua demolición de asfalto en el frente El Eden Cra 35C3 calle 83.

Atestiguo
Res. Obra

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. C8202203434 A.T.

Escaneado con Cam

Jueves, 14 de Febrero. de 2022.
El dia viernes, 11 de Febrero se hace visita de obra del Ing. Carlos Pertuz, en donde se ratifica por sugerencia del Ing. Pertuz que el Box de la Cra 29 con calle 83B se debera ejecutar con las dimensiones establecidas en el diseño sección hidraulica de 2.1 x 1.5m suministrado por la Interventoria remitido con No. oficio EDU-326-2021 el dia 3 Feb de 2022, descartando la sugerencia propuesta por el asesor técnico de Edubar el Ing. Arnedo Simanca donde sugiere adecuar las dimensiones de dicho Boxcolvert combiando su sección hidraulica a 2.1 x 1m teniendo en cuenta las condiciones del sitio.
r Se alista y se funde solado de 1500 psi en el frente Vida del Rosario en la calle 83B cra 28.
r Se alista y funde MR39 en el frente El Bosque en la carrera 9L con calle 57.

Celestino
Res. obra.

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. 68202-293434 ATL

Miercoles, 16 de Febrero de 2022.
r Se alista y se funde pavimento MR39 en el frente El Bosque en la Cra 9L entre calles 57 y 58.
r Se continua corte de terreno en la Cra 35C3 con calle 83.
r Se continua fresado en la Av. Circunvalar.
r Se continua evacuación de escombros.
r Se alistan placas para continuar MR39 en la Cra 9L con calle 57.

Celestino
Res. obra.

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. 68202-293434 ATL

Escaneado con Cam

Jueves, 17 de Febrero de 2022
r se alistan y funden placas de aproximación del Box Bosque en la Cra 9L entre calles 60-61
r Se funde pavimento MR39 en la Cra 9L entre calles 57 y 58 El Bosque.
r Se funde Pavimento en el frente El Eden en la Cra 35C3 entre calles 83 y 82e
r Se continua fresado en la Av. Circunvalar.

Alestrepo
Res. obra.

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. 0252203434 ATL

Viernes, 18 de Febrero de 2022
r Se alista y funde Pavimento MR39 en frente Villa del Rosario en la Cra 29 con calle 83.
r Se alista y se funde pavimento MR39 en el frente El Bosque en la Cra 9L calle 60.
r Se continua fresado Av. Circunvalar.
r se continua evacuación de escombros.

Alestrepo
Res. obra.

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. 0252203434 ATL

Lunes, 21 de Febrero de 2022.
r Se hacen toma de detalles en el frente el Bosque en Bordillos y andenes
r se alista y se funde Pavimento MR39 en el frente el bosque en las placas de aproximación del Box Bosque.
r Se alistan y funden andenes y bordillos en el frente Villa del Rosario en la Cra 28A Calle 83B.
r Se continua corte de terreno en la Cra 35C3 calle 83. en el frente El Eden.

Alestrepo
Res. obra.

Carlos Pertuz C.
ING. CIVIL
T.P. 0252203434 ATL

Escaneado con Cam