Fecha 2022-02-28 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C.

ALCANCE Construcción de aceras y ciclorrutas Calle 92 y Calle 94 desde Carrera 7 hasta la Autopista Norte

CONTRATO No. IDU-1279-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Catalina Canas Marquez - Apoyo Principal, Maria Alejandra Sierra Calderon - Apoyo Principal, Monica Liliana Gutierrez Salinas - Especialista Ambiental, Angela Andrea Perilla Perilla - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	41.68%
% EJECUTADO	6.46%
% VARIACIÓN	-35.22%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAL IDU	**Contratista**	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
Contrato No.	IDU-1279-2020	**Contrato No.**	IDU-1504-2020
Valor Inicial	$ 30.298.701.569,00	**Valor Inicial**	$ 3.716.962.793,00
Total Contrato	$ 33.858.057.994,00	**Total Contrato**	$ 3.716.962.793,00
Valor Pagado	$ 6.524.815.968,00	**Valor Pagado**	$ 733.241.681,00
Plazo Inicial	600 días	**Plazo Inicial**	600 días
Plazo Actualizado	615 días	**Plazo Actualizado**	615 días
Fecha de Iniciación	2020-12-30	**Fecha de Iniciación**	2020-12-30
Fecha de Terminación Actual	2022-09-13	**Fecha de Terminación Actual**	2022-09-13
No. Empleos generados	56	**No. Empleos generados**	36

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preliminares	100,00	99,11	$ 290.588.296,00	$ 288.002.060,00
Construcción	38,78	3,65	$ 9.465.225.429,00	$ 2.935.255.670,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Tramo 1: Calle 94	35.09	2.94	-32.15	
Tramo 2: Calle 92	41.81	3.81	-38.0	
Tramo 3: Calle 88	100.0	84.86	-15.14	
Tramo 4: Cra 7A	48.88	1.27	-47.61	
Preliminares	100.0	99.11	-0.89	