Plantilla Cronogramas AVANZAME

MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA <mparaujo@minenergia.gov.co>

Mar 01/03/2022 9:48

Para: EFRAIN BARACALDO ROMERO <ebaracaldo@minenergia.gov.co>; NICOLAS LEONARDO CAMARGO TORRES <nlcamargo@minenergia.gov.co>

CC: LUIS IGNACIO SANCHEZ CASTILLO <lisanchez@minenergia.gov.co>; CAMILO ESTEBAN GARCIA HIGUERA <cegarcia@minenergia.gov.co>

Buen día,

Se remite acorde a lo solicitado plantilla de cronogramas para plataforma AVANZAME.

Se dejan las siguientes observaciones:

- PRONE 295-14 y PRONE 298-14: No se colocan en el archivo dado que a la fecha nos encontramos en el plazo para la liquidación de los mismos, y no hay cronogramas definidos para esta actividad.
- FAER 305-14: No se coloca en el archivo dado que a la fecha nos encontramos en el plazo para la liquidación del mismo, y no hay cronograma definido para esta actividad.
- FAER 380-16 - 383-16 - 374-16 y 670-17: Las actas de Terminación y Balance Financiero se encuentran firmadas entre las partes. Estos contratos se encuentran en la actividad de AOM, por esta razón no se relacionan en el archivo adjunto.
- FAER GGC 667-17: No se coloca en el archivo dado que a la fecha los plazos para la suscripción del Acta de Terminación y Balance se encuentra vencido desde el mes de octubre del 2021, entre las partes no se ha suscrito la mencionada acta.
- FAER GGC 430-15 - 349-15 y 350-15: Estos se encuentran en proceso de suscripción de Acta de Terminación y Balance Financiero entre las partes, y se encuentran ejecutando la actividad de AOM.
- FAER GGC 671-17: No se coloca en el archivo dado que a la fecha los plazos para la suscripción del Acta de Terminación y Balance se encuentra vencido desde el mes de marzo del 2020, entre las partes no se ha suscrito la mencionada acta, CEDENAR no ha remitido actualizado el cronograma de las actividades de campo pendiente de ejecución.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Marcela P. Araujo Colina.
Dirección de Energía Eléctrica
mparaujo@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57-31 - CAN
Tel: 2200300 Ext. 2497
Bogotá, Colombia



Código Contrato Neon	Nombre Contrato	Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			OBSERVACIÓN
		seleccione la Etapa	Nombre actividad	% peso de la actividad respecto del total del valor del contrato/convenio (la suma de los porcenajes de cada actividad a un proyecto debe ser 100% (superar ni ser inferior a 100%)	Fecha Inicio actividad (no debe ser inferior a la fecha inicio del contrato)	Fecha Fin actividad (no debe ser superior a la fecha fin del contrato)	% Avance Ejecutado	
	FAER GGC 434-15	Etapa 1	Suscripción del Contrato OR-MME	3,00%	2015-11-26	2015-12-24	100%	Contrato no contempla Etapa 4 en su crongrama, finalizada la etapa 3 pasa directo a liquidación. Contrato no contempla etapa de AOM
		Etapa 1	Envío de Garantías requeridas contractualmente	3,00%	2015-11-26	2015-12-03	100%	
		Etapa 1	Envío de Minuta de Contrato de Encargo Fiduciario - EF	3,00%	2015-11-26	2015-12-03	100%	
		Etapa 1	Suscripción de Contrato de Encargo Fiduciario - EF	3,00%	2015-12-03	2015-12-10	100%	
		Etapa 1	Acta de inicio MME-OR	3,00%	2015-12-03	2015-12-10	100%	
		Etapa 2	Gestión de servidumbre y lotes de subestación	0,63%	2015-12-10	2016-04-28	100%	
		Etapa 2	Preparación de Términos de Contratación de Obras e Interventorías Técnicas	0,63%	2015-12-10	2016-06-30	100%	
		Etapa 2	Envío aviso de prensa o cualquier otro medio	0,63%	2016-06-30	2016-07-28	100%	
		Etapa 2	Evaluación legal y económico financiera	0,63%	2016-07-28	2016-08-04	100%	
		Etapa 2	Petición de ofertas técnicas y económicas	0,63%	2016-08-04	2016-08-25	100%	
		Etapa 2	Evaluación técnica	0,63%	2016-08-25	2016-10-13	100%	
		Etapa 2	Elaboración y Aprobación de adjudicación de contratos	0,63%	2016-10-13	2016-11-10	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos	0,63%	2016-11-10	2016-12-01	100%	
		Etapa 3	Acta de inicio OR- CONTATISTA E INTERVENTORIA	5,00%	2017-03-29	2017-04-05	100%	
		Etapa 3	Replanteo de OBRA	5,00%	2017-04-06	2017-06-15	100%	
		Etapa 3	Giro de Anticipos	5,00%	2017-06-16	2017-06-30	100%	
		Etapa 3	Suministro materiales	5,00%	2017-07-01	2017-09-02	100%	
		Etapa 3	Hincada de postes.	5,00%	2017-09-03	2020-09-27	100%	
		Etapa 3	Extructuras de Media Tensión	5,00%	2020-09-28	2021-02-15	100%	
		Etapa 3	Extructuras de Baja Tensión	5,00%	2020-09-28	2020-12-21	100%	
		Etapa 3	Instalación conductor MT	5,00%	2020-12-22	2021-04-27	100%	
		Etapa 3	Instalación conductor BT	5,00%	2021-05-02	2021-05-30	100%	
		Etapa 3	Entrega Infraestructura Electrica Electricaribe	5,00%	2021-05-30	2022-03-01	0%	
		Etapa 3	Acta de Energizacion EMSA	5,00%	2022-03-02	2022-04-27	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	5,00%	2022-04-28	2022-05-06	0%	
		Etapa 3	Actas terminacion de obra	5,00%	2022-05-07	2022-05-21	0%	
		Etapa 3	Liquidación de contratos de obra e interventoria	5,00%	2022-05-21	2022-05-23	0%	
	FAER GGC 435-15	Etapa 1	Suscripción del Contrato OR-MME	3,00%	2015-11-26	2015-12-24	100%	Contrato Suspendido desde el 28-10-21 hasta el 30-04-22. Contrato no contempla Etapa 4 en su crongrama, finalizada la etapa 3 pasa directo a liquidación. Contrato no contempla etapa de AOM
		Etapa 1	Envío de Garantías requeridas contractualmente	3,00%	2015-11-26	2015-12-03	100%	
		Etapa 1	Envío de Minuta de Contrato de Encargo Fiduciario - EF	3,00%	2015-11-26	2015-12-03	100%	
		Etapa 1	Suscripción de Contrato de Encargo Fiduciario - EF	3,00%	2015-12-03	2015-12-10	100%	
		Etapa 1	Acta de inicio MME-OR	3,00%	2015-12-03	2015-12-10	100%	
		Etapa 2	Gestión de servidumbre y lotes de subestación	0,63%	2015-12-10	2016-04-28	100%	
		Etapa 2	Preparación de Términos de Contratación de Obras e Interventorías Técnicas	0,63%	2015-12-10	2016-06-30	100%	
		Etapa 2	Envío aviso de prensa o cualquier otro medio	0,63%	2016-06-30	2016-07-28	100%	
		Etapa 2	Evaluación legal y económico financiera	0,63%	2016-07-28	2016-08-04	100%	
		Etapa 2	Petición de ofertas técnicas y económicas	0,63%	2016-08-04	2016-08-25	100%	
		Etapa 2	Evaluación técnica	0,63%	2016-08-25	2016-10-13	100%	
		Etapa 2	Elaboración y Aprobación de adjudicación de contratos	0,63%	2016-10-13	2016-11-10	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos	0,63%	2016-11-10	2016-12-01	100%	
		Etapa 3	Acta de inicio OR- CONTATISTA E INTERVENTORIA	5,00%	2017-03-29	2017-04-05	100%	
		Etapa 3	Replanteo de OBRA	5,00%	2017-04-06	2017-06-15	100%	
		Etapa 3	Giro de Anticipos	5,00%	2017-06-16	2017-06-30	100%	
		Etapa 3	Suministro materiales	5,00%	2017-07-01	2017-09-02	100%	
		Etapa 3	Hincada de postes.	5,00%	2017-09-03	2019-12-22	100%	
		Etapa 3	Extructuras de Media Tensión	5,00%	2019-12-23	2020-04-27	100%	
		Etapa 3	Extructuras de Baja Tensión	5,00%	2020-03-31	2020-06-09	100%	
		Etapa 3	Instalación conductor MT	5,00%	2020-06-10	2020-06-17	100%	
		Etapa 3	Instalación conductor BT	5,00%	2020-06-18	2020-06-25	100%	
		Etapa 3	Entrega Infraestructura Electrica Electricaribe	5,00%	2020-06-26	2021-07-19	100%	
		Etapa 3	Acta de Energizacion EMSA	5,00%	2021-07-19	2021-09-30	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	5,00%	2021-09-30	2021-10-05	100%	
		Etapa 3	Actas terminacion de obra	5,00%	2021-10-05	2021-10-10	100%	
		Etapa 3	Liquidación de contratos de obra e interventoria	5,00%	2021-10-11	2021-10-31	0%	
		Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,76%	2019-09-18	2019-10-18	100%	
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,51%	2019-09-18	2019-10-08	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,51%	2019-10-09	2019-10-29	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,51%	2019-10-30	2019-11-19	100%	
		Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	0,25%	2019-11-20	2019-11-30	1001%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	

Código Contrato Neon	Nombre Contrato	Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			OBSERVACIÓN
		seleccione la Etapa	Nombre actividad	% peso de la actividad respecto del total del valor del contrato/convenio (la suma de los porcenajes de cada actividad a un proyecto debe ser 100% (superar ni ser inferior a 100%)	Fecha Inicio actividad (no debe ser inferior a la fecha inicio del contrato)	Fecha Fin actividad (no debe ser superior a la fecha fin del contrato)	% Avance Ejecutado	
FAER GGC 561-19	FAER GGC 561-19	Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	1001%	En tramite de suspensión
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Tramite de gestión de servidumbres y/o permisos de paso por parte de los entes territoriales	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	0,51%	2021-08-20	2021-09-09	100%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2021-09-10	2021-09-30	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2021-10-01	2021-10-21	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2021-10-22	2021-11-11	0%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2021-11-12	2021-11-27	0%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)	**67,37%**				
		Etapa 3	Replanteo de Obra	3,04%	2021-11-12	2021-11-27	0%	
		Etapa 3	Giro de Anticipos	31,85%	2021-11-28	2022-05-04	0%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	28,80%	2022-01-12	2022-06-03	0%	
		Etapa 3	Construcción Línea MT/BT	30,43%	2022-01-19	2022-06-18	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	1,42%	2022-06-19	2022-06-26	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	3,04%	2022-06-27	2022-07-12	0%	
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	1,42%	2022-07-13	2022-07-20	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	**2,63%**	2022-07-21	2022-08-10	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM.	5,00%	2022-08-11	2022-08-21	0	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	5,00%	2022-08-22	2022-09-01	0	
FAER GGC 565-19	FAER GGC 565-19	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,76%	2019-09-18	2019-10-18	100%	En tramite de suspensión
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,51%	2019-09-18	2019-10-08	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,51%	2019-10-09	2019-10-29	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,51%	2019-10-30	2019-11-19	100%	
		Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	0,25%	2019-11-20	2019-11-30	1001%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	1001%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Tramite de gestión de servidumbres y/o permisos de paso por parte de los entes territoriales	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	0,51%	2021-09-23	2021-10-13	100%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2021-10-14	2021-11-03	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2021-11-04	2021-11-24	100%	

Código Contrato Neon	Nombre Contrato	Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			OBSERVACIÓN
		seleccione la Etapa	Nombre actividad	% peso de la actividad respecto del total del valor del contrato/convenio (la suma de los porcenajes de cada actividad a un proyecto debe ser 100% (superar ni ser inferior a 100%)	Fecha Inicio actividad (no debe ser inferior a la fecha inicio del contrato)	Fecha Fin actividad (no debe ser superior a la fecha fin del contrato)	% Avance Ejecutado	
		Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2021-11-25	2021-12-15	0%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2021-12-16	2021-12-31	0%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)	**67,89%**				
		Etapa 3	Replanteo de Obra	2,40%	2021-12-16	2021-12-31	0%	
		Etapa 3	Giro de Anticipos	32,16%	2022-01-01	2022-07-21	0%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	29,76%	2022-02-15	2022-08-20	0%	
		Etapa 3	Construcción Línea MT/BT	31,04%	2022-02-22	2022-09-04	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	1,12%	2022-09-05	2022-09-12	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	2,40%	2022-09-13	2022-09-28	0%	
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	1,12%	2022-09-29	2022-10-06	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	**2,11%**	2022-10-07	2022-10-27	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM.	5,00%	2022-10-28	2022-11-07	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	5,00%	2022-11-08	2022-11-18	0%	
FAER GGC 566-19	FAER GGC 566-19	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,76%	2019-09-18	2019-10-18	100%	En tramite de suspensión
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,51%	2019-09-18	2019-10-08	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,51%	2019-10-09	2019-10-29	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,51%	2019-10-30	2019-11-19	100%	
		Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	0,25%	2019-11-20	2019-11-30	1001%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	1001%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Tramite de gestión de servidumbres y/o permisos de paso por parte de los entes territoriales	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	0,51%	2021-09-27	2021-10-17	100%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2021-10-18	2021-11-07	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2021-11-08	2021-11-28	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2021-11-29	2021-12-19	0%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2021-12-20	2022-01-04	0%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)	**67,47%**				
		Etapa 3	Replanteo de Obra	2,92%	2021-12-20	2022-01-04	0%	
		Etapa 3	Giro de Anticipos	30,93%	2022-01-05	2022-06-13	0%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	28,02%	2022-02-19	2022-07-13	0%	
		Etapa 3	Construcción Línea MT/BT	32,49%	2022-02-26	2022-08-12	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	1,36%	2022-08-13	2022-08-20	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	2,92%	2022-08-21	2022-09-05	0%	
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	1,36%	2022-09-06	2022-09-13	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	**2,53%**	2022-09-14	2022-10-04	0%	

Código Contrato Neon	Nombre Contrato	Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			OBSERVACIÓN
		seleccione la Etapa	Nombre actividad	% peso de la actividad respecto del total del valor del contrato/convenio (la suma de los porcenajes de cada actividad a un proyecto debe ser 100% (superar ni ser inferior a 100%)	Fecha Inicio actividad (no debe ser inferior a la fecha inicio del contrato)	Fecha Fin actividad (no debe ser superior a la fecha fin del contrato)	% Avance Ejecutado	
		Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM.	5,00%	2022-10-05	2022-10-15	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	5,00%	2022-10-16	2022-10-26	0%	
FAER GGC 567-19	FAER GGC 567-19	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,76%	2019-09-18	2019-10-18	100%	En tramite de suspensión
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,51%	2019-09-18	2019-10-08	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,51%	2019-10-09	2019-10-29	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,51%	2019-10-30	2019-11-19	100%	
		Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	0,25%	2019-11-20	2019-11-30	1001%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	1001%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Tramite de gestión de servidumbres y/o permisos de paso por parte de los entes territoriales	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	0,51%	2021-09-27	2021-10-17	100%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2021-10-18	2021-11-07	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2021-11-08	2021-11-28	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2021-11-29	2021-12-19	0%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2021-12-20	2022-01-04	0%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)	**67,08%**				
		Etapa 3	Replanteo de Obra	3,41%	2021-12-20	2022-01-04	0%	
		Etapa 3	Giro de Anticipos	32,05%	2022-01-05	2022-05-26	0%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	26,36%	2022-02-19	2022-06-15	0%	
		Etapa 3	Construcción Línea MT/BT	31,59%	2022-02-26	2022-07-15	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	1,59%	2022-07-16	2022-07-23	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	3,41%	2022-07-24	2022-08-08	0%	
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	1,59%	2022-08-09	2022-08-16	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	**2,92%**	2022-08-17	2022-09-06	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM.	5,00%	2022-09-07	2022-09-17	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	5,00%	2022-09-18	2022-09-28	0%	
		Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,76%	2020-07-19	2020-08-18	100%	
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,51%	2020-07-19	2020-08-08	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,51%	2020-08-09	2020-08-29	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,51%	2020-08-30	2020-09-19	100%	

Código Contrato Neon	Nombre Contrato	Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			OBSERVACIÓN
		seleccione la Etapa	Nombre actividad	% peso de la actividad respecto del total del valor del contrato/convenio (la suma de los porcenajes de cada actividad a un proyecto debe ser 100% (superar ni ser inferior a 100%)	Fecha Inicio actividad (no debe ser inferior a la fecha inicio del contrato)	Fecha Fin actividad (no debe ser superior a la fecha fin del contrato)	% Avance Ejecutado	
FAER GGC 568-19	FAER GGC 568-19	Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	0,25%	2020-09-20	2020-09-30	1001%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	1001%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Tramite de gestión de servidumbres y/o permisos de paso por parte de los entes territoriales	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	0,51%	2020-11-20	2020-11-24	100%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2020-11-03	2020-11-08	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2020-11-11	2020-12-11	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2020-12-15	2021-01-12	100%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2021-01-19	2021-03-02	100%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)	**65,98%**				
		Etapa 3	Replanteo de Obra	0,22%	2021-01-19	2021-01-20	100%	
		Etapa 3	Giro de Anticipos	15,80%	2021-02-09	2021-07-30	100%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	17,97%	2021-03-01	2021-05-23	100%	
		Etapa 3	Construcción Línea MT/BT	26,62%	2021-03-10	2021-07-11	100%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	1,73%	2021-07-12	2021-07-20	100%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	23,16%	2021-07-20	2021-11-04	100%	
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	14,50%	2021-11-05	2022-01-11	100%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	**4,02%**	2022-01-12	2022-02-11	100%	
		Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM.	5,00%	2022-02-12	2022-04-03	100%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	5,00%	2022-04-04	2022-05-24	60%	
		Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,76%	2019-09-18	2019-10-18	100%	
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,51%	2019-09-18	2019-10-08	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,51%	2019-10-09	2019-10-29	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,51%	2019-10-30	2019-11-19	100%	
		Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	0,25%	2019-11-20	2019-11-30	1001%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	1001%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Tramite de gestión de servidumbres y/o permisos de paso por parte de los entes territoriales	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	

Código Contrato Neon	Nombre Contrato	Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			
		seleccione la Etapa	Nombre actividad	% peso de la actividad respecto del total del valor del contrato/convenio (la suma de los porcenajes de cada actividad a un proyecto debe ser 100% (superar ni ser inferior a 100%)	Fecha Inicio actividad (no debe ser inferior a la fecha inicio del contrato)	Fecha Fin actividad (no debe ser superior a la fecha fin del contrato)	% Avance Ejecutado	OBSERVACIÓN
FAER GGC 569-19	FAER GGC 569-19	Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	0,51%	2021-11-02	2021-11-22	100%	En tramite de suspensión
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2021-11-23	2021-12-13	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2021-12-14	2022-01-03	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2022-01-04	2022-01-24	0%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2022-01-25	2022-02-09	0%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)	**66,95%**				
		Etapa 3	Replanteo de Obra	3,58%	2022-01-25	2022-02-09	0%	
		Etapa 3	Giro de Anticipos	21,24%	2022-02-10	2022-05-10	0%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	17,66%	2022-03-27	2022-06-09	0%	
		Etapa 3	Construcción Línea MT/BT	49,40%	2022-04-03	2022-10-27	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	1,67%	2022-10-28	2022-11-04	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	4,77%	2022-11-05	2022-11-25	0%	
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	1,67%	2022-11-26	2022-12-03	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	**3,05%**	2022-12-04	2022-12-24	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM.	5,00%	2022-12-25	2023-01-04	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	5,00%	2023-01-05	2023-01-15	0%	

Código Contrato Neon	Nombre Contrato	Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			OBSERVACIÓN
		seleccione la Etapa	Nombre actividad	% peso de la actividad respecto del total del valor del contrato/convenio (la suma de los porcenajes de cada actividad a un proyecto debe ser 100% (superar ni ser inferior a 100%)	Fecha Inicio actividad (no debe ser inferior a la fecha inicio del contrato)	Fecha Fin actividad (no debe ser superior a la fecha fin del contrato)	% Avance Ejecutado	
FAER GGC 562-19	FAER GGC 562-19	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,76%	2019-09-18	2019-10-18	100%	Contrato Suspendido desde el 09 de diciembre del 2021 hasta el 30 de marzo de 2022
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,51%	2019-09-18	2019-10-08	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,51%	2019-10-09	2019-10-29	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,51%	2019-10-30	2019-11-19	100%	
		Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	0,25%	2019-11-20	2019-11-30	1001%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	1001%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Tramite de gestión de servidumbres y/o permisos de paso por parte de los entes territoriales	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	0,51%	2020-12-31	2021-01-20	100%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2021-01-21	2021-02-10	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2021-02-11	2021-03-03	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2021-03-04	2021-03-24	0%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2021-03-25	2021-04-09	0%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)	**66,95%**				
		Etapa 3	Replanteo de Obra	3,58%	2021-03-25	2021-04-16	0%	
		Etapa 3	Giro de Anticipos	21,24%	2021-04-17	2021-07-08	0%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	17,66%	2021-06-01	2021-08-07	0%	
		Etapa 3	Construcción Línea MT/BT	49,40%	2021-06-08	2021-09-06	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	1,67%	2021-09-07	2021-09-14	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	4,77%	2021-09-15	2021-10-15	0%	
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	1,67%	2021-10-16	2021-10-23	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	**3,05%**	2021-10-24	2021-11-23	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM.	5,00%	2021-11-24	2021-11-29	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	5,00%	2021-11-30	2021-12-12	0%	
		Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,76%	2019-09-18	2019-10-18	100%	
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,51%	2019-09-18	2019-10-08	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,51%	2019-10-09	2019-10-29	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,51%	2019-10-30	2019-11-19	100%	
		Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	0,25%	2019-11-20	2019-11-30	1001%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	1001%	

Código Contrato Neon	Nombre Contrato	Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			OBSERVACIÓN
		seleccione la Etapa	Nombre actividad	% peso de la actividad respecto del total del valor del contrato/convenio (la suma de los porcenajes de cada actividad a un proyecto debe ser 100% (superar ni ser inferior a 100%)	Fecha Inicio actividad (no debe ser inferior a la fecha inicio del contrato)	Fecha Fin actividad (no debe ser superior a la fecha fin del contrato)	% Avance Ejecutado	
FAER GGC 563-19	FAER GGC 563-19	Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	Contrato Suspendido desde el 13 de diciembre del 2021 hasta el 30 de marzo de 2022
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Tramite de gestión de servidumbres y/o permisos de paso por parte de los entes territoriales	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	0,51%	2020-12-31	2021-01-20	100%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2021-01-21	2021-02-10	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2021-02-11	2021-03-03	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2021-03-04	2021-03-24	0%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2021-03-25	2021-04-09	0%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)	**66,95%**				
		Etapa 3	Replanteo de Obra	3,58%	2021-03-25	2021-04-09	0%	
		Etapa 3	Giro de Anticipos	21,24%	2021-04-10	2021-07-08	0%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	17,66%	2021-05-25	2021-08-07	0%	
		Etapa 3	Construcción Línea MT/BT	49,40%	2021-06-01	2021-09-06	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	1,67%	2021-09-07	2021-09-14	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	4,77%	2021-09-15	2021-10-15	0%	
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	1,67%	2021-10-16	2021-10-23	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	**3,05%**	2021-10-24	2021-11-23	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM.	5,00%	2021-11-24	2021-12-14	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	5,00%	2021-12-15	2021-12-31	0%	
FAER GGC 564-19	FAER GGC 564-19	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,76%	2019-09-18	2019-10-18	100%	Contrato Suspendido desde el 13 de diciembre del 2021 hasta el 30 de marzo de 2022
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,51%	2019-09-18	2019-10-08	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,51%	2019-10-09	2019-10-29	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,51%	2019-10-30	2019-11-19	100%	
		Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	0,25%	2019-11-20	2019-11-30	1001%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	1001%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	1,27%	2020-10-01	2020-11-20	100%	
		Etapa 1	Tramite de gestión de servidumbres y/o permisos de paso por parte de los entes territoriales	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,29%	2020-10-01	2020-12-30	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	0,51%	2020-12-31	2021-01-20	100%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2021-01-21	2021-02-10	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2021-02-11	2021-03-03	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2021-03-04	2021-03-24	0%	

Código Contrato Neon	Nombre Contrato	Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			OBSERVACIÓN
		seleccione la Etapa	Nombre actividad	% peso de la actividad respecto del total del valor del contrato/convenio (la suma de los porcenajes de cada actividad a un proyecto debe ser 100% (superar ni ser inferior a 100%)	Fecha Inicio actividad (no debe ser inferior a la fecha inicio del contrato)	Fecha Fin actividad (no debe ser superior a la fecha fin del contrato)	% Avance Ejecutado	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2021-03-25	2021-04-09	0%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución)	**66,95%**				
		Etapa 3	Replanteo de Obra	3,58%	2021-03-25	2021-04-09	0%	
		Etapa 3	Giro de Anticipos	21,24%	2021-04-10	2021-07-08	0%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	17,66%	2021-05-25	2021-08-07	0%	
		Etapa 3	Construcción Línea MT/BT	49,40%	2021-06-01	2021-09-06	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	1,67%	2021-09-07	2021-09-14	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	4,77%	2021-09-15	2021-10-15	0%	
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	1,67%	2021-10-16	2021-10-23	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	**3,05%**	2021-10-24	2021-11-23	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED, para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento-AOM.	5,00%	2021-11-24	2021-12-14	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	5,00%	2021-12-15	2021-12-31	0%	

Código Contrato Neon	Nombre Contrato	Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			OBSERVACIÓN
		seleccione la Etapa	Nombre actividad	% peso de la actividad respecto del total del valor del contrato/convenio (la suma de los porcenajes de cada actividad a un proyecto debe ser 100% (superar ni ser inferior a 100%)	Fecha Inicio actividad (no debe ser inferior a la fecha inicio del contrato)	Fecha Fin actividad (no debe ser superior a la fecha fin del contrato)	% Avance Ejecutado	
PRONE GGC 768-19 PRONE GGC 773-19 PRONE GGC 774-19 PRONE GGC 775-19	PRONE GGC 768-19 PRONE GGC 773-19 PRONE GGC 774-19 PRONE GGC 775-19	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,63%	2019-12-23	2019-12-30	100%	En estudio por parte de la supervisión, solicitud de prorroga allegada por CARIBEMAR DE LA COSTA. Los 4 contratos asignados a supervisión presentan el mismo cronograma de ejecución.
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,85%	2020-10-27	2020-11-26	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,85%	2020-10-27	2020-11-26	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,85%	2020-11-26	2021-02-10	100%	
		Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	0,42%	2021-02-11	2021-03-09	100%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	2,54%	2021-03-10	2021-07-02	100%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	2,54%	2021-03-10	2021-07-02	100%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	2,54%	2021-05-11	2021-07-02	100%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Tramite de gestión de servidumbres y/o permisos de paso por parte de los entes territoriales	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,54%	2021-06-24	2021-07-09	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	0,85%	2021-07-06	2021-07-26	100%	
		Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	0,42%	2021-07-27	2021-08-06	100%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2021-07-27	2021-08-16	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2021-08-17	2021-09-06	0%	
		Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2021-09-07	2021-09-27	0%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2021-09-28	2021-10-13	0%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución)**	**60,00%**				
		Etapa 3	Replanteo	3,12%	2021-09-28	2021-10-18	0%	
		Etapa 3	Giro Anticipos	28,24%	2021-10-19	2022-04-18	0%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	30,27%	2021-12-03	2022-06-15	0%	
		Etapa 3	Construcción redes MT/BT	33,39%	2021-12-10	2022-07-12	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	2,34%	2022-07-13	2022-07-28	0%	
		Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	1,09%	2022-07-29	2022-08-05	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	2,34%	2022-07-29	2022-08-13	0%	
		Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	8,68%	2021-09-28	2021-10-18	0%	
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	**5,00%**	2022-08-14	2022-08-29	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	**5,00%**	2022-08-30	2022-09-29	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo de insfraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	5%	2022-09-30	2022-10-15	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	5%	2022-10-16	2022-10-31	0%	
PRONE GGC 770-2019	PRONE GGC 770-2019	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,63%	2019-12-30	2020-01-08	100%	
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,85%	2020-10-01	2020-11-24	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,85%	2020-10-31	2020-11-24	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,85%	2020-11-25	2021-01-07	100%	
		Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	0,42%	2020-12-11	2021-01-07	100%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	2,54%	2021-01-07	2021-02-16	100%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	2,54%	2021-01-07	2021-02-16	100%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	2,54%	2021-01-07	2021-02-16	100%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Tramite de gestión de servidumbres y/o permisos de paso por parte de los entes territoriales	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,54%	2021-01-07	2021-01-07	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	0,85%	2020-10-01	2020-11-25	100%	
		Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	0,42%	2021-01-07	2021-02-18	100%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2020-10-31	2020-11-25	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2020-11-01	2020-11-25	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2020-11-26	2021-01-27	100%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2021-01-28	2021-03-02	100%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución)**	**60,00%**				
		Etapa 3	Replanteo	3,12%	2021-01-27	2021-01-29	100%	
		Etapa 3	Giro Anticipos	28,24%	2021-01-27	2021-05-18	100%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	30,27%	2021-03-01	2021-06-17	100%	
		Etapa 3	Construcción redes MT/BT	33,39%	2021-03-22	2021-07-17	99%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	2,34%	2021-06-19	2021-07-29	50%	
		Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	1,09%	2021-06-19	2021-07-03	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	2,34%	2021-07-17	2021-10-18	0%	

Código Contrato Neon	Nombre Contrato	Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			
		seleccione la Etapa	Nombre actividad	% peso de la actividad respecto del total del valor del contrato/convenio (la suma de los porcenajes de cada actividad a un proyecto debe ser 100% (superar ni ser inferior a 100%)	Fecha Inicio actividad (no debe ser inferior a la fecha inicio del contrato)	Fecha Fin actividad (no debe ser superior a la fecha fin del contrato)	% Avance Ejecutado	OBSERVACIÓN
		Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	8,68%	2021-03-01	2021-03-30	100%	
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	**5,00%**	2021-10-19	2021-11-19	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	**5,00%**	2022-01-31	2022-03-21	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo de insfraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	5%	2022-01-23	2022-04-03	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	5%	2022-04-04	2022-06-13	0%	
PRONE GGC 771-2019	PRONE GGC 771-2019	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,63%	2019-12-30	2020-01-08	100%	
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,85%	2020-10-01	2020-11-24	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,85%	2020-10-31	2020-11-24	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,85%	2020-11-25	2021-01-07	100%	
		Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	0,42%	2020-12-11	2021-01-07	100%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	2,54%	2021-01-07	2021-02-16	100%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	2,54%	2021-01-07	2021-02-16	100%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	2,54%	2021-01-07	2021-02-16	100%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Tramite de gestión de servidumbres y/o permisos de paso por parte de los entes territoriales	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,54%	2021-01-07	2021-01-07	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	0,85%	2020-10-01	2020-11-25	100%	
		Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	0,42%	2021-01-07	2021-02-18	100%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2020-10-31	2020-11-25	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2020-11-01	2020-11-25	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2020-11-26	2021-01-27	100%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2021-01-28	2021-03-02	100%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución)**	**60,00%**				
		Etapa 3	Replanteo	3,12%	2021-01-15	2021-01-22	100%	
		Etapa 3	Giro Anticipos	28,24%	2021-01-15	2021-10-08	100%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	30,27%	2021-03-01	2021-09-08	100%	
		Etapa 3	Construcción redes MT/BT	33,39%	2021-03-02	2021-10-08	80,4%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	2,34%	2021-06-25	2021-10-08	0%	
		Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	1,09%	2021-06-25	2021-10-08	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	2,34%	2021-08-01	2021-10-18	0%	
		Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	8,68%	2021-03-01	2021-03-30	100%	
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	**5,00%**	2021-10-19	2021-11-19	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	**5,00%**	2022-01-31	2022-03-21	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo de insfraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	5%	2022-01-23	2022-04-03	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	5%	2022-04-04	2022-06-13	0%	
PRONE GGC 772-2019	PRONE GGC 772-2019	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,63%	2019-12-30	2020-01-08	100%	
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,85%	2020-10-01	2020-11-24	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,85%	2020-10-31	2020-11-24	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,85%	2020-11-25	2021-01-07	100%	
		Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	0,42%	2020-12-11	2021-01-07	100%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	2,54%	2021-01-07	2021-02-16	100%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	2,54%	2021-01-07	2021-02-16	100%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	2,54%	2021-01-07	2021-02-16	100%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Tramite de gestión de servidumbres y/o permisos de paso por parte de los entes territoriales	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,54%	2021-01-07	2021-01-07	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	0,85%	2020-10-01	2020-11-25	100%	
		Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	0,42%	2021-01-07	2021-02-18	100%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2020-10-31	2020-11-25	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2020-11-01	2020-11-25	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2020-11-26	2021-01-27	100%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2021-01-28	2021-03-02	100%	

Código Contrato Neon	Nombre Contrato	Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			
		seleccione la Etapa	Nombre actividad	% peso de la actividad respecto del total del valor del contrato/convenio (la suma de los porcenajes de cada actividad a un proyecto debe ser 100% (superar ni ser inferior a 100%)	Fecha Inicio actividad (no debe ser inferior a la fecha inicio del contrato)	Fecha Fin actividad (no debe ser superior a la fecha fin del contrato)	% Avance Ejecutado	OBSERVACIÓN
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución)**	**60,00%**				
		Etapa 3	Replanteo	3,12%	2021-01-12	2021-01-22	100%	
		Etapa 3	Giro Anticipos	28,24%	2021-01-12	2021-05-07	100%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	30,27%	2021-03-01	2021-06-06	100%	
		Etapa 3	Construcción redes MT/BT	33,39%	2021-03-15	2021-07-06	80,3%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	2,34%	2021-06-06	2021-07-27	0%	
		Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	1,09%	2021-06-06	2021-07-27	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	2,34%	2021-07-06	2021-10-18	0%	
		Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	8,68%	2021-03-01	2021-03-30	100%	
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	**5,00%**	2021-10-19	2021-11-19	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	**5,00%**	2022-01-31	2022-03-21	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo de insfraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	5%	2022-01-23	2022-04-03	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	5%	2022-04-04	2022-06-13	0%	
PRONE GGC 776-2019	PRONE GGC 776-2019	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,63%	30/12/2019	8/01/2020	100%	
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,85%	1/10/2020	24/11/2020	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,85%	31/10/2020	24/11/2020	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,85%	25/11/2020	7/01/2021	100%	
		Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de inicio.	0,42%	11/12/2020	7/01/2021	100%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños espeficicaciones y presupuesto de acuerdo con proyecto presentado a la UPME	2,54%	7/01/2021	16/02/2021	100%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	2,54%	7/01/2021	16/02/2021	100%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	2,54%	7/01/2021	16/02/2021	100%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Tramite de gestión de servidumbres y/o permisos de paso por parte de los entes territoriales	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,54%	7/01/2021	7/01/2021	100%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	0,85%	1/10/2020	25/11/2020	100%	
		Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	0,42%	7/01/2021	18/02/2021	100%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	31/10/2020	25/11/2020	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	1/11/2020	25/11/2020	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	26/11/2020	27/01/2021	100%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	28/01/2021	2/03/2021	100%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución)**	**60,00%**				
		Etapa 3	Replanteo	3,12%	12/01/2021	22/01/2021	100%	
		Etapa 3	Giro Anticipos	28,24%	12/01/2021	8/05/2021	100%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	30,27%	1/03/2021	7/06/2021	100%	
		Etapa 3	Construcción redes MT/BT	33,39%	4/03/2021	7/07/2021	99,2%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	2,34%	1/04/2021	7/07/2021	0%	
		Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	1,09%	1/05/2021	7/07/2021	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	2,34%	7/07/2021	18/10/2021	0%	
		Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	8,68%	1/03/2021	30/03/2021	100%	
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	**5,00%**	19/10/2021	19/11/2021	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	**5,00%**	31/01/2022	21/03/2022	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo de insfraestructura y entrega de inventarios entre el MINISTERIO y el OPERADOR DE RED para la actividad de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM, que será ejecutada por el OR	5%	23/01/2022	3/04/2022	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	5%	4/04/2022	13/06/2022	0%	
		Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,63%	2021-10-28	2021-11-12	100%	
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,85%	2021-10-28	2021-11-07	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,85%	2021-11-08	2021-11-18	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,85%	2021-11-19	2021-11-29	0%	
		Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	0,42%	2021-11-30	2021-12-10	0%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	

Código Contrato Neon	Nombre Contrato	Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			OBSERVACIÓN
		seleccione la Etapa	Nombre actividad	% peso de la actividad respecto del total del valor del contrato/convenio (la suma de los porcenajes de cada actividad a un proyecto debe ser 100% (superar ni ser inferior a 100%)	Fecha Inicio actividad (no debe ser inferior a la fecha inicio del contrato)	Fecha Fin actividad (no debe ser superior a la fecha fin del contrato)	% Avance Ejecutado	
PRONE GGC 680-21	PRONE GGC 680-21 Villa Moni	Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	0,85%	2021-11-08	2021-11-28	0%	
		Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	0,42%	2021-11-29	2021-12-09	0%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2021-11-29	2021-12-09	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2021-12-10	2021-12-20	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2021-12-21	2021-12-31	0%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2022-01-01	2022-01-16	0%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución)**	**56,00%**				
		Etapa 3	Replanteo	1,4%	2022-01-10	2022-01-20	0%	
		Etapa 3	Giro Anticipos	8,0%	2022-01-21	2022-05-01	0%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	9,0%	2022-01-31	2022-05-10	0%	
		Etapa 3	Construcción redes MT/BT	21,0%	2022-01-26	2022-06-10	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	4,6%	2022-05-11	2022-06-10	0%	
		Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	2,3%	2022-05-11	2022-06-10	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	4,7%	2022-05-11	2022-06-10	0%	
		Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	5,0%	2022-01-10	2022-01-25	0%	
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	**5,00%**	2022-06-11	2022-06-26	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	**9,00%**	2022-06-04	2022-07-04	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	2,50%	2022-07-04	2022-07-19	0%	
		Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	2,50%	2022-07-05	2022-07-20	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	2,50%	2022-07-15	2022-07-30	0%	
		Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	2,50%	2022-07-15	2022-07-30	0%	
	PRONE GGC 680-21 Nuevo Horizonte	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,63%	2021-10-28	2021-11-12	100%	
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,85%	2021-10-28	2021-11-07	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,85%	2021-11-08	2021-11-18	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,85%	2021-11-19	2021-11-29	0%	
		Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	0,42%	2021-11-30	2021-12-10	0%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	0,85%	2021-11-08	2021-11-28	0%	
		Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	0,42%	2021-11-29	2021-12-09	0%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2021-11-29	2021-12-09	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2021-12-10	2021-12-20	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2021-12-21	2021-12-31	0%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2022-01-01	2022-01-16	0%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución)**	**56,00%**				
		Etapa 3	Replanteo	1,4%	2022-01-10	2022-01-20		
		Etapa 3	Giro Anticipos	8,0%	2022-01-21	2022-05-01	0%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	9,0%	2022-01-31	2022-05-10	0%	
		Etapa 3	Construcción redes MT/BT	21,0%	2022-01-31	2022-06-10	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	4,6%	2022-06-11	2022-06-26	0%	
		Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	2,3%	2022-06-11	2022-06-26	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	4,7%	2022-06-11	2022-06-26	0%	
		Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	5,0%	2022-01-10	2022-01-25		
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	**5,00%**	2022-06-11	2022-06-26	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	**9,00%**	2022-06-04	2022-07-04	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	2,50%	2022-07-04	2022-07-19	0%	

Código Contrato Neon	Nombre Contrato	Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			
		seleccione la Etapa	Nombre actividad	% peso de la actividad respecto del total del valor del contrato/convenio (la suma de los porcenajes de cada actividad a un proyecto debe ser 100% (superar ni ser inferior a 100%)	Fecha Inicio actividad (no debe ser inferior a la fecha inicio del contrato)	Fecha Fin actividad (no debe ser superior a la fecha fin del contrato)	% Avance Ejecutado	OBSERVACIÓN
		Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	2,50%	2022-07-05	2022-07-20	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	2,50%	2022-07-15	2022-07-30	0%	
		Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	2,50%	2022-07-15	2022-07-30	0%	
PRONE GGC 683-21	PRONE GGC 683-21	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,63%	2021-10-28	2021-11-12	100%	
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,85%	2021-10-28	2021-11-07	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,85%	2021-11-08	2021-11-18	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,85%	2021-11-19	2021-11-29	0%	
		Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	0,42%	2021-11-30	2021-12-10	0%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	0,85%	2021-11-08	2021-11-28	0%	
		Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	0,42%	2021-11-29	2021-12-09	0%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2021-11-29	2021-12-09	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2021-12-10	2021-12-20	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2021-12-21	2021-12-31	0%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2022-01-01	2022-01-16	0%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución)**	**56,00%**				
		Etapa 3	Replanteo	1,4%	2022-01-10	2022-01-20		
		Etapa 3	Giro Anticipos	8,0%	2022-01-21	2022-07-21	0%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	9,0%	2022-03-13	2022-08-10	0%	
		Etapa 3	Construcción redes MT/BT	21,0%	2022-03-23	2022-09-10	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	4,6%	2022-08-11	2022-09-10	0%	
		Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	2,3%	2022-08-11	2022-09-10	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	4,7%	2022-08-11	2022-09-10	0%	
		Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	5,0%	2022-01-10	2022-01-25		
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	**5,00%**	2022-09-11	2022-09-26	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	**9,00%**	2022-09-04	2022-10-04	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	2,50%	2022-10-04	2022-10-19	0%	
		Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	2,50%	2022-10-05	2022-10-20	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	2,50%	2022-10-15	2022-10-30	0%	
		Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	2,50%	2022-10-15	2022-10-30	0%	
		Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,63%	2021-10-28	2021-11-12	100%	
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,85%	2021-10-28	2021-11-07	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,85%	2021-11-08	2021-11-18	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,85%	2021-11-19	2021-11-29	0%	
		Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	0,42%	2021-11-30	2021-12-10	0%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	0,85%	2021-11-08	2021-11-28	0%	
		Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	0,42%	2021-11-29	2021-12-09	0%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2021-11-29	2021-12-09	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2021-12-10	2021-12-20	100%	

Código Contrato Neon	Nombre Contrato	Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			
		seleccione la Etapa	Nombre actividad	% peso de la actividad respecto del total del valor del contrato/convenio (la suma de los porcenajes de cada actividad a un proyecto debe ser 100% (superar ni ser inferior a 100%)	Fecha Inicio actividad (no debe ser inferior a la fecha inicio del contrato)	Fecha Fin actividad (no debe ser superior a la fecha fin del contrato)	% Avance Ejecutado	OBSERVACIÓN
PRONE GGC 684-21	PRONE GGC 684-21 Buenavista Rural	Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2021-12-21	2021-12-31	0%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2022-01-01	2022-01-16	0%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución)**	**56,00%**				
		Etapa 3	Replanteo	1,4%	2022-01-10	2022-01-20		
		Etapa 3	Giro Anticipos	8,0%	2022-01-21	2022-05-01	0%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	9,0%	2022-01-26	2022-05-10	0%	
		Etapa 3	Construcción redes MT/BT	21,0%	2022-01-26	2022-06-10	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	4,6%	2022-05-11	2022-06-10	0%	
		Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	2,3%	2022-05-11	2022-06-10	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	4,7%	2022-05-11	2022-06-10	0%	
		Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	5,0%	2022-01-10	2022-01-25		
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	**5,00%**	2022-06-11	2022-06-26	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	**9,00%**	2022-06-04	2022-07-04	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	2,50%	2022-07-04	2022-07-19	0%	
		Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	2,50%	2022-07-05	2022-07-20	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	2,50%	2022-07-15	2022-07-30	0%	
		Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	2,50%	2022-07-15	2022-07-30	0%	
	PRONE GGC 684-21 Cienagueta Rural	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,63%	2021-10-28	2021-11-12	100%	
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,85%	2021-10-28	2021-11-07	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,85%	2021-11-08	2021-11-18	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,85%	2021-11-19	2021-11-29	0%	
		Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	0,42%	2021-11-30	2021-12-10	0%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	0,85%	2021-11-08	2021-11-28	0%	
		Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	0,42%	2021-11-29	2021-12-09	0%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2021-11-29	2021-12-09	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2021-12-10	2021-12-20	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2021-12-21	2021-12-31	0%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2022-01-01	2022-01-16	0%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución)**	**56,00%**				
		Etapa 3	Replanteo	1,4%	2022-01-10	2022-01-20		
		Etapa 3	Giro Anticipos	8,0%	2022-01-21	2022-05-01	0%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	9,0%	2022-01-26	2022-05-10	0%	
		Etapa 3	Construcción redes MT/BT	21,0%	2022-01-26	2022-06-10	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	4,6%	2022-05-11	2022-06-10	0%	
		Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	2,3%	2022-05-11	2022-06-10	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	4,7%	2022-05-11	2022-06-10	0%	
		Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	5,0%	2022-01-10	2022-01-25		
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	**5,00%**	2022-06-11	2022-06-26	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	**9,00%**	2022-06-04	2022-07-04	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	2,50%	2022-07-04	2022-07-19	0%	
		Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	2,50%	2022-07-05	2022-07-20	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	2,50%	2022-07-15	2022-07-30	0%	
		Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	2,50%	2022-07-15	2022-07-30	0%	
		Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,63%	2021-11-03	2021-11-18	100%	

Código Contrato Neon	Nombre Contrato	Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			
		seleccione la Etapa	Nombre actividad	% peso de la actividad respecto del total del valor del contrato/convenio (la suma de los porcenajes de cada actividad a un proyecto debe ser 100% (superar ni ser inferior a 100%)	Fecha Inicio actividad (no debe ser inferior a la fecha inicio del contrato)	Fecha Fin actividad (no debe ser superior a la fecha fin del contrato)	% Avance Ejecutado	OBSERVACIÓN
PRONE GGC 685-21	PRONE GGC 685-21	Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,85%	2021-11-03	2021-11-13	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,85%	2021-11-14	2021-11-24	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,85%	2021-11-25	2021-12-05	0%	
		Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	0,42%	2021-12-06	2021-12-16	0%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	2,54%	2021-12-17	2022-01-06	0%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	2,54%	2021-12-17	2022-01-06	0%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	2,54%	2021-12-17	2022-01-06	0%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,54%	2021-12-17	2022-01-06	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	0,85%	2021-11-14	2021-12-04	0%	
		Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	0,42%	2021-12-05	2021-12-15	0%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2021-12-05	2021-12-15	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2021-12-16	2021-12-26	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2021-12-27	2022-01-06	0%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2022-01-07	2022-01-22	0%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución)**	**56,00%**				
		Etapa 3	Replanteo	1,4%	2022-01-16	2022-01-26		
		Etapa 3	Giro Anticipos	8,0%	2022-01-27	2022-05-07	0%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	9,0%	2022-02-06	2022-05-16	0%	
		Etapa 3	Construcción redes MT/BT	21,0%	2022-02-01	2022-06-16	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	4,6%	2022-05-17	2022-06-16	0%	
		Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	2,3%	2022-05-17	2022-06-16	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	4,7%	2022-05-17	2022-06-16	0%	
		Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	5,0%	2022-01-16	2022-01-31		
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	**5,00%**	2022-06-17	2022-07-02	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	**9,00%**	2022-06-10	2022-07-10	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	2,50%	2022-07-10	2022-07-25	0%	
		Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	2,50%	2022-07-11	2022-07-26	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	2,50%	2022-07-21	2022-08-05	0%	
		Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	2,50%	2022-07-21	2022-08-05	0%	
PRONE GGC 686-21	PRONE GGC 686-21	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,63%	2021-11-03	2021-11-18	100%	
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,85%	2021-11-03	2021-11-13	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,85%	2021-11-14	2021-11-24	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,85%	2021-11-25	2021-12-05	0%	
		Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	0,42%	2021-12-06	2021-12-16	0%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	2,54%	2021-12-17	2022-01-06	0%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	2,54%	2021-12-17	2022-01-06	0%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	2,54%	2021-12-17	2022-01-06	0%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,54%	2021-12-17	2022-01-06	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	0,85%	2021-11-14	2021-12-04	0%	
		Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	0,42%	2021-12-05	2021-12-15	0%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2021-12-05	2021-12-15	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2021-12-16	2021-12-26	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2021-12-27	2022-01-06	0%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2022-01-07	2022-01-22	0%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución)**	**56,00%**				
		Etapa 3	Replanteo	1,4%	2022-01-16	2022-01-31		
		Etapa 3	Giro Anticipos	8,0%	2022-02-01	2022-08-01	0%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	9,0%	2022-03-10	2022-11-17	0%	
		Etapa 3	Construcción redes MT/BT	21,0%	2022-02-08	2022-12-18	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	4,6%	2022-11-18	2022-12-18	0%	
		Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	2,3%	2022-11-18	2022-12-18	0%	

Código Contrato Neon	Nombre Contrato	Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			
		seleccione la Etapa	Nombre actividad	% peso de la actividad respecto del total del valor del contrato/convenio (la suma de los porcenajes de cada actividad a un proyecto debe ser 100% (superar ni ser inferior a 100%)	Fecha Inicio actividad (no debe ser inferior a la fecha inicio del contrato)	Fecha Fin actividad (no debe ser superior a la fecha fin del contrato)	% Avance Ejecutado	OBSERVACIÓN
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	4,7%	2022-11-18	2022-12-18	0%	
		Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	5,0%	2022-01-16	2022-01-31		
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	**5,00%**	2022-12-19	2023-01-03	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	**9,00%**	2022-12-12	2023-01-11	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	2,50%	2023-01-11	2023-01-26	0%	
		Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	2,50%	2023-01-12	2023-01-27	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	2,50%	2023-01-22	2023-02-06	0%	
		Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	2,50%	2023-01-22	2023-02-06	0%	
PRONE GGC 687-21	PRONE GGC 687-21	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,63%	2021-11-04	2021-11-19	100%	
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,85%	2021-11-04	2021-11-14	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,85%	2021-11-15	2021-11-25	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,85%	2021-11-26	2021-12-06	0%	
		Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	0,42%	2021-12-07	2021-12-17	0%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	2,54%	2021-12-18	2022-01-07	0%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	2,54%	2021-12-18	2022-01-07	0%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	2,54%	2021-12-18	2022-01-07	0%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,54%	2021-12-18	2022-01-07	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	0,85%	2021-11-15	2021-12-05	0%	
		Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	0,42%	2021-12-06	2021-12-16	0%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2021-12-06	2021-12-16	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2021-12-17	2021-12-27	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2021-12-28	2022-01-07	0%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2022-01-08	2022-01-23	0%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución)**	**56,00%**				
		Etapa 3	Replanteo	1,4%	2022-01-17	2022-01-27		
		Etapa 3	Giro Anticipos	8,0%	2022-01-28	2022-07-28	0%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	9,0%	2022-03-20	2022-08-17	0%	
		Etapa 3	Construcción redes MT/BT	21,0%	2022-01-28	2022-09-17	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	4,6%	2022-08-18	2022-09-17	0%	
		Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	2,3%	2022-08-18	2022-09-17	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	4,7%	2022-08-18	2022-09-17	0%	
		Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	5,0%	2022-01-17	2022-02-01		
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	**5,00%**	2022-09-18	2022-10-03	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	**9,00%**	2022-09-11	2022-10-11	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	2,50%	2022-10-11	2022-10-26	0%	
		Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	2,50%	2022-10-12	2022-10-27	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	2,50%	2022-10-22	2022-11-06	0%	
		Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	2,50%	2022-10-22	2022-11-06	0%	
		Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,63%	2021-11-04	2021-11-19	100%	
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,85%	2021-11-04	2021-11-14	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,85%	2021-11-15	2021-11-25	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,85%	2021-11-26	2021-12-06	0%	
		Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	0,42%	2021-12-07	2021-12-17	0%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	2,54%	2021-12-18	2022-01-07	0%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	2,54%	2021-12-18	2022-01-07	0%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	2,54%	2021-12-18	2022-01-07	0%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,54%	2021-12-18	2022-01-07	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	0,85%	2021-11-15	2021-12-05	0%	

Código Contrato Neon	Nombre Contrato	Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			OBSERVACIÓN
		seleccione la Etapa	Nombre actividad	% peso de la actividad respecto del total del valor del contrato/convenio (la suma de los porcenajes de cada actividad a un proyecto debe ser 100% (superar ni ser inferior a 100%)	Fecha Inicio actividad (no debe ser inferior a la fecha inicio del contrato)	Fecha Fin actividad (no debe ser superior a la fecha fin del contrato)	% Avance Ejecutado	
PRONE GGC 688-21	PRONE GGC 688-21	Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	0,42%	2021-12-06	2021-12-16	0%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2021-12-06	2021-12-16	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2021-12-17	2021-12-27	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2021-12-28	2022-01-07	0%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2022-01-08	2022-01-23	0%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución)**	**56,00%**				
		Etapa 3	Replanteo	1,4%	2022-01-17	2022-01-27		
		Etapa 3	Giro Anticipos	8,0%	2022-01-28	2022-07-28	0%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	9,0%	2022-03-20	2022-08-17	0%	
		Etapa 3	Construcción redes MT/BT	21,0%	2022-01-28	2022-09-17	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	4,6%	2022-08-18	2022-09-17	0%	
		Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	2,3%	2022-08-18	2022-09-17	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	4,7%	2022-08-18	2022-09-17	0%	
		Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	5,0%	2022-01-17	2022-02-01		
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	**5,00%**	2022-09-18	2022-10-03	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	**9,00%**	2022-09-11	2022-10-11	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	2,50%	2022-10-11	2022-10-26	0%	
		Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	2,50%	2022-10-12	2022-10-27	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	2,50%	2022-10-22	2022-11-06	0%	
		Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	2,50%	2022-10-22	2022-11-06	0%	
PRONE GGC 689-21	PRONE GGC 689-21	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,63%	2021-11-04	2021-11-19	100%	
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,85%	2021-11-04	2021-11-14	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,85%	2021-11-15	2021-11-25	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,85%	2021-11-26	2021-12-06	0%	
		Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	0,42%	2021-12-07	2021-12-17	0%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	2,54%	2021-12-18	2022-01-07	0%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	2,54%	2021-12-18	2022-01-07	0%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	2,54%	2021-12-18	2022-01-07	0%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,54%	2021-12-18	2022-01-07	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	0,85%	2021-11-15	2021-12-05	0%	
		Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	0,42%	2021-12-06	2021-12-16	0%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2021-12-06	2021-12-16	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2021-12-17	2021-12-27	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2021-12-28	2022-01-07	0%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2022-01-08	2022-01-23	0%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución)**	**56,00%**				
		Etapa 3	Replanteo	1,4%	2022-01-17	2022-01-27		
		Etapa 3	Giro Anticipos	8,0%	2022-01-28	2022-07-28	0%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	9,0%	2022-03-20	2022-08-17	0%	
		Etapa 3	Construcción redes MT/BT	21,0%	2022-01-28	2022-10-03	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	4,6%	2022-08-18	2022-09-17	0%	
		Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	2,3%	2022-08-18	2022-09-17	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	4,7%	2022-08-18	2022-09-17	0%	
		Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	5,0%	2022-01-17	2022-02-01		
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	**5,00%**	2022-09-18	2022-10-03	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	**9,00%**	2022-09-11	2022-10-11	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	2,50%	2022-10-11	2022-10-26	0%	
		Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	2,50%	2022-10-12	2022-10-27	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	2,50%	2022-10-22	2022-11-06	0%	
		Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	2,50%	2022-10-22	2022-11-06	0%	
		Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,63%	2021-11-04	2021-11-19	100%	
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,85%	2021-11-04	2021-11-14	100%	

Código Contrato Neon	Nombre Contrato	Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			OBSERVACIÓN
		seleccione la Etapa	Nombre actividad	% peso de la actividad respecto del total del valor del contrato/convenio (la suma de los porcenajes de cada actividad a un proyecto debe ser 100% (superar ni ser inferior a 100%)	Fecha Inicio actividad (no debe ser inferior a la fecha inicio del contrato)	Fecha Fin actividad (no debe ser superior a la fecha fin del contrato)	% Avance Ejecutado	
PRONE GGC 690-21	PRONE GGC 690-21	Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,85%	2021-11-15	2021-11-25	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,85%	2021-11-26	2021-12-06	0%	
		Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	0,42%	2021-12-07	2021-12-17	0%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	2,54%	2021-12-18	2022-01-07	0%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	2,54%	2021-12-18	2022-01-07	0%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	2,54%	2021-12-18	2022-01-07	0%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,54%	2021-12-18	2022-01-07	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	0,85%	2021-11-15	2021-12-05	0%	
		Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	0,42%	2021-12-06	2021-12-16	0%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2021-12-06	2021-12-16	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2021-12-17	2021-12-27	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2021-12-28	2022-01-07	0%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2022-01-08	2022-01-23	0%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución)**	**56,00%**				
		Etapa 3	Replanteo	1,4%	2022-01-17	2022-01-27		
		Etapa 3	Giro Anticipos	8,0%	2022-01-28	2022-07-28	0%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	9,0%	2022-03-20	2022-08-17	0%	
		Etapa 3	Construcción redes MT/BT	21,0%	2022-01-28	2022-09-17	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	4,6%	2022-08-18	2022-09-17	0%	
		Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	2,3%	2022-08-18	2022-09-17	0%	
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	4,7%	2022-08-18	2022-09-17	0%	
		Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	5,0%	2022-01-17	2022-02-01		
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	**5,00%**	2022-09-18	2022-10-03	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	**9,00%**	2022-09-11	2022-10-11	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	2,50%	2022-10-11	2022-10-26	0%	
		Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	2,50%	2022-10-12	2022-10-27	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	2,50%	2022-10-22	2022-11-06	0%	
		Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	2,50%	2022-10-22	2022-11-06	0%	
PRONE GGC 691-21	PRONE GGC 691-21	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,63%	2021-10-28	2021-11-12	100%	
		Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	0,85%	2021-10-28	2021-11-07	100%	
		Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	0,85%	2021-11-08	2021-11-18	100%	
		Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	0,85%	2021-11-19	2021-11-29	0%	
		Etapa 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio	0,42%	2021-11-30	2021-12-10	0%	
		Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.(En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	0,00%	N/A	N/A	0%	
		Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	2,54%	2021-12-11	2021-12-31	0%	
		Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de obra	0,85%	2021-11-08	2021-11-28	0%	
		Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	0,42%	2021-11-29	2021-12-09	0%	
		Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,33%	2021-11-29	2021-12-09	100%	
		Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,33%	2021-12-10	2021-12-20	100%	
		Etapa 2	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	1,33%	2021-12-21	2021-12-31	0%	
		Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	1,00%	2022-01-01	2022-01-16	0%	
		Etapa 3	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución)**	**56,00%**				
		Etapa 3	Replanteo	1,4%	2022-01-10	2022-01-20		
		Etapa 3	Giro Anticipos	8,0%	2022-01-21	2022-05-01	0%	
		Etapa 3	Suministro de materiales	9,0%	2022-01-31	2022-05-10	0%	
		Etapa 3	Construcción redes MT/BT	21,0%	2022-01-26	2022-06-10	0%	
		Etapa 3	Pruebas y puesta en servicio	4,6%	2022-05-11	2022-06-10	0%	
		Etapa 3	Entrega de listado de usuarios normalizados	2,3%	2022-05-11	2022-06-10	0%	

Código Contrato Neon	Nombre Contrato	Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			Estas columnas son de diligenciamiento obligatorio			
		seleccione la Etapa	Nombre actividad	% peso de la actividad respecto del total del valor del contrato/convenio (la suma de los porcenajes de cada actividad a un proyecto debe ser 100% (superar ni ser inferior a 100%)	Fecha Inicio actividad (no debe ser inferior a la fecha inicio del contrato)	Fecha Fin actividad (no debe ser superior a la fecha fin del contrato)	% Avance Ejecutado	OBSERVACIÓN
		Etapa 3	Inspección, certificación final RETIE	4,7%	2022-05-11	2022-06-10	0%	
		Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	5,0%	2022-01-10	2022-01-25		
		Etapa 3	Acta de recibo de obras	**5,00%**	2022-06-11	2022-06-26	0%	
		Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra según corresponda	**9,00%**	2022-06-04	2022-07-04	0%	
		Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	2,50%	2022-07-04	2022-07-19	0%	
		Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	2,50%	2022-07-05	2022-07-20	0%	
		Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato.	2,50%	2022-07-15	2022-07-30	0%	
		Etapa 4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	2,50%	2022-07-15	2022-07-30	0%	