UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

REUNION COMITÉ TECNICO EVALUADOR

Acta No. 112

Principio de Procedencia
1201.092

Área / Proceso que realiza la reunión:	**DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA**				
Tema de la reunión:	RECOMENDAR PRORROGA DE PLAZO AL CONTRATO 18001697 H4 DE 2018 Proceso de Selección de mínima cuantía No.18001697 H4 de 2018, cuyo objeto es: **CONTRATAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO EL CARAÑO DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.**				
Lugar :	Sala de reuniones de la Dirección Regional				
Fecha :	27 de diciembre de 2018	**Hora Inicio:**	2:30 p. m.	**Hora Final:**	3:00 p.m.
Asistentes:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

RECOMENDACIÓN COMITE

El comité analiza la solicitud de prórroga suscrita por el servidor público Mauricio Hoyos Sierra, Gerente Aeroportuario de la Regional Antioquia y supervisor del contrato, en la cual solicita una prórroga de plazo de 30 días calendario, con el fin de dar termino a todas las actividades del contrato, en la cual manifiesta:

1. **"DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD**

Se requiere prorrogar treinta (30) días calendario el contrato 18001697 H4, consistente en CONTRATAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO EL CARAÑO DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

2. **JUSTIFICACION**

Se requiere la prórroga de treinta (30) días calendario, debido a que el trámite para obtener los permisos del ingreso del personal al aeropuerto, que otorga el concesionario "Air Plan", son muy lentos puesto que hacen solamente capacitaciones 3 días a la semana. Así mismo las constantes lluvias características de la zona y las fiestas de fin de año generan tiempos muertos para la ejecución de las obras. Esto ha generado un retraso en el avance de la ejecución del contrato y el personal de obra que es del sector.

El contrato quedaría al aprobar esta solicitud con fecha de terminación 29 de enero de 2019".

Adjunta a la presente solicitud de prorroga los siguientes documentos:

- Acta de solicitud de prórroga suscrita por el servidor público Mauricio Hoyos Sierra
- Solicitud de prórroga suscrita por el contratista de fecha 27 de diciembre de 2018

El comité encuentra justificada la prórroga.

Dadas las anteriores consideraciones, el Comité asesor evaluador **RECOMIENDA APROBAR UNA PRORROGA DE TREINTA (30) DIAS CALENDARIO AL CONTRATO No. 18001697 H4 SUSCRITO CON LA SOCIEDAD CV INTEGRAL DISEÑO & CONSTRUCCION S.A.S**

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Rionegro a los 27 días del mes de diciembre de 2018, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR	DIRECTOR REGIONAL ANTIOQUIA	
MAURCIO HOYOS SIERRA	GERENTE AEROPORTUARIO DIRECCIÓN REGIONAL	
RODRIGO LOPEZ SEGURA	CONTRATISTA REGIONAL ANTIOQUIA	
ROSA ELISA GONEZ TORO	PROFESIONAL AERONAUTICO, GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN	PROFESIONAL AERONAUTICO, GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
DIANA YOLANDA PARDO PEREZ	COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SECRETARIA TECNICA COMITÉ ASESOR EVALUADOR	