ACTA PARCIAL DE OBRA No 3

DONADO ARCE

CONTRATO No:	EDU-361-2021
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	DONADO ARCE & COMPAÑÍA S.A.S.
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 8.708.323.997 -
VALOR ADICIONES:	$
VALOR ACUMULADO:	$ 8.708.323.997
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA No 1	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE INICIACION:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	17,10%
% DE AVANCE ACUMULADO:	32,63%

CONDICIONES CONTRACTUALES			Condiciones Contractuales Originales			Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación #3 y acta de reajuste de precio No 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No.3		NUEVO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	PRELIMINARES													
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	24021,45	$ 2.055,00	$ 49.364.080,00	24.021,45	2.055,00	$ 49.364.079,75	5738,87	$ 11.793.377,85	5.022,59	$ 10.321.418,96	10.761,46	$ 22.114.796,81
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	9615,15	$ 23.179,00	$ 222.869.562,00	9.615,15	23.179,00	$ 222.869.561,85	6616,50	$ 153.363.787,44	2.355,42	$ 54.596.170,66	8.971,91	$ 207.959.958,10
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1400,00	$ 20.598,00	$ 28.837.200,00	5.000,00	20.598,00	$ 102.990.000,00	321,60	$ 6.624.316,80	4.437,92	$ 91.412.296,76	4.759,52	$ 98.036.613,56
2	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO													
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS	M2	18107,40	$ 34.605,00	$ 626.606.577,00	18.107,40	34.605,00	$ 626.606.577,00	3457,32	$ 119.640.558,60	1.893,99	$ 65.541.350,93	5.351,31	$ 185.181.909,53
7789	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	M3	2036,73	$ 71.068,00	$ 144.746.328,00	2.036,73	71.068,00	$ 144.746.327,64	1171,33	$ 83.244.080,44	699,94	$ 49.743.222,21	1.871,27	$ 132.987.302,65
2153	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS	M2	280,00	$ 53.869,00	$ 15.083.320,00	5.000,00	53.869,00	$ 269.345.000,00		$ -	1.770,92	$ 95.397.743,35	1.770,92	$ 95.397.743,35
8829	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS	M2	1682,80	$ 36.088,00	$ 60.728.886,00	1.050,00	36.088,00	$ 37.892.400,00	977,50	$ 35.276.020,00		$ -	977,50	$ 35.276.020,00
8755	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA. CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	17082,45	$ 121.676,00	$ 2.078.524.186,00	8.082,45	121.676,00	$ 983.440.186,20	1294,09	$ 157.459.390,65	572,58	$ 69.668.635,70	1.866,66	$ 227.128.026,35
551	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	1400,00	$ 129.950,00	$ 181.930.000,00	4.800,00	145.385,00	$ 697.848.000,00	1442,57	$ 187.462.491,30	1.853,86	$ 269.523.726,87	3.296,44	$ 456.986.218,17
8756	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	5423,00	$ 27.122,00	$ 147.082.606,00	5.423,00	27.122,00	$ 147.082.606,00	341,44	$ 9.260.535,68	983,03	$ 26.661.739,66	1.324,47	$ 35.922.275,34
7801	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	5498,00	$ 51.125,00	$ 281.085.250,00	5.498,00	51.125,00	$ 281.085.250,00	281,48	$ 14.390.665,00	466,99	$ 23.875.027,35	748,47	$ 38.265.692,35
7790	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES	KG	5639,92	$ 4.070,00	$ 22.954.474,00	5.539,92	6.882,26	$ 38.127.169,82		$ -	4.120,90	$ 28.361.112,72	4.120,90	$ 28.361.112,72
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS													
7809	P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	M3	677,47	$ 92.185,00	$ 62.452.572,00	5.000,00	92.185,00	$ 460.925.000,00	1583,31	$ 145.957.432,35	322,22	$ 29.704.071,94	1.905,53	$ 175.661.504,29
2249	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	19,00	$ 23.984,00	$ 455.696,00	19,00	23.984,00	$ 455.696,00		$ -		$ -		$ -
4732	ANCLAJE DE 3/8" PARA BORDILLO, INCLUYE EPOXICO SIKADUR ANCHORFIX 4 PARA ELEMENTOS ENDURECIDOS (VER DISEÑO)	UND	100,00	$ 10.101,00	$ 1.010.100,00	100,00	10.101,00	$ 1.010.100,00		$ -		$ -	-	$ -
7805	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800-TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	341,65	$ 84.158,00	$ 28.752.581,00	341,65	84.158,00	$ 28.752.580,70	75,00	$ 6.311.850,00	4,00	$ 336.632,00	79,00	$ 6.648.482,00
8821	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA CANALES, BOX-CULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA,	M3	1500,00	$ 728.256,00	$ 1.092.384.000,00	304,70	728.256,00	$ 221.899.957,86		$ -		$ -	-	$ -
8822	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	219750,00	$ 4.707,00	$ 1.034.363.250,00	219.750,00	4.707,00	$ 1.034.363.250,00		$ -		$ -	-	$ -
3432	REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM.	UND	57,00	$ 448.119,00	$ 25.542.783,00	200,00	448.119,00	$ 89.623.800,00	25,00	$ 11.202.975,00	94,00	$ 42.123.186,00	119,00	$ 53.326.161,00
7794	P.B.O. RECONSTRUCCION DE REGISTROS ALCANTARILLADO 0.60m x 0.60m	UND	30,00	$ 122.477,00	$ 3.674.310,00	30,00	122.477,00	$ 3.674.310,00		$ -		$ -	-	$ -
7813	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UND	41,00	$ 33.921,00	$ 1.390.761,00	80,00	33.921,00	$ 2.713.680,00	40,00	$ 1.356.840,00	5,00	$ 169.605,00	45,00	$ 1.526.445,00
7811	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UND	493,00	$ 267.395,00	$ 131.825.735,00	100,00	267.395,00	$ 26.739.500,00	16,00	$ 4.278.320,00	6,00	$ 1.604.370,00	22,00	$ 5.882.690,00

CONTRATO No:	EDU-361-2021
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	DONADO ARCE & COMPAÑIA S.A.S.
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 8.708.323.997
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 8.708.323.997
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA No 1	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE INICIACION:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	17,10%
% DE AVANCE ACUMULADO:	32,63%

CONDICIONES CONTRACTUALES			Condiciones Contractuales Originales			Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación #3 y acta de reajuste de precio No 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No.3		NUEVO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
8800	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UND	43,00	$ 508.399,00	$ 21.861.157,00	43,00	508.399,00	$ 21.861.157,00	2,00	$ 1.016.798,00	12,00	$ 6.100.788,00	14,00	$ 7.117.586,00
7822	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE (REPOSICION DE MAS DE 2MTS DE TUBERÍA)	UND	27,00	$ 67.880,00	$ 1.832.760,00	150,00	67.880,00	$ 10.182.000,00	46,00	$ 3.122.480,00	36,00	$ 2.443.680,00	82,00	$ 5.566.160,00
8806	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0,20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X1/8", MANIJA EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"X1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UND	41,00	$ 127.719,00	$ 5.236.479,00	41,00	127.719,00	$ 5.236.479,00		$ -		$ -	-	$ -
8832	REJILLA PARA SUMIDEROS, EN ACERO Y SEGÚN DISEÑO. TRÁFICO PESADO, INCLUYE INSTALACIÓN	ML	28,00	$ 2.891.847,00	$ 80.971.716,00	10,00	2.891.847,00	$ 28.918.470,00		$ -		$ -	-	$ -
4	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE PASO PEATONAL	M2	60,00	$ 11.245,00	$ 674.700,00	500,00	11.245,00	$ 5.622.500,00	91,00	$ 1.023.295,00	220,00	$ 2.473.900,00	311,00	$ 3.497.195,00
1029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL													
5	SENALIZACION INSTITUCIONAL													
7814	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 X 2,10, INSTALADOS	UND	5,00	$ 433.527,00	$ 2.167.635,00	5,00	433.527,00	$ 2.167.635,00		$ -		$ -	-	$ -
7820	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UND	5,00	$ 249.010,00	$ 1.245.050,00	5,00	249.010,00	$ 1.245.050,00		$ -		$ -	-	$ -
8820	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)	UND	500,00	$ 35.023,00	$ 17.511.500,00	500,00	35.023,00	$ 17.511.500,00		$ -		$ -	-	$ -
6	FRENTE DE SEGURIDAD													
7800	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UND	542,00	$ 34.686,00	$ 18.799.812,00	412,00	34.686,00	$ 14.290.632,00		$ -		$ -	-	$ -
7	PROVISIONES													
9002	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	$ 44.595.000,00	$ 44.595.000,00	1,00	44.595.000,00	$ 44.595.000,00		$ -		$ -	-	$ -
9003	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	GLB	1,00	$ 44.595.000,00	$ 44.595.000,00	1,00	44.595.000,00	$ 44.595.000,00		$ -		$ -	-	$ -
2	REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACION DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS)	GLB	1,00	$ 118.920.000,00	$ 118.920.000,00	1,00	118.920.000,00	$ 118.920.000,00		$ -		$ -	-	$ -
8	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS													
7777	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UND	40,00	$ 97.713,00	$ 3.908.520,00	40,00	97.713,00	$ 3.908.520,00		$ -		$ -	-	$ -
7778	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UND	20,00	$ 178.182,00	$ 3.563.640,00	20,00	178.182,00	$ 3.563.640,00		$ -		$ -	-	$ -
8765	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	228,00	$ 54.525,00	$ 12.431.700,00	228,00	54.525,00	$ 12.431.700,00		$ -		$ -	-	$ -
8767	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	ML	393,00	$ 16.499,00	$ 6.484.107,00	393,00	16.499,00	$ 6.484.107,00		$ -		$ -	-	$ -
8770	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UND	30,00	$ 192.310,00	$ 5.769.300,00	30,00	192.310,00	$ 5.769.300,00		$ -		$ -	-	$ -
8772	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10	UND	2,00	$ 655.652,00	$ 1.311.304,00	2,00	655.652,00	$ 1.311.304,00		$ -		$ -	-	$ -
8774	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UND	35,00	$ 198.004,00	$ 6.930.140,00	35,00	198.004,00	$ 6.930.140,00		$ -		$ -	-	$ -
8777	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	UND	134,00	$ 93.003,00	$ 12.462.402,00	134,00	93.003,00	$ 12.462.402,00		$ -		$ -	-	$ -
8779	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UND	54,00	$ 156.900,00	$ 8.472.600,00	150,00	156.900,00	$ 23.535.000,00	84,00	$ 13.179.600,00	31,00	$ 4.863.900,00	115,00	$ 18.043.500,00
8781	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM	ML	147,00	$ 47.456,00	$ 6.976.032,00	450,67	47.456,00	$ 21.386.995,52	268,20	$ 12.727.699,20	53,64	$ 2.545.539,84	321,84	$ 15.273.239,04
8784	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM	ML	263,00	$ 60.944,00	$ 16.028.272,00	1.200,00	60.944,00	$ 73.132.800,00	623,94	$ 38.025.399,36	199,60	$ 12.164.422,40	823,54	$ 50.189.821,76

CONTRATO No:	EDU-361-2021
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	DONADO ARCE & COMPAÑIA S.A.S.
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 8.708.323.997
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 8.708.323.997
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA No 1	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE INICIACION:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 1 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	17,10%
% DE AVANCE ACUMULADO:	32,63%

CONDICIONES CONTRACTUALES			Condiciones Contractuales Originales			Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación #3 y acta de reajuste de precio No 1			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No.3		NUEVO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
8788	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	220,00	$ 38.548,00	$ 8.480.560,00	220,41	38.548,00	$ 8.496.364,68		$ -		$ -	-	$ -
8790	P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.80 M	UND	2,00	$ 2.908.562,00	$ 5.817.124,00	30,00	2.908.562,00	$ 87.256.860,00	8,00	$ 23.268.496,00	13,00	$ 37.811.306,00	21,00	$ 61.079.802,00
9	ITEM NO PREVISTO													
NP-1	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ACELERADO A LOS 3 DIAS ESPESOR=0,20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2		$ 154.211,61	$ -	4.184,78	154.211,61	$ 645.341.177,98			1.413,26	$ 217.941.254,16	1.413,26	$ 217.941.254,16
	COSTO DIRECTO				$ 6.698.710.767,00			$ 6.698.710.767,00		$ 1.039.986.408,67		$ 1.145.385.100,50		$ 2.185.371.509,17
	COSTO INDIRECTO (AIU 30%)				$ 2.009.613.230,00			$ 2.009.613.230,00		$ 311.995.922,60		$ 343.615.530,15		$ 655.611.452,75
	VALOR TOTAL				$ 8.708.323.997,00			$ 8.708.323.997,00		$ 1.351.982.331,27		$ 1.489.000.630,65		$ 2.840.982.961,92

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por ésto.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 24 días del mes de Febrero de 2022.

ROBERTO DONADO ARCE
DONADO ARCE & COMPAÑIA S.A.S.
CONTRATISTA

ANGELLY CRIALES ANIBAL
EDUBAR S.A
REPRESENTANTE LEGAL

ARMANDO MOVILLA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA DE BARRANQUILLA

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
EDUBAR S.A
SUPERVISOR

CARLOS MASS GUERRERO
NOMBRE DE INTERVENTORIA
REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL / ...ION No. 03
CONTR... 21

CONTRATO No:	EDU-361-2021
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	DONADO ARCE & COMPAÑIA S.A.S.
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES YIO BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 8.708.323.997
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 8.708.323.997
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIACION:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE FINALIZACION:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA No 1	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
FECHA PRESENTE ACTA:	14 DE FEBREO-2022

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN N°02 FECHA: 29 DE DIC-21		ACTA DE MAYORES CANTIDADES N°X FECHA: XXXXX		Condiciones Actualizadas Según Acta de Mayores Cantidades N°x		MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS No 03 VALORES UNITARIOS SEGÚN ACTA DE REAJUSTE				CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA:14 DE FEBRERO-22		
												MAYORES Y MENORES CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	PRELIMINARES																	
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	24021,45	$ 2.055,00	$ 49.364.080,00	24021,45	$ 49.364.079,75								$ -	24.021,45	2.055,00	$ 49.364.079,75
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	9615,15	$ 23.179,00	$ 222.869.562,00	9615,15	$ 222.869.561,85								$ -	9.615,15	23.179,00	$ 222.869.561,85
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1400,00	$ 20.598,00	$ 28.837.200,00	1400,00	$ 28.837.200,00						3.600,00		$ 74.152.800	5.000,00	20.598,00	$ 102.990.000,00
2	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO																	
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS	M2	18107,40	$ 34.605,00	$ 626.606.577,00	18107,40	$ 626.606.577,00								$ -	18.107,40	34.605,00	$ 626.606.577,00
7789	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	M3	2036,73	$ 71.068,00	$ 144.746.328,00	2036,73	$ 144.746.327,64								$ -	2.036,73	71.068,00	$ 144.746.327,64
2153	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,15 METROS	M2	280,00	$ 53.869,00	$ 15.083.320,00	280,00	$ 15.083.320,00						4.720,00		$ 254.261.680	5.000,00	53.869,00	$ 269.345.000,00
8829	BASE EN CONCRETO FLUIDO DE 1,500 PSI PREMEZCLADO, E=0,10 METROS	M2	1682,80	$ 36.088,00	$ 60.728.886,00	1682,80	$ 60.728.886,40						-632,80		-$ 22.836.486	1.050,00	36.088,00	$ 37.892.400,00
8755	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0.15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	17082,45	$ 121.676,00	$ 2.078.524.186,00	17082,45	$ 2.078.524.186,20						-9.000,00		-$ 1.095.084.000	8.082,45	121.676,00	$ 983.440.186,20
551	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	1400,00	$ 129.950,00	$ 181.930.000,00	4500,00	$ 584.775.000,00						300,00	145.385,00	$ 38.985.000	4.800,00	145.385,00	$ 697.848.000,00
8756	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	5423,00	$ 27.122,00	$ 147.082.606,00	5423,00	$ 147.082.606,00								$ -	5.423,00	27.122,00	$ 147.082.606,00
7801	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	5498,00	$ 51.125,00	$ 281.085.250,00	5498,00	$ 281.085.250,00								$ -	5.498,00	51.125,00	$ 281.085.250,00
7790	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES	KG	5639,92	$ 4.070,00	$ 22.954.474,00	5639,92	$ 22.954.474,40						-100,00	6.882,26	-$ 407.000	5.539,92	6.882,26	$ 38.127.169,82
3	OBRAS COMPLEMENTARIAS																	
7809	P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	M3	677,47	$ 92.165,00	$ 62.452.572,00	5000,00	$ 460.925.000,00								$ -	5.000,00	92.165,00	$ 460.925.000,00
2249	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	19,00	$ 23.984,00	$ 455.696,00	19,00	$ 455.696,00								$ -	19,00	23.984,00	$ 455.696,00
4732	ANCLAJE DE 3/8" PARA BORDILLO, INCLUYE EPOXICO SIKADUR ANCHORFIX 4 PARA ELEMENTOS ENDURECIDOS (VER DISEÑO)	UND	100,00	$ 10.101,00	$ 1.010.100,00	100,00	$ 1.010.100,00								$ -	100,00	10.101,00	$ 1.010.100,00
7805	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800-TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	341,65	$ 84.158,00	$ 28.752.581,00	341,65	$ 28.752.580,70								$ -	341,65	84.158,00	$ 28.752.580,70
8821	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA CANALES, BOX-CULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA,	M3	1500,00	$ 728.256,00	$ 1.092.384.000,00	304,70	$ 221.899.957,86					-	-75,14		-$ 54.720.801,18	304,70	728.256,00	$ 221.899.957,86
8822	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	219750,00	$ 4.707,00	$ 1.034.363.250,00	219750,00	$ 1.034.363.250,00								$ -	219.750,00	4.707,00	$ 1.034.363.250,00
3432	REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM.	UND	57,00	$ 448.119,00	$ 25.542.783,00	57,00	$ 25.542.783,00						143,00		$ 64.081.017,00	200,00	448.119,00	$ 89.623.800,00
7794	P.B.O. RECONSTRUCCION DE REGISTROS ALCANTARILLADO 0.60m x 0.60m	UND	30,00	$ 122.477,00	$ 3.674.310,00	30,00	$ 3.674.310,00								$ -	30,00	122.477,00	$ 3.674.310,00
7813	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UND	41,00	$ 33.921,00	$ 1.390.761,00	80,00	$ 2.713.680,00					+			$ -	80,00	33.921,00	$ 2.713.680,00
7811	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UND	493,00	$ 267.395,00	$ 131.825.735,00	600,00	$ 160.437.000,00					+	-500,00		-$ 133.697.500,00	100,00	267.395,00	$ 26.739.500,00
8809	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UND	43,00	$ 508.399,00	$ 21.861.157,00	43,00	$ 21.861.157,00								$ -	43,00	508.399,00	$ 21.861.157,00
7822	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE (REPOSICION DE MAS DE 2MTS DE TUBERÍA)	UND	27,00	$ 67.880,00	$ 1.832.760,00	70,00	$ 4.751.600,00					+	80,00		$ 5.430.400,00	150,00	67.880,00	$ 10.182.000,00
8806	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0,20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X1/8", MANIJA EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"X1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UND	41,00	$ 127.719,00	$ 5.236.479,00	41,00	$ 5.236.479,00								$ -	41,00	127.719,00	$ 5.236.479,00
8832	REJILLA PARA SUMIDEROS, EN ACERO Y SEGÚN DISEÑO. TRÁFICO PESADO, INCLUYE INSTALACIÓN	ML	28,00	$ 2.891.847,00	$ 80.971.716,00	10,00	$ 28.918.470,00					-			$ -	10,00	2.891.847,00	$ 28.918.470,00
4	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE PASO PEATONAL																	
1029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	60,00	$ 11.245,00	$ 674.700,00	200,00	$ 2.249.000,00					+	300,00		$ 3.373.500,00	500,00	11.245,00	$ 5.622.500,00
5	SEÑALIZACION INSTITUCIONAL																	
7814	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 X 2,10, INSTALADOS	UND	5,00	$ 433.527,00	$ 2.167.635,00	5,00	$ 2.167.635,00									5,00	433.527,00	$ 2.167.635,00

CONTRATO No:	EDU-361-2021
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	DONADO ARCE & COMPAÑIA S.A.S.
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 8.708.323.997
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 8.708.323.997
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIACION:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE FINALIZACION:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA No 1	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
FECHA PRESENTE ACTA:	14 DE FEBREO-2022

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN N°02 FECHA: 29 DE DIC-21		ACTA DE MAYORES CANTIDADES N°X FECHA: XXXXX		Condiciones Actualizadas Según Acta de Mayores Cantidades N°x		MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS No 03 VALORES UNITARIOS SEGÚN ACTA DE REAJUSTE				CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA:14 DE FEBRERO-22		
												MAYORES Y MENORES CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
7820	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UND	5,00	$ 249.010,00	$ 1.245.050,00	5,00	$ 1.245.050,00									5,00	249.010,00	$ 1.245.050,00
8820	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)	UND	500,00	$ 35.023,00	$ 17.511.500,00	500,00	$ 17.511.500,00									500,00	35.023,00	$ 17.511.500,00
6	FRENTE DE SEGURIDAD																	
7800	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UND	542,00	$ 34.686,00	$ 18.799.812,00	412,00	$ 14.290.632,00									412,00	34.686,00	$ 14.290.632,00
7	PROVISIONES																	
9002	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	$ 44.595.000,00	$ 44.595.000,00	1,00	$ 44.595.000,00									1,00	44.595.000,00	$ 44.595.000,00
9003	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	GLB	1,00	$ 44.595.000,00	$ 44.595.000,00	1,00	$ 44.595.000,00									1,00	44.595.000,00	$ 44.595.000,00
2	REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACION DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS)	GLB	1,00	$ 118.920.000,00	$ 118.920.000,00	1,00	$ 118.920.000,00									1,00	118.920.000,00	$ 118.920.000,00
8	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS																	
7777	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UND	40,00	$ 97.713,00	$ 3.908.520,00	40,00	$ 3.908.520,00									40,00	97.713,00	$ 3.908.520,00
7778	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UND	20,00	$ 178.182,00	$ 3.563.640,00	20,00	$ 3.563.640,00									20,00	178.182,00	$ 3.563.640,00
8765	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	228,00	$ 54.525,00	$ 12.431.700,00	228,00	$ 12.431.700,00									228,00	54.525,00	$ 12.431.700,00
8767	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	ML	393,00	$ 16.499,00	$ 6.484.107,00	393,00	$ 6.484.107,00									393,00	16.499,00	$ 6.484.107,00
8770	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UND	30,00	$ 192.310,00	$ 5.769.300,00	30,00	$ 5.769.300,00									30,00	192.310,00	$ 5.769.300,00
8772	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10	UND	2,00	$ 655.652,00	$ 1.311.304,00	2,00	$ 1.311.304,00									2,00	655.652,00	$ 1.311.304,00
8774	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UND	35,00	$ 198.004,00	$ 6.930.140,00	35,00	$ 6.930.140,00									35,00	198.004,00	$ 6.930.140,00
8777	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	UND	134,00	$ 93.003,00	$ 12.462.402,00	134,00	$ 12.462.402,00									134,00	93.003,00	$ 12.462.402,00
8779	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UND	54,00	$ 156.900,00	$ 8.472.600,00	150,00	$ 23.535.000,00					+			$ -	150,00	156.900,00	$ 23.535.000,00
8781	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM	ML	147,00	$ 47.456,00	$ 6.976.032,00	450,67	$ 21.386.995,52					+			$ -	450,67	47.456,00	$ 21.386.995,52
8784	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM	ML	263,00	$ 60.944,00	$ 16.028.272,00	800,00	$ 48.755.200,00					+	400,00		$ 24.377.600,00	1.200,00	60.944,00	$ 73.132.800,00

CONTRATO No:	EDU-361-2021
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	DONADO ARCE & COMPAÑIA S.A.S.
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 8.708.323.997
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 8.708.323.997
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIACION:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE FINALIZACION:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA No 1	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
FECHA PRESENTE ACTA:	14 DE FEBREO-2022

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN N°02 FECHA: 29 DE DIC-21		ACTA DE MAYORES CANTIDADES N°X FECHA: XXXXX		Condiciones Actualizadas Según Acta de Mayores Cantidades N°x		MODIFICACIÓN CANTIDADES DE OBRAS No 03 VALORES UNITARIOS SEGÚN ACTA DE REAJUSTE				CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA:14 DE FEBRERO-22		
												MAYORES Y MENORES CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+/-)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
8788	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	220,00	$ 38.548,00	$ 8.480.560,00	220,41	$ 8.496.364,68					+			$ -	220,41	38.548,00	$ 8.496.364,68
8790	P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.80 M	UND	2,00	$ 2.908.562,00	$ 5.817.124,00	12,00	$ 34.902.744,00					+	18,00		$ 52.354.116,00	30,00	2.908.562,00	$ 87.256.860,00
9	ITEM NO PREVISTO																	
NP-1	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR>45, ACELERADO A LOS 3 DIAS ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0.30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1.00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2		$ 154.211,61								4.184,78		$ 645.341.177,98	4.184,78	154.211,61	$ 645.341.177,98
	COSTO DIRECTO				$ 6.698.710.767,00		$ 6.698.710.767,00		$ -		$ -				$ (144.388.496,60)			$ 6.698.710.767,00
	COSTO INDIRECTO (AIU 30%)				$ 2.009.613.230,00		$ 2.009.613.230,00		$ -		$ -				$ (43.316.549,00)			$ 2.009.613.230,00
	VALOR TOTAL				$ 8.708.323.997,00		$ 8.708.323.997,00		$ -		$ -				$ (187.705.045,60)			$ 8.708.323.997,00

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 14 días del mes de febrero del 2022.

ROBERTO DONADO ARCE
DONADO ARCE & COMPANIA S.A.S.
CONTRATISTA

ANGELLY CRIALES ANIBAL
EDUBAR S.A
REPRESENTANTE LEGAL

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
EDUBAR S.A
SUPERVISOR

CARLOS MASS GUERRERO
CONSORCIO INTERVIAS
REPRESENTANTE LEGAL

ARMANDO MOVILLA
SUPERVISOR SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Dirección: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT. 800.091.140-4