| Municipio de Guatapé | **INFORME DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA** | **Código: PDE-FR-06** |
|---|---|---|
| | | **Versión: 05** |
| | | **Página 1 de 2** |

**ASESORÍA** ☐ **ASISTENCIA TÉCNICA** ☒ **FECHA** MARZO 01 / 2022

| | |
|---|---|
| **Dependencia** | Medio Ambiente y Desarrollo Rural |
| **Nombre Responsable y cargo** | Nelson Evelio Valencia Alzate - Ingeniero Contratista |
| **Línea Plan de Desarrollo** | 03. Guatapé emprende por el desarrollo rural y medio ambiental |
| **Componente** | 02. Agua potable y saneamiento básico |
| **Programa** | 02. Fortalecimiento de acueductos |
| **Proyecto** | |

**Población Asistida**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sector o vereda** | SECTOR EL ROBLE | | | | | | | |
| **Asistido** | ACUEDUCTO EL ROBLE | | | | **Documento de identidad** | | | |
| **Población** | **LGTBI** | | **Discapacidad** | | **Victima del conflicto armado** | | **Afrocolombiano** | |
| **Georreferenciación** | | | | | **Teléfono** | | | |
| **Objeto de la Visita** | ASISTENCIA TÉCNICA | | | | | | | |

**Situación encontrada**

* SE REALIZA VISITA DE INSPECCIÓN TÉCNICA PARA EVALUAR DIFERENTES ASPECTOS:
- PROBLEMA DE ARRASTRE DE SEDIMENTOS Y ALTOS NIVELES DE TURBIEDAD EN LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO. LA AFECTACIÓN ES PRODUCTO DE PROCESOS EROSIVOS Y SOCAVACIÓN DE VÍAS EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA. SE REQUIERE EL CESE DE ACTIVIDADES EN UNA CANTERA DE EXPLOTACIÓN DE MATERIAL PÉTREO.
- DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CAMPO ABIERTO EN UN SECTOR DEL BARRIO QUE NO ESTA CONECTADO AL ALCANTARILLADO. SE REQUIERE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA
- UN SECTOR DEL BARRIO SE VIENE URBANIZANDO DE FORMA ACELERADA Y SE REQUIERE AMPLIAR Y EXTENDER LAS REDES DE ALCANTARILLADO.

| Municipio de Guatapé | **INFORME DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA** | **Código: PDE-FR-06**<br>**Versión: 05**<br>**Página 2 de 2** |
|---|---|---|

| **Recomendaciones** |
|---|
| 1) OFICIAR A CORNARE PARA QUE EJERZA VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PARTE ALTA DE LA CUENCA<br>2) SE DIMENSIONARÁN OBRAS PARA EL CONTROL DE LAS AGUAS QUE CORREN POR LA VÍA Y ARRASTRAN GRANDES VOLUMENES DE SEDIMENTOS<br>3) SE REALIZARÁN DISEÑOS DE BOCATOMA Y ESTRUCTURA DE CONTROL DE CAUDALES PARA LA NUEVA FUENTE CONCESIONADA.<br>4) SE DEBERÁN REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN LOS SECTORES DONDE SE REQUIERA AMPLIAR LAS ÁREAS DE ALCANCE REQUERIDO PARA FORMULAR LOS DISEÑOS Y PLANTEAR LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN |

Firma del asistido.
C.C. TI. 666/164

Firma del asistente técnico.
C.C 70'951.816

- fuente concesionada
- se deberan realizar levantamiento topografico