Fecha 2022-03-28 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS

ALCANCE Conservación puentes vehiculares Vigencia 2021

CONTRATO No. IDU-1776-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Romahdel Rojas Marquez - Especialista de Apoyo, Alexander Cortes Gomez - Especialista de Apoyo, Pablo Hernan Arcila Gallego - Especialista de Apoyo, Andres Felipe Vargas Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	3.0%
% EJECUTADO	3.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Bajo el Contrato de Obra IDU-1776-2021 se encuentran priorizados los siguientes puentes vehiculares:

1) Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (Curvo costado sur), 2) Av. Medellín por Av. del Congreso Eucarístico (costado sur), 3) Av. Medellín por Av. Paseo De Los Libertadores, 4) Av. Colon por Av. Centenario, 5) Av. Boyacá por Transversal 44 Sur (costado Occidental), 6) Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado oriental), 7) Av. Rodrigo Lara Bonilla (CL 127) por Av. Boyacá (Box culvert Canal Niza), 8) Av. Caracas por Av. Medellín, 9) Av. Paseo de Los Libertadores por Av. Laureano Gómez (costado occidental), 10) Av. Jorge Gaitán Cortes por Av. Quiroga (costado Norte), 11) Av. Ciudad De Cali por Av. Centenario (costado occidental), 12) Av. Boyacá por Av. Jorge Eliécer Gaitán (costado norte), 13) Autopista al Llano por río Tunjuelito (costado occidental), 14) Av. Laureano Gómez por Av. Carlos Lleras Restrepo (Costado norte), 15) Av. Ciudad de Quito por CL 66 16) Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado norte), 17) Av. Ciudad de Quito por Av. Batallón Caldas (costado sur)

El Contrato a la fecha se encuentra en la ejecución de actividades previas. El día 28/02/2022, el Contratista de Obra inicia con la elaboración de diagnóstico de los 10 primeros puentes vigencia 2021-2022.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO PROBOGOTA 22	**Contratista**	CONSORCIO VÍAS AIRUG 2021
Contrato No.	IDU-1776-2021	**Contrato No.**	IDU-1783-2021
Valor Inicial	$ 43.298.283.877,00	**Valor Inicial**	$ 4.505.634.587,00
Total Contrato	$ 43.298.283.877,00	**Total Contrato**	$ 4.505.634.587,00
Valor Pagado	$ 8.659.656.775,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	780 días	**Plazo Inicial**	780 días
Plazo Actualizado	780 días	**Plazo Actualizado**	780 días
Fecha de Iniciación	2022-02-01	**Fecha de Iniciación**	2022-02-01
Fecha de Terminación Actual	2024-03-31	**Fecha de Terminación Actual**	2024-03-31
No. Empleos generados	12	**No. Empleos generados**	10

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE