UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI	**CONTRATO DE OBRA No 2210283** **PERFORACION DEL POZO ESTRATIGRAFICO ANH PAILITAS 1-X EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO ¨LA ESPERANZA¨, CORREGIMIENTO SAN JOSE DE PARACO , MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VIA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVOS 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH).**	Bellicorp HGA CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021
	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS CIVILES	

DATOS ESPECIFICOS		
ACTA No: 03 **DE RECIBO FINAL DE OBRA**	**CONTRATO No:** 2210283	**CORRESPONDIENTE AL PERIODO** AGOSTO **A** NOVIEMBRE **DE 2021.**
OBJETO DEL CONTRATO:	PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO "LA ESPERANZA", CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, UNICIPIODE GUAMAL – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH).	
CONTRATISTA: UT SERCOMADI.	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021.	

CHECK LIST DE OBRA EJECUTADA

A continuación se realacina el estado de ejecución de los siguientes items


ITEM	**EJECUCION**		**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
	TOTAL	**PARCIAL**		
CONTRAPOZO	X		100% ejecutado	CON DIMENSIONES DE 2,50m * 2,50m * 2,30 m. CONTRAPOZO EN CONCRETO DE 3000 PSI, REF
TUBO CONDUCTOR	X		100% ejecutado	LONGITUD 6 m DE 20" DE DIAMETRO
PLACA DE TALADRO	X		100% ejecutado	SE CONSTRUYÓ DE ACUERDO A LAYOUT, EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI
CUNETAS: Aguas lluvias	X		100% ejecutado	SE CONSTRUYERON EN TIERRA, FORRADAS CON GEOMEMBRANA.ES IMPORTANTE REALIZAR
CUNETAS: Aguas aceitosas	X		100% ejecutado	CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI
INSTALACION REJILLAS METÁLICAS	X		100% ejecutado	INSTALACION DE REJILLAS EN LAS SIGUIENTES ESTRUCTURAS (CONTRAPOZO, DESARENADO
SISTEMA RECOLECTOR (SKIMMER)	X		100% ejecutado	ESTRUCTURA EN LAMINA METALICA
DESARENADOR	X		100% ejecutado	ESTRUCTURA EN LAMINA METALICA DE 3/8" SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO CONSTANTE
MUERTOS DE ANCLAJE	X		100% ejecutado	PENDIENTE LA PRUEBA DE TENSIÓN QUE REALIZARÁ EL TALADRO, SE CONSTRUYERON CUA
CERRAMIENTO PERIMETRAL	X		100% ejecutado	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS Y POSTES EN CONCRETO.
MALLA A TIERRA	X		100% ejecutado	SE INSTALARON 4 VARILLAS COPERWELD, DEJANDO 2 REGISTROS DE CONEXIÓN
GEOTEXTIL	X		100% ejecutado	SE INSTALO GEOTEXTIL NO TEJIDO EN EL AREA DE LA PLATAFORMA
VIA DE ACCESO	X		100% ejecutado	ADECUACION DEL TRAMO DE ACCESO A AL LOCACION, CON MATERIAL DE CANTERA
PLANOS FINALES	X		100% ejecutado	SE APROBÓ MODIFICACIÓN AL DISEÑO INICIAL, EN RAZÓN AL ALTO VOLUMEN DE DESCAPOTE
VIA PÚBLICA (Guamal - Pozo 1X).	X		100% ejecutado	SE REALIZÓ MANTENIMIENTO INICIAL (PRE-OPERACIONAL) DEL CORREDOR VIAL GUAMAL - ASTREA, DESDE LA SALIDA DEL CASCO URBANO HASTA EL KM 14, GARANTIZANDO LA MOVILIZACION DE LAS CARGAS DEL EQUIPO DE PERFORACION.

CANTIDADES ACUMULADAS

CANTIDADES DE OBRA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD ACUMULADA**
	PRELIMINARES				
1	MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	UND	7		7
	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 14 KM				
2	CONFORMACION Y CUNETEO DE LA BANCA DE LA VIA	KM	8		9,5
3	SUMNISTRO, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUBBASE 2"	M3	1200		2467
4	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	76800		141141
	ADECUACION VIA DE ACCESO				
5	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M3	375		375
6	CUNETEO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	KM	0,3		0,3
7	SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MATERIAL DE SUBBASE 2"	M3	383		383
8	SUMINISTRO DE PIEDRA EXPLOTADA	M3	197		197
9	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	31940		31940
	CONSTRUCCION LOCACION				
10	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	10000		10000
11	DESMONTE DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M3	9050		9050
13	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL	M2	4960		4960
14	SUMINISTRO MATERIAL DE SUBBASE	M3	7033		7033
15	SUMINISTRO MATERIAL PIEDRA EXPLOTADA	M3	144		144
16	ACARREO MATERIAL DE CANTERA	M3-KM	461496		461496
17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO CONDUCTOR 20"	UND	1		1
18	CONSTRUCCION CONTRAPOZO EN CONCRETO REFORZADO	M3	9		9
19	CONSTRUCCION PLACA TALADRO EN CONCRETO REFORZADO	M3	33,2		33,2
20	ACERO DE REFUERZO	KG	1930		1930
21	SUMINISTRO E INSTALACION DESARENADOR METALICO	UND	1		1
22	SUMINISTRO E INSTALACION SKMMER METALICO	UND	1		1
23	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS ACEITOSAS EN CONCRETO	M	90		90
24	CONSTRUCCION CUNETAS AGUAS LLUVIAS EN TIERRA RECUBIERTAS CON GEOMEMBRANA	M	400		400
25	CONSTRUCCION CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ALAMBRE DE PUAS 4 HILOS	M	400	10	400
26	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLAS METALICAS (CONTRAPOZO, DESARENADOR, CARCAMOS, SKIMMER)	M2	42		42

Observaciones: Se hace recibo total de las las obras civiles, Construcción locación, adecauación vía de acceso a la locación y mantenimiento inicial pre-operacional a la vía Guamal - Locación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Guamal, Magdalena a los ventiún (21) días del mes de noviembre de 2021

REPRESENTANTE CONTRATISTA:	**REPRESENTANTE INTERVENTORIA:**
	
Director de Proyecto	Director de interventoría