Cerrar Imprimir Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO No SMC-GGPT 26069

Fecha
08/04/2022
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1682136

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN JUAN ESTEBAN ROMERO TORO
De	CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
De Dependencia	GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	JUAN ESTEBAN ROMERO TORO

Información del Documento

■ **Referencia**	Estado de cumplimiento de las obligaciones contractuales y el Valor de Registro Presupuestal Contrato 1111 de 2021

Anexos

■ **Anexo**

■Contenido

CERTIFICACION

La Gerencia Grandes Proyectos y Túneles, Unidad Ejecutora, con asignación de funciones contempladas en el artículo segundo de la Resolución No. 3497 del 10 de noviembre de 2021, con fundamento en la Resolución No. 546 del 16 febrero del 2022, por medio de la cual se le asigna el Proyecto denominado "Variante Mocoa – San Francisco"; y en cumplimiento de lo previsto en el numeral 25.4. "Cesión del Contrato" del Manual de Contratación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS, CERTIFICA, EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO de las OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EL VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL del contratista cedente CONSORCIO CM PUTUMAYO, con ocasión de la cesión del contrato N° 1111 de 2022. se procede a remitir información sobre la solicitud de Cesión así:

1. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA CEDENTE, RESPECTO AL CONTRATO CEDIDO - CONTRATO No. 1111 de 2021:

De acuerdo con el informe semanal MEPI-MN1-IN-15-FR-3 entregado por el CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO en calidad de Interventor del contrato de obra N° 1111 de 2021, sobre el punto indicaron que:

A la fecha el contratista ha ejecutado las siguientes obligaciones contractuales:

DATOS CONTRATO DE OBRA	VALOR
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	544.944.728.599,22
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	7.908.754.488,94
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	2.868.218.269,43
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (5.040.536.219,52)
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	937.958.000,00

(Estudios y Diseños, ambiental)	

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10.601.474.969,24
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.806.176.269,43
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (6.795.298.699,82)

El 15 de febrero de 2022, se inició con las siguientes actividades del tramo 2 Frente San Francisco:

- Remoción de derrumbes en los tramos K6+710, K1+970 y K2+300, K3+110, K3+300, K5+430, K5+470, K5+400, K5+480, K6+900. y adecuación del sitio de depósito provisional de material en el K2+700.
- Inicio de las actividades de rocería K7+300 Sector 2 Frente San Francisco.
- Limpieza de zanjas de coronación y estructuras de contención entre K1+200 hasta K6+300.
- Levantamiento topográfico sobre las vigas 1 y 4 del puente 6 (K5+757 al K5+854). y reemplazo de elementos sobre estructura (tensores - conectores de cortante). Limpieza de soldaduras.
- Se iniciaron con las actividades de mantenimiento de subrasante entre K0+586 - K6+965.
- Se iniciaron con actividades de localización de muros de acompañamiento para estribos 1 y 2 Puente N° 9.

Avance físico:

Avance Físico Programado:1,45% (corte 30 de marzo de 2022).
Avance Físico ejecutado: 0,53% (corte 30 de marzo de 2022).

Avance Financiero:

Avance Financiero Acumulado:1.74% (corte 30 de marzo de 2022).
Avance Financiero ejecutado: 0,62% (corte 30 de marzo de 2022).

2. VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SERÁ PAGADO AL CEDENTE POR EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE ESTE Y EL VALOR DEL MISMO REGISTRO QUE CORRESPONDERÁ A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL CESIONARIO.

Para dar claridad en cuanto al valor del Registro Presupuestal correspondiente al contrato N° 1111 de 2021 correspondiente al contrato para la construcción dela Variante San Francisco-Mocoa Tramo 2 (Frente San Francisco), se debe considerar que este contrato registró una reserva de la vigencia del año 2021, la cual se desglosa en el cuadro que se presenta a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR
SALDO RP VIGENCIA 2021 AL 31-ENE-2022	27.789.139.327
ACTAS PENDIENTE DE PAGO	
ACTA DE OBRA N° 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	783.626.534
ACTA DE OBRA N° 8 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	471.263.722
ACTA DE AJUSTE 6D PERIODO DICIEMBRE 2021	2.823.462
ACTA DE AJUSTE 7D PERIODO ENERO 2022	3.907.853
ACTA DE AJUSTE 8D PERIODO FEBRERO 2022	23.877.222

Se resalta que el presente saldo de $27.789.139.327 corresponde al saldo del RP No. 454521 con corte al 31 de enero de 2022, situación que se encuentra influenciada ya que

a la fecha el cesionario no ha efectuado el cobro de las labores ejecutadas en los meses de febrero y marzo de 2022. Adicionalmente, el presente contrato cuenta con una vigencia para el 2022, la cual se encuentra respaldada por el RP No. 97922 por valor de $20.379.255.249. Así y en resumen el valor de recibiría el cedente correspondería a:

DESCRIPCIÓN	VALOR
SALDO TOTAL POSTERIOR AL PAGO DE ACTAS	26.503.640.534
VIGENCIA 2022	20.379.255.249
VALOR TOTAL	**46.882.895.783**

3. NUEVA PROYECCIÓN DE PAGOS DEL VALOR CEDIDO DEL CONTRATO.

Dado el valor indicado en el cuadro anterior, la proyección de pagos de dicho valor (Saldo Vigencia 2021 + Vigencia 2022) sería el siguiente:

Acta N°	Periodo de Ejecución	Valor
10	abr-22	3.622.221.900,00
11	may-22	4.467.719.670,00
12	jun-22	5.455.240.547,57
13	jul-22	5.996.953.467,57
14	ago-22	5.113.282.377,57
15	sep-22	5.209.799.847,57
16	oct-22	5.212.087.367,57
17	nov-22	5.626.544.837,57
18	dic-22	6.179.045.767,57
VALOR TOTAL		46.882.895.783,00

Cordialmente,

CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Asesor Dirección General
Gerente de Grandes Proyectos y Túneles

La movilidad es de todos Mintransporte

Historia del documento