INFORME No 6 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 220005 (CO1.PCCNTR.1769204) SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO Y EL SENA PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 07 DE MARZO DEL 2022



Render Edificio Alto Cauca – fuente Estudios y Diseños febrero 2022

Preparado por:
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio

Bogotá D.C – Marzo 07 de 2022

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 5

2.1. PRECONTRACTUALES 5

2.1.1. *CONTRATACION DE ENCARGO FIDUCIARIO **5.***

2.1.2. PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA 5

2.1.3. CONTRATACION SUPERVISORES DEL CONVENIO 5

2.2. CONTRACTUALES 21

2.2.1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 220005 21

2.2.2. CONTRATACION DERIVADA 21

2.3. DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y SUS RESPECTIVOS PROYECTOS 29

2.4. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 37

2.5. DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 40

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO 40

4. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO 40

5. ANEXOS 41

OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe presenta de manera clara y puntual, los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio durante el periodo mencionado, en desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 220005.

El contrato busca satisfacer en un gran porcentaje (por las limitaciones presupuestales que no permiten cubrir más intervenciones), las prioridades identificadas en las reuniones de concertación de presupuesto de inversión, que tuvieron por tema de convocatoria: la revisión de la matriz de presupuesto 2020, adecuaciones y construcciones.

Así mismo, en concordancia con las directrices de la Dirección General del SENA que considera como eje fundamental y punta de lanza de desarrollo e impacto de la Entidad en las Regionales, la consolidación y mejoramiento de la infraestructura física, con el fin de cumplir con los más altos estándares de calidad en la formación de técnicos profesionales y tecnólogos que brinda EL SENA y con miras a ejecutar esta directriz se está fortaleciendo la infraestructura física en las diferentes Regionales, a través de la construcción y adecuación de edificaciones en los centros de formación, así como de la elaboración de diseños y estudios técnicos para los proyectos.

En virtud de los alcances que se deben dar a las necesidades previstas por las distintas regionales en desarrollo del objeto misional de la entidad, se contempla el fortalecimiento de la estructuración física de estas sedes en las distintas regionales y con ello la realización de distintas adecuaciones, que fueron formuladas en actas de concertación interna entre los directivos de las regionales con la Dirección Administrativa y Financiera del SENA.

Las obras civiles por desarrollarse con las adecuaciones contempladas bajo la línea de negocio “Gerencia Integral” con ENTerritorio no ostentan la calidad de suntuosas, por el contrario, son absolutamente necesarias para mejorar y acondicionar los espacios más importantes de los establecimientos donde el SENA desarrolla su misionalidad.

Las actividades de obra civil, permitidas a financiarse con presupuesto público permiten mejorar su funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen institucional, salubridad e higiene. Adicionalmente, las adecuaciones le permiten al SENA, optimizar el presupuesto, ya que actualiza y potencia dentro de su uso a la infraestructura existente, así como para evitar el desuso de las instalaciones existentes.

De igual forma, se presenta este informe en cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, en donde se establece la presentación de Informes trimestrales en los cuales se exponga las actividades realizadas en el marco de la gerencia del proyecto.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Objeto del contrato interadministrativo:

“Contratar la gerencia integral para la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación endistintas regionales del SENA”

INFORMACIÓN GENERAL	
Plazo del contrato interadministrativo o convenio:	24 meses
Fecha de suscripción:	14-08-2020
Fecha de inicio:	07-09-2020
Fecha de vencimiento inicial:	06-03-2022
Fecha de vencimiento Actual:	06-09-2022
Tipo de póliza:	Cumplimiento del Contrato Calidad del Servicio Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
Valor del contrato interadministrativo o convenio:	
Valor Inicial:	$ 38.857.723.339
Valor Actual:	$ 53.057.488.539
Costos de Gerencia:	$ 4.191.528.820
Costo de gerencia pactado inicial:	$ 3.069.742.201
Costo de Gerencia actual:	$ 4.191.528.820
Contratación Derivada:	$ 48.865.959.719
No. de contratos en proceso de legalización:	0
No. de contratos en ejecución:	16
No. de contratos suspendidos:	0
No. de contratos terminados:	0
No. de contratos en liquidación:	12
No. de contratos liquidados:	0
No. de contratos no celebrados:	0
No. de contratos no ejecutados:	0
No. total de derivados:	28

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

2.1. PRECONTRACTUALES

2.1.1. NOVEDADES CONTRACTUALES GRUPO CARIBE

Novedad 5: **PRORROGAR DEL PLAZO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2210005 DE 2021 – INTERVENTORÍA 22100015**

Fecha de suscripción: 10/12/2021

Justificación de la modificación:

ENTerritorio suscribió el 10 de diciembre de 2021, con el **CONSORCIO PROCESO CC Y CON INGENIERIA DEL FUTURO SAS,** la modificación No.5 para Prorrogar por 42 días el contrato de Consultoría No.2210005, es decir, su fecha de terminación se modificó al 21 de enero del 2022. La presente modificación, se realizó teniendo en cuenta que:

- Mediante comunicación con radicado CPCC-CC-125-2021 / RAD-ENT 20214300471832; CONSORCIO PROCESO CC con fecha del 7 de diciembre de 2021 realiza requerimiento a la interventoría INGENIERIA DEL FUTURO SAS, solicitando ampliar el plazo contractual por un término de 42 días modificando la fecha de terminación del 10 de diciembre de 2021, al 21 de enero del 2022. La solicitud de prórroga esta soportada por:

  ✓ las 12 intervenciones que requieren trámite de licencia de construcción 9 han sido radicadas ante la entidad correspondiente y las tres restantes presentan las siguientes novedades por la cuales no ha sido posible culminar el proceso de radicación:

  - Sede 9546, Barbosa, Adecuación Aulas: La sede no cuenta con el Paz y salvo de pago de impuesto predial.
  - Sede 9309 Bucaramanga, instalación de cortasoles: No se cuenta con la firma del constructor responsable designado por el SENA.
  - Sede 1010, Turbaco, Adecuación cubiertas: En uno de los sitios designados para la construcción de esta intervención en este momento se adelanta una obra, razón por la cual los documentos técnicos de arquitectura, estructura y presupuesto tendrían que ser ajustados para su posterior radicación ante planeación del municipio.

  ✓ Se requiere considerar un plazo no incluido en el cronograma contractual para la revisión de la supervisión y para el ajuste que pueda requerirse derivado de la evaluación de licencias de construcción, para los proyectos que así lo requieran, previo el proceso de entrega de productos en físico.
  ✓ Se requiere generar la entrega en físico de los productos aprobados por interventoría tal y como se establece en los términos contractuales.

Novedad 6: **SUSPENDER EL PLAZO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2210005 DE 2021 – INTERVENTORÍA 22100015**

Fecha de suscripción: 20/01/2022

ENTerritorio suscribió el 20 de enero de 2022, con el **CONSORCIO PROCESO CC e INGENIERIA DEL FUTURO SAS,** la modificación No.6 para suspender por 42 días el contrato de Consultoría No.2210005, es decir, su fecha de terminación se modificó al 24 de marzo del 2022. La presente modificación, se realizó teniendo en cuenta que:

- Mediante comunicación con radicado CPCC-CC-148-2021 / RAD-ENT 20224300017062; CONSORCIO PROCESO CC con fecha del 18 de enero de 2022 realiza requerimiento a la interventoría INGENIERIA DEL FUTURO SAS, solicitando suspender el contrato de consultoría por un término de 42 días modificando la fecha de terminación del 20 de enero de 2022 al 23 de marzo del 2022. La solicitud de suspensión esta soportada por: Hacer entrega efectiva a la entidad tanto en digital como en físico del 100% de los productos aprobados por interventoría con fecha límite al 4 de febrero de 2022, además de atender en debida forma los alcances contractuales de la actividad 4 en el entendido de tramitar y obtener las licencias para las intervenciones que así lo requieran, se solicita una suspensión contractual en los siguientes términos:
- Suspensión por 42 días para hábiles para culminación de la etapa 4 LICENCIAS Y PERMISOS, del contrato.
- Fecha de reinicio de contrato, 23 de marzo de 2022.
- Nueva fecha para terminación de contrato, 24 de marzo de 2022.

El estado de los contratos es el siguiente:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2210016		**CONTRATO DE CONSULTORÍA 2210005**	
CONTRATO No.:	2210016 DE 2021	CONTRATO No.:	2210005 DE 2021
CONTRATISTA:	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	CONTRATISTA:	CONSORCIO PROCESO CC.
PLAZO INICIAL (En meses)	5	PLAZO INICIAL:	5
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 de julio de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 de julio de 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	25 de febrero de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	25 de febrero de 2021
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	21 de enero de 2022	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	21 de enero de 2022
*FECHA DE REINICIO:	23 de marzo de 2022	*FECHA DE REINICIO:	23 de marzo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	24 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	24 de marzo de 2022

PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	10.25	PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	10.25
VALOR INICIAL ($):	174.378.185,06	VALOR INICIAL:	684.102.379,98
VALOR ADICION 1(($):	159.582.554,59	VALOR ADICION(ES):	577.956.348,91
VALOR ACTUALIZADO ($):	333.960.739,65	VALOR ACTUALIZADO:	1.262.058.731,89
VALOR PAGADO ($):	166,980,369.82	VALOR PAGADO:	631,029,365.95
VALOR POR PAGAR ($):	166,980,369.83	VALOR POR PAGAR:	631,029,365.93

2.1.2. NOVEDADES CONTRACTUALES GRUPO CAUCA - PUTUMAYO

Novedad 5: **PRORROGAR LA SUSPENSION CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2210006 DE 2021 – INTERVENTORIA No 2210015 DE 2021**

Fecha de suscripción: 10/01/2022

Justificación de la modificación:

EN Territorio suscribió el 10 de enero de 2022, la prórroga No.01 de la Suspensión No.02 del contrato 2210006 suscrito con el CONSORCIO PROCESOS CC, por un término de 20 días hábiles, a partir a partir del 10 de enero de 2022 hasta el 17 de febrero de 2022. Por lo cual el nuevo plazo de finalización del contrato de consultoría No. 2210006 de 2021 será el 21 de febrero de 2022. Teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con las respuestas formales por parte de la curaduría del aval, aprobación del componente estructural y arquitectónico del proyecto.

Se suspende en los mismos plazos el contrato de Interventoría 2210015 de 2021, suscrito con INGENIERIA DEL FUTURO SAS. No genera costos para el contrato interadministrativo.

Novedad 6: **PRORROGAR LA SUSPENSION CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2210006 DE 2021 – INTERVENTORIA No 2210015 DE 2021**

Fecha de suscripción: 17/02/2022

Justificación de la modificación:

EN Territorio suscribió el 17 de febrero de 2022, la Prórroga No.02 de la Suspensión No.02 del contrato 2210006 suscrito con el CONSORCIO PROCESOS CC, por un término de treinta (30) días hábiles hasta el 01 de abril de 2022, el nuevo plazo de finalización del contrato será el 05 de abril de 2022, teniendo en cuenta que puesto que para la fecha no se contaba con el pronunciamiento oficial de la Curaduría Urbana No.1 y/o expedición de la licencia ejecutoriada

.

Se suspende en los mismos plazos el contrato de Interventoría 2210015 de 2021, suscrito con INGENIERIA DEL FUTURO SAS. No genera costos para el contrato interadministrativo.

Con las novedades contractuales surtidas el estado de los contratos de consultoría e interventoría del grupo Cauca y Putumayo, es el siguiente:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE CONSULTORIA	
CONTRATO No.:	2210015 DE 2021	CONTRATO No.:	2210006 DE 2021
CONTRATISTA:	Ingeniería del Futuro	CONTRATISTA:	CONSORCIO PROCESO CC.
PLAZO INICIAL (En meses)	5	PLAZO INICIAL:	5
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 de julio de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 de julio de 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de febrero de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	23 de febrero de 2021
*FECHA DE SUSPENSIÓN No.01:	31 de agosto de 2021	*FECHA DE SUSPENSIÓN No.01:	31 de agosto de 2021
*FECHA DE REINICIO No.01:	11 de octubre de 2021	*FECHA DE REINICIO No.01:	11 de octubre de 2021
*FECHA DE SUSPENSIÓN No.02:	26 de noviembre de 2021	*FECHA DE SUSPENSIÓN No.02:	26 de noviembre de 2021
*FECHA DE PRORROGA No.1 SUSPENSIÓN No.02:	10 de enero de 2022	*FECHA DE PRORROGA 1 SUSPENSIÓN No.02:	10 de enero de 2022
*FECHA DE PRORROGA No.2 SUSPENSIÓN No.02:	17 de febrero de 2022	*FECHA DE PRORROGA 1 SUSPENSIÓN No.02:	17 de febrero de 2022
*FECHA DE REINICIO No.02:	01 de abril de 2022	*FECHA DE REINICIO No.02:	01 de abril de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	05 de abril 2022	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	05 de abril 2022
PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	6.5	PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	6.5
VALOR INICIAL ($):	172.712.185,06	VALOR INICIAL:	728.556.127,79
VALOR ADICION (($):	23.372.325,51	VALOR ADICION(ES):	49.604.843,96
VALOR ACTUALIZADO ($):	196.084.510,5700	VALOR ACTUALIZADO:	778.160.971,75
VALOR PAGADO ($):	86.356.092,52	VALOR PAGADO:	364.278.063,34
VALOR POR PAGAR ($):	73.386.853,16	VALOR POR PAGAR:	269.661.485,47

2.1.3. NOVEDADES CONTRATOS DERIVADOS GRUPO ANDINA 1

Novedad 5: **PRORROGAR DEL PLAZO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2210007 DE 2021 – INTERVENTORIA No 221001 DE 2021**

Fecha de suscripción: 30/12/2021

Justificación de la modificación:

ENTerritorio suscribió el 30 de diciembre de 2021, con el CONSORCIO PROCESO CC, la Modificación No. 5 de Prórroga del contrato de Consultoría No. 2210007, por un (1) mes a partir de su vencimiento, es decir, a partir del 31 de diciembre de 2021, hasta el 31 de enero de 2022.

Con el propósito de efectuar el seguimiento y control se prorroga para el mismo plazo el contrato de Interventoría 2210001 de 2021. No genera costos para el contrato interadministrativo.

Sin perjuicio del aval y trámite de la novedad contractual, ENTerritorio se reservará el derecho de la aplicación de la cláusula penal de apremio del contrato de consultoría No.2210007.

Novedad 6: **SUSPENDER DEL PLAZO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2210007 DE 2021 – INTERVENTORIA No 221001 DE 2021**

Fecha de suscripción: 27/01/2022

Justificación de la modificación:

ENTerritorio suspendió el plazo de ejecución de los contratos No 2210007 y No 2210001 por el término de cuarenta y seis (46) días calendarios a partir del 27 de enero, hasta el 14 de marzo de 2022. La nueva fecha de finalización de los contratos será el 19 de marzo de 2022.

Las causas de la suspensión obedecen a la ejecución de la ACTIVIDAD 4 Expedición de las licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras de acuerdo con la normatividad vigente aplicable.

Una vez cumplidos los requisitos previos entre las actividades 1, 2 y 3, de acuerdo con el comunicado con radicado 20224300019582 del 20 de enero de 2022 mediante el cual la interventoría SODINSA S.A., presenta concepto favorable a la actual solicitud de suspensión del contrato de consultoría No. 2210007 por el término de 46 días calendario motivado principalmente debido a que se requiere surtir trámites y plazos por parte de terceros, para el avance y expedición de licencias asociadas a los proyectos que lo necesitan. Situación que, actualmente no depende de la Consultoría e Interventoría.

El estado de los contratos es el siguiente:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE CONSULTORIA	
CONTRATO No.:	2210007 DE 2021	CONTRATO No.:	2210001 DE 2021
CONTRATISTA:	Soluciones Integrales de Ingeniería SODINSA S.A.	CONTRATISTA:	CONSORCIO PROCESO CC.
PLAZO INICIAL (En meses)	5	PLAZO INICIAL:	5
PLAZO ADICION 1 (En meses)	2,5	PLAZO ADICION:	7,5
PLAZO ADICION 2 (En meses)	0,5	PLAZO ADICION:	0,5
PLAZO ADICION 3 (En meses)	1	PLAZO ADICION:	1

PLAZO ADICION 4 (En meses)	1	PLAZO ADICION:	1
PLAZO ADICION 5 (En meses)	1	PLAZO ADICION:	1
PLAZO FINAL (En meses)	7,5	PLAZO FINAL	9
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	1 de agosto de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	1 de agosto de 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de marzo de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	1 de marzo de 2021
*FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN:	27 de enero 2022	*FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN:	27 de enero 2022
*FECHA FINAL DE SUSPENSIÓN:	14 de marzo de 2022	*FECHA FINAL DE SUSPENSIÓN:	14 de marzo de 2022
*FECHA DE REINICIO:	N.A	*FECHA DE REINICIO:	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	19 de marzo de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	19 de marzo de 2022
PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	11	PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	11
VALOR INICIAL ($):	174.663.785,06	VALOR INICIAL:	695.073.513,62
VALOR ADICION 1 ($):	$106.283.095,24	VALOR ADICION(ES):	$ 104.157.411,15
VALOR ADICION 2 ($):	$34.364.669,71	VALOR ADICION(ES):	$ 239.392.300,00
VALOR ADICION 3 ($):	0	VALOR ADICION(ES):	0
VALOR ADICION 4 ($):	$ 26,273,902.83	VALOR ADICION(ES):	0
VALOR ADICION 5 ($):	0	VALOR ADICION(ES):	0
VALOR ACTUALIZADO ($):	$ 315.311.550,01	VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.038.623.224,77
VALOR PAGADO ($):	$ 273.268.364,24	VALOR PAGADO:	$ 830.898.579,81
VALOR POR PAGAR ($):	$ 68.317.088,56	VALOR POR PAGAR:	$ 207.724.644,96

2.1.4. NOVEDADES CONTRATOS DERIVADOS GRUPO ANDINA 2

Novedad 5:	**PRORROGAR DEL PLAZO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 221008 DE 2021 – INTERVENTORÍA No 221002 DE 2021**
Fecha de suscripción:	10/12/2021

Justificación de la modificación:

ENTerritorio suscribió el 10 de diciembre de 2021, con el CONSORCIO PROCESO CC, la Modificación No. 5 de Prórroga del contrato de Consultoría No. 2210007, por un (35 días a partir de su vencimiento, es decir, a partir del 10 de diciembre de 2021, hasta el 14 de enero de 2022.

Novedad 6:	**SUSPENDER EL PLAZO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA No. 221008 DE 2021 – INTERVENTORÍA No 221002 DE 2021**
Fecha de suscripción:	11/01/2022

Justificación de la modificación:

ENTerritorio suscribe la Modificación No. 6 del contrato de Consultoría No. 2210008 y el contrato de interventoría No 2210002 de 2021, suspendiendo el plazo de ejecución, por el término de TREINTA Y CINCO (35) DÍAS calendarios contados a partir del 11 de enero de 2022 hasta el 14 de febrero de 2022. La nueva fecha de finalización será el 18 de febrero de 2022.

La causa de la suspensión obedece a la Actividad 4. Trámite para la expedición de las licencias y permisos necesarios. Con respecto al trámite de licenciamiento, el estado es el siguiente:

- Centro 0000 – 24 con permiso tramitado por parte de la Consultoría y expedido ha satisfacción por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).
- Para cinco (5) centros de formación correspondientes con los códigos 9514 – 6/7, 9513 – 12, 9547 – 19/20, 9548 – 22 y 9530 – 23, el consultor ha realizado la gestión y radicación de solicitud de las licencias ante las entidades competentes. Es decir, se surten tramites que dependen de un tercero para el avance y expedición de licencia.
- Para dos (2) centros de formación correspondientes con los códigos 9111 – 2 y 9111 – 4, el consultor ha realizado las gestiones y actividades para la recopilación de documentación y
radicación respectiva; sin embargo, la secretaria de planeación de Sogamoso debe expedir el certificado de paramento de la Sede. Es decir, se surten tramites que dependen de un tercero para el avance y expedición de licencia.
- Para el centro de formación correspondientes con el código 9517 – 14, el consultor ha realizado las gestiones y actividades para la recopilación de documentación y radicación respectiva; sin embargo, la Curaduría Urbana No.2 de Villavicencio realizo un requerimiento de documentos jurídicos que son responsabilidad del SENA y el Centro Agroindustrial del Meta, Sede el Hachón, lo cual se ha solicitado definir por parte de

ENTerritorio, mediante comunicados radicado No.20212200207191 del 27 de octubre de 2021 y No.20212200230201 del 1 de diciembre de 2021. Así como, mesa de trabajo y correo electrónico del 15 de diciembre de 2021. Es decir, se surten tramites que dependen de un tercero para el avance y expedición de licencia.

• Para tres (3) centros de formación correspondientes con los códigos 9111 – 1, 9232 – 10, 9512 – 11, el consultor ha realizado las gestiones y actividades para la recopilación de documentación y radicación respectiva; sin embargo, el Cliente SENA no ha firmado el formulario correspondiente para el avance del trámite de radicación de las licencias, lo cual se ha solicitado definir por parte de ENTerritorio, mediante comunicados radicado No.20212200207191 del 27 de octubre de 2021 y No.20212200230201 del 1 de diciembre de 2021. Así como, mesa de trabajo y correo electrónico del 15 de diciembre de 2021.Es decir, se surten tramites que dependen de un tercero para el avance y expedición de licencia.

De acuerdo con lo anterior, para once (11) tramites de la Actividad 4, se requiere que se surtan tramites y plazos por partes de terceros, para el avance y expedición de licencia. Situación que, actualmente no depende de la Consultoría. Teniendo en cuenta, los plazos que se toman las entidades para la evaluación y expedición de licencia, se estiman TREINTA Y CINCO DÍAS (35) calendario para la suspensión.

Novedad 7: **PRORROGAR LA SUSPENSION DEL PLAZO DE LOS CONTRATOS DECONSULTORÍA No. 221008 DE 2021 – INTERVENTORÍA No 221002 DE 2021**

Fecha de suscripción: 14/02/2022

Justificación de la modificación:

ENTerritorio suscribió el 14 de febrero de 2022, con el CONSORCIO PROCESO CC, la modificación No.7 para prorrogar por 70 días la Suspensión No.1 del contrato de Consultoría No.2210008, a partir del 14 de febrero de 2022 hasta el 25 de abril de 2022. La presente modificación, se realizó teniendo en cuenta que, conforme lo manifestado por la Interventoría en su comunicado “Concepto Favorable solicitud de prórroga de suspensión No.1. Contrato No.2210008 radicado No.20224300037322 del 3 de febrero de 2022, a la fecha no se han superado los motivos que originaron la suspensión del contrato de consultoría No.2210008.

Así mismo, esta novedad se realizó teniendo en cuenta que para la Actividad 4, no se cuentan con las licencias de construcción, de acuerdo con lo siguiente:

- Para siete (7) centros de formación correspondientes con los códigos 9111 – 2, 9111 – 4,9514 – 6/7, 9513 – 12, 9547 – 19/20, 9548 – 22 y 9530 – 23, el consultor ha realizado la gestión y radicación de solicitud de las licencias ante las entidades competentes.

Para los dos (2) centros de formación correspondientes con los códigos 9111 – 2 y 9111 – 4, se encuentra en trámite el pago de expensas a la Curaduría No.2 RAFAEL HOMERO PINTO PINTO, requisito para el inicio de revisión de la solicitud por parte de la Curaduría.

Para el centro de formación correspondiente con el código 9515 – 6/7, se encuentra en trámite el pago de liquidación de la licencia a la Curaduría No.2 RAFAEL HOMERO PINTO PINTO, remitido por la consultoría mediante correo electrónico del 28 de enero de 2022 por un valor $ 1.665.055.

Para los (4) centros de formación correspondientes con los códigos 9513 – 12, 9547 – 19/20/21, 9548 – 22 y 9530 – 23, se encuentran en evaluación por parte de las

respectivas entidades. En este sentido, conforme lo manifestado por la Interventoría en su comunicado "Concepto Favorable solicitud de prórroga de suspensión No.1. Contrato No. 2210008 radicado No. 20224300037322 del 3 de febrero de 2022, a la fecha no se han superado los motivos que originaron la suspensión del contrato de consultoría No.2210008.

Es decir, se surten tramites que dependen de un tercero para el avance y expedición de licencia.

- Para el centro de formación correspondientes con el código 9517 – 14, el consultor realizo las gestiones y actividades para la recopilación de documentación y radicación respectiva. Frente a los tramites continua la situación ante la Curaduría Urbana No.2 de Villavicencio, quien realizo un requerimiento de documentos jurídicos que son responsabilidad del SENA y el Centro Agroindustrial del Meta, Sede el Hachón, lo cual se ha solicitado definir por parte de ENTerritorio, mediante comunicados radicado No.20212200207191 del 27 de octubre de 2021 y No.20212200230201 del 1 de diciembre de 2021. Así como, mesa de trabajo y correo electrónico del 15 de diciembre de 2021 y comunicado radicado No.20222200004951 del 12 de enero de 2022.

Es decir, se surten tramites que dependen de un tercero para el avance y expedición de licencia.

- Para tres (3) centros de formación correspondientes con los códigos 9111 – 1, 9232 – 10, 9512 – 11, el consultor realizo las gestiones y actividades para la recopilación de documentación y radicación respectiva; sin embargo, continua la situación y el cliente SENA no ha firmado el formulario correspondiente para el avance del trámite de radicación de las licencias, lo cual se ha solicitado definir por parte de ENTerritorio, mediante comunicados radicado No.20212200207191 del 27 de octubre de 2021 y No.20212200230201 del 1 de diciembre de 2021. Así como, mesa de trabajo y correo electrónico del 15 de diciembre de 2021 y comunicado radicado No.20222200004951 del 12 de enero de 2022.

Es decir, se surten tramites que dependen de un tercero para el avance y expedición de licencia.

El estado actual de los contratos es el siguiente:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE CONSULTORÍA	
CONTRATO No.:	2210002 DE 2021	CONTRATO No.:	2210008 DE 2021
CONTRATISTA:	Soluciones Integrales de Ingeniería SODINSA S.A.	CONTRATISTA:	CONSORCIO PROCESO CC.
PLAZO INICIAL (En meses)	5 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	1 de agosto de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	1 de agosto de 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de marzo de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	1 de marzo de 2021
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	14 de febrero de 2022	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	14 de febrero de 2022
*FECHA DE	N.A	*FECHA DE REINICIO:	N.A

REINICIO:			
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	29 de abril de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	29 de abril de 2022
PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	10 meses y 15 días	PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	10 meses y 15 días
VALOR INICIAL ($):	175.372.010,35	VALOR INICIAL ($):	769.271.875.97
VALOR ADICIÓN 1 ($):	50.765.311,26	VALOR ADICIÓN 1 ($):	98.834.451,13
VALOR ADICIÓN 2 ($)	14.404.062,76	VALOR ADICIÓN 2 ($)	50.538.684,40
VALOR ADICIÓN 3 ($)	13.395.704,47		-
VALOR ACTUALIZADO ($):	253.937.088,84	VALOR ACTUALIZADO($):	918.645.011,50
VALOR PAGADO ($):	52.611.603,10	VALOR PAGADO ($):	384.635.937,98

2.1.5 CONTRATACION SUPERVISORES DEL CONVENIO

En cumplimiento de la cláusula 3. Obligaciones, 3.1. Obligaciones del Contratista, en su numeral 30, en el cual define el esquema de contratación del equipo humano, precisa la contratación de 4 supervisores indicando que el valor de los honorarios fijos y variables, así como los tiquetes que requieran, serán entendidos como costos operativos con cargo directo a los recursos del contrato y no de la cuota de gerencia.

De igual forma, con el fin de cubrir la necesidad de supervisión de los proyectos adicionados por el SENA mediante Otrosí suscrito el 28 de diciembre de 2020 se gestiona la contratación de dos (2) nuevos supervisores. En reunión de Comité Operativo No. 6 celebrado el 15 de febrero de 2020 se comunica al SENA la intención de realizar estas dos contrataciones adicionales a los ya contratados.

Una vez determinados los presupuestos de los proyectos priorizados, y que continúan a la etapa de obra del contrato interadministrativo, se determina que, en algunos casos, estos sobrepasan la estimación inicialmente proyectada, por tanto, se hacer necesario realizar la contratación de un supervisor adicional con el fin de realizar el seguimiento requerido al desarrollo de los proyectos.

Es así como se procede a realizar la contratación de los profesionales relacionados a continuación:

NOMBRE	CONTRATO	FECHA DE INICIO	CONTRATO / GRUPO DE SUPERVISION
JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ	2210636	11/10/2021	CONSULTORIA E INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA ANDINA 1 OBRA E INTERVENTORIA OBRA GRUPO ANTIOQUIA
JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	2220508	31/01/2022	CONSULTORIA E INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA CARIBE OBRA E INTERVENTORIA OBRA GRUPO SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	2220510	01/02/2022	CONSULTORIA E INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA CAUCA – PUTUMAYO OBRA E INTERVENTORIA OBRA GRUPO MAGDALENA

ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑÑA BELTRAN	2220509	02/02/2022	CONSULTORIA E INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA ANDINA 2 OBRA E INTERVENTORIA OBRA GRUPO ANDINA
DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ	2210639	13/10/2021	CONSULTORIA E INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA SANEAMIENTO BASICO OBRA E INTERVENTORIA OBRA GRUPO SANEAMIENTO BASICO
JESSICA BRGETH MENESES ROA	2210685	28/10/2021	CONSULTORIA E INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA PROYECTOS ESPECIALES OBRA E INTERVENTORIA OBRA GRUPO TEUSAQUILLO Y HUILA
EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ	2220521	31/01/2022	OBRA E INTERVENTORIA A LA OBRA PROYECTO PUTUMAYO

2.2. CONTRACTUALES

2.2.1. CONTRATACION DERIVADA

CONTRATO 2200950 ENCARGO FIDUCIARIO

CONTRATO 2200950 ENCARGO FIDUCIARIO

Teniendo en cuenta la prórroga por seis (6) meses el contrato No. 2200950 y la modificación de la administración de los recursos por un valor de $ 14.199.765.200.00, para un total de $53.057.488.539.00, se continua con la ejecución de actividades dentro del contrato interadministrativo 220005, permitiendo a ENTerritorio contar con el tiempo suficiente para poder ejecutar los nuevos proyectos con los recursos adicionales.

Informes de Gestión del Encargo Fiduciario

La información de gestión del Encargo Fiduciario 2200950 se presenta tomada de los Informes de ejecución mensual de diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022, emitida por Fiduagria S.A, los cuales se anexan al presente informe trimestral.

Diciembre 2021

INGRESOS
Durante el periodo objeto del presente informe se percibieron ingresos en el Fideicomiso por valor de $ 2.155.335.698,48, correspondientes a los rendimientos financieros del fideicomiso y una venta de títulos del portafolio.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
De los recursos administrados se generaron rendimientos financieros en el mes de diciembre por valor de $ 8.647.643,23 correspondientes a la cuenta de ahorros de Bancolombia No: 69000000565 y la cuenta compensada de Bancolombia No. 69000000727:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
RENDIMIENTOS CUENTA COMPENSADA No. 0727	42,47
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	8.647.600,76
TOTAL	$ 8.647.643,23

EGRESOS
Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de $ 2.502.693.876,82.

PAGOS
Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de $ 2.478.608.020,00, correspondientes al siguiente detalle:

#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
1	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	74337072	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	348.942,00
2	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	52828220	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
3	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	52995310	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
4	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	800159998	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	280.840,00
5	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	91476703	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.183.313,00
6	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LINNEY	52995310	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
7	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	52828220	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
8	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	899999316	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	162.014.172,00
9	PARDO SUAREZ SANDRA DEL PILAR	51738153	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	926.052,00
10	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SA	811033318	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	15.804.861,00
11	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	900674490	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	48.119.587,00
12	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	1054682072	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.660.829,00
13	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	52828220	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
14	CONSORCIO PROCESO CC	901142372	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	110.100.341,00
15	MUNICIPIO DE APARTADO	890980095	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	2.454.460,00
16	CONSORCIO PROCESO CC	901142372	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	203.649.860,00
17	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.574.829,00
18	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	901537648	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.881.615.789,00
TOTAL				2.478.608.020,00

IMPUESTOS
Durante el periodo del mes de diciembre 2021, se tramitaron pagos por concepto de impuestos de Retención en la Fuente por la suma de $ 7.019.000,00.

GASTOS BANCARIOS Y GMF
Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de $ 9.965.802,86 los cuales se detallan en el anexo No 5 denominado reporte de ingresos y egresos.

RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL
Durante el periodo objeto del presente informe, de acuerdo con la obligación contractual establecida en los estudios previos del encargo fiduciario, de manera atenta nos permitimos informar que se realizó el pago de restitución de rendimientos al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO, correspondientes a los generados en la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 69000000565 y causados en la cuenta por pagar por valor de $ 7.101.053,96 de los

cuales se descontó el GMF de $ 28.291,05 para un valor resultante de giro de $ 7.072.762,91.

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se presentaron cuentas por pagar por valor de $ 42.515.447,71 discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	RETENCION EN LA FUENTE	36.119.392,90
2	RENDIMIENTOS POR PAGAR	6.396.054,81
TOTAL		$ 42.515.447,71

NOTA 1: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos nos permitimos realizar la aclaración que a corte del mes de diciembre se encuentran causados en la cuenta por pagar de rendimientos al tesoro nacional los correspondientes a las cuentas de ahorro, que a su vez serán girados de acuerdo con las instrucciones impartidas en el estudio previo del encargo fiduciario y la guía de consignación recursos de la nación enviada por ENTerritorio.

SALDOS DISPONIBLES

Con corte al presente informe de gestión el Fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a la suma de $ 13.093.590.345,92 conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	13.093.590.345,92	13.093.590.345,92	0,00
TOTAL	13.093.590.345,92	13.093.590.345,92	0,00

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de diciembre de 2021, se presenta una cuenta por cobrar, por concepto del pago anticipo contrato 2210719 girado el 20% al CONSORCIO SENA PROVIDENCIA por valor $ 1.881.615.789,29

COMISIÓN FIDUCIARIA

Con corte al presente informe nos permitimos relacionar las comisiones fiduciarias causadas y pagadas durante el periodo comprendido entre el mes de diciembre de 2020 a diciembre de 2021:

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
DICIEMBRE DE 2020	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
FEBRERO DE 2021	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
MARZO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
ABRIL DE 2021	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2021	8	224.672,00	224.672,00	PAGADA
JUNIO DE 2021	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
JULIO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
AGOSTO DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2021	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2021	13	365.092,00	365.092,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2021	18	505.512,00	-	PENDIENTE ENVIO APROBACION
TOTAL	105	2.948.820,00	2.443.308,00	

En el mes diciembre de 2021 se recibió instrucción de ENTerritorio para el cumplimiento de las comisiones con corte noviembre de 2021, en el mes de enero de 2022 se remitirá la factura correspondiente al cobro de comisión de los pagos aplicados en el mes de diciembre 2021.

Enero 2022

INGRESOS
Durante el periodo objeto del presente informe se percibieron ingresos en el Fideicomiso por valor de $ 2.106.293.890,76, correspondientes a los rendimientos financieros del fideicomiso y una venta de títulos del portafolio.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
De los recursos administrados se generaron rendimientos financieros en el mes de enero por valor de $ 8.356.896,23 correspondientes a la cuenta de ahorros de Bancolombia No: 69000000565 y la cuenta compensada de Bancolombia No. 69000000727:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
RENDIMIENTOS CUENTA COMPENSADA No. 0727	42,47
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	8.356.853,76
TOTAL	$ 8.356.896,23

INTERESES Y RENDENCIONES PORTAFOLIO INVERSIÓN
Durante el periodo objeto del presente informe, en el portafolio de inversión del encargo fiduciario se registraron intereses de los títulos por valor de $ 2.097.936.994,53.

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Intereses Portafolio de Inversión	0,00
Redenciones de Capital Portafolio	2.097.936.994,53
TOTAL	$ 2.097.936.994,53

EGRESOS
Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de $ 2.090.427.073,86.

PAGOS
Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de $ 14.612.697,00, correspondientes al siguiente detalle:

#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
1	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S. A.	800159998	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	505.512,00
2	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBERTO	1054682072	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.674.529,00
3	PRIETO HERNANDEZ MILADYS STELLA	52828220	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.432.656,00
TOTAL				14.612.697,00

IMPUESTOS
Durante el periodo del mes de enero 2022, se tramitaron pagos por concepto de impuestos de Retención en la Fuente por la suma de $ 36.116.000,00.

GASTOS BANCARIOS Y GMF
Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de $ 210.776,10 los cuales se detallan en el anexo No 5 denominado reporte de ingresos y egresos.

RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL

Durante el periodo objeto del presente informe, de acuerdo con la obligación contractual establecida en los estudios previos del encargo fiduciario, de manera atenta nos permitimos informar que se realizó el pago de restitución de rendimientos al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO, correspondientes a los generados en la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 69000000565 y causados en la cuenta por pagar por valor de $ 8.647.600,76 de los cuales se descontó el GMF de $ 34.452,59 para un valor resultante de giro de $ 8.613.148,17.

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se presentaron cuentas por pagar por valor de $ 811.787.889,89 discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	RETENCION EN LA FUENTE	589.832,99
2	INTERESES PORTAFOLIO	802.814.135,00
3	RENDIMIENTOS CTA 0565	8.356.853,76
4	RENDIMIENTOS CTA 0727	476,79
5	PARTIDA PEND EN DEPURACIÓN	26.591,35
TOTAL		$ 811.787.889,89

NOTA 1: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos nos permitimos realizar la aclaración que a corte del mes de enero se encuentran causados en la cuenta por pagar de rendimientos al tesoro nacional los correspondientes a las cuentas de ahorro y el registro de intereses del portafolio, sin embargo, se esclarece que el valor registrado en la valorización equivalente a los $ 802.814.135,00, es un valor que no se restituye de inmediato, dado que este depende del comportamiento del mercado y la redención de títulos presentes en el portafolio, por lo que una vez se obtenga la utilidad real del portafolio, al final del periodo se irá disminuyendo esta cuenta por pagar. Por lo anterior, los rendimientos de las cuentas bancarias serán girados de acuerdo con las instrucciones impartidas en el estudio previo del encargo fiduciario y la guía de consignación recursos de la nación enviada por ENTerritorio.

SALDOS DISPONIBLES

Con corte al presente informe de gestión el Fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a la suma de $ 13.109.457.162,82 conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	13.109.457.162,82	13.109.457.162,82	0,00
TOTAL	13.109.457.162,82	13.109.457.162,82	0,00

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de enero de 2022, se presenta una cuenta por cobrar, por concepto del pago anticipo contrato 2210719 girado el 20% al CONSORCIO SENA PROVIDENCIA por valor $ 1.881.615.789,29 realizado en el mes de diciembre de 2021.

COMISIÓN FIDUCIARIA

Con corte al presente informe nos permitimos relacionar las comisiones fiduciarias causadas y pagadas durante el periodo comprendido entre el mes de diciembre de 2020 a enero de 2022:

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
DICIEMBRE DE 2020	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
FEBRERO DE 2021	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
MARZO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
ABRIL DE 2021	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2021	8	224.672,00	224.672,00	PAGADA
JUNIO DE 2021	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
JULIO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
AGOSTO DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2021	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2021	13	365.092,00	365.092,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2021	18	505.512,00	505.512,00	PAGADA
ENERO DE 2022	3	84.252,00	0,00	PENDIENTE ENVIO APROBACION
TOTAL	108	3.033.072,00	2.948.820,00	

En el mes enero de 2022 se recibió instrucción de ENTerritorio para el cumplimiento de las comisión con corte diciembre de 2021, en el mes de febrero de 2022 se remitirá la factura correspondiente al cobro de comisión de los pagos aplicados en el mes de enero 2022.

Febrero 2022

INGRESOS
Durante el periodo objeto del presente informe se percibieron ingresos en el Fideicomiso por valor de $7.159.918.575,94, correspondientes a los rendimientos financieros del fideicomiso y venta de títulos del portafolio.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
De los recursos administrados se generaron rendimientos financieros en el mes de febrero de 2022 por valor de $7.582.654,84 correspondientes a la cuenta de ahorros de Bancolombia No: 69000000565 y la cuenta compensada de Bancolombia No. 69000000727:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
RENDIMIENTOS CUENTA COMPENSADA No. 0727	$ 38,36
RENDIMIENTOS CUENTA AHORROS No. 0565	$ 7.582.616,48
TOTAL	$ 7.582.654,84

INTERESES Y RENDENCIONES PORTAFOLIO INVERSIÓN
Durante el periodo objeto del presente informe, en el portafolio de inversión del encargo fiduciario se registraron intereses y redenciones de títulos por valor de $7.152.335.921,10.

DESCRIPCIÓN	TOTAL
Intereses Portafolio de Inversión	$ 43.771.000,00
Redenciones de Capital Portafolio	$ 7.108.564.921,10
TOTAL	$ 7.152.335.921,10

EGRESOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de $10.616.821.621,84.

PAGOS

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se realizaron egresos por valor de $952.032.129,00, correspondientes al siguiente detalle:

#	TERCERO CAUSACIÓN	NIT	CONCEPTO	VALOR
1	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	74337072	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	331.029,00
2	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	91476703	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.198.206,00
3	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL	899999316	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	162.014.172,00
4	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBE	1054682072	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.220.205,00
5	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LIN	52995310	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.618.529,00
6	ROJAS GONZALEZ JOYCE MARIA LIN	52995310	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	7.631.883,00
7	TRASLAVIÑA BELTRAN ANDRES ALBE	1054682072	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
8	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	900674490	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	44.006.163,00
9	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	74337072	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.462.870,00
10	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
11	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
12	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
13	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
14	TORRES SANCHEZ JESUS DAVID	1143382577	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	8.605.234,00
15	MENESES ROA JESSICA BRIGETH	1116992743	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
16	ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MA	891780009	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	73.151.444,00
17	VILLALOBOS LEAL MONICA MARINA	51779391	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	19.625.674,00
18	MUNICIPIO DE GARZON	891180022	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.159.000,00
19	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARRO	800159998	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	84.252,00
20	PINTO PINTO RAFAEL HOMERO	74337072	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	365.274,00
21	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	900674490	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	12.531.575,00
22	JARAMILLO OSPINA MARCO ANTONIO	71692667	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	1.086.043,00
23	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL	899999316	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	162.014.172,00
24	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGEN	811033318	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	145.641.334,00
25	CHAPARRO DIAZ DARWIN YESID	91476703	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	6.705.529,00
26	CONSORCIO PROCESO CC	901142372	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	239.346.367,00
TOTAL				952.032.129,00

IMPUESTOS

Durante el periodo del mes de febrero 2022, se tramitaron pagos por concepto de impuestos de Retención en la Fuente por la suma de $474.000,00.

GASTOS BANCARIOS Y GMF

Durante el periodo objeto del presente informe, en desarrollo del fideicomiso se generaron gastos bancarios y GMF por valor de $3.837.539,09 los cuales se detallan en el anexo No 5 denominado reporte de ingresos y egresos.

RESTITUCIÓN RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL

Durante el periodo objeto del presente informe, de acuerdo con la obligación contractual establecida en los estudios previos del encargo fiduciario, de manera atenta nos permitimos informar que se realizó el pago de restitución de rendimientos al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBICO, correspondientes a los generados en la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 69000000565 y causados en la cuenta por pagar por valor de $8.356.853,76 de los cuales se descontó el GMF de $33.294,23 para un valor resultante de giro de $8.323.559,52.

CUENTAS POR PAGAR

Durante el periodo objeto del presente informe, se presentaron cuentas por pagar por valor de $855,295,989.66 discriminado así:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	RETENCION EN LA FUENTE	44.865.428,76
2	INTERESES PORTAFOLIO	802.847.429,27
3	RENDIMIENTOS CTA 0565	7.582.616,48
4	RENDIMIENTOS CTA 0727	515,15
TOTAL		$ 855.295.989,66

NOTA 1: Conforme a las cuentas por pagar por rendimientos nos permitimos realizar la aclaración que a corte del mes de febrero de 2022 se encuentran causados en la cuenta por pagar de rendimientos al tesoro nacional los correspondientes a las cuentas de ahorro y el registro de intereses del portafolio, sin embargo, se esclarece que el valor registrado en la valorización equivalente a los $ 802.847.429,27, es un valor que no se restituye de inmediato, dado que este depende del comportamiento del mercado y la redención de títulos presentes en el portafolio, por lo que una vez se obtenga la utilidad real del portafolio, al final del periodo se irá disminuyendo esta cuenta por pagar. Por lo anterior, los rendimientos de las cuentas bancarias serán girados de acuerdo con las instrucciones impartidas en el estudio previo del encargo fiduciario y la guía de consignación recursos de la nación enviada por ENTerritorio.

SALDOS DISPONIBLES

Con corte al presente informe de gestión el Fideicomiso tiene recursos administrados que ascienden a la suma de $9.652.554.116,92 conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	SALDO EXTRACTO	SALDO BALANCE	DIFERENCIA
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 0565 Y 0727	9.652.554.116,92	9.752.353.116,92	-99.799.000,00
TOTAL	9.652.554.116,92	9.752.353.116,92	-99.799.000,00

Nota: Se presenta una diferencia entre los extractos y los estados financieros por valor de -$99.799.000,00, toda vez que, en fecha del 28 de febrero de 2022, se presentó un vencimiento de títulos generando la transferencia desde la cuenta Sebra del encargo fiduciario, sin embargo, la plataforma de Bancolombia presento errores haciendo que esta transferencia no pudiera quedar efectiva dentro del mes de febrero de 2022, por lo cual este ajuste se realiza para el mes de marzo de 2022.

CUENTAS POR COBRAR

Al cierre del mes de febrero de 2022, se presenta una cuenta por cobrar, por concepto del pago anticipo contrato 2210719 girado el 20% al CONSORCIO SENA PROVIDENCIA por valor $1.881.615.789,29 realizado en el mes de diciembre de 2021.

COMISIÓN FIDUCIARIA

Con corte al presente informe nos permitimos relacionar las comisiones fiduciarias causadas y pagadas durante el periodo comprendido entre el mes de diciembre de 2020 a febrero de 2022:

PAGOS REPORTADOS COMO APLICADOS		VALOR COMISIONES ($)	COMISIONES PAGADAS ($)	OBSERVACIONES
MES	CANTIDAD			
DICIEMBRE DE 2020	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
FEBRERO DE 2021	4	112.336,00	112.336,00	PAGADA
MARZO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
ABRIL DE 2021	5	140.420,00	140.420,00	PAGADA
MAYO DE 2021	8	224.672,00	224.672,00	PAGADA
JUNIO DE 2021	12	337.008,00	337.008,00	PAGADA
JULIO DE 2021	6	168.504,00	168.504,00	PAGADA
AGOSTO DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
SEPTIEMBRE DE 2021	9	252.756,00	252.756,00	PAGADA
OCTUBRE DE 2021	13	365.092,00	365.092,00	PAGADA
NOVIEMBRE DE 2021	10	280.840,00	280.840,00	PAGADA
DICIEMBRE DE 2021	18	505.512,00	505.512,00	PAGADA
ENERO DE 2022	3	84.252,00	84.252,00	PAGADA
FEBRERO DE 2022	26	730.184,00	0,00	PENDIENTE ENVIO APROBACION
TOTAL	**134**	**3.763.256,00**	**3.033.072,00**	

En el mes febrero de 2022 se recibió instrucción de ENTerritorio para el cumplimiento de la comisión con corte enero de 2022, en el mes de marzo de 2022 se remitirá la factura correspondiente al cobro de comisión de los pagos aplicados en el mes de febrero 2022.

CONTRATO 2220508 SUPERVISOR JESUS DAVID TORRES SANCHEZ

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
CONTRATISTA:	JESUS DAVID TORRES SANCHEZ
CONTRATO No.:	2220508
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO CARIBE Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1
PLAZO:	6 meses
FECHA DE INICIO:	31 de enero de 2022
PRORROGA:	N.A.

FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de julio de 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 52.229.879
ADICIONES / REDUCCIONES:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 52.229.879
SUPERVISOR- ENTerritorio:	Sonia Janeth Castellanos Morales

CONTRATO 2220510 SUPERVISORA MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
CONTRATISTA:	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ
CONTRATO No.:	2220510
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DE LOS DEPARTAMENTOS CAUCA Y PUTUMAYO Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.
PLAZO:	6 meses
FECHA DE INICIO:	01 de febrero de 2022
PRORROGA:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 de agosto de 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 52.229.879
ADICIONES / REDUCCIONES:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 52.229.879
SUPERVISOR- ENTerritorio:	Sonia Janeth Castellanos Morales

CONTRATO 2220509 ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTRAN

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
CONTRATISTA:	ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑÑA BELTRAN
CONTRATO No.:	2220509
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO ANDINA 2 Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1
PLAZO:	6 meses

FECHA DE INICIO:	02 de febrero de 2022
PRORROGA:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN:	02 de agosto de 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 52.229.879
ADICIONES / REDUCCIONES:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 52.229.879
SUPERVISOR- ENTerritorio:	Sonia Janeth Castellanos Morales

CONTRATO 2210636 SUPERVISORA JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
CONTRATISTA:	JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ
CONTRATO No.:	2210636
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO ANDINA 1 Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1
PLAZO:	6 meses
FECHA DE INICIO:	11 de octubre de 2021
PRORROGA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 de abril de 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 44.081.218
ADICIONES / REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 44.081.218
SUPERVISOR- ENTerritorio:	Sonia Janeth Castellanos Morales

CONTRATO 2210639 SUPERVISOR DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
CONTRATISTA:	DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ
CONTRATO No.:	2210639
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO SANEAMIENTO BASICO Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1

PLAZO:	6 meses
FECHA DE INICIO:	13 de octubre de 2021
PRORROGA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 de abril de 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 44.081.218
ADICIONES / REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 44.081.218
SUPERVISOR- ENTerritorio:	Sonia Janeth Castellanos Morales

CONTRATO 2210685 SUPERVISORA JESSICA BRIGETH MENESES ROA

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
CONTRATISTA:	JESSICA BRIGETH MENESES ROA
CONTRATO No.:	2210685
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO ESPECIALES Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1
PLAZO:	6 meses
FECHA DE INICIO:	28 de octubre de 2021
PRORROGA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 de abril de 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 44.081.218
ADICIONES / REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 44.081.218
SUPERVISOR- ENTerritorio:	Sonia Janeth Castellanos Morales

CONTRATO 2220521 SUPERVISOR EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
CONTRATISTA:	EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ
CONTRATO No.:	2220521

OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1
PLAZO:	6 meses
FECHA DE INICIO:	31 de enero de 2022
PRORROGA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de julio de 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 52.229.879
ADICIONES / REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 52.229.879
SUPERVISOR- ENTerritorio:	Sonia Janeth Castellanos Morales

2.2.2 SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

Etapa Estudios y Diseños

De acuerdo con la contratación derivada para los estudios y diseños para cada uno de los grupos por departamentos en los que se ha subdividido la contratación para la etapa de Estudios y Diseños, no se han tenido modificaciones.

En proporción a lo planeado en el Plan Operativo, los recursos ejecutados en consultoría estudios y diseños e Interventoría a la consultoría de estudios y diseños, por cada uno de los proyectos, tampoco ha tenido modificaciones, es decir, sigue vigente lo reportado en el pasado informe.

PLAN OPERATIVO					
	$	3,924,277,807	$	974,257,845	$ 4,898,535,652
CONTRATACION ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS					
		CONSULTORÍA		INTERVENTORÍA	PRESUPUESTO TOTAL
ANDINA 1	$	1,038,623,226	$	283,850,988	$ 1,322,474,213
ANDINA 2	$	918,645,012	$	240,541,384	$ 1,159,186,396
CARIBE	$	1,262,058,732	$	333,960,740	$ 1,596,019,472
CAUCA Y PUTUMAYO	$	778,160,974	$	196,084,511	$ 974,245,484
	$	3,997,487,943	$	1,054,437,622	$ 5,051,925,565

Consolidada utilización de recursos estudios y diseños adecuaciones SENA. NOVIEMBREde 2021:

EJECUTADO ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS

REGIONAL	CENTRO	CONSULTORIA PLANEADO	CONSULTORIA EJECUTADO	INTV CONSULTORIA PLANEADO	INTV CONSULTORIA EJECUTADO	TOTAL CONSULTORIA PLANEADO	TOTAL CONSULTORIA EJECUTADO
ANTIOQUIA	CENTRO DE FORMACION MINERO AMBIENTAL	15,252,621	15,252,621	3,832,804	5,605,854	19,085,425	20,858,475
	CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO	13,079,568	13,079,568	3,286,741	5,064,396	16,366,310	18,143,965
	CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION	3,840,756	3,840,756	965,137	2,776,301	4,805,893	6,617,057
	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL	38,551,055	38,551,055	9,687,426	11,474,557	48,238,481	50,025,612
	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO 2	37,419,556	47,622,407	9,403,094	12,958,346	46,822,650	60,580,754
	DESPACHO REGIONAL ANTIOQUIA	44,274,848	51,614,126	11,125,748	13,631,740	55,400,595	65,245,866
ARAUCA	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	16,636,030	21,539,613	3,950,721	6,461,507	20,586,751	28,001,120
ATLANTICO	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN	16,012,662	16,007,996	4,237,284	4,402,567	20,249,946	20,410,563
BOGOTA	CASA TEUSAQUILLO	81,128,194	50,538,684	20,386,559	14,404,063	101,514,753	64,942,747
	CENTRO DE ELECTRICIDAD ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES	45,465,967	48,541,055	10,797,249	12,617,065	56,263,215	61,158,120
	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,147,947	12,692,986	1,697,493	4,444,729	8,845,440	17,137,715
	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	33,005,779	36,848,123	7,838,206	9,951,410	40,843,985	46,799,533
BOLIVAR	CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA	15,907,613	15,939,585	4,209,486	4,385,130	20,117,099	20,324,715
	DESPACHO REGIONAL BOLIVAR	16,453,553	22,426,978	4,353,953	4,748,147	20,807,506	27,175,125
BOYACA	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA 2	38,955,453	48,464,128	9,251,133	14,150,619	48,206,586	62,614,747
	CENTRO MINERO	106,932,705	106,621,082	25,394,357	25,857,652	132,327,062	132,478,734
	CENTRO MINERO 4	137,637,699	179,933,817	32,686,173	45,918,849	170,323,872	225,852,665
	DESPACHO REGIONAL BOYACA	27,073,781	26,847,588	6,429,476	7,671,574	33,503,257	34,519,163
CALDAS	CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	12,164,020	12,164,020	3,056,675	4,837,333	15,220,695	17,001,353
	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CALDAS	12,891,288	12,891,288	3,239,429	5,011,997	16,130,716	17,903,285
	DESPACHO REGIONAL CALDAS	33,614,184	33,614,184	8,446,849	10,234,444	42,061,033	43,848,629
CAUCA	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL	642,385,583	691,972,782	152,284,517	175,652,659	794,670,100	867,625,441
	DESPACHO REGIONAL CAUCA	12,705,886	12,676,877	3,012,069	3,005,192	15,717,955	15,682,069
	SEDE SENNOVA POPAYAN	73,752,903	0	18,533,236	0	92,286,139	0
CESAR	DESPACHO REGIONAL CESAR	19,547,135	19,565,328	5,172,579	5,309,334	24,719,714	24,874,662
CORDOBA	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR	66,552,562	72,503,273	17,611,195	17,512,630	84,163,757	90,015,903
	CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	16,439,417	16,418,457	4,350,212	4,507,194	20,789,629	20,925,651
	DESPACHO REGIONAL CORDOBA	18,742,361	18,744,405	4,959,619	5,100,080	23,701,981	23,844,485
CUNDINAMARCA	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA	19,417,551	32,600,549	4,611,276	8,027,800	24,028,827	40,628,349
	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL	14,596,327	19,616,433	3,466,333	6,023,077	18,062,659	25,639,510
	CENTRO DE FORMACION DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	77,032,121	0	18,293,573	0	95,325,694	0
	CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA	41,669,720	59,141,979	9,895,717	15,450,077	51,565,437	74,592,055
GUAINIA	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO 3	62,115,872	87,410,376	14,751,265	23,974,897	76,867,136	111,385,273
GUAJIRA	CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS	100,036,472	111,895,990	26,471,736	26,585,356	126,508,208	138,481,346
	DESPACHO REGIONAL GUAJIRA	37,795,151	49,642,673	10,001,385	10,716,941	47,796,536	60,359,615
HUILA	CENTRO AGROEMPRESARIALY DESARROLLO PECUARIO EN GARZON- HUILA	11,468,591	50,506,504	2,881,922	15,621,486	14,350,513	66,127,990
	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	81,558,266	81,558,267	20,494,632	22,268,779	102,052,898	103,827,046

HUILA	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO	10,421,618	10,421,618	2,618,830	6,181,391	13,040,448	16,603,009
	CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO	20,928,978	132,495,674	5,259,205	24,220,432	26,188,183	156,716,106
	CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS HUILA	15,122,272	15,122,272	3,800,049	5,588,388	18,922,321	20,710,660
MAGDALENA	CASA SANTA CRUZ DEL PARAISO CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA	361,389,226	344,770,565	90,812,855	103,908,380	452,202,081	448,678,945
	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA 3	90,222,030	90,301,514	23,874,630	23,984,274	114,096,659	114,285,788
	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA 2	63,580,651	63,553,111	16,824,765	16,843,969	80,405,416	80,397,080
META	CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META 2	89,108,499	121,526,355	21,161,468	30,150,425	110,269,967	151,676,781
	ESCUELA DE FORMACION EN LOS NARANJOS	40,141,124	0	10,086,992	0	50,228,115	0
PUTUMAYO	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA 2	73,464,658	73,511,313	17,415,599	17,426,659	90,880,258	90,937,973
QUINDIO	DESPACHO REGIONAL QUINDIO	16,988,795	16,988,795	4,269,084	6,042,514	21,257,880	23,031,309
RISARALDA	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA	18,686,943	18,686,943	4,695,809	8,259,890	23,382,752	26,946,834
	CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA	33,731,075	33,731,075	8,476,222	10,251,911	42,207,297	43,982,986
	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL	18,312,882	18,312,882	4,601,811	6,374,375	22,914,693	24,687,256
SAN_ANDRES	CENTRO DE FORMACION ISLA DE PROVIDENCIA	479,393,872	179,724,788	120,466,032	46,253,830	599,859,904	225,978,618
	DESPACHO REGIONAL SAN ANDRES	23,131,360	23,122,660	6,121,040	6,216,101	29,252,400	29,338,761
SANTANDER	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO SANTANDER	41,439,326	47,396,715	10,965,709	11,112,951	52,405,035	58,509,666
	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE 3	127,653,849	139,465,316	33,779,869	33,934,915	161,433,719	173,400,231
	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS	13,282,962	13,271,586	3,514,949	3,705,055	16,797,911	16,976,641
SUCRE	DESPACHO REGIONAL SUCRE	17,305,276	17,307,790	4,579,337	4,733,886	21,884,613	22,041,676
TOLIMA	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	22,610,453	22,610,453	5,681,740	7,457,290	28,292,194	30,067,743
	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION	5,894,231	5,894,231	1,481,151	3,265,359	7,375,382	9,159,590
	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 2	59,464,763	59,464,763	14,942,794	18,495,188	74,407,557	77,959,951
VALLE DEL CAUC	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	126,747,612	254,573,216	31,850,182	50,821,726	158,597,794	305,394,943
	CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS	17,863,371	53,972,148	4,488,855	16,666,318	22,352,225	70,638,467
	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES	35,654,358	35,654,358	8,959,520	10,740,969	44,613,878	46,395,327
VAUPES	CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRI JIRIMO	52,476,427	66,322,243	12,462,091	15,437,640	64,938,519	81,759,883
Total general		3,924,277,807	3,997,487,940	974,257,845	1,054,437,622	4,898,535,652	5,051,925,562

Finalizada la etapa de estudios y diseños, se establecen los valores de presupuestos de obra para cada uno de los proyectos, dentro de los cuales se prioriza por parte del SENA 28 proyectos a ejecución. De conformidad con el acta de comité operativo de diciembre 21 de 2021, corresponde a la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio, de acuerdo con su línea de negocio de Gerencia de Proyectos, adelantar los procesos de contratación derivada requeridos para dar cumplimiento al Contrato Interadministrativo No. 220005, ENTerritorio se encuentra en elaboración de los documentos para solicitud de apertura de procesos de selección de los contratistas obra e interventoría de los proyectos priorizados por el SENA. Se actualizan los siguientes grupos y valores, teniendo en cuenta la distribución de regiones y su localización y la validación que hasta la fecha se ha realizado por la Supervisión de ENTerritorio y de conformidad con lo siguiente:

ACTUALIZACION PLAN OPERATIVO COMITÉ DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021

RESUMEN DESTINACION DE RECURSOS ECONOMICOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SENA No 220005 CONTRATACION DERIVADA					
	Suma de CONSULTORÍA	Suma de INTERVENTORÍ	Suma de OBRA	Suma de INTERVENTORIA	Suma de PRESUPUESTO TOT
CIFRAS PLANEACIÓN PLAN OPERATIVO	$ 3.924.277.807,23	$ 974.257.844,87	$ 37.327.849.199,96	$ 4.147.538.800,00	$ 46.373.923.652,06
ANDINA 1	$ 1.038.623.225,77	$ 283.850.987,67	$ 6.585.115.409,00	$ 790.213.849,08	$ 8.697.803.471,52
ANDINA 2	$ 918.645.011,50	$ 240.541.384,37	$ 4.631.870.397,00	$ 555.824.447,64	$ 6.346.881.240,51
CARIBE	$ 1.262.058.731,89	$ 333.960.739,65	$ 21.112.078.946,00	$ 2.199.853.309,00	$ 24.907.951.726,54
CAUCA Y PUTUMAYO	$ 778.160.973,75	$ 196.084.510,57	$ 3.367.412.441,00	$ 404.089.492,92	$ 4.745.747.418,24
CIFRAS DE EJECUCIÓN Y ACTUALIZACION PLAN OPERATIVO	$ 3.997.487.942,91	$ 1.054.437.622,26	$ 35.696.477.193,00	$ 3.949.981.098,64	$ 44.698.383.856,81

RESUMEN DESTINACION DE RECURSOS ECONOMICOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SENA No 220005 CONTRATACION DERIVADA PROYECTADO PROCESOS						
	Suma de CONSULTORÍA	Suma de INTERVENTORÍ	Suma de OBRA	Suma de INTERVENTOR	Suma de PRESUPUESTO TOTAL	
CIFRAS PLANEACIÓN PLAN OPERATIVO	$ 3.924.277.807,23	$ 974.257.844,87	$ 37.327.849.199,96	$ 4.147.538.800,00	$ 46.373.923.652,06	
ANDINA 1	$ 1.038.623.225,77	$ 283.850.987,67			$ 1.322.474.213,44	2,85%
ANDINA 2	$ 918.645.011,50	$ 240.541.384,37			$ 1.159.186.395,87	2,50%
CARIBE	$ 1.262.058.731,89	$ 333.960.739,65			$ 1.596.019.471,54	3,44%
CAUCA Y PUTUMAYO	$ 778.160.973,75	$ 196.084.510,57			$ 974.245.484,32	2,10%
PROVIDENCIA			$ 9.408.078.946,00	$ 795.373.309,00	$ 10.203.452.255,00	22,00%
SAN ANDRES ISLAS			$ 151.679.499,55	$ 18.586.397,90	$ 170.265.897,45	0,37%
GAIRA - MAGDALENA			$ 8.724.030.095,04	$ 872.403.009,50	$ 9.596.433.104,54	20,69%
PUTUMAYO			$ 3.253.721.996,85	$ 235.049.402,20	$ 3.488.771.399,05	7,52%
ANTIOQUIA - CALDAS			$ 1.513.572.661,38	$ 128.880.887,12	$ 1.642.453.548,50	3,54%
TOLIMA - HUILA			$ 1.454.651.894,95	$ 114.668.152,18	$ 1.569.320.047,13	3,38%
GUAINIA			$ 1.843.245.692,16	$ 134.446.690,59	$ 1.977.692.382,75	4,26%
BOYACA - SANTANDER - BOGOTA			$ 798.595.092,81	$ 88.617.422,08	$ 887.212.514,89	1,91%
BOGOTA TEUSAQUILLO			$ 572.565.170,29	$ 64.040.867,52	$ 636.606.037,81	1,37%
CORDOBA - BOLIVAR			$ 1.601.897.751,63	$ 135.377.862,78	$ 1.737.275.614,41	3,75%
SANEAMIENTO 1 - BOYACA - META			$ 1.514.958.266,20	$ 142.683.283,78	$ 1.657.641.549,98	3,57%
SANEAMIENTO 2- GUAJIRA			$ 1.722.708.975,84	$ 132.680.925,80	$ 1.855.389.901,64	4,00%
SANEAMIENTO 3 - HUILA - RISARALDA - VALLE DEL			$ 3.693.488.461,06	$ 296.746.791,87	$ 3.990.235.252,93	
CHIA - CUNDINAMARCA			$ 208.669.191,00	$ 25.040.302,92	$ 233.709.493,92	0,50%
CIFRAS DE EJECUCIÓN Y ACTUALIZACION PLAN OPERATIVO	$ 3.997.487.942,91	$ 1.054.437.622,26	$ 36.461.863.694,76	$ 3.184.595.305,24	$ 44.698.384.565,17	

Así mismo, se proyectan los presupuestos de los proyectos no viabilizados a ejecutar dentro de la primera etapa, los cuales, se plantea ejecutar en una segunda etapa y se consignan los mismos valores, con la salvedad que actualmente se hacen actualizaciones frente a la entrega definitiva de los proyectos a ENTerritorio.

CONTRATACION SEGUNDA ETAPA					
	OBRA		INTERVENTORIA OBRA		PRESUPUESTO TOTAL
ANDINA 1	$	24,003,035,076.00	$	2,880,364,209.12	$ 26,883,399,285.12
ANDINA 2	$	14,518,900,000.00	$	1,742,268,000.00	$ 16,261,168,000.00
CARIBE	$	19,331,606,000.00	$	2,319,792,720.00	$ 21,651,398,720.00
CAUCA Y PUTUMAYO	$	22,931,048,712.00	$	2,751,725,845.44	$ 25,682,774,557.44
	$	**80,784,589,788.00**	**$**	**9,694,150,774.56**	**$ 90,478,740,562.56**

NO VIABILIZADO

REGIONAL	CENTRO	OBRA		INTV OBRA		TOTAL OBRA	
		PLANEADO	PROYECTADO EJECUTAR	PLANEADO	PROYECTADO EJECUTAR	PLANEADO	PROYECTADO EJECUTAR
ANTIOQUIA	CENTRO DE FORMACION MINERO AMBIENTAL	155,512,307	533,000,000	17,279,145	63,960,000	172,791,452	596,960,000
	CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO	133,356,349	718,500,000	14,817,372	86,220,000	148,173,721	804,720,000
	CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION	0	2,652,189,492	0	318,262,739	0	2,970,452,231
	DESPACHO REGIONAL ANTIOQUIA	451,416,429	2,100,000,000	50,157,381	252,000,000	501,573,810	2,352,000,000
ARAUCA	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	155,512,307	942,000,000	17,279,145	113,040,000	172,791,452	1,055,040,000
ATLANTICO	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN	152,526,787	182,000,000	16,947,421	21,840,000	169,474,208	203,840,000
BOGOTÁ	CENTRO DE ELECTRICIDAD ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES	425,012,303	520,000,000	47,223,589	62,400,000	472,235,892	582,400,000
	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA	66,818,449	327,900,000	7,424,272	39,348,000	74,242,721	367,248,000
BOLIVAR	DESPACHO REGIONAL BOLIVAR	156,726,445	1,322,000,000	17,414,049	158,640,000	174,140,495	1,480,640,000
BOYACA	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA 2	364,152,528	1,036,000,000	40,461,392	124,320,000	404,613,920	1,160,320,000
	CENTRO MINERO 4	1,165,590,353	3,455,000,000	129,510,039	414,600,000	1,295,100,392	3,869,600,000
	DESPACHO REGIONAL BOYACA	208,889,903	320,000,000	23,187,767	38,400,000	231,877,670	358,400,000
CALDAS	CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	124,021,623	81,000,000	13,780,180	9,720,000	137,801,803	90,720,000
	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CALDAS	131,436,681	192,834,256	14,604,076	23,140,111	146,040,757	215,974,367
	DESPACHO REGIONAL CALDAS	342,722,694	763,800,000	38,080,299	91,656,000	380,802,993	855,456,000
CAUCA	CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL	6,336,794,183	22,424,000,000	704,088,243	2,690,880,000	7,040,882,426	25,114,880,000
	DESPACHO REGIONAL CAUCA	125,336,850	507,048,712	13,926,317	60,845,845	139,263,167	567,894,557
CESAR	DESPACHO REGIONAL CESAR	186,194,009	66,506,000	20,688,223	7,980,720	206,882,232	74,486,720
CORDOBA	CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	156,591,792	354,300,000	17,399,088	42,516,000	173,990,880	396,816,000
	DESPACHO REGIONAL CORDOBA	178,528,230	277,500,000	19,836,470	33,300,000	198,364,700	310,800,000
CUNDINAMARCA	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA	181,513,750	588,000,000	20,168,194	70,560,000	201,681,944	658,560,000
	CENTRO INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA	389,525,291	1,700,000,000	43,280,588	204,000,000	432,805,879	1,904,000,000
GUAJIRA	DESPACHO REGIONAL GUAJIRA	360,013,412	2,000,000,000	40,001,490	240,000,000	400,014,902	2,240,000,000
HUILA	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	831,549,816	1,720,000,000	92,394,424	206,400,000	923,944,240	1,926,400,000
	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SUR COLOMBIANO	0	6,617,125,023	0	794,055,003	0	7,411,180,026
	CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS HUILA	154,183,297	330,000,000	17,131,477	39,600,000	171,314,774	369,600,000
MAGDALENA	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA 3	631,631,694	1,495,000,000	70,181,299	179,400,000	701,812,994	1,674,400,000
	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA 2	605,630,252	1,015,000,000	67,292,250	121,800,000	672,922,502	1,136,800,000
	CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA	0	6,835,000,000	0	820,200,000	0	7,655,200,000
META	CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META 2	727,544,046	4,143,000,000	80,838,227	497,160,000	808,382,273	4,640,160,000
QUINDIO	DESPACHO REGIONAL QUINDIO	0	3,382,460,548	0	405,895,266	0	3,788,355,814
RISARALDA	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO RISARALDA	156,726,445	2,328,568,874	17,414,049	279,428,265	174,140,495	2,607,997,139
	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL	186,714,038	508,150,000	20,746,004	60,978,000	207,460,042	569,128,000
SANTANDER	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO SANTANDER	394,725,579	1,400,000,000	43,858,398	168,000,000	438,583,977	1,568,000,000
	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE 3	1,086,075,617	2,394,300,000	120,675,069	287,316,000	1,206,750,685	2,681,616,000
	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS	126,525,345	894,000,000	14,058,372	107,280,000	140,583,716	1,001,280,000
SUCRE	DESPACHO REGIONAL SUCRE	164,939,440	1,096,000,000	18,315,493	131,520,000	183,154,934	1,227,520,000
TOLIMA	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	230,531,115	996,000,000	25,614,568	119,520,000	256,145,684	1,115,520,000
	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION	0	371,406,883	0	44,568,826	0	415,975,709
	CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 2	219,749,629	560,000,000	24,416,625	67,200,000	244,166,255	627,200,000
VALLE DEL CAUC	CENTRO DE GESTION TECNOLOGICA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES	363,523,848	148,000,000	40,391,539	17,760,000	403,915,387	165,760,000
VAUPES	CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRI JIRIMO	490,545,542	1,487,000,000	54,505,060	178,440,000	545,050,602	1,665,440,000
Total general		18,318,488,380	80,784,589,788	2,035,387,598	9,694,150,775	20,353,875,977	90,478,740,563

2.3. OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Comité Operativo No. 16 – ENTerritorio – SENA – 21/12/2021

Comité Operativo No. 17 – ENTerritorio – SENA – 04/02/2022

Comité Fiduciario No. 13 - ENTerritorio – SENA – Fiduagraria – 10/12/2021

Comité Fiduciario No. 14 - ENTerritorio – SENA – Fiduagraria – 18/01/2022

Comité Fiduciario No. 15 - ENTerritorio – SENA – Fiduagraria – 10/02/2022

Cuentas de cobro recursos SENA

Se han desembolsado los recursos por parte del SENA al encargo fiduciario del contrato interadministrativo, correspondientes al primer pago contra la suscripción del plan operativo por valor de $ 11.657.317.001,70, el segundo desembolso por valor de $ 11.657.317.001,70 según lo estipulado contractualmente contra la publicación de los procesos de consultoría e interventoría a la consultoría y el ultimo pago por valor de $ 28.681.704.764,60 para un total de $ 51.996.338.768,00.

Cuentas de Cobro Cuota de Gerencia y Supervisión

Se han tramitado ante la fiducia los desembolsos listados a continuación:

No.	CONCEPTO	VALOR
1	Pago No 15 (7/11/2021 al 6/12/2021) Cuota de Gerencia Convenio 220005	$ 162,014,172.00
2	Pago No 12 (08/11/2021 al 08/12/2021) Gastos de Administración Fiduagraria	$ 140,420.00
3	Pago Tiquetes Miladys Prieto Visita Puerto Asís (14-16 diciembre) Solc 262465	$ 1,379,005.00
4	Pago Variables Miladys Prieto Visita Puerto Asís (14-16 diciembre) Solc 262465	$ 993,739.00
5	Pago Tiquetes Joyce Rojas Visita Medellín (06-07 diciembre) Solc 262524	$ 360,980.00
6	Pago Variables Joyce Rojas Visita Medellín (06-07 diciembre) Solc 262524	$ 596,244.00
7	Pago Tiquetes Andres Traslaviña Visita Villavicencio (09-10 diciembre) Solc 262528	$ 851,030.00
8	Pago Variables Andres Traslaviña Visita Villavicencio (09-10 diciembre) Solc 262528	$ 596,244.00
9	Pago Variables Darwin Chaparro Visita Vélez (13-14 diciembre) Solc 5559	$ 596,244.00
10	Pago 1 Licencias Grupo ANDINA 1 Proyecto IBAGUE-TOLIMA	$ 1,051,739.00
11	Pago 1 Licencias Grupo ANDINA 2 Proyecto SOGAMOSO-BOYACÁ	$ 397,169.64
12	Pago No 16 (7/12/2021 al 6/01/2022) Cuota de Gerencia Convenio 220005	$ 162,014,172.00
13	Pago No. 10 Supervisor Jesús Torres (24/12/2021 – 17/01/2022)	$ 3,196,667.00
14	Pago No. 7 Supervisor Miladys Prieto (23/12/2021 – 17/01/2022)	$ 5,936,667.00
15	Pago No. 6 Supervisor Andres Traslaviña (13/12/2021 – 13/01/2022)	$ 6,850,000.00
16	Pago No. 3 Supervisor Darwin Chaparro (13/12/2021 – 13/01/2022)	$ 6,850,000.00
17	Pago No. 3 Supervisor Jessica Meneses (28/12/2021 – 28/01/2022)	$ 6,850,000.00
18	Pago No. 3 Supervisor Joyce Rojas (11/12/2021 – 11/01/2022)	$ 6,850,000.00

19	Pago 1 Licencias Grupo ANDINA 2 Proyecto C Minero-Sogamoso	$	550,000.00
20	Pago 1 Licencias Grupo ANDINA 1 HANGAR- Risaralda	$	417,612.00
21	Pago 1 Licencias Grupo CARIBE GAIRA- Santa Marta	$	22,359,539.00
22	Pago 1 Licencias Grupo CARIBE Riohacha	$	38,036,995.00
23	Pago 1 Licencias Grupo CARIBE GAIRA- Santa Marta	$	73,151,444.00
24	Pago 1 Licencias Grupo CARIBE Biblioteca - Montería	$	894,347.00
25	Pago 1 Licencias Grupo CARIBE Biblioteca Bodega - Sincelejo	$	1,032,907.00
26	Pago No 13 (08/12/2021 al 08/01/2022) Gastos de Administración Fiduagraria	$	421,260.00
27	Pago No 17 (7/01/2022 al 6/02/2022) Cuota de Gerencia Convenio 220005	$	162,014,172.00
28	Pago 1 Jesús Torres Cto 2220508 (31/01/2022 – 28/02/2022)	$	6,850,000.00
29	Pago 1 Miladys Prieto Cto 2220510 (01/02/2022 – 01/03/2022)	$	6,850,000.00
30	Pago 1 Andres Traslaviña Cto 2220509 (02/02/2022 – 02/03/2022)	$	6,850,000.00
31	Pago 4 Darwin Chaparro Cto 2210639 (13/01/2022 – 13/02/2022)	$	6,850,000.00
32	Pago 4 Jessica Meneses Cto 2210685 (28/01/2022 – 28/02/2022)	$	6,850,000.00
33	Pago 4 Joyce Rojas Cto 2210636 (11/01/2022 – 11/02/2022)	$	6,850,000.00
34	Pago 1 Efrain Orduz Cto 2220521 (31/01/2022 – 28/02/2022)	$	6,850,000.00
35	Pago 1 Licencias ANDINA 2 Proyecto Adecuaciones Morca - Sogamoso	$	415,758.63
36	Pago 1 Licencias ANDINA 2 Proyecto Punto Acceso CIM - Sogamoso	$	1,670,000.00
37	Pago 1 Licencias ANDINA 2 Proyecto Lab del Café - Huila	$	6,159,000.00
38	Pago 1 Licencias ANDINA 2 Proyecto Biblioteca/Sala de Instructores - Guainía	$	10,600,002.00
39	Pago 1 Licencias ANDINA 1 Proyecto Escalera - Medellín	$	1,231,435.00
40	Pago Tiquetes Jesús Torres Visita Providencia (09-11 febrero Solc 262738	$	1,186,691.00
41	Pago Variables Jesús Torres Visita Providencia (09-11 febrero Solc 262738	$	993,739.00
42	Pago No 14 (08/01/2022 al 08/02/2022) Gastos de Administración Fiduagraria	$	421,260.00

2.1. DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

Se gestiona el trámite de liquidación de los contratos listados a continuación junto con los documentos respectivos para radicación en el grupo de Gestión Post-Contractual de ENTerritorio.

CONTRATISTA	CONTRATO
KAREN JULIETH OCHOA ANAYA	2200969
MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	2201017
MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	2210452
JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	2210129
JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	2221021
MARGARITA ROSA BELLO VILLANUEVA	2201100
JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALEZ	2210131
ALVARO ALEXANDER ARDILA MUÑOZ	2210137
DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ	2210138
JESSICA BRIGETH MENESES ROA	2210546
LUIS CARLOS DIAZ GRANADOS GRANADOS	2210141

3. ACTIVIDADES PARA EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO

- Se realizará el seguimiento de la consignación de los rendimientos financieros causados a la fecha a la cuenta del tesoro Nacional, según lo estipulado contractualmente en elcontrato interadministrativo.
- ENTerritorio recibe por parte interventoría y se entregan al SENA los estudios y diseños aprobados por interventoría para cada uno de los grupos.
- Inicio de procesos de contratación para la etapa de la obra, teniendo en cuenta los proyectos priorizados por el SENA.
- Se realizan pagos a contratos derivados según condiciones contractuales.

4. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATOINTERADMINISTRATIVO O CONVENIO

Información presupuestal del periodo	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	38.857.723.339,00
VALOR DE ADICIONES AL CONVENIO	14.199.765.200,00
VALOR DE ADICIÓN POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00

Información presupuestal del periodo	
VALOR DE REDUCCIONES AL CONVENIO	0,00
DESCUENTO POR ESTAMPILLA PRO-U-NACIONAL	-1.061.149.771,00
VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE	51.996.338.768,00
VALOR DE LOS RECURSOS PENDIENTES DE GIRO POR PARTE DEL CLIENTE	0,00
VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	51.996.338.768,00
GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)	207.156.728,00
COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO	4.191.528.820,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS CON CARGO AL CONVENIO (Honorarios, Viáticos, Tiquetes, Licencias)	5.264.199.810,00
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO	42.333.453.410,00
Valor comprometido por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria de RP de contratos y CDP de procesosen curso)	20.788.055.458,00
Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*)	20.788.055.458,00
SALDO POR COMPROMETER (**)	21.545.397.952,00
(*) En este Ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances quesea viable ejecutarlas sin formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este Ítem)	
(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes	

5. ANEXOS

- ✓ Relación de correspondencia recibida y enviada en interacción con el cliente
- ✓ Cuadro resumen de contratación derivada del convenio



EDGAR ENRIQUE ESPITIA GOMEZ
Gerente de convenio N° 220005

(Vo.Bo.) 

HUMBERTO JOSÉ CERÓN TORRES
Profesional de calidad – Grupo de desarrollo de proyectos 1

****El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con este modeloen cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos formales.*

ID	CONTRATISTA	CONTRATO		VALOR CONTRATADO	FECHA INICIO	FECHA FIN
800,159,998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLL	2200950	ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 220005	$ 16,850,400	8/10/2020	8/10/2022
52,828,220	MILADYS STELLA PRIETO HERNANDEZ	2220510	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO CAUCA-PUTUMAYO Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1.	$ 52,229,879	1/2/2022	1/8/2022
1,143,382,577	JESUS DAVID TORRES SANCHEZ	2220508	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO CARIBE Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1	$ 52,229,879	31/1/2022	31/7/2022
52,995,310	JOYCE MARIA LINNEY ROJAS GONZALE	2210636	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO ANDINA 1 Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1	$ 44,081,218	11/10/2021	11/4/2022
1,054,682,072	ANDRES ALBERTO TRASLAVIÑA BELTR	2220509	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO ANDINA 2 Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1	$ 52,229,879	2/2/2022	2/8/2022

91,476,703	DARWIN YESID CHAPARRO DIAZ	2210639	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO SANEAMIENTO BASICO Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1	$ 44,081,218	13/10/2021	13/4/2022
1,116,992,743	JESSICA BRIGETH MENESES ROA	2210685	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOSPROYECTOS DEL GRUPO DENOMINADO ESPECIALES Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1	$ 44,081,218	28/10/2021	28/4/2022
13,745,862	EFRAIN DAVID ORDUZ PEREZ	2220521	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1	$ 52,229,879	31/1/2022	31/7/2022
901,142,372	CONSORCIO PROCESO CC	2210007	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS DE LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LICENCIAMIENTOS QUE SEAN REQUERIDOS DE LAS INTERVENCIONES PARA CADA UNA DE LAS SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, GRUPO ANDINA 1	$ 695,073,513.62	1/3/2021	31/1/2022
			ADICION 1	$ 104,157,411.15		
			ADICION 2	$ 239,392,300.00		
811,033,318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA	2210001	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS DE LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LICENCIAMIENTOS QUE SEAN REQUERIDOS DE LAS INTERVENCIONES PARA CADA UNA DE LAS SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, GRUPO ANDINA 1	$ 174,663,785.02	1/3/2021	31/1/2022
			ADICION 1	$ 106,283,095.24		
			ADICION 2	$ 34,364,669.71		
			ADICION 3	$ 26,273,902.83		
901,142,372	CONSORCIO PROCESO CC	2210008	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS DE LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LICENCIAMIENTOS QUE SEAN REQUERIDOS DE LAS INTERVENCIONES PARA CADA UNA DE LAS SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, GRUPO ANDINA 2	$ 769,271,875.97	1/3/2021	14/1/2022
			ADICION 1	$ 98,834,451.13		
			ADICION 2	$ 50,538,684.40		

811,033,318	SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA	2210002	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS DE LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LICENCIAMIENTOS QUE SEAN REQUERIDOS DE LAS INTERVENCIONES PARA CADA UNA DE LAS SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, GRUPO ANDINA 2	$ 175,372,010.35	1/3/2021	14/1/2022
			ADICION 1	$ 50,765,311.26		
			ADICION 2	$ 14,404,062.76		
			ADICION 3	$ 13,395,704.00		
901,142,372	CONSORCIO PROCESO CC	2210005	LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS DE LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LICENCIAMIENTOS QUE SEAN REQUERIDOS DE LAS INTERVENCIONES PARA CADA UNA DE LAS SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, GRUPO CARIBE	$ 684,102,379.98	25/2/2021	21/1/2022
			ADICION 1	$ 337,895,932.00		
			ADICION 2	$ 240,060,419.91		
900,674,490	INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S	2210016	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS DE LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LICENCIAMIENTOS QUE SEAN REQUERIDOS DE LAS INTERVENCIONES PARA CADA UNA DE LAS SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, GRUPO CARIBE	$ 174,378,185.06	25/2/2021	21/1/2022
			ADICION 1	$ 91,416,395.69		
			ADICION 2	$ 68,166,158.90		
901,142,372	CONSORCIO PROCESO CC	2210006	LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS DE LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LICENCIAMIENTOS QUE SEAN REQUERIDOS DE LAS INTERVENCIONES PARA CADA UNA DE LAS SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, GRUPO CAUCA-PUTUMAYO	$ 728,556,127.79	23/2/2021	14/1/2022
			ADICION 1	$ 49,604,843.96		
900,674,490	INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S	2210015	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS DE LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LICENCIAMIENTOS QUE SEAN REQUERIDOS DE LAS INTERVENCIONES PARA CADA UNA DE LAS SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, GRUPO CAUCA-PUTUMAYO	$ 172,712,185.06	23/2/2021	14/1/2022
			ADICION 1	$ 23,372,325.51		
901,537,648	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA	2210719	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS SUBSEDE DEL SENA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, INCLUIDA EN EL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA- VERSIÓN N°2 EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020	9,408,078,946.47	9/12/2021	9/7/2022
901,537,407	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRES	2210720	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS SUBSEDE DEL SENA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, INCLUIDA EN EL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - VERSIÓN N°2 EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EMPRESA NACIONAL PR	795,373,309.06	9/12/2021	9/7/2022

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 220005

CORRESPONDENCIA ENTERRITORIO - SENA				
PERIODO 07-12-2021 AL 07-03-2022				
FECHA DE DOCUMENTO	**RADICADO**	**REMITENTE**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
1/12/2021	20212200230271	ING.DARWIN CHAPARRO	ARQ.EDGAR DE LA HOZ-SENA	Entrega informe seguimiento de Supervisión de las perforaciones exploratorias de las intervenciones relacionadas a las construcciones de pozos subterráneas en los centros 9124 - CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA", REGIONAL VALLE DEL CAUCA
15/12/2021	20212200239111	ING.DARWIN CHAPARRO	ARQ.EDGAR DE LA HOZ-SENA	Solicitud de prórroga ante CORPOBOYACA para la entrega de requerimientos de la Resolución 1673 del 23 de septiembre de 2020, en específico a lo que se refiere a: 1. Evaluación Ambiental de Vertimiento y 2. Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimiento - PGRMV
3/1/2022	20222200000441	ING.EDGAR ESPITIA	ARQ.EDGAR DE LA HOZ-SENA	Envío Informe Trimestral No. 5 periodo del 07-09-2020 al 07-12-2021 Contrato Interadministrativo 220005 (CO1.PCCNTR.1769204 SENA). Ap
7/12/2021	20222200002351	ING.DARWIN CHAPARRO	ARQ.EDGAR DE LA HOZ-SENA	Solicitud de aprobación de disminución de áreas seleccionadas inicialmente a intervenir en cambio de cubierta de asbesto cemento por cubierta Tipo Sándwich de la Sede del Centro e Informar requerimiento de la Subdirección del centro para que se intervenga la cubierta que también está en asbesto cemento del Auditorio y procesos de Alimentos, con un área aproximada de 766 m2.
12/1/2022	20222200004951	ING.ANDRES TRSLAVIÑA	ARQ.EDGAR DE LA HOZ-SENA	Actividad 4: Tramites pendientes para la Expedición de Licencias de los proyectos del Grupo Andina 2.
14/1/2022	20222200007571	ARQ.JESUS TORRES	ARQ.EDGAR DE LA HOZ-SENA	Pagos de expensas e impuestos.
4/2/2022	20222200020731	ARQ.JESUS TORRES	ARQ.EDGAR DE LA HOZ-SENA	Presentación proyecto Reconstrucción Providencia.
15/2/2022	20222200031091	ING.ANDRES TRSLAVIÑA	ARQ.EDGAR DE LA HOZ-SENA	Actividad 4: Tramites pendientes para la Expedición de Licencias de los proyectos del Grupo Andina 2.
17/2/2022	20222200032951	ING.ANDRES TRSLAVIÑA	ARQ.EDGAR DE LA HOZ-SENA	Avances, Actividad 3: Estudios y Diseños y Actividad 4: Tramites pendientes para la Expedición de Licencias del proyecto Construcción del Cerramiento Entrega de Cesión Tipo A para la Centro de Desarrollo Agroempresarial de Chía del Grupo Andina 2.
16/12/2021	20212200239461	ING.EDGAR ESPITIA	ARQ.EDGAR DE LA HOZ-SENA	Envío Informe Mensual de Interventoría No. 9 periodo del 01-11-2021 al 30-11-2021 Contrato Interadministrativo 220005 (CO1.PCCNTR.1769204 SENA)
3/1/2022	20222200000441	ING.EDGAR ESPITIA	ARQ.EDGAR DE LA HOZ-SENA	Envío Informe Trimestral No. 5 periodo del 07-09-2020 al 07-12-2021 Contrato Interadministrativo 220005 (CO1.PCCNTR.1769204 SENA)
26/1/2022	20222200013761	ING.EDGAR ESPITIA	ARQ.EDGAR DE LA HOZ-SENA	Envío Informe Mensual de Interventoría No. 10 periodo del 01-12-2021 al 31-12-2021 Contrato Interadministrativo 220005 (CO1.PCCNTR.1769204 SENA).
14/2/2022	20222200029661	ING.EDGAR ESPITIA	ARQ.EDGAR DE LA HOZ-SENA	Socialización Plan de Contratación para la etapa de Obra e Interventoría de Obra de Proyectos priorizados dentro de la ejecución del Contrato Interadministrativo 220005 (CO1.PCCNTR.1769204 SENA).
24/2/2022	20222200037891	ING.EDGAR ESPITIA	ARQ.EDGAR DE LA HOZ-SENA	Envío Informe Mensual de Interventoría No. 11 periodo del 01-01-2022 al 31-01-2022 Contrato Interadministrativo 220005 (CO1.PCCNTR.1769204 SENA).
28/2/2022	20222200038921	ING.EDGAR ESPITIA	ARQ.EDGAR DE LA HOZ-SENA	Alcance a radicado No. 20222200013761 Envío Informe Mensual de Interventoría No. 10 periodo del 01-12-2021 al 31-12-2021 Contrato Interadministrativo 220005 (CO1.PCCNTR.1769204 SENA)