INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	08 de noviembre de 2018	**PERIODO No.**	29	DEL	**1/11/2018**	AL	**7/11/2018**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	243	PLAZO ACTUALIZADO:	243
PLAZO TRANSCURRIDO:	202 EQUIVALE AL 83,13%	PLAZO TRANSCURRIDO:	202 EQUIVALE AL 83,13%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ 189.132.921,00	VALOR PAGADO:	$ 1.990.157.379,00
VALOR POR PAGAR:	$ 244.074.679,00	VALOR POR PAGAR:	$ 2.568.283.820,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado			
1	0	0			
2	0	0			
3	47	47	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	34,81%	
4	10	57	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%	
5	0	57	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%	
6	5	62	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	45,93%	
7	7	69	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	51,11%	
8	52	121	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	89,63%	
9	14	135	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	100,00%	

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

	Semana	Acumulador			
7	1	1	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V2
8	1	1	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V2
9	12	13	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V2
10	0	13	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V2
11	3	16	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	23,19%	V1
12	3	19	Indicador= $\frac{\#diseños\ recibidos}{\#\ Total\ de\ diseños}$	27,54%	V1
13	8	27	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	39,13%	V1
14	8	35	Indicador= $\frac{\#\ diseños\ recibidos}{\#\ Total\ de\ diseños}$	50,72%	V1
15	3	38	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	55,07%	V1
16	0	38	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	55,07%	V1
17	14	52	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	75,36%	V1
18	0	52	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	75,36%	V1
19	8	60	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	86,96%	V1
20	2	62	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	89,86%	V0
21	0	62	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	89,86%	V0
22	0	62	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	89,86%	V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador	
26	3	3	
27	8	11	
28	0	11	
29	15	26	
30			
acum		26	Aprobada

presentados en la semana	0
porcentaje de avance semanal	51,72%
acumulado	26
porcentaje acumulado	89,66%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	08 de noviembre de 2018	**PERIODO No.**	29	DEL	**1/11/2018**	AL	**7/11/2018**

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
12	5	3
14	1	1
15	2	0
16	3	3
17	3	3
18	1	1
19	3	2
20	3	1
21	3	0
22	3	3
23	2	1
24	3	0
25	4	0
26	3	2
27	1	0
28	2	2
29	1	0
Acum		**23**

Programados Semanal	%
Avance Semanal	0,00%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	52,27%

6. Actividades Administrativas

En la vigésimo novena semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

• Del total de diseños, el Contratista no reporta avances esta semana y los porcentajes se mantiene iguales.
62 diseños presentados en versión (0) equivalentes al 89,86%.
60 diseños presentados en versión (1) equivalentes al 86,96%
13 diseños presentados en versión (2) equivalentes al 18,84%

•Con respecto a la entrega de diseños en georreferenciación, esta semana el Contratista realizó la entrega de (15) diseños para un acumulado de 26 diseños, correspondientes al 89,66% del total de entregas.

• En el componente de obra se traabjó en el ID 9_4, en trabajos de excavación y fundida de 27 unidades de micropilotes para el posterior anclaje de las mallas.

• Se realiza comité de seguimineto de obra # 29.

• El contratista envia informe semanal.

•Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. Registro fotográfico del avance durante la semana





ID 9_4 (Av. Ciudad de Cali con Av. Calle 13)





FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: Ing. Jhon Harold Alape Orozco

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**
SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**