INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	15 de noviembre de 2018	**PERIODO No.**	30	DEL	**8/11/2018**	AL	**14/11/2018**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2018	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de diciembre de 2018
PLAZO ACTUALIZADO:	243	PLAZO ACTUALIZADO:	243
PLAZO TRANSCURRIDO:	209 EQUIVALE AL 86,01%	PLAZO TRANSCURRIDO:	209 EQUIVALE AL 86,01%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -	VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 433.207.600,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.558.441.199,00
VALOR PAGADO:	$ 189.132.921,00	VALOR PAGADO:	$ 1.990.157.379,00
VALOR POR PAGAR:	$ 244.074.679,00	VALOR POR PAGAR:	$ 2.568.283.820,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado			
1	0	0			
2	0	0			
3	47	47	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	34,81%	
4	10	57	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%	
5	0	57	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%	
6	5	62	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	45,93%	
7	7	69	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	51,11%	
8	52	121	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	89,63%	
9	14	135	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	100,00%	

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

	Semana	Acumulador			
7	1	1	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V2
8	1	1	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,45%	V2
9	12	13	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V2
10	0	13	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	18,84%	V2
11	3	16	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	23,19%	V1
12	3	19	Indicador= $\frac{\#diseños\ recibidos}{\#\ Total\ de\ diseños}$	27,54%	V1
13	8	27	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	39,13%	V1
14	8	35	Indicador= $\frac{\#\ diseños\ recibidos}{\#\ Total\ de\ diseños}$	50,72%	V1
15	3	38	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	55,07%	V1
16	0	38	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	55,07%	V1
17	14	52	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	75,36%	V1
18	0	52	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	75,36%	V1
19	8	60	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	86,96%	V1
20	2	62	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	89,86%	V0
21	0	62	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	89,86%	V0
22	0	62	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	89,86%	V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador	
26	3	3	
27	8	11	
28	0	11	
29	15	26	
30	2	28	
acum		28	Aprobada

presentados en la semana	0
porcentaje de avance semanal	6,90%
acumulado	28
porcentaje acumulado	96,55%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	15 de noviembre de 2018	**PERIODO No.**	30	DEL	**8/11/2018**	AL	**14/11/2018**

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
12	5	3
14	1	1
15	2	0
16	3	3
17	3	3
18	1	1
19	3	2
20	3	1
21	3	0
22	3	3
23	2	1
24	3	0
25	4	0
26	3	2
27	1	0
28	2	2
29	1	0
30	4	3
Acum		**26**

Programados Semanal	%
Avance Semanal	6,82%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	59,09%

6. Actividades Administrativas

En la trigésima semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

• Del total de diseños, el Contratista no reporta avances esta semana y los porcentajes se mantiene iguales.
62 diseños presentados en versión (0) equivalentes al 89,86%.
60 diseños presentados en versión (1) equivalentes al 86,96%
13 diseños presentados en versión (2) equivalentes al 18,84%

•Con respecto a la entrega de diseños en georreferenciación, esta semana el Contratista realizó la entrega de (2) diseños para un acumulado de 28 diseños, correspondientes al 96,55% del total de entregas.

• En el componente de obra se traabjó en el ID 9_4, en la instalación de mallas de canalización peatonal, esta tarea queda culminada para el ID pero queda pendiente la instalación del amortiguador de impacto ancho que contiene el diseño aprobado por la Secretaría de Movilidad.
•En el ID 2_8 se realizó la instalación de 87 unidades de bolardos largos en hierro tipo M63.
•En el ID 2_11 se realizó la instalación de 54 unidades de bolardo largo tipo M63.
• En el ID 12_5 se realizó la instalaación de 32 unidades de bolardos cortos en hierro tipo M62.
El cumulado de obras finalizadas es de (26), equivalentes al 59,09% de las obras piorizadas en el contrato.

• Se realiza comité de seguimineto de obra # 30.

• El contratista envia informe semanal.

•Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. Registro fotográfico del avance durante la semana



ID 9_4 (Av. Ciudad de Cali con Av. Calle 13)





ID 2_8 (Calle 99 con Carrera 11)





ID 2_11 (Calle 92 entre Carreras 15 y 16)



ID 12_5 (Calle 73 entre Carreras 20 y 20ª)

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: Ing. Jhon Harold Alape Orozco

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**

SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**