| Fecha<br>2022-04-25<br>AAAA MM DD | Zipa<br>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS<br>STED - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

## INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

**ALCANCE** Ajuste de diseños y construcción de la Red Peatonal que que consiste en la reconstrucción y/o mejoramiento del espacio público y ciclorrutas en la localidad de Tunjuelito dentro de la UPZ Venecia.

**CONTRATO No.** IDU-1834-2021

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Juan Miguel Polanco Gallardo - Especialista de Apoyo, Andres Felipe Vargas Penaloza - Especialista de Apoyo

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **% PLANEADO** | 1.39% |
| **% EJECUTADO** | 1.15% |
| **% VARIACIÓN** | -0.24% |

### ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en ejecución de estudios y diseños

### INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO VENECIA CJS 2021 | **Contratista** | JOYCO S A S. ANTES JOAQUIN ORTIZ Y COMPAÑIA LTDA JOYCO LTDA |
| **Contrato No.** | IDU-1834-2021 | **Contrato No.** | IDU-1837-2021 |
| **Valor Inicial** | $ 62.056.249.725,00 | **Valor Inicial** | $ 5.036.810.461,00 |
| **Total Contrato** | $ 62.056.249.725,00 | **Total Contrato** | $ 5.036.810.461,00 |
| **Valor Pagado** | $ 0,00 | **Valor Pagado** | $ 0,00 |
| **Plazo Inicial** | 690 días | **Plazo Inicial** | 690 días |
| **Plazo Actualizado** | 690 días | **Plazo Actualizado** | 690 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2022-01-31 | **Fecha de Iniciación** | 2022-01-31 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2023-12-30 | **Fecha de Terminación Actual** | 2023-12-30 |
| **No. Empleos generados** | 28 | **No. Empleos generados** | 30 |

### INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

| ETAPA DEL PROYECTO | % PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO | % EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO | PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO | EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Ajuste de estudios y diseños | 50,81 | 42,22 | $ 857.914.174,00 | $ 712.961.309,00 |

### AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

| FRENTE/COMPONENTE | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | VARIACIÓN PORCENTUAL | APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE) |
|---|---|---|---|---|
| INVESTIGACION, RECOPILACION Y ANALISS DE LA INFORMACION RAI | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| TOPOGRAFIA | 100.0 | 86.0 | -14.0 | |
| TRANSITO Y TRANSPORTE | 25.09 | 22.0 | -3.09 | |
| DISEÑO GEOMETRICO | 22.44 | 0.0 | -22.44 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ARQUITECTURA, URBANISMO Y ACCESIBILIDAD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ACUEDUCTO, ALCANTARILLA, SUBS | 12.38 | 0.0 | -12.38 | |
| REDES SECAS | 12.16 | 0.0 | -12.16 | |
| GEOTECNIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ESTRUCTURAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| AMBIENTAL, FORESTAL, FAUNA Y SST | 20.97 | 18.0 | -2.97 | |
| PAVIMENTOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ARQUEOLOGIA | 83.87 | 5.0 | -78.87 | |
| GESTION SOCIAL | 0.0 | 35.0 | 35.0 | |
| CRONOGRAMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| PRESUPUESTO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ESPECIFICACIONES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| TRAMITES Y APROBACIONES ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |