INSTITUTO POPULAR DE CULTURA	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	23/abr/2021

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL ☐ INFORME FINAL [X]

Cuota Número 1

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato o Aceptación de oferta No. 210.17.02.22.111

Nombre del contratista: SUMA PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.

Documento de identificación del Contratista: 900.631.499 – 3

Nombre (s) del supervisor (es): CAROLINA ROMERO JARAMILLO

Nombre (s) del apoyo a la supervisión: SIUL FERNANDO APONTE GUTIERREZ

Objeto del contrato o Aceptación de oferta No.: Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de los aires acondicionados nuevos para la Sala de Ensayos sede El Lido del Instituto Popular de Cultura, de acuerdo al proceso de selección de Mínima Cuantía N.º 210.19.02.22.01.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de inicio	Fecha inicial de terminación	Fecha final de terminación
21/feb/2022	27/feb/2022	27/feb/2022

Modificación al contrato: ADICIÓN No. 1 por valor de ochocientos cuarenta mil seiscientos treinta pesos mcte. ($840.630) suscrita el día 25/feb/2022

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Siete millones cuatrocientos setenta y siete mil ciento ochenta y nueve pesos mcte. ($7.477.189)

Adición: Ochocientos cuarenta mil seiscientos treinta pesos mcte ($840.630)

Prórroga: N/A

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$8.317.819	$8.317.819	$0	$0

Certificado de Disponibilidad No: 000138 del 22 de enero de 2022

Registro Presupuestal No: 000118 del 21 de febrero de 2022
Registro Presupuestal de la Adición No: 000182 del 25 de febrero de 2022

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 22 de marzo de 2022
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL:
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:

Observaciones al informe contable y financiero:

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción del INSTITUTO POPULAR DE CULTURA, los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato o Aceptación de la oferta No. 210.17.02.22.111 y que a continuación se describen:


PARA BIENES:

(Aquí se deben describir los bienes entregados en el periodo del informe de la ejecución del contrato: Debe corresponder a los bienes entregados por el contratista durante el periodo, para lo cual deberá diligenciar el siguiente cuadro en el informe:)

Ítem	Descripción de los bienes	Unidad de medida	Cantidad contratada	Cantidad entregada a la fecha	Cantidad acumulada a la fecha	Valor unitario con IVA	Valor total con IVA
1	Suministro, instalación y puesta en marcha de los aires acondicionados para Sala de Ensayos de la Sede El Lido. Tipo Mini Split Inverter de 18.000 BTU. Incluye tubería de cobre, aislamiento, grapas de soporte, carga de refrigerante R410, bases de soporte, acometida y materiales eléctricos. Incluye circuito adicional	GLB	2	2	2	$3.738.594,50	$ 7.477.189

	con cinco puntos eléctricos (tomas) en tubería EMT						
2	Tablero TRIFA 6CTOS TQ-SP-406 SCHNEIDER	UND	1	1	1	$ 203.582	$ 203.582
3	Breaker INC 2X20A SQUARD	UND	2	2	2	$ 47.753,50	$ 95.507
4	Breaker INC 1X15A SQUARED	UND	2	2	2	$ 17.666,50	$ 35.333
5	Mano de obra para instalación , 1 tablero 6 circuitos y sus 4 breakers	UND	1	1	1	$ 256.308	$ 256.308
6	Proceso de forrado para aires acondicionados marca Midea Xtreme de 18.000 BTU en vinilo termoformable	UND	2	2	2	$ 124.950	$ 249.900
TOTALES							$ 8.317.819


REGISTRO FOTOGRÁFICO:




Suministro de aires acondicionados




Proceso Instalación de unidades condensadoras




Montaje final de unidades condensadoras




Montaje final de unidades manejadoras




Salida acometida eléctrica




Tablero 6 ctos y breakers



Tomacorrientes dobles



Tuberías de potencia, desagüe y refrigeración



Entrega de bienes por parte del Contratista

La supervisión del contrato autoriza pagar la factura de venta No. 3990, por valor de Ocho millones trescientos diecisiete mil ochocientos diecinueve pesos mcte. ($8.317.819), dado que corresponde a los bienes y servicios recibidos a satisfacción.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: Mediante el documento APROBACIÓN DE GARANTÍAS, se aprueba la Póliza de Cumplimiento No. 660-47-994000020359 Anexo No. 1, la cual ampara:

TIPO DE AMPARO	COBERTURA (% ó SMMLV)	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	20%	$ 1.663.563,80	15	2	2022	30	6	2022
Calidad y correcto funcionamiento	20%	$ 1.663.563,80	15	2	2022	28	2	2023


La presente Acta de aprobación se firmó en Santiago de Cali a los diecisiete (17) días de marzo de 2022.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones

7. FIRMAS RESPONSABLES

Nombre y firma del Supervisor
CAROLINA ROMERO JARAMILLO



Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión
SIUL FERNANDO APONTE GUTIÉRREZ

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 31 de marzo de 2022

INSTITUTO
POPULAR DE CULTURA

ACTA DE RECIBO DE BIENES

<table>
<tr><td colspan="6">Fecha: Marzo 01 de 2022</td></tr>
<tr><td colspan="3">Objeto:
Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de los aires acondicionados nuevos para la Sala de Ensayos sede El Lido del Instituto Popular de Cultura, de acuerdo al proceso de selección de Mínima Cuantía N.º 210.19.02.22.01.</td><td colspan="3">Lugar: Calle 2A No. 47-150 Instituto Popular de Cultura – Sede El Lido. Santiago de Cali</td></tr>
<tr><td colspan="3">Contratista:
SUMA PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S</td><td colspan="3">NIT:
900.631.499 – 3</td></tr>
<tr><td>Contrato/Aceptación de Oferta No. 210.17.02.22.111</td><td>Fecha de Inicio: 21/mar/2022</td><td>Fecha Final: 27/mar/2022</td><td>Valor inicial contrato: $7.477.189</td><td>Adición al contrato: $840.630</td><td>Valor final: $8.317.819</td></tr>
<tr><td colspan="6">Contenido:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Los suscritos Carolina Romero Jaramillo, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.679.681 de Palmira, en su calidad de Supervisora del Contrato, Siul Fernando Aponte Gutiérrez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.400.597 de Cali, quien fue designado como Apoyo a la Supervisión y Natalia Sofía Calderón Hidalgo, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.706.954 de Bogotá, como Representante Legal de SUMA PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S con Nit No. 900.631.499–3 se reunieron el día 01 de marzo de 2022, para adelantar el recibo de los bienes y servicios correspondiente al contrato número 210.17.02.22.111</td></tr>
<tr><td colspan="6">El acto se protocoliza en las siguientes cláusulas:</td></tr>
</table>

1. Valoración de los bienes

La relación de los bienes recibidos, involucrando cada una de los componentes suministrados, se relacionan a continuación y tuvieron un costo final por un valor de OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($8.317.819), incluido IVA.

DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VL. UNIT.	VL. TOTAL
Suministro, instalación y pues-ta en marcha de los aires acondicionados para Sala de Ensayos de la Sede El Lido. Tipo Mini Split Inverter de 18.000 BTU. Incluye tubería de cobre, aislamiento, grapas de soporte, carga de refrigerante R410, bases de soporte, acometida y materiales eléctricos. Incluye circuito adicional con cinco puntos eléctricos (tomas) en tubería EMT	Glb	2	$ 3.141.676	$ 6.283.352
TABLERO TRIFA 6CTOS TQ-SP-406 SCHNEIDER	Und	1	$ 171.077	$ 171.077
BREAKER INC 2X20A SQUARD	Und	2	$ 40.129	$ 80.258
BREAKER INC 1X15A SQUARED	Und	2	$ 14.846	$ 29.692
Mano de obra para instalación , 1 tablero 6 circuitos y sus 4 breakers	Und	1	$ 215.385	$ 215.385
Proceso de forrado para aires acondicionados marca Midea Xtreme de 18.000 BTU en vinilo termoformable.	Und	2	$ 105.000	$ 210.000

Subtotal	**$ 6.989.764**
IVA 19%	**$ 1.328.055**
Valor total Contrato	**$ 8.317.819**

2. Modificaciones durante el proceso constructivo

Durante el suministro se presentaron modificaciones las cuales se describen y aparecen claramente sustentadas en la Modificación Adición No. 001 del 25 de febrero de 2022

A continuación, el resumen de los costos, directos e indirectos, del proyecto:

CONCEPTO	VALOR
MONTO INICIAL DEL CONTRATO	$7.477.189
ADICIÓN SEGÚN MODIFCACIÓN No. 1	$840.630
TOTAL SUMINISTRO DE BIENES	$8.317.819

3. Recibo de Bienes

Una vez revisada cada una de las actividades realizadas, se deja constancia del cumplimiento de las especificaciones técnicas del suministro e instalación de los bienes contratados. En consecuencia, los bienes se reciben a entera satisfacción por parte de la Supervisión.

Las cantidades finales corresponden a las establecidas contractualmente y a la modificación No. 1.

El contratista deberá actualizar las pólizas que sean necesarias, incluida la Modificación No. 1

Firmas:

NATALIA CALDERÓN

SUMA PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S
Natalia Sofía Calderón Hidalgo – Representante Legal

CAROLINA ROMERO JARAMILLO
Supervisora

SIUL FERNANDO APONTE GUTIÉRREZ
Apoyo a la Supervisión