Fecha 2022-04-30 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 5

CONTRATO No. IDU-1787-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Antonina Rios Cordoba - Apoyo Principal, Daniel Felipe Valencia Cespedes - Especialista de Apoyo, Liliana Lopez Luquerna - Especialista de Apoyo, Natalia Alejandra Ruiz Camacho - Especialista Ambiental, Angela Patricia Hernandez Galindo - Especialista Ambiental, Tatiana Castano Naranjo - Especialista Social, Diego Andres Vargas Torres - Especialista Ambiental, Omar Orlando Velasquez Cardenas - Especialista Ambiental, Camilo Andres Poveda Sierra - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	28.0%
% EJECUTADO	28.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución de obra sobre los frentes 7 (Av El Dorado entre Av Caracas y NQS) y 9 (Carrera 10 entre Portal 20 de Julio y Av Hortúa Cl 1), realizando actividades de mantenimiento rutinario en espacio público y periódico en algunas ubicaciones puntuales, se realizó atención de Acción Popular en la Cr 15 entre calles 15 y 16, en donde se realizaron actividades de recuperación de andén en concreto estampado. Actualmente se encuentran validados el primer 50% de los diagnósticos mediante radicados 20225260404772 del 04 de marzo de 2022 y 20225260584292 del 30 de marzo de 2022 para los sectores 2, 3, 7 y 9, el segundo 50% se encuentra en revisión por parte de la Interventoría y se encuentran en actividades de diagnóstico los sectores 13 (Avenida Autopista al Llano (Calle 115 Sur) entre la diagonal 89a Sur y Carrera 6F Este Costado Oriental), Sector 2 (Av 1 de Mayo (Calle 22 Sur) entre la Carrera 6 y la Autopista del Sur (Transversal 31), costado sur).

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CICLORUTAS BOG	**Contratista**	CONSORCIO 3B ACI
Contrato No.	IDU-1787-2021	**Contrato No.**	IDU-1806-2021
Valor Inicial	$ 35.527.195.214,00	**Valor Inicial**	$ 4.093.508.524,00
Total Contrato	$ 35.527.195.214,00	**Total Contrato**	$ 4.093.508.524,00
Valor Pagado	$ 7.105.439.043,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	810 días	**Plazo Inicial**	810 días
Plazo Actualizado	810 días	**Plazo Actualizado**	810 días
Fecha de Iniciación	2021-12-28	**Fecha de Iniciación**	2021-12-28
Fecha de Terminación Actual	2024-03-27	**Fecha de Terminación Actual**	2024-03-27
No. Empleos generados	21	**No. Empleos generados**	15

NOVEDADES