Fecha 2022-04-25 AAAA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 "ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO No. IDU-1647-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Camilo Romero Gonzalez - Apoyo Principal, Edgar Mauricio Beltran Cardenas - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	8.37%
% EJECUTADO	8.18%
% VARIACIÓN	-0.19%

ESTADO DEL CONTRATO

En Ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO SANTA MARÍA 004	**Contratista**	CONSORCIO SUPERVISOR A - H
Contrato No.	IDU-1647-2020	**Contrato No.**	IDU-1667-2020
Valor Inicial	$ 221.019.965.377,00	**Valor Inicial**	$ 11.305.413.321,00
Total Contrato	$ 221.019.965.377,00	**Total Contrato**	$ 11.305.413.321,00
Valor Pagado	$ 34.502.712.718,00	**Valor Pagado**	$ 1.036.028.595,00
Plazo Inicial	2490 días	**Plazo Inicial**	2490 días
Plazo Actualizado	2490 días	**Plazo Actualizado**	2490 días
Fecha de Iniciación	2021-01-26	**Fecha de Iniciación**	2021-01-26
Fecha de Terminación Actual	2027-12-25	**Fecha de Terminación Actual**	2027-12-25
No. Empleos generados	342	**No. Empleos generados**	42

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	$ 752.343.818,00	$ 752.343.818,00
Construcción	7,61	7,44	$ 16.823.187.750,00	$ 16.444.176.966,00
Mantenimiento	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Planes de Manejo de Tránsito	46.42	45.07	-1.35	
Componente Ambiental - SST	42.86	42.87	0.01	
Componente Social	47.43	46.61	-0.82	

GESTIÓN TÉCNICA	7.61	7.44	-0.17	
COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL, FORESTAL Y BIÓTICO	37.5	36.87	-0.63	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal	2,50	0,00	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	16,05	0,00	Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta	2,45	0,00	Km
Construir m2 de espacio público	84.805,00	0,00	m2
Construir Puentes peatonales	1,00	0,00	Unit(s)