	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO PARA OBRA	FECHA 16 DE MAYO DE 2022	HORA: 10:00
CONTRATO N°	027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29 de abril de 2022	
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.	
VALOR DEL CONTRATO	Ciento setenta y nueve mil trecientos cuatro mil doscientos cincuenta y tres pesos con noventa y tres centavos M/CTE. **($ 179.304.253,93)**	
LUGAR DE EJECUCIÓN	Establecimiento de Sanidad Militar 3082 Grupo Aéreo del Casanare. GACAS, Yopal – Casanare. Calle 40 # 19 – 20.	
CONTRATISTA	INGEBLAR SAS	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR PRINCIPAL	CT. JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES	
FORMA DE PAGO	CORTE PARCIAL DE OBRA 1: Hasta por un valor correspondiente al 50% del valor del presupuesto adjudicado, presentación del acta de recibo parcial de obra, factura de cobro, pago aportes parafiscales y se pagará con cargo al PAC JULIO DE 2022. EL SALDO FINAL DEL CONTRATO: Hasta por un valor del saldo total del presupuesto adjudicado y se pagará con cargo al PAC AGOSTO DE 2022, contra entrega final y recibo a satisfacción, presentación de la factura, información que será verificada por el Departamento Financiero de la Jefatura de Salud FAC en la ciudad de Bogotá y una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	A partir del perfeccionamiento del contrato y suscripción del Acta de Inicio hasta el 30 de JULIO de 2022.	
GARANTIA CONTRACTUAL	Póliza de Seguros No: 21-44-101381551 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.	

AMPAROS	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA:
Cumplimiento del contrato	30 % del valor del contrato	$ 53.791.276,18	Desde 28/04/2022 Hasta 30/11/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5 % del valor del contrato	$ 8.965.212,70	Desde 28/04/2022 Hasta 30/07/2025
Estabilidad y Calidad de la obra	50 % del valor del contrato	$ 89.652.126,97	Desde 30/07/2022 Hasta 30/07/2027

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO PARA OBRA	FECHA 16 DE MAYO DE 2022	HORA: 10:00

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza de Seguros No: 21-40-101186834
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	%	VIGENCIA
Responsabilidad Extracontractual	200 SMMLV	Desde la suscripción del contrato y hasta el plazo de ejecución del mismo

El día 16 de mayo de 2022., en el Grupo Aéreo del Casanare, ubicado en Yopal – Casanare, se reunieron **JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO** representante legal de **INGEBLAR SAS**, en su condición de contratista, **CT. JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES**, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE"**, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL DIRECTIVO A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TARJETA PROFESIONAL No
JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS	RESIDENTE DE OBRA	15202-253347 BYC
LINA MARCELA OTALORA LOPEZ	INSPECTOR SISOMA	N/A
LIANIS JULIETH ANAYA MEJIA	RESIDENTE DE OBRA 2	N/A
CARLOS DIDIER DIAZ PUENTES	MAESTRO DE OBRA	N/A

MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ACTIVIDAD	UND	CANT
PRELIMINARES		
DESMONTE DE CIELORRASO, INCLUYE RETIRO	M²	410,00
REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	M²	22,15
DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	Un	2,00
DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M²	7,40
DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	M²	11,20
DESMONTE DE MESONES DE BAÑOS EN ACRÍLICO, INCLUYE LAVAMANOS Y GRIFERÍA	Ml	4,20

ACTA DE INICIO PARA OBRA	FECHA 16 DE MAYO DE 2022	HORA: 10:00

DEMOLICIÓN POYOS DUCHAS , INCLUYE RETIRO	Ml	2,00
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	Un	1,00
REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	Ml	5,00
REGATA DE 3" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	Ml	5,00
MAMPOSTERIA		
MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS.	M²	10,50
MURO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA Y ACABADO A 2 CARAS E= 0,12 MTS. Y FRESCASA	M²	25,16
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Un	1,00
PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	Un	1,00
TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2"	Ml	5,00
TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Ml	5,00
INSTALACIONES ELECTRICAS		
SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)		
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	Un	21,00
SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	Un	68,00
PAÑETES		
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M²	18,00
CIELORRASO		
CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)	M²	452,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO PARA OBRA	FECHA 16 DE MAYO DE 2022	HORA: 10:00

ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES N/A		
CERAMICA PARED BLANCO REF 20CM X 20CM	M²	2,10
ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M²	21,05
PINTURA EPOXICA AZUL - AMARILLA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO - BODEGA. PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS EN EL PRIMER NIVEL DE LA SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS	M²	21,05
ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES N/A		
ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M²	98,26
PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M²	101,43
VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M²	324,86
CARPINTERIA EN MADERA		
SIPS MUEBLE TABLERO MELAMINICO RH ESPESOR DE 15 MM PARA INSTALAR BAJO MESÓN DE LAVAMANOS, INCLUYE SUPERFICIE EN SUS SEIS LADOS, ENTREPAÑOS, DIVISIONES INTERNAS, MANIJAS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M²	1,25
CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO		
VENTANERIA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038	M²	1,60
V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA.	M²	10,35
PUERTA EN ALUMINIO CORREDIZA	M²	2,00
CUBIERTAS		
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	M²	614,00
ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	M²	21,05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M²	21,05
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
MESON EN GRANITO PULIDO INCLUYE LAVAPLATOS DOBLE TANQUE	ML	2,50

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO PARA OBRA	FECHA 16 DE MAYO DE 2022	HORA: 10:00

URBANISMO		
CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0,10M. INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA	M²	23,76
ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS		
ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M²	650,00
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M³	32,00

SE SOLICITA CONSTANCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL (SI LO TIENTE) DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DÍA CON EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y ANEXARLA AL ACTA.

OBSERVACIONES

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Representante legal de **INGEBLAR SAS**
CONTRATISTA

CT. JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES
SUPERVISOR