FORMATO		
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSION**
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTA No 30 **de** DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA (Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO APROBACIÓN **CUÁL:**

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No. **IDU-1646-2019** (Indique el Número de Contrato o Convenio)

TIPO DE CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA **IDU-LP-SGI-022-2019** (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZUREN Y TOBERÍN Y OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., AUTOPISTA NORTE ENTRE LAS ESTACIONES DE TRANSMILENIO CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO ASOCIADO IDU-1649-2019 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VEINTIÚN (21) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 4 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2020 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 36.860.405.793,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 - NIT: 901.351.323-8 (Escriba el nombre o razón social del consultor)

INTERVENTOR MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 900.139.110-5 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) YOLANDA LOPEZ PATIÑO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.** 1	**DE FECHA**	24-dic-20	**PLAZO**	Treinta (30) días
	No. 2	**DE FECHA**	12-may-21	**PLAZO**	UN (1) MES y QUINCE (15) DÍAS
	No. 3	**DE FECHA**	11-feb-22	**PLAZO**	Treinta (30) días
	No. 4	**DE FECHA**	7-abr-22	**PLAZO**	Veinte (20) días
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS				**PLAZO**	cuatro (4) meses y cinco (5) días
ADICIONES:					
	No. 1	**DE FECHA**	20-dic-21	**VALOR**	$ 3.747.458.501,00
	No. 2	**DE FECHA**	12-dic-21	**VALOR**	$ 4.671.623.534,00
VALOR TOTAL ADICIONES				**VALOR**	$ 8.419.082.035,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 45.279.487.828,00				

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA No. 2	DE SUSPENSIÓN	**No.** 1	**DE FECHA**	20-mar-20	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No. 3	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 1	**DE FECHA**	20-abr-20	**DÍAS CALENDARIO**	6 Días
ACTA No. 4	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 1	**DE FECHA**	27-abr-20	**DÍAS CALENDARIO**	14 Días
ACTA No. 5	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 1	**DE FECHA**	11-may-20	**DÍAS CALENDARIO**	15 Días
ACTA No. 6	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 1	**DE FECHA**	26-may-20	**DÍAS CALENDARIO**	15 Días
ACTA No. 7	REINICIO	**No.** 1	**DE FECHA**	8-jun-20		
ACTA No. 8	DE SUSPENSIÓN	**No.** 2	**DE FECHA**	16-dic-20	**DÍAS CALENDARIO**	12 Días (6 días)
ACTA No. 9	REINICIO	**No.** 2	**DE FECHA**	22-dic-20		

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSION**
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTA No 30 **de** DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA

(Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO APROBACIÓN **CUÁL:**

ACTA No.	**10**	DE SUSPENSIÓN	**No.** **3**	**DE FECHA**	20-ene-21	**DÍAS CALENDARIO**	19 Días
ACTA No.	**11**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** **3**	**DE FECHA**	5-feb-21	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	**12**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** **3**	**DE FECHA**	9-mar-21	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	**13**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** **3**	**DE FECHA**	8-abr-21	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	**15**	REINICIO	**No.** **3**	**DE FECHA**	10-may-21		
ACTA No.	**17**	DE SUSPENSIÓN	**No.** **4**	**DE FECHA**	25-jun-21	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	**18**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** **4**	**DE FECHA**	23-jul-21	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	**19**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** **4**	**DE FECHA**	23-ago-21	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	**20**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** **4**	**DE FECHA**	22-sep-21	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	**21**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** **4**	**DE FECHA**	22-oct-21	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	**22**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** **4**	**DE FECHA**	22-nov-21	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	**23**	REINICIO	**No.** **4**	**DE FECHA**	20-dic-21		
ACTA No.	**24**	DE SUSPENSIÓN	**No.** **5**	**DE FECHA**	22-dic-22	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	**25**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** **5**	**DE FECHA**	20-ene-22	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	**26**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** **5**	**DE FECHA**	18-feb-22	**DÍAS CALENDARIO**	15 Días
ACTA No.	**27**	REINICIO	**No.** **5**	**DE FECHA**	3-mar-22		

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES ANTERIORES: **DÍAS CALENDARIO** 450 DIAS

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA No.	**28**	DE SUSPENSIÓN	**No.** **6**	**DE FECHA**	26-abr-22	**DÍAS CALENDARIO**	10 DIAS
ACTA No.	**29**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** **6**	**DE FECHA**	6-may-22	**DÍAS CALENDARIO**	10 DIAS
ACTA No.	**30**	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** **6**	**DE FECHA**	16-may-22	**DÍAS CALENDARIO**	10 DIAS

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION ACTUAL **DÍAS CALENDARIO** 30 DIAS

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 17 de junio de 2023 **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** 27 de junio de 2023

FECHA EN QUE SE SUSPENDE 16 de mayo de 2022 **FECHA DE REINICIACIÓN** 26 de mayo de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE ACTUAL 17 de mayo de 2022 **FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA ACTUAL** 27 de mayo de 2022

Las partes representadas por: BERNANDO ANCIZAR OSSA LOPEZ

(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ

(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal (s) de la interventoría; y YOLANDA LOPEZ PATIÑO

(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSION**
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTA No 30 **de** DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA (Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO APROBACIÓN **CUÁL:**

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan AMPLIAR LA SUSPENSION del contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 20225260895392 (Indicar el número de radicado IDU) 13 (Día) de MAYO (Mes) de 2022 (Año)

4. CAUSAS

El Contratista de Obra mediante el oficio C-CPUENTESNORTE2025-2019-1269 del 13 de mayo de 2022 solicitó la ampliación a la suspensión del Contrato de Obra No. 1646 del 2019 por diez (10) días calendario.

En ese sentido, la Interventoría mediante comunicación MAB-2-1649-0218-22 con radicado IDU No. 20225260895392, presentó su concepto de viabilidad a la ampliacion a la suspensión del Contrato de Obra No. 1646 de 2019 por el término de (10) días calendario; dado que, aún se encuentran pendientes conceptos de Empresas de Sarvicios Públicos o por atención de observaciones emitidas por las ESP de parte del Contratista de Obra. Por lo anterior, los Estudios y Diseños que se encuentran pendientes de no objeción por parte de Entidades y/o ESP son los siguientes

DISEÑOS REDES, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD. DISEÑO DE REDES HIDROSANITARIAS. la EAAB mediante oficio 3050001-S-2022-127955 del 12 de mayo de 2022, remitió el memorando Interno No. 2541001-2022-1123 del 10 de mayo de 2022, mediante el cual la Dirección Red Matriz Acueducto – DRMA emite observaciones al informe de geotecnia "Geotecnia final v6 - complementado" y remite la "VIABILIDAD TÉCNICA CONDICIONADA" siempre y cuando atiendan las observaciones entregadas en este comunicado. Es de establecer, que las observaciones pendientes incluyen solicitudes correspondientes al memorando interno No. 2541001-2022-0715 del 29 de marzo de 2022 (remitido al IDU con el oficio EAAB No. 3050001-S-2022-087619 del 1 de abril de 2022), referentes a la solicitud de detalles, y aclaración del tipo de intervención proyectada sobre las cajas de redes matrices para el puente peatonal de la Calle 163.

El CONSORCIO PUENTES NORTES 2025 mediante oficio C-CPUENTESNORTE2025-2019-1266 del 12 de mayo de 2022, remitió a la Interventoría la atención de observaciones al producto que debe entregarse a la Dirección de Apoyo Técnico de la EAAB E.S.P., como respuesta a su oficio No.3050001-S-2022-087619 del 1 de abril del 2022, el cual se encuentra en revisión de esta Interventoría y de no encontrarse observaciones, será remitido al IDU por esta última, para que la Entidad lo radique en la EAAB.

ESTUDIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE. DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN. Remitido a la SDM mediante comunicación MAB-2-1649-0142-22 del 18/04/22 y Radicado SDM 20226120977132 del 19/04/22. La Secretaría Distrital de Movilidad no ha emitido a la fecha concepto de aprobación.

RECAUDO BOGOTA: La Interventoría emitió la aprobación a los ajustes solicitados por Recaudo Bogotá, y fue remitido al IDU mediante oficio MAB-2-1649-0190-22 con radicado IDU 20225260827772 del 5 de mayo de 2022, la Entidad remitio a TRANSMILENIO S.A mediante oficio IDU 20222360912141 del 9 de mayo, y se encuentra en revisión y trámite de TRANSMILENIO S.A

Así las cosas, en razón a lo anteriormente expuesto, la Interventoría considera que aunque las circunstancias de hecho que llevaron a suspender el Contrato de Obra No. 1646 de 2019, lo cual consta en el Acta No. 29 de ampliación suspensión del 6 de Mayo de 2022, aún persisten y que aunque está de acuerdo con ampliar la suspensión por un término de diez (10) días calendario según solicitud del Contratista de Obra; también se considera que durante este periodo de ampliación de la suspensión y dado que los pendientes antes mencionados pueden ser solventados con el Contrato de Obra reiniciado y que el CONSORCIO PUENTES NORTES 2025 puede ejecutar la instrumentación geotécnica, la cual fue aprobada condicionadamente por DRMA de la EAAB E.S.P., se propondrá y legalizará ante la Entidad un traslapo de obligaciones puntuales de la Etapa de Estudios y Diseños en la Etapa de Construcción del Contrato de Obra No. 1646 del 2019, con lo cual se permitirá el inicio de las actividades de obra, en cuanto a instrumentación geotécnica se refiere.

En virtud de lo expuesto, se solicita adicionalmente la ampliación a la suspensión del Contrato de Interventoría No. 1649 de 2019, por el mismo término del Contrato de Obra No. 1646 de 2019. Es necesario indicar que tanto el Contrato de Obra como de Interventoría pueden reiniciar en cualquier momento, en caso de ser superadas las causas origen de suspensión.

Por lo anterior, el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU esta de acuerdo con lo mencionado anteriormente, por lo que se considera viable el trámite de ampliar la suspensión, igualmente, se aclara que la Entidad una vez se solicite por el Contratista y la Interventoría el Traslapo de Obligaciones mencionado, se pronunciara al respecto.

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSION**
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTA No 30 **de** DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA (Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO APROBACIÓN **CUÁL:**

5. OBSERVACIONES

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan, caso en el cual se procederá a su reinicio.
2. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
3. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el Contrato.
4. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del Contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
5. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no causará costo para la Entidad y por lo tanto no generará costo por reconocimiento alguno para el Contratista.
6. El Contratista renuncia a cualquier reclamación por la presente suspensión.
7. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente suspensión, las Partes se comprometen a reiniciar el Contrato de manera inmediata.
8. Sin perjuicio de la suspensión de obligaciones (total o parcial) que se pacta, las Partes podrán continuar adelantando actividades de carácter administrativo, directamente relacionadas con el Contrato, de manera que, aquellas que tienen la potencialidad de ser atendidas se cumplan. Para el efecto, las partes harán alusión mediante comunicaciones dirigidas entre ellas, a las gestiones que van desarrollando a pesar de la suspensión de obligaciones contractuales. Lo anterior, en virtud del principio de la libre autonomía de las partes en la autocomposición de sus relaciones jurídicas, de manera que se cumplan las finalidades que se pretenden satisfacer, de acuerdo con las consideraciones incluidas en el concepto emitido por la Subdirección General Jurídica sobre este asunto, mediante comunicación con radicado DTGC 20204350193953 de 15 de septiembre de 2020.
9. Las causas que generan la presente suspensión no son imputables al IDU.
10. El IDU se reserva el derecho de responder a cualquier reclamación efectuada por el Contratista de Obra con ocasión de la presente suspensión .
11. El IDU en virtud de la relación jurídico-negocial que en estado de suspensión subsiste, se reserva el derecho de acudir al Contratista de Obra y/o Interventor, citarlo a mesas de trabajo, y requerirlo mediante comunicaciones con el objetivo de superar las causales de suspensión.

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

trece (Día en letras) 13 (Día en números) días del mes de mayo (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) **BERNANDO ANCIZAR OSSA LOPEZ**
Representante Legal del Contratista
CONSORCIO PUENTES NORTE 2025

(Firma)
(Nombre) **ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ**
Representante Legal (s) del Interventor
Interventor - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

(Firma)
(Nombre) **DORIS JEANETH RODRIGUEZ**
Profesionales de Apoyo a la Supervisión del IDU
Lider del Grupo de Transporte - STED

(Firma)
(Nombre) **JULIAN RICARDO REVERON GARZÓN**
Profesionales de Apoyo a la Supervisión del IDU
Apoyo Supervisión - STED

(Firma)
(Nombre) **SILVIO PADRON HERNANDEZ**
Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión, que revisa

(Firma)
(Nombre) **BERTHA CARBONELL**
Profesional de Apoyo Legal del Ordenador del Gasto, que revisa

(Firma)
(Nombre) **EDISON VELEZ JARAMILLO**
Profesional de Apoyo Financiero, que revisa

(Firma)
(Nombre) **YOLANDA LOPEZ PATIÑO**
Supervisor(a) del Contrato IDU

(Firma)
(Nombre) **JOSÉ FELIX GÓMEZ PANTOJA**
Ordenador(a) del Gasto
Subdirector(a) General de Desarrollo Urbano

Subdirector(a) Técnico (a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.