MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS & Cia S.A.S

COTIZACION COT-187

FECHA	**11.05.2022**
VALIDEZ DE LA OFERTA	**26-05-2022**

Señores
ESTACION DE GUARDACOSTAS DE SAN ANDRES
Srta. JENNY FERNANDA **ROMERO DUARTE**
Email: jenny.romero@armada.mil.co
Telefono: 3214149088
Direccion: Sector Industrial via cruz roja frente a King crab
Ciudad: San Andres

Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio, encuentre a continuacion nuestra propuesta economica segun su solicitud de cotizacion.

ITEM	IMAGEN	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		**CUARTO FRIO FIJO PARA CONGELACION SS INOXIDABLE** **CFC-SSINOX-FIJO** Paneles modulares de paredes y techo tipo sándwich de 100 mm, ambas caras en lamina acero inoxidable 304/2B calibre 24, inyectados en poliuretano 40Kg/m3 de densidad garantizada. Sistema de ensamble con tornillo autorroscante o remache, para las pares y techo. (M2), Sistema de ensamblaje en tornillería, media caña para filtraciones y vértices curvos por sanidad. Incluye: Servicio de instalación.	1,0 Un	$ 7.150.000,0	$ 7.150.000,0
2		**MOBILIARIO ESPECIAL** **MOB-ESP** Piso en panel de poliuretano de 4 inyectados en poliuretano de 40Kg/m3 de densidad garantizada, impermeabilización en poliestireno y asfalteno. Incluye: Servicio de instalación.	1,0	$ 5.000.000,0	$ 5.000.000,0

MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS & Cia S.A.S

COTIZACION COT-187

ITEM	IMAGEN	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3		**MOBILIARIO ESPECIAL** **MOB-ESP** "• Equipo de refrigeración. Unidad condensadora de marca reconocida en el mercado de 1.5HP, hermética, para gas R-507, Trifásica a 220 V, 60 ciclos, condensador fabricado en tubería de cobre con aleteado en aluminio, tanque recibidor de líquido, separador de aceite, eliminador de vibración, control de aceite, mirilla - visor, control de alta y baja presión, motor, ventilador, rejilla protectora, botella recibidora de líquido y base de ensamble. La estructura que soporta la maquina debe ser en hierro en 1 x ¼" y debe tener cubrimiento anticorrosivo. Incluye: Servicio de instalación."	1,0	$ 6.500.000,0	$ 6.500.000,0
4		**MOBILIARIO ESPECIAL** **MOB-ESP** *EVAPORADOR BAJA SILUETA para ciclo de Descongelación, por Resistencias, construido con panel multicircuitos en tubería Estriada de cobre y laminillas de aluminio y persiana cool. (con Válvula de expansión. Incluye: Servicio de instalación.	1,0	$ 5.500.000,0	$ 5.500.000,0
5		**MOBILIARIO ESPECIAL EN ACERO IN** **MOB-SSINOX** "• ACCESORIOS MECÁNICOS MONTAJE CUARTO FRÍO (Aislamiento, Tubería de cobre 7/8 y 3/8, rubatex, filtros, visores, válvulas de expansión y solenoides, soldadura y gas R-507). A 6 mts de distancia. Incluye: Servicio de instalación."	1,0 Un	$ 2.300.000,0	$ 2.300.000,0
6		**MOBILIARIO ESPECIAL** **MOB-ESP** *ACCESORIOS ELÉCTRICOS MONTAJE CUARTO FRÍO (Cable vehicular, tubería MT, cajas eléctricas, coraza metálica y lampara fluorescente). Incluye: Servicio de instalación.	1,0	$ 2.300.000,0	$ 2.300.000,0
7		**MOBILIARIO ESPECIAL** **MOB-ESP** *LAMPARA FLUORESCENTES PARA CUARTO FRÍO de selle hermético tipo led de 2 x 18 W con protector IP-65, el encendido y apagado de la iluminación debe ser manualmente, desde el tablero de control con swich y piloto. Incluye: Servicio de instalación.	1,0	$ 3.200.000,0	$ 3.200.000,0

MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS & Cia S.A.S

COTIZACION COT-187

ITEM	IMAGEN	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8		**BOCEL PARA CUARTO FRIO** **BCF** "• BOCEL EN ACERO, Puerta Isotérmica aislada e impermeabilizadas en el exterior e interior en lámina de acero inoxidable calibre 24, tipo 304, herrajes en bronce cromados para trabajo pesado con refuerzo donde van instaladas las bisagras de la puerta y las chapas, con dispositivo para abrir por dentro y por fuera y candado en la parte exterior (incluido). Cortina plástica traslapada en thermofilm para disminuir el intercambio de calor con el exterior cuando la puerta este abierta. Medidas de la puerta: 2 Metros ALTO X 75CM Ancho. Incluye: Servicio de instalación."	1,0 ml	$ 3.400.000,0	$ 3.400.000,0
9		**SERVICIOS** "• Suministro e instalación tablero de CONGELACIÓN, con caja 50 cm ancho, 60 cm alto x 20 cm fondo, incluye contactores tripolafres con accesorios, relay térmico, disyuntor principal, disyuntor de control, pilotos de panel 04 aprox, interruptores 04 aprox, cableado ponchado con código de colores o numeración de acuerdo a norma técnica, plano eléctrico trifilar, controlador de 02 sondas TC900 ELOG, vigilante de tensión de control y vigilante de tensión de control de voltaje de red, y demás accesorios y elementos necesarios para el correcto funcionamiento del tablero. La instalación eléctrica de potencia deberá incluir cableado AWG encauchetado de 4x10, 3x12, 4x14 de 600 v c/u, con una distancia aproximada de20 m aproximadamente de control hasta la condensadora."	1,0	$ 1.800.000,0	$ 1.800.000,0
10		**SERVICIOS** "• Suministro, desmontaje del existente, instalación y puesta en funcionamiento de 01 tablero de distribución con espacio para totalizador, 24 puestos trifásico, con puerta y chapa, 01 totalizador 125 AMP, cambio de protectores existentes (03 breaker tripolar enchufable de 50 AMP, 02 bipolares de 30AMP y 4 monopolares de 30AMP enchufable y demás accesorios o elementos necesarios para su correcto funcionamiento. LO ANTERIOR ES REQUERIDO PARA ALIMENTAR LOS TABLEROS DE CONTROL DE LOS CUARTOS FRÍOS."	1,0	$ 3.000.000,0	$ 3.000.000,0

MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS & Cia S.A.S

COTIZACION COT-187

ITEM	IMAGEN	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11		**A - Administración** 10 %	1,0	$ 4.015.000,0	$ 4.015.000,0
12		**I - Imprevistos** 5 %	1,0	$ 2.007.500,0	$ 2.007.500,0
13		**U - Utilidades** 5 %	1,0	$ 2.007.500,0	$ 2.007.500,0

Sub Total	**$ 48.180.000,0**
Descuento ()	**$ 0,0**
IVA (0,0 %)	**$ 0,0**
Total	**$ 48.180.000,0**

FORMA DE PAGO	60% anticipo - 40% contraentrega
TIEMPO DE ENTREGA	30 dias
GARANTIA	1 AÑO

Observaciones
Incluye transporte instalación y montaje

Cordialmente

Nombre **Diego Andres Gonzalez Alvarez**
Cargo Director de Proyectos
Telefonos 3222182093