El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA **FORMATO:** Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**VERSIÓN: 1** **CÒDIGO: ATC-FR-036** **07/12/2020**

INFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°COI 1364-2021 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTE Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER– PERIODO : DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022.

Objeto: "Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MINISTERIO, para: i) la contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura recreativa y deportiva que indique el MINISTERIO y se desarrollen total o parcialmente con cargo a los recursos de esta cartera ministerial, en predios de propiedad o posesión de las entidades territoriales; así como para la contratación y el desarrollo de las interventorías respectivas y, ii) la contratación y el desarrollo de las interventorías a los contratos de obra que indique el MINISTERIO y que hayan sido celebrados por los entes territoriales con los cuales el MINISTERIO haya suscrito convenios interadministrativos."

Valor del Contrato:	$ 134.533.302.642,00	**Fecha de inicio:**	23/12/2021
Plazo inicial de ejecución del convenio:	7 meses y 13 dias	**Fecha de terminación inicial:**	05/08/2022
Tiempo de suspensiones Acumulado:		N.A	
Aporte MINDEPORTE:	$ 134.533.302.642	**Aporte de Findeter:**	N/A
Saldo por desembolsar:	$ 11.166.571.060	**Valor desembolsado:**	$ 123.366.731.582
Plazo de ejecución del convenio actual:	7 meses y 13 dias	**Supervisor Mindeporte:**	LESLIE MARTINEZ LUQUE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Objeto:		NA	
Contratista:	NA	**Representante Legal:**	
Concurso de méritos N°:		**Resolución de adjudicación**	
Contrato N°		**Valor contrato:**	
Fecha acta de inicio:		**Valor pagado**	$
Fecha de terminación:		**Saldo por pagar**	$
Plazo actual de ejecución:		**Supervisor Mindeporte**	
Tiempo de suspensiones Acumulado:			

CONTRATO DE OBRA

Objeto:		NA	
Contratista:	NA	**Representante Legal:**	
Proceso de licitación N°		**Fecha de adjudicación:**	
Contrato N°		**Valor contrato:**	
Fecha acta de inicio:		**Valor pagado**	
Fecha de terminación:		**Saldo por pagar**	
Plazo actual de Ejecución:		**Supervisor Ente Ejecutor**	
Tiempo de suspensiones Acumulado:			

ASPECTOS TÉCNICOS
(Incluir entre otros: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)

Las actividades de orden técnico efectuadas como supervisión, en el periodo de la referencia, fue la de brindar apoyo a Findeter con el fin de lograr estructurar por parte de la Financiera los costeos de las interventorías de los convenios sucritos entre el Ministerio del Deporte y los entes territoriales, los cuales son un total de 78 convenios para contratar las interventorias respectivas, que se pueden evidenciar en el adjunto del presente informe. Asimimo también se reviso los Estudios Previos de las interventorías.
(ver ANEXO 1: INTERVENTORIAS A CONTRATAR POR FINDETER).

Es importante mencionar que a la fecha no he recibido informe de entrega del anterior supervisor.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

A la fecha se han presentado 3 informes semanales según clausula cuarta, literal b, numeral 23; pero se encuentra en ajustes por parte de FINDETER, ya que se realizaron observaciones por parte de la supervisión:

Informe No. 7 (periodo 06 al 12 de febrero de 2022)
Informe No. 8 (periodo 13 al 19 de febrero de 2022)
Informe No. 9 (periodo 20 al 26 de febrero de 2022)

Se ha presentado 1 informe quincenal según clausula cuarta, literal b, numeral 22); pero se encuentra en ajuste por parte de FINDETER, ya que se realizaron observaciones por parte de la supervisión:

Informe No. 1 (periodo 09 al 22 de febrero de 2022)

INFORME BIMESTRAL TÉCNICO según clausula cuarta, literal b, numeral 24, no se ha recibido a la fecha, se realizó el respectivo requerimiento.

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA **FORMATO:** Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**VERSIÓN: 1** **CÒDIGO: ATC-FR-036** **07/12/2020**

INFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°COI 1364-2021 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTE Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER– PERIODO : DEL 09 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022.

ASPECTOS FINANCIEROS
(Incluir entre otros: pagos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios)

Teniendo en cuenta el Contrato firmado entre MINDEPORTE y FINDETER por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 134.533.302.642), MINDEPORTE ha realizado dos desembolsos 1. $ 31.569.545.538 el 28 de diciembre de 2021 y 2. $ 91.797.186.044 para un total desembolsado de $ 123.366.731.582

FINDETER manifiesta que no ha realizado proceso de traslado de rendimientos financieros al TESORO NACIONAL, debido a que la cuenta no se encuentra exenta de GMF. El 21 de febrero se radicó la solicitud ante el Ministerio de Hacienda, en espera de la respuesta. Es importante mencionar que cuando asumo la supervisión del respectivo contrato, FINDETER manifiesta que no se ha realizado el trámite de exención de GMF a la cuenta, y por eso realizó el tramite pertinente.

-Según se observa en el Extracto financiero del mes de enero la cuenta de Ahorros 001303090200049583 del Banco BBVA genero rendimientos financieros por valor de $ 1.049,00 para un pendiente de traslada al Tesoro Nacional de $ 1.032.912,00. El saldo de la cuenta a corte de 31 de enero es de $ 1, 032.912,00

-También la cuenta del Fideicomiso BBVA (Contrato No. 213000036) por valor de $ 111.939.564,39. El saldo de la cuenta a corte de 31 de enero es de $ 31.687.047.945,47

Teniendo en cuenta los saldos anteriores FINDETER a corte de enero tiene un pendiente de traslado al Tesoro Nacional de $ 118.535.319,39 por concepto de RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ASPECTOS LEGALES
(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra)

En el presente periodo no se realizó ninguna modificación al respectivo contrato.

ALERTAS POR SUPERVISOR CONTRATO
(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)

Se han efectuado recomendaciones por correo y en actas de seguimiento a Findeter en cuanto a la presentacion de manera oprtuna de los informes indicados del contrato COI1364-2021.

COMPROMISOS ENTIDAD PÚBLICA POR ATENDER
(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad publica territorial y no atendidas)

A la fecha están pendientes por atender las siguientes solicitudes:

La entrega de los informes semanales 7, 8 y 9, quincenal No. 1 debidamente ajustados e informe bimestral técnico pendiente.
Pendiente Transferencia de rendimientos, diciembre, enero, pendiente la exención del GMF.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATO POR ENTE EJECUTOR
(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)

Se ha recomendado a FINDETER, la entrega oportuna de algunos informes establecidos en el contrato.

LESLIE MARTINEZ LUQUE
CARGO ASESOR DESPACHO MINISTRO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

JORGE A MOJICA R
APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATISTA GIT INFRAESTRUCTURA

JOHN ANDRES SANCHEZ DELGADO
APOYO FINANCIERO A LA SUPERVISION
CONTRATISTA GIT INFRAESTRUCTURA

RAQUEL STELLA VALENZUELA
APOYO JURIDICO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATISTA GIT INFRAESTRUCTURA

MILYTZA GODOY RAMOS
APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATISTA GIT INFRAESTRUCTURA

YADY ALEXANDRA GUEVARA
APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATISTA GIT INFRAESTRUCTURA

ANEXO 1: INTERVENTORIAS A CONTRATAR POR FINDETER

MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONVENIO No.		Cuenta de No.	Suma de INVERSIÓN	Suma de VALOR MINDEPORTE	VALOR INTERVENTORÍA	ESTADO PROCESO INTERVENTORÍA
CONTRATADO.			**18**	**$ 104.846.157.935,00**	**$ 96.692.198.055,00**	**$ 7.013.884.140,00**	
APARTADÓ/ MUNICIPIO Y COOPERA INDEPORTES ANTIOQUIA	1076	A	1	$ 25.434.306.903,00	$ 18.904.612.096,00	$ 905.122.450,00	INFORME PRELIMINAR EVA.
ARBOLETES / MUNICIPIO	1251	R	1	$ 1.840.411.834,00	$ 1.840.411.834,00	$ 184.397.650,00	INFORME PRELIMINAR EVA.
CHIGORODÓ/ MUNICIPIO	1283	A	1	$ 5.427.967.966,00	$ 5.403.167.966,00	$ 493.184.040,00	INFORME PRELIMINAR EVA.
FRANCISCO PIZARRO/MUNICIPIO	1224	R	1	$ 2.372.216.914,00	$ 2.372.216.914,00	$ 179.375.050,00	EN EVALUACIÓN
GIRÓN/ MUNICIPIO	1239	A	1	$ 28.345.537.189,00	$ 28.345.537.189,00	$ 1.625.008.000,00	INFORME PRELIMINAR EVA.
GUTIÉRREZ/ MUNICIPIO	1264	R	1	$ 1.114.610.415,00	$ 1.114.610.415,00	$ 171.928.620,00	PROCESO PUBLICADO
HELICONIA/ MUNICIPIO	1252	R	1	$ 2.499.527.448,00	$ 2.000.000.000,00	$ 225.811.790,00	EN EVALUACIÓN
LA UNIÓN / MUNICIPIO QUIROZ	1253	R	1	$ 1.211.910.585,00	$ 1.211.910.585,00	$ 156.422.820,00	PROCESO PUBLICADO
MAHATES/ MUNICIPIO	1254	R	1	$ 3.079.689.087,00	$ 3.079.689.087,00	$ 255.691.760,00	PROCESO PUBLICADO
NARIÑO/ MUNICIPIO	1204	R	1	$ 5.154.519.412,00	$ 5.154.519.412,00	$ 487.576.840,00	EN EVALUACIÓN
OLAYA HERRERA /MUNICIPIO	1271	R	1	$ 2.037.037.037,00	$ 1.837.037.037,00	$ 235.459.420,00	PROCESO PUBLICADO
QUINCHÍA	1220	R	1	$ 2.576.112.132,00	$ 2.576.112.132,00	$ 240.250.870,00	PROCESO PUBLICADO
REMOLINO/ MUNICIPIO	981	R	1	$ 885.410.100,00	$ 875.410.100,00	$ 111.427.400,00	PROCESO PUBLICADO
SABANALARGA/ MUNICIPIO	1265	R	1	$ 3.415.178.604,00	$ 3.163.378.604,00	$ 287.312.400,00	EN EVALUACIÓN
SAMANIEGO/ MUNICIPIO	1228	R	1	$ 5.234.482.700,00	$ 5.234.482.700,00	$ 416.097.010,00	PROCESO PUBLICADO
SAN BENITO ABAD	1259	R	1	$ 3.523.504.684,00	$ 3.503.504.684,00	$ 317.110.630,00	EN EVALUACIÓN
VALENCIA/ MUNICIPIO	970	R	1	$ 3.618.250.634,00	$ 3.000.113.009,00	$ 379.866.940,00	EN EVALUACIÓN
VILLANUEVA/ MUNICIPIO	1270	R	1	$ 7.075.484.291,00	$ 7.075.484.291,00	$ 341.840.450,00	EN EVALUACIÓN
ADJUDICADO			**15**	**$ 105.881.941.297,00**	**$ 86.193.358.353,00**	**$ 7.135.200.970,00**	
ALTO BAUDÓ/ MUNICIPIO	1227	R	1	$ 4.561.685.427,00	$ 3.961.685.427,00	$ 347.701.190,00	PROCESO PUBLICADO
BARRANQUILLA/ DISTRITO	1058	R	1	$ 32.152.266.035,00	$ 16.402.992.157,00	$ 1.509.442.090,00	INFORME PRELIMINAR EVA.
BOJAYÁ/ MUNICIPIO	1331	R	1	$ 1.474.303.646,00	$ 1.474.303.646,00	$ 145.981.890,00	PROCESO PUBLICADO
CERETÉ /MUNICIPIO	1287	R	1	$ 17.247.442.230,00	$ 16.983.888.308,00	$ 981.547.310,00	PROCESO PUBLICADO
FRESNO	821	R	1	$ 2.372.995.108,00	$ 2.366.996.411,00	$ 260.999.870,00	PROCESO PUBLICADO
LA UNIÓN / MUNICIPIO	1282	R	1	$ 3.634.303.904,00	$ 3.440.045.092,00	$ 431.801.170,00	PROCESO PUBLICADO
LINARES/ MUNICIPIO	1327	R	1	$ 2.790.193.786,00	$ 2.790.193.786,00	$ 276.725.310,00	PROCESO PUBLICADO
LOS CÓRDOBAS/ MUNICIPIO	1328	R	1	$ 6.842.013.933,00	$ 6.842.013.933,00	$ 463.207.280,00	PROCESO PUBLICADO
MALAMBO/ MUNICIPIO Concord	1267	R	1	$ 7.476.635.514,00	$ 5.979.078.918,00	$ 509.006.350,00	PROCESO PUBLICADO
NECOCLÍ/ MUNICIPIO	1062	A	1	$ 8.114.236.510,00	$ 8.114.236.510,00	$ 580.264.970,00	PROCESO PUBLICADO
SAN VICENTE FERRER /MUNICIPIO	1249	R	1	$ 2.744.665.390,00	$ 1.835.320.076,00	$ 265.961.060,00	PROCESO PUBLICADO
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE/ MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	1205	R	1	$ 8.924.357.504,00	$ 8.924.357.504,00	$ 672.942.360,00	PROCESO PUBLICADO
SIPÍ	1250	R	1	$ 1.697.750.889,00	$ 1.697.750.889,00	$ 175.730.170,00	PROCESO PUBLICADO
SUCRE/ MUNICIPIO	1340	R	1	$ 3.380.495.696,00	$ 3.380.495.696,00	$ 280.382.060,00	PROCESO PUBLICADO
YARUMAL	1199	R	1	$ 2.468.595.725,00	$ 2.000.000.000,00	$ 233.507.890,00	PROCESO PUBLICADO
EN EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.			**17**	**$ 46.750.953.225,00**	**$ 46.214.588.993,00**	**$ 4.030.234.768,12**	
ANAPOIMA/ MUNICIPIO	1233	R	1	$ 1.578.151.460,00	$ 1.578.151.460,00	$ 198.740.950,00	PROCESO PUBLICADO
AMALFI	1235	R	1	$ 2.307.806.637,00	$ 1.933.945.740,00	$ 183.004.370,00	PROCESO PUBLICADO
CHIPAQUE/ MUNICIPIO	1288	R	1	$ 1.036.519.864,00	$ 1.036.519.864,00	$ 124.382.383,68	PENDIENTE COMITÉ TÉCNICO
CHIPAQUE/ DEPTO Y MPIO	1260	R	1	$ 1.664.331.272,00	$ 1.664.331.272,00	$ 158.718.280,00	PROCESO PUBLICADO
CORDOBA/ MUNICIPIO	1274	R	1	$ 3.097.889.438,00	$ 3.077.889.438,00	$ 310.151.810,00	PROCESO PUBLICADO
GUACAMAYAS/ MUNICIPIO	1266	R	1	$ 1.869.324.094,00	$ 1.869.324.094,00	$ 209.298.430,00	PROCESO PUBLICADO
LLORÓ/ MUNICIPIO	1262	R	1	$ 1.490.131.681,00	$ 1.490.131.681,00	$ 211.954.810,00	PROCESO PUBLICADO
MALAMBO /MUNICIPIO San Fernando	1248	R	1	$ 3.334.983.759,00	$ 3.334.983.759,00	$ 278.669.230,00	PROCESO PUBLICADO
MORROA/ MUNICIPIO	1330	R	1	$ 3.534.162.298,00	$ 3.484.162.298,00	$ 219.390.710,00	PROCESO PUBLICADO
PALMAR DE VARELA/ MUNICIPIO	1272	R	1	$ 3.172.686.556,00	$ 3.172.686.556,00	$ 180.597.580,00	PROCESO PUBLICADO
PIENDAMÓ/ MUNICIPIO	1276	R	1	$ 2.162.914.616,00	$ 2.150.935.606,00	$ 161.022.910,00	PROCESO PUBLICADO
SÁCAMA/ MUNICIPIO	1341	R	1	$ 1.556.848.308,00	$ 1.556.848.308,00	$ 181.512.490,00	PROCESO PUBLICADO
SAMANÁ / MUNICIPIO	1221	R	1	$ 2.112.343.287,00	$ 2.112.343.287,00	$ 253.481.194,44	PENDIENTE COMITÉ TÉCNICO
SAMANÁ/ MUNICIPIO	1338	R	1	$ 1.833.345.775,00	$ 1.795.920.175,00	$ 159.928.180,00	PROCESO PUBLICADO
SAMPUES/ MUNICIPIO	1263	R	1	$ 5.046.131.756,00	$ 5.003.033.031,00	$ 525.101.300,00	PROCESO PUBLICADO
SAN MARCOS	1246	R	1	$ 1.614.758.372,00	$ 1.614.758.372,00	$ 177.208.630,00	PROCESO PUBLICADO
SAN LUIS / MUNICIPIO	1219	R	1	$ 9.338.624.052,00	$ 9.338.624.052,00	$ 497.071.510,00	PROCESO PUBLICADO
PLIEGOS DEFINITIVOS			**14**	**$ 48.951.768.496,00**	**$ 47.831.369.409,00**	**$ 4.284.159.344,36**	
APIA/ MUNICIPIO	1275	R	1	$ 3.646.519.531,00	$ 3.646.519.531,00	$ 299.768.580,00	PROCESO PUBLICADO
ARIGUANÍ/ MUNICIPIO	1255	R	1	$ 1.869.158.879,00	$ 1.869.158.879,00	$ 148.494.380,00	PROCESO PUBLICADO
CALI / INDERVALLE Y SEC. DEPORTE CALI	1213	A	1	$ 9.530.729.635,00	$ 9.530.729.635,00	$ 1.143.687.556,20	PENDIENTE COSTEO
CLEMENCIA/ MUNICIPIO	1244	R	1	$ 4.645.232.792,00	$ 3.674.833.705,00	$ 356.086.890,00	PROCESO PUBLICADO
CUMARAL/MUNICIPIO	1215	R	1	$ 924.297.195,00	$ 924.297.195,00	$ 110.915.663,40	EN REVISION MINDEPORTE
DOSQUEBRADAS	1234	R	1	$ 2.541.299.576,00	$ 2.541.299.576,00	$ 304.955.949,12	PENDIENTE COMITÉ TÉCNICO
ENTRERRIOS/ MUNICIPIO	1329	R	1	$ 5.929.715.260,00	$ 5.929.715.260,00	$ 314.391.420,00	PROCESO PUBLICADO
LOS PATIOS/ MUNICIPIO	1335	R	1	$ 1.594.850.196,00	$ 1.594.850.196,00	$ 148.765.790,00	PROCESO PUBLICADO
MITÚ/ MUNICIPIO	1336	R	1	$ 7.661.951.487,00	$ 7.661.951.487,00	$ 427.420.420,00	POR PUBLICAR
PAILITAS/ MUNICIPIO	1339	R	1	$ 1.430.426.791,00	$ 1.430.426.791,00	$ 145.667.970,00	PROCESO PUBLICADO
SABANAS DE SAN ANGEL/ MUNICIPIO	1337	R	1	$ 4.635.961.164,00	$ 4.635.961.164,00	$ 369.101.150,00	PROCESO PUBLICADO
TADÓ	1333	R	1	$ 1.390.000.000,00	$ 1.390.000.000,00	$ 166.800.000,00	PENDIENTE COMITÉ TÉCNICO
TÁMESIS/ MUNICIPIO	1223	R	1	$ 2.034.675.297,00	$ 1.884.675.297,00	$ 226.161.035,64	PROCESO PUBLICADO
VIOTÁ/ MUNICIPIO	1218	R	1	$ 1.116.950.693,00	$ 1.116.950.693,00	$ 121.942.540,00	PROCESO PUBLICADO
PROYECTO DE PLIEGOS			**12**	**$ 55.053.154.836,00**	**$ 50.647.272.651,00**	**$ 6.077.672.718,12**	
FUSAGASUGÁ/ MUNICIPIO	1269	R	1	$ 539.438.539,00	$ 539.438.539,00	$ 64.732.624,68	
GALAPA/MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	1273	R	1	$ 3.937.051.967,00	$ 2.937.051.967,00	$ 352.446.236,04	
GÓMEZ PLATA/ MUNICIPIO	1268	R	1	$ 3.560.127.784,00	$ 3.560.127.784,00	$ 427.215.334,08	
MARSELLA/ MUNICIPIO	1236	R	1	$ 5.037.798.590,00	$ 5.037.798.590,00	$ 604.535.830,80	
MONTELÍBANO/ MUNICIPIO	1281	R	1	$ 13.084.112.150,00	$ 11.084.112.150,00	$ 1.330.093.458,00	
PEDRAZA/ MUNICIPIO	1278	R	1	$ 3.411.977.988,00	$ 3.401.977.988,00	$ 408.237.358,56	Solo se puede publicar cuando el respectivo municipio publique pliegos definitivos
PUERTO LÓPEZ/ MUNICIPIO	1217	R	1	$ 1.480.332.309,00	$ 1.160.580.530,00	$ 139.269.663,60	
RISARALDA	1232	R	1	$ 2.614.325.068,00	$ 2.614.325.068,00	$ 313.719.008,16	
SAN DIEGO/ MUNICIPIO	1332	R	1	$ 5.054.877.144,00	$ 4.757.877.144,00	$ 570.945.257,28	
SAN GIL/ MUNICIPIO	1277	A	1	$ 9.012.678.787,00	$ 8.862.678.787,00	$ 1.063.521.454,44	
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE/ MUNICIPIO	1285	R	1	$ 1.418.528.614,00	$ 1.418.528.614,00	$ 170.223.433,68	
SANTA ROSA DE CABAL/ MUNICIPIO	1257	R	1	$ 5.901.905.896,00	$ 5.272.775.490,00	$ 632.733.058,80	
CON DESEMBOLSO, SIN LINK PROCESO EJECUTOR			**1**	**$ 2.222.634.600,00**	**$ 2.222.634.600,00**	**$ 266.716.152,00**	
LA VIRGINIA/ MUNICIPIO	1222	R	1	$ 2.222.634.600,00	$ 2.222.634.600,00	$ 266.716.152,00	Municipio sin publicar proceso de selección ejecutor
SIN DESEMBOLSO, SIN LINK PROCESO EJECUTOR			**1**	**$ 2.661.150.887,00**	**$ 2.075.697.692,00**	**$ 249.083.723,04**	
BARRANCABERMEJA/ MUNICIPIO	1363	R	1	$ 2.661.150.887,00	$ 2.075.697.692,00	$ 249.083.723,04	Municipio sin publicar proceso de selección ejecutor
Total general			**78**	**$ 366.367.761.276,00**	**$ 331.877.119.753,00**	**$ 29.056.951.815,64**	