	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GDO-F002
	FORMATO: ACTA DE COMITÉ	

ACTA Nº	LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
132	Plazoleta San Francisco.	21/Feb/22	8:15 AM	10:00 AM
RESPONSABLE: ING ROBLIN SILVA ESPITIA				

OBJETIVO

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 1641 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS DEL CENTRO HISTÓRICO Y SU ZONA DE INFLUENCIA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2131 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TUNJA Y LO SEÑALADO EN LA RESOLUCIÓN No. 1710 DE 15 DE JUNIO DE 2017 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA".

ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENTES.
2. LECTURA Y VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ACTA DE COMITÉ No. 130
3. INFORME Y VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE OBRA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA VIGENTE.
4. PREPOSICIONES Y/O VARIOS.
5. CONSOLIDACIÓN VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PRESENTE ACTA DE COMITÉ.
6. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ.

-
-
-

1. LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA DE COMITÉ No. 130

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN	FECHA CUMPLIMIENTO COMPROMISO
Adecuación de fachada y construcción de paso requerido en acceso (15-63)	contratista de obra	21/Feb/22	15/Feb/22

CONTENIDO ACTA DE COMITÉ No. 132

1/. En la plazoleta San Francisco se reunieron contratista de obra, interventoría y delegado de la supervisión.

2/. Se realiza lectura y verificación de compromisos anteriores los cuales, fueron cumplidos a satisfacción.

3/. Avance de obra.

- Cr 10 entre cll 13 y 15 => se encuentran realizando actividades concernientes al adoquinamiento de andenes en el costado oriental y occidental, para lo cual se encuentran implementados 2 frentes de obra. De igual forma se realizó la construcción de los contenedores de raíces necesarios. De igual forma se solicita el acompañamiento de la interventoría y supervisión para la socavación de redes domiciliarias en el sector Cr 10 entre cll 13-13A.
- Cr 10 en cll 15 y 16.

Se encuentran realizando actividades finales de sello de adoquín, dado que a la fecha ya se encuentra instalado la totalidad del adoquín.

- Cr 10 entre cll 16-17.

  A la fecha se esta realizando actividades de conformación de andenes, asi mismo se están evaluando, y adelantando actividades concernientes a los escalones necesarios frente a Comfaboy.

- Cr 10 entre cll 17-18.

  Se continua con excavaciones, demoliciones y conformación de andenes en los dos costados.

- cll 19 entre 12-13.

  Se realiza reinstalación de afirmado instalado, instalación de loseta y suministro e instalación de adoquín. Asi mismo se implementan dos cuadrillas de obras.

- Cr 10 entre cll 21-25.

  ↳ A la fecha se continua con el proceso de aprobación del PMT, el cual se radicará a secretaria de tránsito el día de mañana, lo anterior dado a que el PMT provisional no fue aprobado.

  ↳ Se continua en el proceso de elaboración de la modificatoria N°2, la cual fue necesario replantear

CONTENIDO ACTA DE COMITÉ No. 132.

de acuerdo al diseño pluvial elaborado por Veolia y necesario en la cr 10 entre cll 21 – 25 Junto con otras actividades no previstas.

↳ Por otra parte la supervisión entregará formalmente la aprobación de intervención de la cr 10 entre cll 21-25, de lo respecto a los andenes, que requieren permiso por parte del ministerio de cultura.

↳ El contratista manifiesta que se encuentra realizando revisión de las secciones transversales de la cr 10 entre cll 21-25, dado a la alta variabilidad de niveles de cada uno de los accesos, para lo cual se programará un comité de obra.

- Frente a Bancolombia de acuerdo a disposición de alumbrado público, se dispone el medido para las luminarias al costado occidental del muro, bajo las especificaciones técnicas establecidas por alumbrado público.

- Igualmente la empresa claro realiza solicitud de adecuaciones en los andenes, en cuanto a construcción de cajas, en el frente cr 10 entre cll 16-17, para lo cual se programará una visita para definir dicho aspecto, de igual forma la EBSA requiere construcción de cajas en la cll 17-18.

	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 06/03/2015
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO: GDO-F002
	FORMATO: ACTA DE COMITÉ	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS ACTA DE COMITÉ No. 132		
ACCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN**
Sello de juntas losas de concreto entre juntas losas de concreto y juntas entre la losa y losa en la totalidad losas.	15-Marzo-22.	30/Abril/22.
construcción de pompeyanos Cra 10 entre cll 13 y 18	25/Mar/22	6/jun/22.
construcción pompeyano cll 19 con cr 11.	10/Abril/22	10/jun/22.

FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE COMITÉ Nº 132

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Alexis Fabian Gonzalez T.	Interventoria Cel: 3214345137	
Eric Andres Garcia Asenio	Contratista SAGA Chavez. Cel: 3114490795	
TITO GOMEZ CHIC	CONTRATISTA Cel: 3219924257	
Elisa Tafond	Saga - Chavez Cel: 3123718784	
Ariel Castillo	F/L Saga Chavez. Cel: 3142557565	
	Cel:	
	Cel:	