El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 1**
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**CÒDIGO: ATC-FR-036**
		07/12/2020

INFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI 1364-2021 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTE Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER– PERIODO : DEL 1 de MARZO AL 31 DE MARZO 2022

Objeto: "Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MINISTERIO, para: i) la contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura recreativa y deportiva que indique el MINISTERIO y se desarrollen total o parcialmente con cargo a los recursos de esta cartera ministerial, en predios de propiedad o posesión de las entidades territoriales; así como para la contratación y el desarrollo de las interventorías respectivas y, ii) la contratación y el desarrollo de las interventorías a los contratos de obra que indique el MINISTERIO y que hayan sido celebrados por los entes territoriales con los cuales el MINISTERIO haya suscrito convenios interadministrativos."

Valor del Contrato:	$ 134.533.302.642,00	**Fecha de inicio:**	23/12/2021
Plazo inicial de ejecución del convenio:	7 meses y 13 dias	**Fecha de terminación inicial:**	05/08/2022
Tiempo de suspensiones Acumulado:		N.A	
Fecha de terminación actualizada según modificación No 1 del 22 de marzo 2022 :			31/10/2023
Aporte MINDEPORTE:	$ 134.533.302.642	**Aporte de Findeter:**	N/A
Saldo por desembolsar:	$ -	**Valor desembolsado:**	$ 134.533.302.642
Plazo de ejecución del convenio actual:	Un (1) año y 10 meses	**Supervisor Mindeporte:**	LESLIE MARTINEZ LUQUE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Objeto:		NA	
Contratista:	NA	**Representante Legal:**	
Concurso de méritos N°:		**Resolución de adjudicación**	
Contrato N°		**Valor contrato:**	
Fecha acta de inicio:		**Valor pagado**	$
Fecha de terminación:		**Saldo por pagar**	$
Plazo actual de ejecución:		**Supervisor Mindeporte**	
Tiempo de suspensiones Acumulado:			

CONTRATO DE OBRA

Objeto:		NA	
Contratista:	NA	**Representante Legal:**	
Proceso de licitación N°		**Fecha de adjudicación:**	
Contrato N°		**Valor contrato:**	
Fecha acta de inicio:		**Valor pagado**	
Fecha de terminación:		**Saldo por pagar**	
Plazo actual de Ejecución:		**Supervisor Ente Ejecutor**	
Tiempo de suspensiones Acumulado:			

ASPECTOS TÉCNICOS
(Incluir entre otros: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)

Las actividades de orden técnico efectuadas como supervisión, en el periodo de la referencia, fue la de brindar apoyo a Findeter con el fin de lograr estructurar por parte de la Financiera los costeos de las interventorías de los convenios sucritos entre el Ministerio del Deporte y los entes territoriales, los cuales son un total de 78 convenios para contratar las interventorias respectivas, que se pueden evidenciar en el adjunto del presente informe. Asi mismo también se reviso los Estudios Previos de las interventorías.

TRAMITES GENERADOS DE LOS PROCESOS DE INTERVENTORIA POR PARTE DE FINDETER:

-Findeter dentro de sus obligaciones genero tramites de procesos segun anexo adjunto relacionado con adjudicacion , contratacion, evaluacion de procesos, publicacion de procesos y seguimiento general para lograr obtener y elaborar los contratos de interventoria segun lo exige las clausulas del COI -1364-2021, con el apoyo y seguimiento de la fiduciaria.

(ver ANEXO 1: MATRIZ INTERVENTORIAS MARZO - FINDETER).

Es importante resaltar que a la fecha de elaboración del presente informe no he recibido informe de entrega del anterior supervisor.

Para el trámite de los convenios suscritos en obra, se reviso los TDR para la selección de los ejecutores.

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 1**
		CÒDIGO: ATC-FR-036
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**07/12/2020**

INFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI 1364-2021 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTE Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER– PERIODO : DEL 1 de MARZO AL 31 DE MARZO 2022

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)

En el presente mes se presentaron 4 informes semanales según clausula cuarta, literal b, numeral 23; los cuales se encuentra en el SECOP 2:

Informe No 10 (periodo 27 al 5 de marzo de 2022)
Informe No 11 (periodo 06 al 12 de marzo de 2022)
Informe No 12 (periodo 13 al 19 de marzo de 2022)
Informe No 13 (periodo 20 al 26 de marzo de 2022)

Con respecto a los informes semanales 7, 8 y 9, que se encontraban en subsanaciones por parte de FINDETER, ya fueron entregados de conformidad y se encuentran en el SECOP 2.

En el presente mes se presentaron 2 informes quincenales según clausula cuarta, literal b, numeral 22; encontrandose conforme y se encuentra en el SECOP 2:

Informe No 2 (periodo 23 de febrero al 8 de marzo de 2022)
Informe No 3 (periodo 9 de marzo al 22 de marzo de 2022)

Con respecto al informe quincenal 1, que se encontraba en subsanaciones por parte de FINDETER, ya fue entregado de conformidad y se encuentran en el SECOP 2.

INFORMES BIMESTRALES TÉCNICOS según clausula cuarta, literal b, numeral 24,fue recibido el informe bimestral No. 1, se encuentra en revisión por parte de la supervisión.

ASPECTOS FINANCIEROS
(Incluir entre otros: pagos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios)

Teniendo en cuenta el Contrato firmado entre MINDEPORTE y FINDETER por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 134.533.302.642), MINDEPORTE ha realizado tres desembolsos 1. $ 31.569.545.538 el 28 de diciembre de 2021; 2. $ 91.797.186.044 que corresponden a la contratación de obras e interventorías y un 3. $ 11.166.571 .060 el 31 de marzo de 2022, correspondiente al pago de la asistencia técnica que corresponde para dar cumplimiento al desembolso total de los recursos según se indica en la Clausula Forma de pago del contrato firmado.

FINDETER manifiesta que NO ha realizado proceso de traslado de rendimientos financieros al TESORO NACIONAL, debido a que la cuenta no se encuentra exenta de GMF. El 21 de febrero se radicó la solicitud ante el Ministerio de Hacienda, en espera de la respuesta.

-Se evidencia que FINDETER ha radicado el informe financiero del mes de febrero dando cumplimiento a lo establecido en la cláusula cuarta, literal b, numeral 25, no se presentaron observaciones.

-Según se observa en el Extracto financiero del mes de febrero la cuenta de Ahorros 001303090200049583 del Banco BBVA genero rendimientos financieros por valor de $ 74.736.333,00 para un pendiente de traslada al Tesoro Nacional de $ 75.769.245,00. El saldo de la cuenta a corte de 28 de febrero es de $ 91.872.955.289,00

-La cuenta del Fideicomiso BBVA (Contrato No. 213000036) genero rendimientos en febrero por $ 69.230.379,57 para un pendiente de trasladar al Tesoro Nacional de $ 186.732.787,00. El saldo de la cuenta a corte de 28 de febrero es de $ 31.756.278.325,04

Teniendo en cuenta los saldos anteriores FINDETER a corte de febrero tiene un pendiente de traslado al Tesoro Nacional de $ 262.502.032 por concepto de RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Se hace la observación que en extracto de febrero en la fiducia no se evidencia ninguna salida de recursos.

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 1**
		CÒDIGO: ATC-FR-036
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**07/12/2020**

INFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI 1364-2021 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTE Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER– PERIODO : DEL 1 de MARZO AL 31 DE MARZO 2022

ASPECTOS LEGALES
(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra)

Se adelanto ***modificación No.1 el 22 de marzo de 2022*** , en la que se modificaron las siguientes claúsulas:
*Modificar la ***Cláusula octava plazo de ejecución*** , en cuanto a prorrogarlo, hasta el 31 de octubre de 2023, por cuanto cuenta los plazos establecidos dentro de las 67 convocatorias públicas para los procesos de interventoría que actualmente adelanta Findeter, se evidenció que todos los plazos exceden el plazo contractual del Contrato Interadministrativo; sobre todo, con una mayor incidencia en los proyectos ubicados en los Municipios de Chigorodó, Distrito de Barranquilla y Girón, siendo este último el que presentaba una extralimitación en el plazo de ejecución hasta septiembre de 2023.
*Se aclaró la ***cláusula décima*** del del Contrato Interadministrativo No. COI- 1364 – 2021 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO, en el sentido de incluir el presente cuadro, respecto a la Disponibilidad Presupuestal de la Asistencia Técnica y Administración de Recursos, atendiendo lo mencionado a la liberación de recursos e inclusión del CDP No. 126722.
*MODIFICAR ***el parágrafo cuarto de la cláusula décima primera - del Contrato FORMA DE PAGO ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS*** "PARÁGRAFO CUARTO: El total de la remuneración de la Asistencia Técnica y Administración de Recursos de Findeter será desembolsada en la presente vigencia por parte del MINISTERIO al Patrimonio Autónomo que constituya FINDETER, en único desembolso, y de conformidad con la forma de pago establecida en la presente cláusula, una vez cumplidos sus requisitos, se realizarán los pagos directamente por parte del vehículo fiduciario a Findeter, previa presentación de la facturación con soportes por éste al Patrimonio Autónomo, autorización y aprobación de la supervisión del Ministerio".
*INCLUIR ***el parágrafo quinto de la cláusula décima primera - del Contrato FORMA DE PAGO ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS*** "PARÁGRAFO QUINTO: Si durante la prestación del Servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos, se identifican o proponen proyectos o componentes que por factores técnicos, jurídicos, financieros o de plazo de ejecución exceden lo acordado en el presente contrato, con relación al alcance, valor o plazo, las partes revisarán las condiciones contractuales y tomarán las acciones y decisiones que requieran previo acuerdo elevado por escrito y que será complementario del contrato que se suscriba mediante otrosí de conformidad con la política interna de contratación de bienes y servicios para terceros de Findeter".
Se adelanto modificación No.2 el 25 de marzo de 2022 , en la que se modificaron las siguientes claúsulas:
*MODIFICAR la ***cláusula décima*** del Contrato en cuanto a la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO, únicamente en el sentido de modificar el cuadro que soporta las Autorizaciones de Vigencias Futuras del contrato, de acuerdo con la parte considerativa de la modificación No. 1.
*Se evidenció un error de digitación en la modificación No. 1 , teniendo en cuenta que se relacionó erróneamente el número del contrato sujeto a modificación, por lo que se procedio a aclarar en tal sentido, por lo que qudaron así: MODIFICAR el ***parágrafo cuarto de la cláusula décima primera*** del Contrato ***FORMA DE PAGO ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS*** "PARÁGRAFO CUARTO: El total de la remuneración de la Asistencia Técnica y Administración de Recursos de Findeter será desembolsada en la presente vigencia por parte del MINISTERIO al Patrimonio Autónomo que constituya FINDETER, en único desembolso, y de conformidad con la forma de pago establecida en la presente cláusula, una vez cumplidos sus requisitos, se realizarán los pagos directamente por parte del vehículo fiduciario a Findeter, previa presentación de la facturación con soportes por éste al Patrimonio Autónomo, autorización y aprobación de la supervisión del Ministerio."
*INCLUIR el ***parágrafo quinto en la cláusula décima primera del Contrato FORMA DE PAGO ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS***
"PARÁGRAFO QUINTO: Si durante la prestación del Servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos, se identifican o proponen proyectos o componentes que por factores técnicos, jurídicos, financieros o de plazo de ejecución exceden lo acordado en el presente contrato, con relación al alcance, valor o plazo, las partes revisarán las condiciones contractuales y tomarán las acciones y decisiones que requieran previo acuerdo elevado por escrito y que será complementario del contrato que se suscriba mediante otrosí de conformidad con la política interna de contratación de bienes y servicios para terceros de Findeter."
*Así mismo por parte de la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, se procedio a realizar la atualización de las pólizas respectivas en concordancia con lo establecido en la cláusula décima sexta del contrto principal y lo establecido en el inciso 2do del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA	**VERSIÓN: 1**
		CÒDIGO: ATC-FR-036
	FORMATO: Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato	**07/12/2020**

INFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI 1364-2021 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTE Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER– PERIODO : DEL 1 de MARZO AL 31 DE MARZO 2022

ALERTAS POR SUPERVISOR CONTRATO
(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)

Se han efectuado recomendaciones por correo y en actas de seguimiento a Findeter en cuanto a la presentación de manera oprtuna de los informes indicados del contrato COI-1364-2021.

COMPROMISOS ENTIDAD PÚBLICA POR ATENDER
(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad publica territorial y no atendidas)

A la fecha están pendientes por atender las siguientes solicitudes:

Pendiente Transferencia de rendimientos, diciembre, enero, febrero, pendiente la exención del GMF.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATO POR ENTE EJECUTOR
(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)

Se ha recomendado a FINDETER, la entrega oportuna de algunos informes establecidos en el contrato.

LESLIE MARTINEZ LUQUE
CARGO ASESOR DESPACHO MINISTRO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

JORGE A MOJICA RODRIGUEZ
APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATISTA GIT INFRAESTRUCTURA

JOHN ANDRES SANCHEZ DELGADO
APOYO FINANCIERO A LA SUPERVISION
CONTRATISTA GIT INFRAESTRUCTURA

RAQUEL STELLA VALENZUELA
APOYO JURIDICO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATISTA GIT INFRAESTRUCTURA

MILYTZA GODOY RAMOS
APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATISTA GIT INFRAESTRUCTURA

YADY ALEXANDRA GUEVARA
APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
CONTRATISTA GIT INFRAESTRUCTURA

ESTADO DE CONTRATACIONES EJECUTOR DE OBRA/ INTERVENTORIAS A CONTRATAR POR FINDETER

MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONVENIO No.		Cuenta de No.	Suma de INVERSIÓN	Suma de VALOR MINDEPORTE	ESTIMADO INTERVENTORÍA	VALOR REAL TERMINOS DE REFERENCIA	VALOR CONTRATADO	ESTADO PROCESO INTERVENTORÍA
CONTRATADO.			**33**	**$ 194.787.892.439,00**	**$ 169.105.760.748,00**	**$ 15.692.316.070,24**	**$ 12.958.682.970,00**	**$ 11.171.686.797,00**	
ALTO BAUDÓ/ MUNICIPIO	1227	R	1	$ 4.561.685.427,00	$ 3.961.685.427,00	$ 347.701.190,00	$ 347.701.190,00		EN EVALUACIÓN
ANAPOIMA/ MUNICIPIO	1233	R	1	$ 1.578.151.460,00	$ 1.578.151.460,00	$ 189.378.175,20	$ 198.740.950,00	$ 186.373.276,00	CONTRATADO
APARTADÓ/ MUNICIPIO Y COOPERA INDEPORTES ANTIOQUIA	1076	A	1	$ 25.434.306.903,00	$ 18.904.612.096,00	$ 905.122.450,00	$ 843.845.660,00	$ 843.845.660,00	CONTRATADO
ARBOLETES / MUNICIPIO	1251	R	1	$ 1.840.411.834,00	$ 1.840.411.834,00	$ 184.397.650,00	$ 184.397.650,00	$ 173.112.513,00	CONTRATADO
ARIGUANÍ/ MUNICIPIO	1255	R	1	$ 1.869.158.879,00	$ 1.869.158.879,00	$ 224.299.065,48	$ 148.494.380,00		CONTRATADO
BARRANQUILLA/ DISTRITO	1058	R	1	$ 32.152.266.035,00	$ 16.402.992.157,00	$ 1.509.442.090,00	$ 1.509.442.090,00	$ 1.422.302.280,00	CONTRATADO
BOJAYÁ/ MUNICIPIO	1331	R	1	$ 1.474.303.646,00	$ 1.474.303.646,00	$ 176.916.437,52	$ 145.981.890,00		EN EVALUACIÓN
CERETÉ /MUNICIPIO	1287	R	1	$ 17.247.442.230,00	$ 16.983.888.308,00	$ 2.069.693.067,60	$ 981.547.310,00	$ 920.979.080,00	ADJUDICADO
CHIGORODÓ/ MUNICIPIO	1283	A	1	$ 5.427.967.966,00	$ 5.403.167.966,00	$ 493.184.040,00	$ 493.184.040,00	$ 474.570.653,00	CONTRATADO
ENTRERRIOS/ MUNICIPIO	1329	R	1	$ 5.929.715.260,00	$ 5.929.715.260,00	$ 711.565.831,20	$ 314.391.420,00	$ 294.144.612,00	CONTRATADO
FRANCISCO PIZARRO/MUNICIPIO	1224	R	1	$ 2.372.216.914,00	$ 2.372.216.914,00	$ 179.375.050,00	$ 179.375.050,00	$ 173.096.926,00	CONTRATADO
FRESNO	821	R	1	$ 2.372.995.108,00	$ 2.366.996.411,00	$ 284.759.412,96	$ 260.999.870,00	$ 245.996.800,00	ADJUDICADO
GIRÓN/ MUNICIPIO	1239	A	1	$ 28.345.537.189,00	$ 28.345.537.189,00	$ 1.625.008.000,00	$ 1.625.008.000,00	$ 1.516.294.906,00	CONTRATADO
GUACAMAYAS/ MUNICIPIO	1266	R	1	$ 1.869.324.094,00	$ 1.869.324.094,00	$ 224.318.891,28	$ 209.298.430,00	$ 204.287.776,00	ADJUDICADO
GUTIÉRREZ/ MUNICIPIO	1264	R	1	$ 1.114.610.415,00	$ 1.114.610.415,00	$ 133.753.249,80	$ 171.928.620,00		EN EVALUACIÓN
HELICONIA/ MUNICIPIO	1252	R	1	$ 2.499.527.448,00	$ 2.000.000.000,00	$ 225.811.790,00	$ 225.811.790,00	$ 213.783.500,00	ADJUDICADO
LINARES/ MUNICIPIO	1327	R	1	$ 2.790.193.786,00	$ 2.790.193.786,00	$ 334.823.254,32	$ 276.725.310,00	$ 276.636.185,00	ADJUDICADO
LA UNIÓN / MUNICIPIO QUIROZ	1253	R	1	$ 1.211.910.585,00	$ 1.211.910.585,00	$ 145.429.270,20	$ 156.422.820,00		CONVOCATORIA PRIVADA
LLORÓ/ MUNICIPIO	1262	R	1	$ 1.490.131.681,00	$ 1.490.131.681,00	$ 178.815.801,72	$ 211.954.810,00		ADJUDICADO
MAHATES/ MUNICIPIO	1254	R	1	$ 3.079.689.087,00	$ 3.079.689.087,00	$ 369.562.690,44	$ 255.691.760,00	$ 240.803.640,00	ADJUDICADO
NARIÑO/ MUNICIPIO	1204	R	1	$ 5.154.519.412,00	$ 5.154.519.412,00	$ 487.576.840,00	$ 487.576.840,00	$ 461.491.479,00	CONTRATADO
OLAYA HERRERA /MUNICIPIO	1271	R	1	$ 2.037.037.037,00	$ 1.837.037.037,00	$ 244.444.444,44	$ 235.459.420,00	$ 230.090.945,00	CONTRATADO
QUINCHÍA	1220	R	1	$ 2.576.112.132,00	$ 2.576.112.132,00	$ 309.133.455,84	$ 240.250.870,00	$ 225.270.978,00	ADJUDICADO
REMOLINO/ MUNICIPIO	981	R	1	$ 885.410.100,00	$ 875.410.100,00	$ 106.249.212,00	$ 111.427.400,00	$ 104.242.784,00	CONTRATADO
SABANALARGA/ MUNICIPIO	1265	R	1	$ 3.415.178.604,00	$ 3.163.378.604,00	$ 409.821.432,48	$ 287.312.400,00	$ 264.673.743,00	ADJUDICADO
SÁCAMA/ MUNICIPIO	1341	R	1	$ 1.556.848.308,00	$ 1.556.848.308,00	$ 186.821.796,96	$ 181.512.490,00	$ 168.529.605,00	ADJUDICADO
SAMANIEGO/ MUNICIPIO	1228	R	1	$ 5.234.482.700,00	$ 5.234.482.700,00	$ 628.137.924,00	$ 416.097.010,00	$ 401.533.616,00	CONTRATADO
SAN BENITO ABAD	1259	R	1	$ 3.523.504.684,00	$ 3.503.504.684,00	$ 317.110.630,00	$ 317.110.630,00	$ 296.656.995,00	CONTRATADO
SAN VICENTE FERRER /MUNICIPIO	1249	R	1	$ 2.744.665.390,00	$ 1.835.320.076,00	$ 329.359.846,80	$ 265.961.060,00	$ 250.699.087,00	ADJUDICADO
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE/ MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	1205	R	1	$ 8.924.357.504,00	$ 8.924.357.504,00	$ 1.070.922.900,48	$ 672.942.360,00	$ 633.353.161,00	ADJUDICADO
SUCRE/ MUNICIPIO	1340	R	1	$ 3.380.495.696,00	$ 3.380.495.696,00	$ 405.659.483,52	$ 280.382.060,00	$ 266.363.650,00	CONTRATADO
VALENCIA/ MUNICIPIO	970	R	1	$ 3.618.250.634,00	$ 3.000.113.009,00	$ 341.880.246,00	$ 379.866.940,00	$ 361.276.747,00	CONTRATADO
VILLANUEVA/ MUNICIPIO	1270	R	1	$ 7.075.484.291,00	$ 7.075.484.291,00	$ 341.840.450,00	$ 341.840.450,00	$ 321.276.200,00	CONTRATADO

ADJUDICADO			**23**	**$ 86.087.986.790,00**	**$ 83.441.211.425,00**	**$ 10.330.558.414,80**	**$ 6.491.425.120,00**	**$ 5.662.996.527,00**	
AMALFI	1235	R	1	$ 2.307.806.637,00	$ 1.933.945.740,00	$ 276.936.796,44	$ 183.004.370,00	$ 178.429.261,00	ADJUDICADO
APIA/ MUNICIPIO	1275	R	1	$ 3.646.519.531,00	$ 3.646.519.531,00	$ 437.582.343,72	$ 299.768.580,00	$ 231.911.000,00	ADJUDICADO
CALI / INDERVALLE Y SEC. DEPORTE CALI	1213	A	1	$ 9.530.729.635,00	$ 9.530.729.635,00	$ 1.143.687.556,20	$ 311.431.700,00	$ 288.624.504,00	ADJUDICADO
CHIPAQUE/ DEPTO Y MPIO	1260	R	1	$ 1.664.331.272,00	$ 1.664.331.272,00	$ 199.719.752,64	$ 158.718.280,00	$ 150.199.042,00	CONTRATADO
CHIPAQUE/ MUNICIPIO	1288	R	1	$ 1.036.519.864,00	$ 1.036.519.864,00	$ 124.382.383,68	$ 133.127.550,00	$ 119.814.795,00	ADJUDICADO
CORDOBA/ MUNICIPIO	1274	R	1	$ 3.097.889.438,00	$ 3.077.889.438,00	$ 371.746.732,56	$ 310.151.810,00	$ 492.131.640,00	ADJUDICADO
CUMARAL/MUNICIPIO	1215	R	1	$ 924.297.195,00	$ 924.297.195,00	$ 110.915.663,40	$ 94.247.240,00		INFORME DEFINITIVO EVA.
LA UNIÓN / MUNICIPIO	1282	R	1	$ 3.634.303.904,00	$ 3.440.045.092,00	$ 436.116.468,48	$ 431.801.170,00	$ 507.574.770,00	ADJUDICADO
LOS CÓRDOBAS/ MUNICIPIO	1328	R	1	$ 6.842.013.933,00	$ 6.842.013.933,00	$ 821.041.671,96	$ 463.207.280,00	$ 438.998.997,00	ADJUDICADO
MALAMBO/ MUNICIPIO	1267	R	1	$ 7.476.635.514,00	$ 5.979.078.918,00	$ 897.196.261,68	$ 509.006.350,00	$ 476.940.100,00	CONTRATADO
MALAMBO/ MUNICIPIO SAN FERNANDO	1248	R	1	$ 3.334.983.759,00	$ 3.334.983.759,00	$ 400.198.051,08	$ 278.669.230,00	$ 263.729.114,00	ADJUDICADO
NECOCLÍ/ MUNICIPIO	1062	A	1	$ 8.114.236.510,00	$ 8.114.236.510,00	$ 973.708.381,20	$ 580.264.970,00	$ 545.641.925,00	ADJUDICADO
PALMAR DE VARELA/ MUNICIPIO	1272	R	1	$ 3.172.686.556,00	$ 3.172.686.556,00	$ 380.722.386,72	$ 180.597.580,00	$ 171.955.000,00	ADJUDICADO
SABANAS DE SAN ANGEL/ MUNICIPIO	1337	R	1	$ 4.635.961.164,00	$ 4.635.961.164,00	$ 556.315.339,68	$ 369.101.150,00	$ 347.468.100,00	ADJUDICADO
SAN LUIS / MUNICIPIO	1219	R	1	$ 9.338.624.052,00	$ 9.338.624.052,00	$ 1.120.634.886,24	$ 497.071.510,00	$ 475.697.437,00	CONTRATADO
SAN MARCOS	1246	R	1	$ 1.614.758.372,00	$ 1.614.758.372,00	$ 193.771.004,64	$ 177.208.630,00	$ 164.945.580,00	ADJUDICADO
SAMANÁ/ MUNICIPIO	1338	R	1	$ 1.833.345.775,00	$ 1.795.920.175,00	$ 220.001.493,00	$ 159.928.180,00	$ 151.609.996,00	ADJUDICADO
SAMPUES/ MUNICIPIO	1263	R	1	$ 5.046.131.756,00	$ 5.003.033.031,00	$ 605.535.810,72	$ 525.101.300,00		ADJUDICADO
SIPÍ	1250	R	1	$ 1.697.750.889,00	$ 1.697.750.889,00	$ 203.730.106,68	$ 175.730.170,00	$ 170.809.726,00	CONTRATADO
TADÓ	1333	R	1	$ 1.390.000.000,00	$ 1.390.000.000,00	$ 166.800.000,00	$ 136.814.730,00		EN EVALUACIÓN
PIENDAMÓ/ MUNICIPIO	1276	R	1	$ 2.162.914.616,00	$ 2.150.935.606,00	$ 259.549.753,92	$ 161.022.910,00	$ 154.501.483,00	ADJUDICADO
VIOTÁ/ MUNICIPIO	1218	R	1	$ 1.116.950.693,00	$ 1.116.950.693,00	$ 134.034.083,16	$ 121.942.540,00	$ 112.796.850,00	ADJUDICADO
YARUMAL	1199	R	1	$ 2.468.595.725,00	$ 2.000.000.000,00	$ 296.231.487,00	$ 233.507.890,00	$ 219.217.207,00	ADJUDICADO
EN EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.			**12**	**$ 37.427.548.506,00**	**$ 35.950.149.419,00**	**$ 4.491.305.820,72**	**$ 3.053.223.290,00**	**$ 880.210.096,00**	
CLEMENCIA/ MUNICIPIO	1244	R	1	$ 4.645.232.792,00	$ 3.674.833.705,00	$ 557.427.935,04	$ 356.086.890,00	$ 333.072.148,00	ADJUDICADO
DOSQUEBRADAS	1234	R	1	$ 2.541.299.576,00	$ 2.541.299.576,00	$ 304.955.949,12	$ 252.561.170,00	$ 236.111.976,00	ADJUDICADO
FUSAGASUGÁ/ MUNICIPIO	1269	R	1	$ 539.438.539,00	$ 539.438.539,00	$ 64.732.624,68	$ 86.466.380,00		EN EVALUACIÓN
GÓMEZ PLATA/ MUNICIPIO	1268	R	1	$ 3.560.127.784,00	$ 3.560.127.784,00	$ 427.215.334,08	$ 320.383.020,00		EN EVALUACIÓN
LOS PATIOS/ MUNICIPIO	1335	R	1	$ 1.594.850.196,00	$ 1.594.850.196,00	$ 191.382.023,52	$ 148.765.790,00	$ 141.362.162,00	ADJUDICADO
MITÚ/ MUNICIPIO	1336	R	1	$ 7.661.951.487,00	$ 7.661.951.487,00	$ 919.434.178,44	$ 427.420.420,00		INFORME DEFINITIVO EVA.
MORROA/ MUNICIPIO	1330	R	1	$ 3.534.162.298,00	$ 3.484.162.298,00	$ 424.099.475,76	$ 219.390.710,00		SUSPENDIDO
PAILITAS/ MUNICIPIO	1339	R	1	$ 1.430.426.791,00	$ 1.430.426.791,00	$ 171.651.214,92	$ 145.667.970,00		ADJUDICADO
PEDRAZA/ MUNICIPIO	1278	R	1	$ 3.411.977.988,00	$ 3.401.977.988,00	$ 409.437.358,56	$ 254.734.400,00		INFORME DEFINITIVO EVA.
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE/ MUNICIPIO	1285	R	1	$ 1.418.528.614,00	$ 1.418.528.614,00	$ 170.223.433,68	$ 178.687.530,00	$ 169.663.810,00	ADJUDICADO
SAN DIEGO/ MUNICIPIO	1332	R	1	$ 5.054.877.144,00	$ 4.757.877.144,00	$ 606.585.257,28	$ 455.938.570,00		EN EVALUACIÓN
TÁMESIS/ MUNICIPIO	1223	R	1	$ 2.034.675.297,00	$ 1.884.675.297,00	$ 244.161.035,64	$ 207.120.440,00		SUSPENDIDO
PLIEGOS DEFINITIVOS			**6**	**$ 39.196.181.990,00**	**$ 35.417.051.584,00**	**$ 4.703.541.838,80**	**$ 2.216.928.970,00**		
GALAPA/MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	1273	R	1	$ 3.937.051.967,00	$ 2.937.051.967,00	$ 472.446.236,04	$ 244.519.800,00		EN EVALUACIÓN
LA VIRGINIA/ MUNICIPIO	1222	R	1	$ 2.222.634.600,00	$ 2.222.634.600,00	$ 266.716.152,00			PENDIENTE COMITE TECNICO
MARSELLA/ MUNICIPIO	1236	R	1	$ 5.037.798.590,00	$ 5.037.798.590,00	$ 604.535.830,80			PENDIENTE ADENDA MUNICIPIO
MONTELÍBANO/ MUNICIPIO	1281	R	1	$ 13.084.112.150,00	$ 11.084.112.150,00	$ 1.570.093.458,00	$ 951.391.410,00		PROCESO PUBLICADO
SAN GIL/ MUNICIPIO	1277	A	1	$ 9.012.678.787,00	$ 8.862.678.787,00	$ 1.081.521.454,44	$ 580.321.370,00		PROCESO PUBLICADO
SANTA ROSA DE CABAL/ MUNICIPIO	1257	R	1	$ 5.901.905.896,00	$ 5.272.775.490,00	$ 708.228.707,52	$ 440.696.390,00		PROCESO PUBLICADO
PROYECTO DE PLIEGOS			**1**	**$ 2.661.150.887,00**	**$ 2.075.697.692,00**	**$ 319.338.106,44**	**$ -**		
BARRANCABERMEJA/ MUNICIPIO	1363	R	1	$ 2.661.150.887,00	$ 2.075.697.692,00	$ 319.338.106,44			
DESIERTO Y/O REVOCADOS Y/O CANCELADO			**3**	**$ 6.207.000.664,00**	**$ 5.887.248.885,00**	**$ 744.840.079,68**	**$ 452.020.260,00**	**$ -**	
SAMANÁ / MUNICIPIO	1221	R	1	$ 2.112.343.287,00	$ 2.112.343.287,00	$ 253.481.194,44	$ 178.860.700,00		PROCESO SUSPENDIDO
RISARALDA	1232	R	1	$ 2.614.325.068,00	$ 2.614.325.068,00	$ 313.719.008,16	$ 273.159.560,00		PROCESO SUSPENDIDO
PUERTO LÓPEZ/ MUNICIPIO	1217	R	1	$ 1.480.332.309,00	$ 1.160.580.530,00	$ 177.639.877,08			
Total general			**78**	**366.367.761.276,00**	**331.877.119.753,00**	**36.281.900.330,68**	**25.172.280.610,00**		