Comisión de Regulación de Energía y Gas	Nombre del Proceso **PROYECCIÓN CORPORATIVA Y RELACIONES CON EL ENTORNO**	**Código:** PC-FT-004
		Versión: 2
	Nombre del Documento ACTA DE REUNIÓN	**Fecha última revisión:** 27/05/2011
		Página: 1 de 2
Fecha: 18-12-2018	Tema: Servitronics	

SIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (CREG)
2018 20:14:33
No.RADICACION I-2018-007129
). FOLIOS 1 ANEXOS NO
Para Respuesta o Adicionales Cite No. de Radicación

REUNIÓN INTERNA ____ EXPEDIENTE No. 2018-088

REUNIÓN EXTERNA X Hora de la reunión: 17:00

1. **Motivo**

Se requiere realizar el cambio de baterías en la UPS de la red tierra firme

2. **Actividades ejecutadas:**

Se procede a realizar el cambio de las baterías de acuerdo al requerimiento

3. **Anexos. Si** x **No** __ **(si hay anexos describirlos)** acta reporte tecnico

4. **Compromisos:**

No	Actividades	Responsable	Fecha cumplimiento

	Nombre del Proceso **PROYECCIÓN CORPORATIVA Y RELACIONES CON EL ENTORNO**	**Código:** PC-FT-004
CREG Comisión de Regulación de Energía y Gas		**Versión:** 2
	Nombre del Documento ACTA DE REUNIÓN	**Fecha última revisión:** 27/05/2011
		Página: 2 de 2
Fecha:	Tema:	

5. Asistentes:

Nombre	Entidad	Cargo	Teléfono	correo electrónico	Firma
William Rodríguez	Creg	Hernández	162	hdese@creg.gov.co	
Juan Pablo Campos	Servitronico	Técnico		jpcampos1964@gmail.com	

REPORTE TÉCNICO

Servitronics — Protección Integral

Cali: Av. Estación No. 5B-27 • P.B.X. 653 3555
Carrera 13 No. 93 - 68 Of. 304 P.B.X. 742 8255 Bogotá D.C.
dir.tecnico@servitronics.com
www.servitronics.com

DESDE 1992 CALIDAD Y RESPALDO

Cliente: Comision De Regulador ☐ UPS ☐ Redes ☐ Bateria ☐ Fecha 18 12 18
Ciudad: Bogota Otro: _____ Modelo: Titan
Sucursal: Av. 19 115-30 Marca: Soltec Capacidad: 10KVA Activo F: _____
Área: Cuarto Computo Serial: 140529-8910000006
Encargado: Luis Silva OTT: _____ Contrato ☐

Mant. Preventivo: ☐ Mant. Correctivo: ☐ Instalación ☐ Traslado ☐ Revisión ☐ Garantía ☐

Baterías:

Bat. por Banco: 10 No. Bancos: 1 V. Bat: 12
Marca: YUASA Referencia: NP 7A-12
Corriente Carga a Bat ___ Amp Voltaje Banco/en Flotación: ___ Volt
Observaciones: _____

Acometida de Entrada

	F	N	T
Corriente por Fase			
Corriente Neutro:			
Corriente Tierra: ___ Calibre: 3x4			
VAC por Fase	116	117	
Voltaje N/T:			
Estado Gral (visual)			

Acometida de Salida

	F	N	T
Corriente por Fase			
Corriente Neutro:			
Corriente Tierra: ___ Calibre: 3x6			
VAC por Fase	123	123	
Voltaje N/T:			
Estado Gral (visual)	✓		

Condiciones Ambientales

Humedad → Normal ☑ Alta ☐
Temperatura → Normal ☑ Alta ☐
Observaciones: _____

Componentes Periféricos

Barraje N/T: _____
Breaker In: Empotrado Amp: 2x50
Breaker Out: Empotrado Amp: 2x40
Llave Conmutable: Si Amp: ___

Pruebas

	S	N
Autonomia con Carga	✓	
Normalización	✓	
UPS Trabajando con carga	✓	
Transferencia By-Pass	✓	

Actividades Realizadas

☐ Limpieza Externa ☑ Pruebas a Baterías ☐ Inspección Componentes ☐ Instalación
☐ Limpieza Interna ☐ Toma de Lecturas ☐ Calibración de Parametros ☐ Modificación Acometidas

Se realizo cambio de 20 baterias, cuando una se tomaron lecturas normales dejando ups operando normal soportando la carga

Pendientes de Ejecución Si ☐ No ☐

Tiempo de Ejecución del Servicio

Hora de Llegada: 4:45 pm
Hora de salida: 5 pm

TÉCNICO: Juan Pablo Cano

Calidad del Servicio

El servicio ejecutado fue:
MALO BUENO EXCELENTE
Observaciones: _____
DEBE SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

NOMBRE DEL ENCARGADO (CLIENTE)
Victor Rodriguez Garcia
FIRMA Y SELLO o C.C.

Impreso por: Rivera Impresores Cel: 321 643 6712

NOTA IMPORTANTE: Toda revisión o diagnóstico, genera costo de acuerdo con las tarifas vigentes. No asumimos responsabilidades sobre los equipos pasados 90 días de la notificación al cliente del diagnostico o de la reparación efectuada.