BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 120-CPS-204-2022

OBJETO: REALIZAR ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA GENERADA POR LA OLA INVERNAL

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL

CONTRATISTA: CONCIVELSA Y CIA S.A.S

INICIO DE OBRA: ABRIL 27 DE 2022

2022

Escaneado con CamScanner

Miercoles 27 de abril de 2022

Personal en obra

Residente: 1

Auxiliar Residente: 1

Siso: 1

Ayudantes: 2

Operador de retroexcavadora: 2

Operador Volqueta: 2

Equipo en obra

Retroexcavadora tipo pajarita: 2

Volqueta: 2

Herramiento menor

Pala: 2

Paleta Pare y Sriga: 1

Actividades:

Remoción de material proveniente de desprendimiento en el sector Las Brisas y la vereda La Aurora con retroexcavadora tipo pajarita.

En la vereda Samaria se realizó la recolección de material proveniente de desprendimiento, recolección y transporte del mismo; de los derrumbes presentados por las fuertes lluvias, estos puntos se atendieron por indicaciones del funcionario de Gestión del riesgos del municipio el profesional Santiago Trujillo en los siguientes puntos:

Vereda Samaria: Latitud: 6° 05' 00", Longitud - 75° 20' 28" 32 m^3

Vereda Samaria: Latitud: 6° 05' 05", Longitud - 75° 20' 33" 32 m^3

Vereda Samaria: Latitud: 6° 05' 03.2", Longitud - 75° 20' 33.7" 16 m^3

Vereda Samaria: Latitud: 6° 05' 03.8", Longitud - 75° 20' 34" 48 m^3

En la parte de seguridad y Salud en el trabajo, se realiza capacitación al personal en el uso y buen manejo de los EPP y se les socializa el reglamento interno de trabajo.

Aux. de residencia.

Res residente

Escaneado con CamScanner

Jueves 28 de abril de 2022

Personal en obra:

Residente: 1

Auxiliar de Residente: 1

Siso: 1

Ayudantes: 2

Estado del tiempo: Nublado y lluvioi despues de las 4:00 pm

Equipo en obra.

Retroexcavadora tipo pajonter: 2

Volquetes: 2

Herramienta menor

Palas: 2:

Paleta pare y siga: 1

Actividades

Se continua con la remocion de derrumbes en las vereda Samaria y la Aurora, sector filo de hacube en los siguientes puntos:

- Remocion mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoria: Samaria Latitud: 6°05'04.1" longitud -75°20'34.1", 26 m^3, Remocion mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoria Samaria latitud 6°05'04" longitud -75°20'34", 14 m^3, Remocion mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoria. Samaria 6°05'06" longitud -75°20'36", 40 m^3, Remocion mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoria, Samaria 6°05'08", longitud -75°20'50", 12 m^3.

Remocion mecánica de material en sitio, la Aurora sector filo de hacube latitud 6°05'31.5" longitud -75°18'39.9" 62.4 m^3.

En la parte de seguridad y Salud en el trabajo, se revisan los equipos de obra, el uso adecuado de los EPP.

Aux. de residencia

Residente

Viernes 29 de abril de 2022

Personal en obra:

Residente: 1

Auxiliar de Residente: 1

Siso: 1

Ayudantes: 2

Operador retroexcavadoras: 2

Operador Volquetas: 2

Herramienta menor.

Palas: 2

Pala pare y siga: 1

Estado del tiempo: Seco.

Actividades

Remoción de derrumbes en las veredas Samaria y la Aurora en el sector Camino viejo. en los siguientes puntos: Samaria latitud 6°05'16" longitud -75°21'03". 48m³, Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoria. latitud: 6°05'08", longitud -75°21'05", 18m³, Samaria latitud 6°05'04" longitud -75°21'09,5". 16m³, Samaria 6°05'04". longitud -75°21'11.3". 24m³ Camino viejo latitud 6°05'39.5" longitud -75°19'01.3". 32m³

En la parte Siso, se verifica la documentación y estado de la maquinaria, se recalca en el uso adecuado de los EPP.

Aux. Residente. Residente SISO

Sabado 30 de abril de 2022

Personal en obra

Residente: 1

Auxiliar Residente: 1

Siso: 1

Ayudantes: 2

Operador retroexcavadora: 2

Operador volquetas: 2

Herramienta menor

Palas: 2

Pare y Siga: 1

Escaneado con CamScanner

Estado del tiempo: Seco

Actividades

Riego de base granular en la vereda la Aurora sector (~~Camino viejo~~) 8 m^3 Filo de hombre en las coordenadas ~~latitud 6° 5' 28" longitud -75° 18' 43"~~ latitud 6° 05' 31.5", longitud -75° 18' 39.9", Remoción mecánica de material en sitio latitud 6° 05' 39.5", longitud -75° 19' 01.3". 65 m^3 ~~Frte~~ Camino viejo, Vereda Alto Grande Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoria en los puntos: latitud 6° 06' 09.3" longitud -75° 19' 26.1", 16 m^3 y en latitud 6° 06' 04", longitud -75° 19' 58.2". 50 m^3, este dia se extendio la jornada laboral para poder atender los derrumbes.

Aux. Residencia.

Lunes 2 de mayo de 2022

Personal en obra

Residente: 1

Auxiliar de Residente: 1

Siso: 1

Ayudantes: 2

Operador retroexcavadoras: 2

Operador volquetas: 2

Maquinaria y equipos

Retroexcavadoras tipo pajarita: 2

Volquetas: 2, motos: 2

Herramienta menor:

Palas: 2

Pore y soga: 1

Estado del tiempo: Seco

Actividades

Se continua con la remoción de mecánica de derrumbes en la vereda Saavedra y Quebrada en los puntos latitud 6° 05' 12.8" longitud -75° 21' 36.5", 26 m^3 y 6° 05' 13.7" latitud y longitud -75° 21' 39", 3 m^3 Vereda la Aurora en los puntos: latitud 6° 05' 16", longitud -75° 19' 20", 26 m^3 y latitud 6° 05' 20", longitud -75° 19' 17" 40 m^3 en el sector Barrio Villas de la paz (placa deportiva) Se realiza remoción

Escaneado con CamScanner

manual de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro de material al sitio que indique la interventoria en el punto: latitud 6° 05'32", longitud -75° 20' 24.8", 13.86 m³. Debido al aumento en algunas cantidades de las actividades precontractuales se reunieron en obra las siguientes personas: Arquitecto Jobanny Copete, secretario de Infraestructura y supervisor del contrato, el ingeniero Rodrigo Zuluaga, Representante legal de Concuelsa y cia S.A.S, Gustavo Sánchez Residente de obra, Oscar Sánchez Bello, auxiliar de residencia de obra y el ingeniero Julian Ramirez técnico Operativo de la secretaría de infraestructura, donde se acordó que se podian ejecutar mayor número de cantidades en los Items 1 y 3 siempre y cuando no supere el valor inicial del contrato. y Aux. Residente, para mayor firma

Residencia Supervisor

En el area de salud y seguridad en el trabajo se continua con las revisiones al estado de maquinaria y al uso adecuado de los EPP, ademas de la evaluación de posibles riesgos.

Martes 3 de mayo de 2022

Personal en obra.

Residente: 1

Auxiliar de Residente: 1

Siso: 1

Ayudantes: 2

Operador retroexcavadora: 2

Operador volqueta: 2

Maquinaria y equipo

Retroexcavadora tipo pajarita: 2

Volqueta: 2, motos: 2

Herramienta menor:

Palas: 2, coches: 1

Pare y siga: 1

Estado del tiempo: Seco

Actividades.

Se continua con la remoción mecánica de derrumbes en los

Escaneado con CamScanner

Siguientes puntos: Vereda Saucarra - Quimana, Latitud 6°05'10.8" Longitud -75°21'44.2", 24 m³, vereda la Aurora Sector Camino viejo Latitud 6°05'37.6" Longitud -75°19'07.1", 88.6m³, vía el Conado - El Carmen Latitud 6°05'51" Longitud -75°20'50", 32 m³, Vereda la Aurora Latitud 6°05'21" Longitud -75°19'16", 24m³, Latitud 6°05'22" Longitud -75°19'03", 12m³, Latitud 6°05'24", Longitud -75°18'58", 8 m³, Remoción manual de derrumbes Barrio Villas de la Paz placa deportiva Latitud 6°05'32" Longitud -75°20'24,8" 3,16 m³, Remoción mecánica derrumbes vereda La Aurora 6°05'04" Latitud, Longitud -75°18'35.6" 88 m³, Barrio Quintas de la Florida Latitud 6°04'25.1" Longitud -75°20'08.9". 10 m³

En el área de seguridad y salud en el trabajo se continua con revisión del estado de la maquinaria, los elementos de EPP, se realizan pausas activas Auxi. residencia.

Miercoles 4 de mayo de 2022

Personal en obra

Residente: 1

Auxiliar de Residente: 1

Siso: 1

Ayudantes: 2

Operador Retroexcavadora: 2

Operador Volqueta: 2

Maquinaria y equipos.

Retroexcavadora tipo pajanta: 2

Volquetas: 2, motos: 2

Herramienta menor

Palas: 2, coches: 1

Pare y siga: 1

Estado del tiempo: Seco.

Actividades

Se continua con la remoción manual de derrumbe en el barrio villas de la Paz placa deportiva latitud 6°05'32" longitud -75°20'24,8", 3,16m³, remoción mecánica en la vereda la Aurora Sector camino viejo latitud 6°05'37.6" longitud -75°19'07.1", 88m³, Sector las Brisas en los puntos: Latitud 6°04"57" longitud -75°19'51", 29 m³, Latitud 6°05'00" Longitud

Escaneado con CamScanner

-75° 19' 52.4". 46m³, latitud 6° 04' 58" longitud -75° 19' 52.4" ~~46m³~~ 38m³ sector el Quemado latitud 6° 05' 01" longitud -75° 19' 03" 36m³, sector Conado. El Cormal latitud 6° 04' 51" longitud -75° 20' 36" 43m³, latitud 6° 06' 30.8" longitud -75° 17' 54.1" 35m³, vereda Rivera latitud 6° 06' 30.8" longitud -75° 17' 54.1" 14m³ y latitud 6° 06' 55.1" longitud -75° 22' 29.2" 20m³. En la parte de seguridad y salud en el trabajo se continua con las recomendaciones del uso adecuado de los EPP

Jueves 5 de mayo de 2022

Personal en Obra.

Residente: 1

Auxiliar Residente: 1

Cliso: 1

Ayudantes: 2

Operador retroexcavadora: 2

Operador volqueta: 2

Maquinaria y Equipos

Retroexcavadoras tipo pajonta: 2

Volqueta: 2. motos.: 2

Herramienta menor

Palas: 2, coches: 1

Pare y siga: 1

Estado del tiempo: lluvia desde la 1: pm hasta las 6: pm

Actividades

Se continua con la remoción mecánica de derrumbes en las veredas Sonora, Quirama en los puntos: latitud 6° 05' 31" longitud -75° 21' 25" 45m³, sector el Quemado latitud 6° 05' 31" longitud -75° 21' 25", 30m³ suministro, colocación, conformación y compactación de base granular vereda Camargo latitud 6° 04' 39" longitud -75° 20' 18" 8m³.

En la parte de seguridad y Seguridad en el trabajo se realiza verificación del estado de las maquinas, volquetas y motocicletas.

Residente.

Supervisor

Escaneado con CamScanner

Viernes 6 de mayo de 2022

Personal en obra

Residente: 1

Auxiliar Residente: 1

Siso: 1

Ayudantes: 2

Operador retroexcavadora: 2

Operador volqueta: 2

Maquinaria y equipos

Retroexcavadora tipo pajarita: 2

Volquetas: 2

Motocicletas: 2

Herramienta menor

Palas: 2

Pare y siga: 1

Coches: 1

Estado del tiempo: Seco

Actividades

Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular vereda la Aurora sector Camino viejo latitud 6° 05' 39.5" longitud -75° 19' 01.3" 8m³ Remoción mecánica de derrumbes en la vereda Cawarop latitud 6° 06' 55.1" longitud -75° 22' 29.2". 29 m³. En la parte de seguridad y salud en el trabajo se recalca el buen uso y manejo de los EPP se realizan pausas activas y se verifican Herramientas y equipos y Aux Residente.

supervisor