SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA No.2	CONTRATO DE OBRA No.346 DE 2021

PROYECTO: Adelantar acciones de ingeniería para la conservación y descontaminación de fuentes hídricas, mediante el manejo de aguas residuales domésticas rurales con la construcción de sistemas sépticos en cuencas hidrográficas, y áreas protegidas de la categoría distrito regional de manejo integrado y humedales que poseen instrumentos de planificación aprobados por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, en su jurisdicción.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE (FA) - Profesional Especializado SGA Supervisor CAM CTO. No 184/22	
EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO (EM) - Director de Obra	
CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO (CQ) - Director de Interventoría.	
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional SST de Interventoría.	Lindsay Daza S.

II. OBJETO

Seguimiento semanal a la ejecución del contrato.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se verifica que los compromisos pactados en el acta anterior fueron cumplidos por cada uno de los responsables.

V. TEMAS TRATADOS

CQ manifiesta que de acuerdo a la programación presentada, durante las primeras semanas se han estado realizando las visitas técnicas prediales a los beneficiarios del listado entregado por la CAM, donde se encontraron 3 novedades (2 en Pitalito y 1 en Palestina) que requieren el reemplazo debido a que estos no aceptaron el beneficio, las cuales fueron informadas al supervisor.

EM informa que las 2 novedades del municipio de Pitalito son en la vereda Palmarito, ya que ambos beneficiarios ya cuentan con sistema séptico y se encuentra en funcionamiento (Lizeth Juliana Tovar Macias y Gloria Ruth Macias Cerquera); la novedad del municipio de Palestina es en la vereda Montañitas, corresponde a que el beneficiario (Jorge Elías Echeverry Ortegano) no aceptó el sistema, sin manifestar motivos. Igualmente, se han dado situaciones que son de conocimiento de la interventoría, las cuales pueden afectar el avance de las actividades programadas, como las condiciones climáticas y el suministro del ladrillo en la zona.

FA comunica que recibió el oficio de la interventoría enviado el día 10 de mayo de 2022 con las novedades acá expuestas; por lo tanto, la entidad suministrará los nombres de los reemplazos para los beneficiarios que no aceptaron el sistema; en cuanto a las otras situaciones se deben dejar documentadas en la bitácora y si persisten analizar la necesidad de ajustar el plazo de ejecución.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DÍA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los trece (13) días del mes de mayo de 2022.

SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA No.3	CONTRATO DE OBRA No.346 DE 2021

PROYECTO: Adelantar acciones de ingeniería para la conservación y descontaminación de fuentes hídricas, mediante el manejo de aguas residuales domésticas rurales con la construcción de sistemas sépticos en cuencas hidrográficas, y áreas protegidas de la categoría distrito regional de manejo integrado y humedales que poseen instrumentos de planificación aprobados por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, en su jurisdicción.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE (FA) - Profesional Especializado SGA Supervisor CAM Cto No. 184/22	
EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO (EM) - Director de Obra	
CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO (CQ) - Director de Interventoría.	
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional SST de Interventoría.	Lindsay Daza S

II. OBJETO

Seguimiento semanal a la ejecución del contrato.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se verifica que los compromisos pactados en el acta anterior fueron cumplidos por cada uno de los responsables.

V. TEMAS TRATADOS

CQ manifiesta que a la fecha se han realizado 86 visitas técnicas a los predios de los beneficiarios en el municipios de Pitalito (78) y en el municipio de La Argentina (6), también el contratista de obra inició la entrega de materiales en el municipio de Pitalito; sin embargo, dichas actividades se han visto afectadas por las frecuentes lluvias en el departamento, especialmente en la región sur.

EM muestra preocupación por las condiciones climáticas presentadas desde el inicio del contrato, teniendo en cuenta que de los 27 días transcurridos 20 han sido de lluvias, afectando notablemente la programación, debido a que las vías de acceso se encuentran intransitables impidiendo la llegada a cada predio y generando riesgo en la movilidad del personal; al igual que para el transporte y la entrega de materiales, ocasionando el deterioro de los mismos. Atendiendo a la solicitud del Supervisor de dar agilidad y prioridad a la construcción de los sistemas sépticos en el municipio de Pitalito, se iniciaron con las excavaciones en las veredas Barranquilla, La Palma y Campo Bello de Pitalito, actividad que también se ha visto afectada por las lluvias frecuentes de la zona intervenida.

FA informa que siendo una situación ajena al contratista de obra, se toma como evidencia la información suministrada por la interventoría y documentada por el contratista, para el caso que se considere pertinente realizar una suspensión o una adición en tiempo al plazo contractual.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DÍA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los veinte (20) días del mes de mayo de 2022.

SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA No.4	CONTRATO DE OBRA No.346 DE 2021

PROYECTO: Adelantar acciones de ingeniería para la conservación y descontaminación de fuentes hídricas, mediante el manejo de aguas residuales domésticas rurales con la construcción de sistemas sépticos en cuencas hidrográficas, y áreas protegidas de la categoría distrito regional de manejo integrado y humedales que poseen instrumentos de planificación aprobados por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, en su jurisdicción.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE (FA) - Profesional Especializado SGA Supervisor CAM Cto No. 184/22	
EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO (EM) - Director de Obra	
CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO (CQ) - Director de Interventoría.	
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional SST de Interventoría.	Lindsay Daza S.

II. OBJETO

Seguimiento semanal a la ejecución del contrato.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se verifica que los compromisos pactados en el acta anterior fueron cumplidos por cada uno de los responsables.

V. TEMAS TRATADOS

CQ manifiesta que durante la semana se continuaron con las visitas prediales a los beneficiarios en el municipio de Pitalito, también con la ejecución de actividades preliminares, excavaciones, con la fundición de placas de piso, tapas y cajillas, pega de ladrillos e instalación de tubería en Pitalito y La Argentina, las cuales se han visto afectadas porque aún continúan las lluvias en la zona de trabajos, especialmente en la región sur; sin embargo, el contratista logró culminar la construcción de 6 sistemas sépticos en el municipio de Pitalito, los cuales fueron objeto de verificación por parte del personal de interventoría para el recibo de los mismos.

EM reitera que continúa con las actividades mencionadas por CQ, pero no se ha obtenido el avance esperado por las condiciones climáticas de la zona. Los sistemas sépticos terminados corresponden a 6 beneficiarios del municipio de Pitalito; en la visitas técnicas prediales se presentó una novedad con el beneficiario (Deisy Aureliana Zambrano C.C 1.059.602.819) en la vereda el Higueron del municipio de Pitalito, debido que no aceptó el beneficio, sin manifestar motivos.

FA solicita seguir documentando las situaciones presentadas en el desarrollo de las actividades, para el momento que se requiera realizar ajustes a la programación y analizar la pertinencia de adicionar tiempo al plazo contractual; por otro lado, la entidad gestionará para el respectivo reemplazo del beneficiario con novedad.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DÍA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2022.