	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS - GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1628 de 2020 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MECO VIAL

MES INFORME MENSUAL: JULIO **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO

SECTOR: Ruta 6207 Puerto Araujo-Landázuri (PR0+0000 al PR61+1380), Ruta 6208 Landázuri-Barbosa (PR0+0000 al PR70+0674), Ruta 6209 Tunja-Barbosa

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	281521	2401-0600-095-0-2101008-02	54	NACION	1628 DE 2020	22.498.247.437
2021	281521	2401-0600-095-0-2101020-02	54	NACION	1628 DE 2020	18.759.976.736
2021	281521	2401-0600-095-0-2101023-02	54	NACION	1628 DE 2020	2.394.910.617
			TOTAL			43.653.134.790,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 81.013.134.790,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.281521 De 26/03/2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1														
2	Acta Obra	abr-21	$10.773.563	$75.899	$10.849.462	$0	$0	$43.642.285.328	$10.849.462	$81.002.285.328	MCO-2102C-55-2021/ 12 DE MAYO 2021			
	Anticipo	may-21	$15.000.000.000					$28.642.285.328						
3	Acta Obra	may-21	$79.111.320	$10.765.147	$89.876.467	$4.466.422	$14.995.533.578	$28.552.408.861	$100.725.929	$80.912.408.861				
4	Acta Obra	jun-21	$145.679.486	$19.324.176	$165.003.662	$8.799.777	$14.986.733.801	$28.387.405.199	$265.729.591	$80.747.405.199				
5	Acta Obra	jul-21	$223.191.820	$1.627.737	$224.819.557	$43.301.239	$14.943.432.562	$28.162.585.642	$490.549.148	$80.522.585.642				
TOTALES			**458.756.189**	**31.792.959**	**490.549.148**	**56567438**	**$14.943.432.562**	**28162585642**	**490549148,5**	**80.522.585.642**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 301.370.883	$ 2.202.326	$ 303.573.209
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 155.740.173	$ 29.590.633	$ 185.330.806
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -		$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID19			$ -
VALOR TOTAL	$ 1.645.133		$ 1.645.133
Estos conceptos deben corresponder a los relacionado	$ 458.756.189	$ 31.792.959	$ 490.549.148

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre:MAURO NARVAEZ ERAZO
Director de Obra
Matrícula No.: 52202-75730 NRÑ

Firma
Nombre:HÉCTOR RAÚL PRIETO TABARES
Director de Interventoría
Matrícula No.:76202-22598 VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.