	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 7-dic-2021 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACA

CONTRATO DE OBRA No: 1628 de 2020 **CONTRATISTA:** INGENIERIA DE VIAS S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: Noviembre de 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TRANSVERSAL DEL CARARE

SECTOR: RUTA 6207 RUTA 6208 RUTA 6209

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	281521	C-2401-0600-095-0-2101008-02	54	Nacion	Contrato Principal No. 1628 de 2020	22.498.247.437,00
2021	281521	C-2401-0600-095-0-2101020-02	54	Nacion	Contrato Principal No. 1628 de 2020	18.759.976.736,00
2021	281521	C-2401-0600-095-0-2101023-02	54	Nacion	Contrato Principal No. 1628 de 2020	2.394.910.617,00
						-
			TOTAL			43.653.134.790,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 81.013.134.790,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.281521De (26/03/2021)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
			$ 0,00					$ 43.653.134.790,00	$ 0,00	$ 81.013.134.790,00				Registro No 281521 del 22/03/2021
1	OBRA	28 al 31 de Mar de 2021	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 43.653.134.790,00	$ 0,00	$ 81.013.134.790,00				
2	OBRA	Abril de 2021	$ 10.528.106,00	$76.557	$ 10.604.663,00	$ 0,00		$ 43.642.530.127,00	$ 10.604.663,00	$ 81.002.530.127,00				
Anticipo							$ 15.000.000.000,00	$ 28.642.530.127,00	$ 10.604.663,00	$ 81.002.530.127,00				
3	OBRA	Mayo de 2021	$ 79.111.320,00	$ 10.765.147,00	$ 89.876.467,00	$ 4.466.422,00	$ 14.995.533.578,00	$ 28.557.120.082,00	$ 100.481.130,00	$ 80.912.653.660,00				
4	OBRA	Junio de 2021	$ 145.679.486,00	$ 19.324.176,00	$ 165.003.662,00	$ 8.799.777,00	$ 14.986.733.801,00	$ 28.400.916.197,00	$ 265.484.792,00	$ 80.747.649.998,00				
5	OBRA	Julio de 2021	$ 223.191.820,00	$ 1.627.737,00	$ 224.819.557,00	$ 43.301.239,00	$ 14.943.432.562,00	$ 28.219.397.879,00	$ 490.304.349,00	$ 80.522.830.441,00				
6	OBRA	Agosto de 2021	$ 226.244.116,00	$ 11.137.225,00	$ 237.381.341,00	$ 33.813.842,00	$ 14.909.618.720,00	$ 28.015.830.380,00	$ 727.685.690,00	$ 80.285.449.100,00				
1	AJUSTE	28 al 31 de Mar de 2021	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.909.618.720,00	$ 28.015.830.380,00	$ 727.685.690,00	$ 80.285.449.100,00				
2	AJUSTE	Abril de 2021	$ 159.968,68	$ 1.169,00	$ 161.137,68	$ 0,00	$ 14.909.618.720,00	$ 28.015.669.242,32	$ 727.846.827,68	$ 80.285.287.962,32				
3	AJUSTE	Mayo de 2021	$ 244.551,19	$ 1.787,00	$ 246.338,19	$ 0,00	$ 14.909.618.720,00	$ 28.015.422.904,13	$ 728.093.165,87	$ 80.285.041.624,13				
4	AJUSTE	Junio de 2021	$ 631.347,87	$ 4.614,00	$ 635.961,87	$ 0,00	$ 14.909.618.720,00	$ 28.014.786.942,26	$ 728.729.127,74	$ 80.284.405.662,26				
5	AJUSTE	Julio de 2021	$ 4.862.355,00	$ 35.533,00	$ 4.897.888,00	$ 0,00	$ 14.909.618.720,00	$ 28.009.889.054,26	$ 733.627.015,74	$ 80.279.507.774,26				
6	AJUSTE	Agosto de 2021	$ 2.210.752,00	$ 16.155,00	$ 2.226.907,00	$ 0,00	$ 14.909.618.720,00	$ 28.007.662.147,26	$ 735.853.922,74	$ 80.277.280.867,26				
7	AJUSTE	Septiembre de 2021	$ 8.944.877,00	$ 65.366,00	$ 9.010.243,00	$ 0,00	$ 14.909.618.720,00	$ 27.998.651.904,26	$ 744.864.165,74	$ 80.268.270.624,26				
7	OBRA	Septiembre de 2021	$ 341.022.159,00	$ 2.491.242,00	$ 343.513.401,00	$ 66.233.454,00	$ 14.843.385.266,00	$ 27.721.371.957,26	$ 1.088.377.566,74	$ 79.924.757.223,26				
8	OBRA	Octubre de 2021	$ 5.758.635.869,00	$ 42.082.339,00	$ 5.800.718.208,00	$ 1.119.478.813,00	$ 13.723.906.453,00	$ 23.040.132.562,26	$ 6.889.095.774,74	$ 74.124.039.015,26				
9	OBRA	Noviembre de 2021	$ 8.029.687.911,00	$ 58.678.489,00	$ 8.088.366.400,00	$ 1.560.971.330,00	$ 12.162.935.123,00	$ 16.512.737.492,26	$ 14.977.462.174,74	$ 66.035.672.615,26				
TOTALES			**$ 14.831.154.638,74**	**$ 146.307.536,00**	**$ 14.977.462.174,74**	**$ 2.837.064.877,00**	**$ 12.162.935.123,00**	**$ 16.512.737.492,26**	**$ 14.977.462.174,74**	**$ 66.035.672.615,26**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 14.604.341.247,00	$ 106.724.032,00	$ 14.711.065.279,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 17.053.851,74	$ 124.624,00	$ 17.178.475,74
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AJUSTES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 207.657.727,00	$ 39.454.968,00	$ 247.112.695,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID19	$ 2.101.813,00	$ 3.912,00	$ 2.105.725,00
VALOR TOTAL	**$ 14.831.154.638,74**	**$ 146.307.536,00**	**$ 14.977.462.174,74**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: GILBERTO RODRIGUEZ GOMEZ
Director de Obra
Matrícula No.: 68202-02821 STD

Firma

Nombre: HECTOR RAUL PRIETO TABARES
Director de Interventoría
Matrícula No.: 76202-22598 VLL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.