Fecha 2022-05-30 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 5

CONTRATO No. IDU-1787-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Antonina Rios Cordoba - Apoyo Principal, Daniel Felipe Valencia Cespedes - Especialista de Apoyo, Liliana Lopez Luquerna - Especialista de Apoyo, Natalia Alejandra Ruiz Camacho - Especialista Ambiental, Angela Patricia Hernandez Galindo - Especialista Ambiental, Tatiana Castano Naranjo - Especialista Social, Diego Andres Vargas Torres - Especialista Ambiental, Omar Orlando Velasquez Cardenas - Especialista Ambiental, Camilo Andres Poveda Sierra - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	28.0%
% EJECUTADO	28.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución de obra sobre los frentes 9 (Carrera 10 entre Portal 20 de Julio y Av Hortúa Cl 1), AVENIDA AUTOPISTA AL LLANO (CALLE 115 SUR)ENTRE LA DIAGONAL 89A SUR Y CARRERA 6F ESTE y CARRERA 6 ENTRE AVENIDA 1RA DE MAYO Y CALLE 27 SUR realizando actividades de mantenimiento rutinario en espacio público y periódico en algunas ubicaciones puntuales, se terminó la atención de Acción Popular en la Cr 15 entre calles 15 y 16, en donde se realizaron actividades de recuperación de andén en concreto estampado. Actualmente se encuentran validados los diagnósticos mediante radicados 20225260404772 del 04 de marzo de 2022 y 20225260584292 del 30 de marzo de 2022 para los sectores 2, 3, 7 y 9 y radicado IDU 20225260670952 que corresponden a los sectores 13 (Avenida Autopista al Llano (Calle 115 Sur) entre la diagonal 89a Sur y Carrera 6F Este Costado Oriental)

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CICLORUTAS BOG	**Contratista**	CONSORCIO 3B ACI
Contrato No.	IDU-1787-2021	**Contrato No.**	IDU-1806-2021
Valor Inicial	$ 35.527.195.214,00	**Valor Inicial**	$ 4.093.508.524,00
Total Contrato	$ 35.527.195.214,00	**Total Contrato**	$ 4.093.508.524,00
Valor Pagado	$ 7.413.295.504,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	810 días	**Plazo Inicial**	810 días
Plazo Actualizado	810 días	**Plazo Actualizado**	810 días
Fecha de Iniciación	2021-12-28	**Fecha de Iniciación**	2021-12-28
Fecha de Terminación Actual	2024-03-27	**Fecha de Terminación Actual**	2024-03-27
No. Empleos generados	21	**No. Empleos generados**	15

NOVEDADES

Estado	En curso
Frentes de Obra	CALLE 27 SUR ENTRE CARRERA 6 Y AVENIDA CARACAS (CARRERA 14), AVENIDA DARÍO ECHANDÍA (CARRERA 10) ENTRE PORTAL 20 DE JULIO Y LA AVENIDA HORTUA (CALLE 1), AVENIDA AUTOPISTA AL LLANO (CALLE 115 SUR) ENTRE LA DIAGONAL 89 A SUR Y CARRERA 6F ESTE
Responsable	Camilo Andres Poveda Sierra
Categoría	Aspectos Técnicos
Sub Categoría	Etapa de Conservación
Fecha Máxima de Solución	2022-06-07

Afecta Cronograma del Proyecto	No
Afecta Costos del Proyecto	No
Descripción	No se entregan Informes Semanales dentro del plazo establecido, de acuerdo a compromiso adquirido en comité técnico el día 26 de mayo en donde se solicita actualizar la información de avance de acuerdo al cronograma detallado y por PK_ID, así las cosas, se remitió el Apremio N°1 con radicado IDU STCSV 20223861114231 del 06 de junio de 2022.
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

Estado	En curso
Frentes de Obra	CALLE 27 SUR ENTRE CARRERA 6 Y AVENIDA CARACAS (CARRERA 14), AVENIDA DARÍO ECHANDÍA (CARRERA 10) ENTRE PORTAL 20 DE JULIO Y LA AVENIDA HORTUA (CALLE 1), AVENIDA AUTOPISTA AL LLANO (CALLE 115 SUR) ENTRE LA DIAGONAL 89 A SUR Y CARRERA 6F ESTE
Responsable	Camilo Andres Poveda Sierra
Categoría	Aspectos Técnicos
Sub Categoría	Etapa de Conservación
Fecha Máxima de Solución	2022-06-09
Afecta Cronograma del Proyecto	No
Afecta Costos del Proyecto	No
Descripción	No se entregan Informes Semanales dentro del plazo establecido, de acuerdo a compromiso adquirido en comité técnico el día 26 de mayo en donde se solicita actualizar la información de avance de acuerdo al cronograma detallado y por PK_ID, así las cosas, se remitió el Apremio N°1 con radicado IDU STCSV 20223861114231 del 06 de junio de 2022.
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

Estado	En curso
Frentes de Obra	CALLE 27 SUR ENTRE CARRERA 6 Y AVENIDA CARACAS (CARRERA 14), AVENIDA DARÍO ECHANDÍA (CARRERA 10) ENTRE PORTAL 20 DE JULIO Y LA AVENIDA HORTUA (CALLE 1), AVENIDA AUTOPISTA AL LLANO (CALLE 115 SUR) ENTRE LA DIAGONAL 89 A SUR Y CARRERA 6F ESTE
Responsable	Camilo Andres Poveda Sierra
Categoría	Aspectos Técnicos
Sub Categoría	Etapa de Conservación
Fecha Máxima de Solución	2022-06-09
Afecta Cronograma del Proyecto	No
Afecta Costos del Proyecto	No
Descripción	Informe Semanal N°21. No se entregan Informes Semanales dentro del plazo establecido, de acuerdo a compromiso adquirido en comité técnico el día 26 de mayo en donde se solicita actualizar la información de avance de acuerdo al cronograma detallado y por PK_ID, así las cosas, se remitió el Apremio N°1 con radicado IDU STCSV 20223861114231 del 06 de junio de 2022.
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

Estado	En curso
Frentes de Obra	CALLE 27 SUR ENTRE CARRERA 6 Y AVENIDA CARACAS (CARRERA 14), AVENIDA DARÍO ECHANDÍA (CARRERA 10) ENTRE PORTAL 20 DE JULIO Y LA AVENIDA HORTUA (CALLE 1), AVENIDA AUTOPISTA AL LLANO (CALLE 115 SUR) ENTRE LA DIAGONAL 89 A SUR Y CARRERA 6F ESTE
Responsable	Camilo Andres Poveda Sierra
Categoría	Aspectos Técnicos
Sub Categoría	Etapa de Conservación
Fecha Máxima de Solución	2022-06-09
Afecta Cronograma del Proyecto	No
Afecta Costos del Proyecto	No
Descripción	Informe Semanal N°22. No se entregan Informes Semanales dentro del plazo establecido, de acuerdo a compromiso adquirido en comité técnico el día 26 de mayo en donde se solicita actualizar la información de avance de acuerdo al cronograma detallado y por PK_ID, así las cosas, se remitió el Apremio N°1 con radicado IDU STCSV 20223861114231 del 06 de junio de 2022.
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones

Título de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso