Fecha 2022-05-30 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 3

CONTRATO No. IDU-1782-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Alexander Cortes Gomez - Apoyo Principal, Diana Caceres Romero - Apoyo Principal, Adolfo Cardenas Mancipe - Especialista de Apoyo, Juana Lucia Fragozo Zarate - Especialista de Apoyo, Jose Ramon Herrera Canon - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	2.0%
% EJECUTADO	0.0%
% VARIACIÓN	-2.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Bajo el Contrato de Obra IDU-1782-2021 se encuentran priorizados los siguientes sectores:
• Avenida Medellín (Calle 80) entre Autopista Norte (Carrera 45) y Carrera 119 / Red de CicloRutas y Espacio público (Sur, norte).• Avenida José Celestino Mutis (calle 63) entre Avenida Batallón Caldas (Carrera 53) y Transversal 112b / Red de CicloRutas y Espacio público (Norte).• Diagonal 71 Bis, transversal 56 A, Diagonal 79 B entre Avenida NQS (Carrera 30) y Avenida Calle 80 Canal Arzobispo / Red de CicloRutas y Espacio público (Nororiente y Suroccidente).• Avenida el Dorado (Calle 26) entre Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) y Carrera 96 / Red de CicloRutas y Espacio público (Norte). • Avenida Suba entre Avenida España (Calle 100) y Avenida Medellín / Red de CicloRutas y Espacio público (Oriente, occidente).

A la fecha el Contrato de Obra IDU-1782-2021 se encuentra en ejecución, aun cuenta con pendientes de las actividades previas por lo cual o se ha dado inicio a las actividades de obra, el contratista se encuentra en revisión de los diagnósticos entregados por la Entidad y elaboración de diseños. Los porcentajes se reportan con base en el informe semanal remitido por la Interventoría con corte al 30 de mayo del 2022.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO EXPANSSION-JV 2021	**Contratista**	CONSORCIO ESPACIO PUBLICO 2021
Contrato No.	IDU-1782-2021	**Contrato No.**	IDU-1813-2021
Valor Inicial	$ 26.993.820.320,00	**Valor Inicial**	$ 4.019.058.497,00
Total Contrato	$ 26.993.820.320,00	**Total Contrato**	$ 4.019.058.497,00
Valor Pagado	$ 5.398.764.064,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	810 días	**Plazo Inicial**	810 días
Plazo Actualizado	810 días	**Plazo Actualizado**	810 días
Fecha de Iniciación	2022-01-24	**Fecha de Iniciación**	2022-01-24
Fecha de Terminación Actual	2024-04-23	**Fecha de Terminación Actual**	2024-04-23
No. Empleos generados	45	**No. Empleos generados**	20