	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	
		VERSION	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 05 (Día) 09 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** AGOSTO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 988 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA SOBERANÍA (LA LEJÍA - SARAVENA), EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER, BOYACÁ Y ARAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 063

PLAZO INICIAL: 114 MESES
FECHA DE INICIACION: 1 de julio de 2021
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 362.133.900.815,00
VALOR ACUMULADO: $ 362.133.900.815,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1013 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTOR VIAL HMV - WSP 188 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LEONEL VALERO ESCALANTE

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	Km	150
Construcción	Km	47
Pavimentación	Km	47
Puentes		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	Km.	
Construcción	Km.	
Pavimentación	Km.	
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	225.701.172	389.262.330		389.262.330	1,72	175.281.943	1,00	0,45
Acumulado:	285.840.997	494.343.460	-	494.343.460	1,73	230.263.870	1,00	0,47

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/ Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,14%	2	0,02	112	361.639.557.355	0	361.639.557.355	1.955.138.748
Interventor:	0,80%	2	0,02	112	28.569.715.543	0	28.569.715.543	1.320.233.335

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	**Valor**
2021	2.449.482.208
2022	9.219.089.220
2023	27.942.857.143
2024	23.285.714.286
2025	28.874.285.714
2026	60.542.857.143
2027	74.514.285.714
2028	65.200.000.000
2029	60.542.857.143
2030	9.562.472.244
Total	**362.133.900.815**

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.500.000.000
GESTIÓN PREDIAL	20.528.411.197
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	342.857.143
VALOR TOTAL	22.371.268.340

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	21/05/2021	31/12/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	21/05/2021	31/12/2028
Calidad de Estudios y Diseños	31/12/2025	31/12/2030
Estabilidad y Calidad de Obra	31/12/2025	31/12/2030

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	21/05/2021	31/12/2025
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: SIN. Radicado INVIAS 60670 del 14/07/2021

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N.A.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se trabaja en el mantenimiento de la vía, para dar transitabilidad. Se retiran derrumbes y se trabaja en conformación de calzada existente.

Se ejecutan actividades constructivas para solucionar la emergencia presentada en el Puente Río Bojabá, Pr 139+0700 y PR 105+0150 Derrumbe en masa.

Firma
Nombre CARLOS ARTURO LOPEZ DIAZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-18377 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial