	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	
		VERSION	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** JUNIO DE 2021

ONTRATO DE OBRA No.: 1042 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

PLAZO INICIAL: 102 MESES
FECHA DE INICIACION: 25 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE REANUDACIÓN: NA
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 286.170.023.299,00
VALOR ACUMULADO: $ 286.170.023.299,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 102 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA
VALOR ADICIÓNALES: NA
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1002 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	Km	45
Construcción		
Pavimentación		
Puentes	UNI	3
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		0
Construcción		0
Pavimentación		0
Puentes		0
Otros		0

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ 9.954.826,00	-	0,000
Acumulado:	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ 9.954.826,00	-	0,000

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,00	0,20	0,0020	101,998	286.170.023.299	0	286.170.023.299	4.920.023.299
Interventor:	0,0005	0,20	0,0020	101,998	19.989.985.674	0	19.989.985.674	1.177.485.674

tada acumulada del contrato (Incluido IVA).
nulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00
GESTIÓN PREDIAL	$ 0,00
GESTIÓN SOCIAL	$ 0,00
GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0,00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ 0,00
VALOR TOTAL	0,00

r a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	**Valor**
2021	$ 4.920.023.299,00
2022	$ 37.500.000.000,00
2023	$ 28.125.000.000,00
2024	$ 28.125.000.000,00
2025	$ 28.125.000.000,00
2026	$ 42.187.500.000,00
2027	$ 60.937.500.000,00
2028	$ 32.812.500.000,00
2029	$ 23.437.500.000,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	
		VERSION	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	30	6	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	03/06/2021	31/12/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Según memorando DOG42697del 17/06/2021	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	03/06/2021	31/12/2028
Calidad de Estudios y Diseños	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Aprobación Definitiva	
Estabilidad y Calidad de Obra	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra por parte de la Entidad	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	03/06/2021	31/12/2025
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: _____

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

El contrato de obra no presenta procedimientos de multas ni sanciones

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

• Se suscribió el acta de inicio de obra el día 25 de junio de 2021.

• A la fecha se tiene un 0,2% programado y un 0,0% ejecutado

• El contrato se encuentra en etapa precontractual de revisión de estudios y diseños

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

• Se solicitara al contratista de obra que se adelanten la gestión para realizar la socialización del proyecto con las comunidades del área de influencia

• Se solicitara cronograma de entrega de estudios y diseños.

• Se solicitara al contratista de obra que se realice la señalización a sitios críticos como el SC43, el sector La Judía, la afectación de la banca en el PR95+220, graves afectaciones al pavimento entre el PR122+000 al 124+0000, y demás sitios que lo requieran con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios de la vía

Firma

Nombre: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Director de Interventoría
Matrícula No.:68202 - 60560 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial