	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3
		VERSION	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** JULIO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 1042 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

PLAZO INICIAL:	102 MESES
FECHA DE INICIACION:	25 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE REANUDACIÓN:	NA
VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 286.170.023.299,00
VALOR ACUMULADO:	$ 286.170.023.299,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -

PLAZO ACUMULADO:	102 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
VALOR ADICIÓNALES:	NA
AMORTIZACION ANTICIPO	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1002 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	Km	45
Construcción		
Pavimentación	Km	
Puentes		
Otros	Un	

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		0
Construcción		0
Pavimentación		0
Puentes		0
Otros		0

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 244.709.203	$ -	$ -	$ -	0,00	$ 103.525.740,00	0	0
Acumulado:	$ 278.641.739	$ -	$ -	$ -	0,00	$ 113.480.566,00	0	0

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,00	1,20	0,0118	101,988	$ 286.170.023.299,00	0	$ 286.170.023.299,00	$ 4.920.023.299,00
Interventor:	0,01	1,20	0,0118	101,988	$ 19.886.459.934,00	0	$ 19.886.459.934,00	$ 1.073.959.934,00

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00
GESTIÓN PREDIAL	$ 0,00
GESTIÓN SOCIAL	$ 0,00
GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0,00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ 0,00
VALOR TOTAL	0,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2021	$ 4.920.023.299,00
2022	$ 37.500.000.000,00
2023	$ 28.125.000.000,00
2024	$ 28.125.000.000,00
2025	$ 28.125.000.000,00
2026	$ 42.187.500.000,00
2027	$ 60.937.500.000,00
2028	$ 32.812.500.000,00
2029	$ 23.437.500.000,00

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	08/06/2021	31/12/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	08/06/2021	31/12/2025
Calidad de Estudios y Diseños	31/12/2025	31/12/2030
Estabilidad y Calidad de Obra	31/12/2025	31/12/2030

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	26/05/2021	31/12/2025
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: APROBACION NOTIFICADA A TRAVES DE CORRESPONDENCIA DEL 15 DE JULIO DE 2021 - 14:06 HORAS

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

El contrato de obra no presenta procedimientos de multas ni sanciones

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO


• Para el mes de julio se tiene progamado un 0,10% de ejecucion de obra. A la fecha se tiene un 0,12% programado acumulado y un 0,0% ejecutado acumulado

• A traves de correspondecia allegada a esta interventoria, por parte del Gestor Tecnico del Proyecto, el 15 de julio de 2021 se da aprobacion a las polizas actualizadas conforme al acta de inicio del contrato de obra

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

• A traves de correspondencia de fecha 13 de julio de 2021, con radicado RC-006-CVC066-140721 del 14 de julio de 2021. Se solicita al contratista dar inicio con las actividades de ejecucion de obra. Esta solicitud fue reiterada a traves de oficio CREACT2021-OC-1002-2021-016 del 28 de julio de 2021

• Las garantias unicas de cumplimiento en relacion con el acta de inicio del contrato fueron aprobadas por el gestor tecnico del proyecto el 15 de julio de 2021.



Firma

Nombre: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Director de Interventoría

Matrícula No.:68202 - 60560 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor, Dirección Territorial