	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3
		VERSION	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 1042 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

PLAZO INICIAL:	102 MESES
FECHA DE INICIACION:	25 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE REANUDACIÓN:	NA
VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 286.170.023.299,00
VALOR ACUMULADO:	$ 286.170.023.299,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -

PLAZO ACUMULADO:	102 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NA
VALOR ADICIÓNALES:	NA
AMORTIZACION ANTICIPO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1002 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	Km	45
Estudios y Diseños	%	100
Mantenimiento de la vía (Afirmado)	Km	63,6
Mantenimiento de la vía (Pavimento)	Km	59,2
Mantenimeinto de la vía (Señalización)	Km	122,8
Rehabilitacion	Km	20,34
Otros	Un	

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	Km	0
Estudios y Diseños	%	61,3
Mantenimiento de la vía (Afirmado)	Km	55,6
Mantenimiento de la vía (Pavimento)	Km	0
Mantenimeinto de la vía (Señalización)	Km	4,5
Rehabilitacion	Km	0
Otros	Un	0

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 677.269.538	$ 386.216.340,00		$ 386.216.340,00	0,57	$ 228.729.543,00	1,00	0,59
Acumulado:	$ 1.346.421.319	$ 1.030.524.732,00		$ 1.030.524.732,00	0,77	$ 897.104.777,00	1,00	0,87

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,0036	5,20	0,0510	96,8	$ 285.139.498.567,00	0	$ 285.139.498.567,00	$ 3.889.498.567,00
Interventor:	0,0449	5,20	0,0510	96,8	$ 19.102.835.723,00	0	$ 19.102.835.723,00	$ 3.435.915,00

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2021	$ 4.920.023.299,00
2022	$ 37.500.000.000,00
2023	$ 28.125.000.000,00
2024	$ 28.125.000.000,00
2025	$ 28.125.000.000,00
2026	$ 42.187.500.000,00
2027	$ 60.937.500.000,00
2028	$ 32.812.500.000,00
2029	$ 23.437.500.000,00

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 469.200.000,00
GESTIÓN PREDIAL	$ 0,00
GESTIÓN SOCIAL	$ 0,00
GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0,00
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 469.200.000,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	08/06/2021	31/12/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	08/06/2021	31/12/2025
Calidad de Estudios y Diseños	31/12/2025	31/12/2030
Estabilidad y Calidad de Obra	31/12/2025	31/12/2030

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	26/05/2021	31/12/2025
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: APROBACION NOTIFICADA A TRAVES DE CORRESPONDENCIA DEL 15 DE JULIO DE 2021 - 14:06 HORAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3
		VERSION	1
		PÁGINA	DE

	FECHA	30 (Día)	11 (Mes)	2021 (Año)

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Se actualiza en el mes de noviembre ante la entidad contratante Informe de interventoría de verificación de presunto incumplimiento parcial del contrato Obra No. 1042 del 2021 por parte del contratista CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066,

para iniciar proceso administrativo sancionatorio.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO


• Para el mes de noviembre se tiene progamado un 0,28% de ejecucion de obra. A la fecha de corte del presente periodo se tiene un 0,56% programado acumulado, un 0,43% ejecutado acumulado y un 0,13% de atraso

• A traves de correspondencia allegada a esta interventoria, por parte del Gestor Tecnico del Proyecto, el 15 de julio de 2021 se da aprobacion a las polizas actualizadas conforme al acta de inicio del contrato de obra

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

• Durante este periodo, se informa que reporta un atraso del 0,13%, de acuerdo a programa de inversiones presentado por el mismo ejecutor, el cual fue aprobado por esta interventoría

• Las garantías únicas de cumplimiento en relación con el acta de inicio del contrato fueron aprobadas por el gestor técnico del proyecto el 15 de julio de 2021.



Firma

Nombre: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Director de Interventoría

Matrícula No.:68202 - 60560 STD

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Interventor, Dirección Territorial