	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	
		VERSION	1	
		PÁGINA	DE	

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Dia) / 1 (Mes) / 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 8,00 **PERIODO MES:** ene-22 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.022.991.111,00

CONTRATO DE OBRA No : **1042 DE 2021**

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS-MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO1.

CONTRATISTA:

SECTOR: Conexiones Troncal Central del Norte

RUTA: Ruta 55ST02

TRAMO: CUROS- MALAGA

PLAZO INICIAL: 102 MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 25/06/2021
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 286.170.023.299,00
VALOR ACUMULADO: $ 296.124.698.574,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 102 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/12/2029
VALOR ADICIONALES: $ 9.954.675.275,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1002 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento	Km	45
Construcción	%	100
Pavimentación	Km	122,8
Puentes	Km	20,34
Otros	Un	

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	Km	0
Construcción	%	37
Pavimentación	Km	55,6
Puentes	Km	0
Otros	Un	0

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 312.684.258,07	$ 644.352.082,00	$ 4.708.727,00	$ 649.060.809,00	2,08	$ 436.501.282,00	1,01	0,67
Acumulado:	$ 2.517.730.723,04	$ 2.587.287.016,00	$ 65.490.887,00	$ 2.652.777.903,00	1,05	$ 1.365.215.196,00	1,03	0,51

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	**Valor**
2021	$ 4.920.023.299
2022	$ 48.907.177.862
Total	$ 53.827.201.161

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,0090	7,20	0,0706	94,8	$ 293.471.920.671,00		293.471.920.671	46.254.399.959
Interventor:	0,0683	7,20	0,0706	94,8	$ 18.634.725.304,00		18.634.725.304	1.134.784.804

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.938.771.508,00
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	1.938.771.508,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	8/06/2021	31/12/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	1/12/2021	31/12/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	8/06/2021	31/12/2028
Calidad de Estudios y Diseños	31/12/2025	31/12/2030
Estabilidad y Calidad de Obra	31/12/2025	31/12/2030

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	26/05/2021	31/12/2025
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: APROBACIÓN NOTIFICADA A TRAVES DE CORRESPONDENCIA DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021 - 14:09 HORAS

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Continúa en la dirección territorial Santander y la Gerencia de Grandes Proyectos en el mes de octubre de 2021 informe de verificación de presunto incumplimiento parcial del contrato de obra No. 1042 de 2021 por prate de CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066. Se actualiza dicho informe para el mes de diciembre de 2021.

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

• Para el mes de enero se tiene progamado un 0,13% de ejecucion de obra. A la fecha de corte del presente periodo se tiene un 1,05% programado acumulado, un 1,08% ejecutado acumulado por lo tanto no se presenta atraso.
• A traves de correspondencia emitida el 24 de diciembre de 2021 se da aprobacion a las polizas actualizadas conforme a la adición y anticipo del contrato de obra

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

• Durante este periodo, se informa que reporta un atraso del 0,04%, de acuerdo a programa de inversiones presentado por el mismo ejecutor, el cual fue aprobado por esta interventoría
• Las garantias unicas de cumplimiento en relación a la adición y anticipo del contrato fueron aprobadas el día 24 de diciembre de 2021.

Firma

Nombre: WILSON RENÉ CORREDOR PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 01108 0951 CPITVC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial