INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 28/02/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** feb-22

CONTRATO DE OBRA No.: 1042 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1."

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 066

PLAZO INICIAL: 102 MESES
FECHA DE INICIO: 25 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 24 DE DICIEMBRE DE 2029
PLAZO ACUMULADO: 102 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 286.170.023.299,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 9.954.675.275,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 296.124.698.574,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 11.407.177.862,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1002 DE 2021 **INTERVENTOR:** ORCIO REACTIVACIONES 2021 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	Km	45
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes	Km	20,34
	Pontones		
Mantenimiento		Km	
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	Km	0,61	0,61
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes	Km		
	Pontones	Km		
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 240.526.352.360	$ 1.757.692.575	$ 242.284.044.935
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 38.250.609.254	$ 279.523.683	$ 38.530.132.937
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 725.495.040	$ 5.301.695	$ 730.796.735
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 2.040.000.000	$ 387.600.000	$ 2.427.600.000
ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS	$ 1.008.403.361	$ 191.596.639	$ 1.200.000.000
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	$ 10.592.123.967		$ 10.592.123.967
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 360.000.000		$ 360.000.000

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 847.403.610	$ 6.192.565	$ 853.596.175	$ 3.459.790.287
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				$ 46.583.793
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 1.488.191.063
ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS	$ 146.087.953	$ 27.756.711	$ 173.844.664	$ 624.425.109
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE				
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 28/02/2022 (Día / Mes / Año)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 293.502.983.982,00**	**$ 2.621.714.592**	**$ 296.124.698.574**

VALOR EJECUTADO	$ 993.491.563	$ 33.949.276	$ 1.027.440.839	$ 5.618.990.252

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 2.984.022.781,16
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.434.690.626,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	1,43%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	15
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**20**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR122+356 a PR122+415

Instalación de mezcla asfáltica MDC19 primera capa



PR122+285

Construcción de muro de contención tipo

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: WILSON RENÉ CORREDOR PARRA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 01108-0951 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial