INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 346 de 2021

FECHA REALIZACIÓN	6-may-22	PERIODO No.	1	DEL	22/04/2022	AL	5/05/2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO No. 346 DE 2021, CUYO OBJETO ES "ADELANTAR ACCIONES DE INGENIERÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, MEDIANTE EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS, Y ÁREAS PROTEGIDAS DE LA CATEGORÍA DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO Y HUMEDALES QUE POSEEN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA, EN SU JURISDICCIÓN"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS: ACEVEDO, GARZÓN, GUADALUPE, PALESTINA, PITALITO, SUAZA, LA PLATA, TIMANÁ, LA ARGENTINA, ÍQUIRA Y SANTA MARÍA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	184 DE 2022	CONTRATO No.:	346 DE 2021
PLAZO INICIAL:	6 MESES	PLAZO INICIAL (5 MESES):	6 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de abril de 2022	FECHA DE INICIACIÓN:	22 de abril de 2022
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
DÍAS POR EJECUTAR	169	DÍAS POR EJECUTAR	169
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de octubre de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de octubre de 2022
PLAZO ACTUALIZADO:	182	PLAZO ACTUALIZADO:	182
PLAZO TRANSCURRIDO:	13 EQUIVALE AL 7,1%	PLAZO TRANSCURRIDO:	13 EQUIVALE AL 7,1%
VALOR INICIAL :	$ 127.721.434,00	VALOR INICIAL :	$ 1.275.930.290,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 127.721.434,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.275.930.290,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 127.721.434,00	VALOR POR PAGAR:	$ 1.275.930.290,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	22/04/2022	22/04/2022	0
	VISITA PREDIAL BENEFICIARIOS	2/06/2022		en proceso
	DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES	22/09/2022		en proceso
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL	18/10/2022		no iniciado
1,2	EXCAVACION MANUAL CON ACARREO HORIZONTAL	18/10/2022		no iniciado
1,3	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA MACIZO E=10 M (10X15X30)	18/10/2022		no iniciado
1,4	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI, INCLUYE FIGURADO Y ARMADA DE ESTRUCTURA (INCLUYE ACERO DE LA	18/10/2022		no iniciado
1,5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA(3000 P.S.I) E= 0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA,	18/10/2022		no iniciado
1,6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA,	18/10/2022		no iniciado
1,7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO	18/10/2022		no iniciado
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2"	18/10/2022		no iniciado
1,9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA DE FONDO DEL LECHO FILTRANTE CON PERFORACIONES DE 1" E=0.10M,	18/10/2022		no iniciado
1,10	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40CM, CONCRETO DE 3000 P.S.I	18/10/2022		no iniciado
1,11	CONSTRUCCIÓN CAJA DE 0,8X0,8X0,8 EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE	18/10/2022		no iniciado
1,12	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA TRAMPA DE GRASAS	18/10/2022		no iniciado
1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2"	18/10/2022		no iniciado
1,14	TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC 4"	18/10/2022		no iniciado
	RECIBO DE OBRA A SATISFACCION	19/10/2022		no iniciado

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ -	0,00%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ -	0,00%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	1.080.290.331	Director de obra
ANGEL ALBERTO SUAREZ ORDOÑEZ	83.116.819	Residente de obra
LEIDY KATHERINE SALAS ROJAS	1.080.290.676	Ingeniera ambiental

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACION LOCAL	PARTICIPACION NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0,0%	100,0%	3
	TECNICO	0	0	0,0%	0,0%	0
	M.O/N.C	0	0	0,0%	0,0%	0
	TOTALES	**0**	**3**	**0,0%**	**100,0%**	**3**
	TOTAL	**3**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Se iniciaron visitas para determinar si los beneficiarios cumplen con los requisitos para la construcción del sistema séptico en el municipio de Pitalito. Durante este periodo se presentaron constantes lluvias lo cual dificultó el acceso a las diferente veredas de dicho municipio.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO ANDRES SARMIENTO



UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO CARLOS GUZMAN



UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO CRISTOBAL GUZMAN



UBICACIÓN SISTEMA SEPTICO LUZDARY CEBALLOS

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: WILLIAM PARRA OLAYA

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**
NOMBRE SUPERVISOR: FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE