INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 346 de 2021

FECHA REALIZACIÓN	20-may-22	PERIODO No.	3	DEL	13/05/2022	AL	19/05/2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONTRATO No. 346 DE 2021, CUYO OBJETO ES "ADELANTAR ACCIONES DE INGENIERÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, MEDIANTE EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS, Y ÁREAS PROTEGIDAS DE LA CATEGORÍA DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO Y HUMEDALES QUE POSEEN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA, EN SU JURISDICCIÓN"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS: ACEVEDO, GARZÓN, GUADALUPE, PALESTINA, PITALITO, SUAZA, LA PLATA, TIMANÁ, LA ARGENTINA, ÍQUIRA Y SANTA MARÍA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	184 DE 2022			CONTRATO No.:	346 DE 2021		
PLAZO INICIAL (6 MESES):	180			PLAZO INICIAL (5 MESES):	180		
FECHA DE INICIACIÓN:	22 de abril de 2022			FECHA DE INICIACIÓN:	22 de abril de 2022		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	154			DÍAS POR EJECUTAR	154		
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de octubre de 2022			FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de octubre de 2022		
PLAZO ACTUALIZADO:	182			PLAZO ACTUALIZADO:	182		
PLAZO TRANSCURRIDO:	28	EQUIVALE AL	15,4%	PLAZO TRANSCURRIDO:	28	EQUIVALE AL	15,4%
VALOR INICIAL :	$ 127.721.434,00			VALOR INICIAL :	$ 1.275.930.290,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 127.721.434,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.275.930.290,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 127.721.434,00			VALOR POR PAGAR:	$ 1.275.930.290,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	22/04/2022	22/04/2022	0
	VISITA PREDIAL BENEFICIARIOS	2/06/2022		en proceso
	DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES	22/09/2022		en proceso
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL	18/10/2022		en proceso
1,2	EXCAVACION MANUAL CON ACARREO HORIZONTAL	18/10/2022		en proceso
1,3	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA MACIZO E=10 M (10X15X30)	18/10/2022		en proceso
1,4	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI, INCLUYE FIGURADO Y ARMADA DE ESTRUCTURA (INCLUYE ACERO DE LA	18/10/2022		en proceso
1,5	CONCRETO PARA TAPA DE TANQUE DE 20,7 MPA(3000 P.S.I) E= 0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA,	18/10/2022		en proceso
1,6	CONCRETO PARA PLACA DE FONDO DE TANQUE DE 3000 P.S.I E=0.10M, INCLUYE VACIADO DE MEZCLA,	18/10/2022		en proceso
1,7	ACCESORIO PVC - SANITARIO DE 4" PARA SISTEMA SÉPTICO	18/10/2022		no iniciado
1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE PIEDRA O GRAVA DE 2 1/2"	18/10/2022		no iniciado
1,9	CONCRETO DE 3000 P.S.I PARA PLACA DE FONDO DEL LECHO FILTRANTE CON PERFORACIONES DE 1"	18/10/2022		en proceso
1,10	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40CM, CONCRETO DE 3000 P.S.I	18/10/2022		en proceso
1,11	CONSTRUCCIÓN CAJA DE 0,8X0,8X0,8 EN CONCRETO DE 3000 PSI, PAREDES DE 0,10, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE	18/10/2022		en proceso
1,12	ACCESORIOS PVC SANITARIO DE 2" PARA TRAMPA DE GRASAS	18/10/2022		no iniciado
1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE EN PVC 2"	18/10/2022		no iniciado
1,14	TUBERÍA DE DESAGUE EN PVC 4"	18/10/2022		no iniciado
	RECIBO DE OBRA A SATISFACCION	19/10/2022		no iniciado


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ -	0,00%	0,86%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 10.975.503,00	0,86%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	1.080.290.331	Director de obra
ANGEL ALBERTO SUAREZ ORDOÑEZ	83.116.819	Residente de obra
LEIDY KATHERINE SALAS ROJAS	1.080.290.676	Ingeniera ambiental
FAIVER ALEXANDER ANACONA	1.081.701.628	Maestro de obra
HERNAN CALDON ROJAS	1.082.154.006	Maestro de obra
OSCAR GENTIL CAICEDO	12.170.596	Maestro de obra
MIGUEL ANGEL FIGUEROA	18.103.698	Maestro de obra

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	3	0,0%	42,9%	3
	TECNICO	4	0	57,1%	0,0%	4
	M.O/N.C	0	0	0,0%	0,0%	0
	TOTALES	**4**	**3**	**57,1%**	**42,9%**	**7**
	TOTAL	7		100%		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Se continuaron las visitas para determinar si los beneficiarios cumplen con los requisitos para la construcción del sistema séptico en los municipios de Pitalito y La Argentina; además, se inicio la excavación, fundición de placa de piso y de las tapas, además se fundieron algunas trampa grasas los sistemas sépticos en algunas veredas del municipio de Pitalito, actividades que se estan viendo afectadas por las constantes lluvias en la zona de intervención, misma razón por la cual se ha dificultado el acceso de los materiales a los diferentes sitios de trabajo.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Las lluvias presentadas durante la semana han afectado el avance la de programación en visitas prediales, transporte de materiales e inicio de excavaciones.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



ENTREGA DE MATERIALES



EXCAVACIÓN POZO SEPTICO



EXCAVACIÓN POZO AFECTADA POR LLUVIAS



EXCAVACIÓN POZO AFECTADA POR LLUVIAS

FIRMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: WILLIAM PARRA OLAYA

FIRMA: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**
NOMBRE SUPERVISOR: FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE