| | | |
|---|---|---|
| El deporte es de todos Mindeporte | **PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA | **VERSIÓN: 1** |
| | **FORMATO:** Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato | **CÒDIGO: ATC-FR-036** |
| | | **07/12/2020** |

**INFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI 1364-2021 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTE Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER– PERIODO : DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2022**

**Objeto:** "Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MINISTERIO, para: i) la contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura recreativa y deportiva que indique el MINISTERIO y se desarrollen total o parcialmente con cargo a los recursos de esta cartera ministerial, en predios de propiedad o posesión de las entidades territoriales; así como para la contratación y el desarrollo de las interventorías respectivas y, ii) la contratación y el desarrollo de las interventorías a los contratos de obra que indique el MINISTERIO y que hayan sido celebrados por los entes territoriales con los cuales el MINISTERIO haya suscrito convenios interadministrativos."

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor del Contrato:** | $ 134.533.302.642,00 | **Fecha de inicio:** | 23/12/2021 |
| **Plazo inicial de ejecución del convenio:** | 7 meses y 13 dias | **Fecha de terminación inicial:** | 5/08/2022 |
| **Tiempo de suspensiones Acumulado:** | | N.A | |
| **Fecha de terminación actualizada según modificación No 1 del 22 de marzo 2022 :** | | | 31/10/2023 |
| **Aporte MINDEPORTE:** | $ 134.533.302.642 | **Aporte de Findeter:** | N/A |
| **Saldo por desembolsar:** | $ - | **Valor desembolsado:** | $ 134.533.302.642 |
| **Plazo de ejecución del convenio actual:** | Un (1) año y 10 meses | **Supervisor Mindeporte:** | LESLIE MARTINEZ LUQUE |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto:** | | NA | |
| **Contratista:** | NA | **Representante Legal:** | |
| **Concurso de méritos N°:** | | **Resolución de adjudicación** | |
| **Contrato N°** | | **Valor contrato:** | |
| **Fecha acta de inicio:** | | **Valor pagado** | $ |
| **Fecha de terminación:** | | **Saldo por pagar** | $ |
| **Plazo actual de ejecución:** | | **Supervisor Mindeporte** | |
| **Tiempo de suspensiones Acumulado:** | | | |

**CONTRATO DE OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto:** | | NA | |
| **Contratista:** | NA | **Representante Legal:** | |
| **Proceso de licitación N°** | | **Fecha de adjudicación:** | |
| **Contrato N°** | | **Valor contrato:** | |
| **Fecha acta de inicio:** | | **Valor pagado** | |
| **Fecha de terminación:** | | **Saldo por pagar** | |
| **Plazo actual de Ejecución:** | | **Supervisor Ente Ejecutor** | |
| **Tiempo de suspensiones Acumulado:** | | | |

**ASPECTOS TÉCNICOS**

**(Incluir entre otros: avance porcentual obra y descripción actividades desarrolladas en el periodo. Si registra atraso reportar probables causas)**

Las actividades de orden técnico efectuadas como supervisión, en el periodo de la referencia, fue la de brindar apoyo a Findeter con el fin de lograr estructurar por parte de la Financiera los costeos de las interventorías de los convenios sucritos entre el Ministerio del Deporte y los entes territoriales, los cuales son un total de 78 convenios para contratar las interventorias respectivas, que se pueden evidenciar en el adjunto del presente informe. Asi mismo también se reviso los Estudios Previos de las interventorías.

TRAMITES GENERADOS DE LOS PROCESOS DE INTERVENTORIA POR PARTE DE FINDETER:

-Findeter dentro de sus obligaciones genero tramites de procesos segun anexo adjunto relacionado con adjudicación , contratacion, evaluacion de procesos, publicacion de procesos y seguimiento general para lograr obtener y elaborar los contratos de interventoria segun lo exige las clausulas del COI -1364-2021, con el apoyo y seguimiento de la fiduciaria.

**(ver ANEXO 1: MATRIZ INTERVENTORIAS ABRIL - FINDETER).**

Para el trámite de los convenios suscritos con las Entidades Territoriales, se revisaron los TDR para la selección de los ejecutores.

**(ver ANEXO 2: MATRIZOBRAS ABRIL - FINDETER).**

Es importante resaltar que a la fecha de elaboración del presente informe no he recibido informe de entrega del anterior supervisor.

| | | |
|---|---|---|
| El deporte es de todos Mindeporte | **PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA | **VERSIÓN: 1** |
| | **FORMATO:** Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato | **CÒDIGO: ATC-FR-036** |
| | | **07/12/2020** |

**INFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI 1364-2021 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTE Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER– PERIODO : DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2022**

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS**
**(Incluir entre otros: pólizas obra y convenio, informes ente ejecutor, actas de no previstos o modificatorios)**

En el presente mes se generaron 5 informes semanales según clausula cuarta, literal b, numeral 23; los cuales se encuentra en el SECOP 2, los informes 14,15, 16 y 17. El informe 18 al corte del presente informe no se habían entregado:

Informe No 14 (periodo 27 de marzo al 02 de abril de 2022)
Informe No 15 (periodo 03 al 09 de abril de 2022)
Informe No 16 (periodo 10 al 16 de abril de 2022)
Informe No 17 (periodo 17 al 23 de abril de 2022)
Informe No 18 (periodo 24 al 20 de abril de 2022) Pendiente de entrega

En el presente mes se presentaron 2 informes quincenales según clausula cuarta, literal b, numeral 22; encontrandose conforme y se encuentra en el SECOP 2:

Informe No 4 (periodo 23 de marzo al 5 de abril de 2022)
Informe No 5 (periodo 06 de abril al 19 de abril de 2022)

INFORMES BIMESTRALES TÉCNICOS según clausula cuarta, literal b, numeral 24,fue recibido el informe bimestral No. 1, se generaron observaciones, pendiente de entregar ajustado

Pendiente por entregar el informe bimestral No. 2: periodo del 01 de marzo al 30 de abril, por parte de Findeter.

**ASPECTOS FINANCIEROS**
**(Incluir entre otros: pagos efectuados, entrega documentos soportes, rendimientos, extractos bancarios)**

Teniendo en cuenta el Contrato firmado entre MINDEPORTE y FINDETER por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 134.533.302.642), MINDEPORTE ha realizado dos desembolsos 1. $ 31.569.545.538 el 28 de diciembre de 2021; 2. $ 91.797.186.044 el 14 de febrero de 2022 y 3. $ 11.166.771.060 el 29 de marzo de 2022 cumpliendo con el total desembolsado según compromisos en la minuta del COI 1364-2021 Forma de pago.

1.Se observa en la cuenta de Ahorros 001303090200049583 del Banco BBVA que el día 31 de marzo el Ministerio del Deporte desembolso al convenio la suma de $ 11.166.771.060 al pago de la Asistencia Técnica correspondiente al tercer desembolso afectando los siguientes RP´s (9722-9922-10722-317522). La cuenta de Ahorros genero rendimientos financieros por valor de $ 83.797.096,00 a corte de 31 de marzo la cuenta presenta saldo de $ 60.672.830.034

Se evidencia que el día 01 de marzo se realiza un traslado de recursos a la cuenta de Fiduciaria por valor de $ 42.450.493.411

2.Se evidencia en la cuenta de Ahorros a la cuenta del Fideicomiso BBVA (Contrato No. 213000036) un saldo de $ 74.393.908.739,50 a corte de 31 de marzo 2022 y genero rendimientos y/o valorización por valor de $ 187.137.003,46.

3.En los extractos de marzo 2022 no hay evidencia de traslado de rendimientos financieros en ninguna de las dos cuentas (Ahorros 001303090200049583 del Banco BBVA y Fideicomiso BBVA (Contrato No. 213000036). Sin embargo, FINDETER soporta haber realizado traslado al Tesoro Nacional de $533.436.131,50 el día 7 de abril de 2022. Por lo que se solicita al GIT de Tesoreria mediante radicado interno 2022EI0004404 confirmar el traslado. Dicho traslado se podrá confirmar en los extractos bancarios del mes de Abril

| MES | RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO | VALORACIÓN /DESVALORIZACION CAUSADOS FONDO DE INVERSION COLECTIVA - FIC | TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS |
|---|---|---|---|
| dic-21 | 1.031.863,00 | 5.562.843,08 | **6.594.706,08** |
| ene-22 | 1.049,00 | 111.939.564,39 | **111.940.613,39** |
| feb-22 | 74.736.333,00 | 69.230.379,57 | **143.966.712,57** |
| mar-22 | 83.797.096,00 | 187.137.003,46 | **270.934.099,46** |
| **TOTAL** | **159.566.341,00** | **373.869.790,50** | **533.436.131,50** |

| | | |
|---|---|---|
| El deporte es de todos Mindeporte | **PROCESO:** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA | **VERSIÓN: 1** |
| | | **CÒDIGO: ATC-FR-036** |
| | **FORMATO:** Informe de Gestión Mensual Convenio o Contrato | **07/12/2020** |

**INFORME CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI 1364-2021 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTE Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER– PERIODO : DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2022**

**ASPECTOS LEGALES**
**(Incluir entre otros: reportar estado de modificaciones convenio vs modificación contrato de obra)**

Para el presente periodo no se presentaron modificaciones contractuales.

**ALERTAS POR SUPERVISOR CONTRATO**
**(Incluir entre otros: posible incumplimiento, reiteraciones, eventos que afecten o alteren el proyecto convenido)**

Pendiente el ajuste del Informe bimestral No. 1.

**COMPROMISOS ENTIDAD PÚBLICA POR ATENDER**
**(Incluir entre otros: Fecha y radicado de solicitudes realizadas a la entidad publica territorial y no atendidas)**

A la fecha están pendientes por atender las siguientes solicitudes:

Informe bimestral No. 1 ajustado.

**EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATO POR ENTE EJECUTOR**
**(Incluir entre otros: Mención de las posibilidades de incumplimiento de obligaciones o las que se cumplieron tardíamente y afectaron el avance del convenio)**

Pendiente el ajuste del Informe bimestral No. 1.

**LESLIE MARTINEZ LUQUE**
**CARGO ASESOR DESPACHO MINISTRO**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**JORGE A MOJICA RODRIGUEZ**
**APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN**
**CONTRATISTA GIT INFRAESTRUCTURA**

**JOHN ANDRES SANCHEZ DELGADO**
**APOYO FINANCIERO A LA SUPERVISION**
**CONTRATISTA GIT INFRAESTRUCTURA**

**RAQUEL STELLA VALENZUELA**
**APOYO JURIDICO A LA SUPERVISIÓN**
**CONTRATISTA GIT INFRAESTRUCTURA**

**MILYTZA GODOY RAMOS**
**APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN**
**CONTRATISTA GIT INFRAESTRUCTURA**

**YADY ALEXANDRA GUEVARA**
**APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN**
**CONTRATISTA GIT INFRAESTRUCTURA**

**ANEXO 1: ESTADO DE CONTRATACIONES EJECUTOR DE OBRA/ INTERVENTORIAS A CONTRATAR POR FINDETER**

| MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR | CONVENIO No. | | Cuenta de No. | Suma de INVERSIÓN | Suma de VALOR MINDEPORTE | VALOR CONTRATADO OBRA | ESTIMADO INTERVENTORÍA | VALOR REAL TERMINOS DE REFERENCIA | VALOR CONTRATADO INTERVENTORIA | ESTADO PROCESO INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INICIADOS ETAPA DE DISEÑOS** | | | **23** | **$ 166.074.570.349,00** | **$ 142.620.015.404,00** | **$ 144.708.076.214,73** | **$ 9.340.464.056,00** | **$ 9.340.464.056,00** | **$ 9.340.464.056,00** | | **TERMINACION DISEÑOS** |
| APARTADÓ/ MUNICIPIO Y COOPERA INDEPORTES ANTIOQUIA | 1076 | A | 1 | $ 25.434.306.903,00 | $ 18.904.612.096,00 | $ 25.230.867.740,00 | $ 843.845.660,00 | $ 843.845.660,00 | $ 843.845.660,00 | ETAPA REVISIÓN DISEÑOS | 5/05/2022 |
| CALI / INDERVALLE Y SEC. DEPORTE CALI | 1213 | A | 1 | $ 9.530.729.635,00 | $ 9.530.729.635,00 | $ 11.324.889.828,00 | $ 288.624.504,00 | $ 288.624.504,00 | $ 288.624.504,00 | ETAPA REVISIÓN DISEÑOS | 5/05/2022 |
| OLAYA HERRERA /MUNICIPIO | 1271 | R | 1 | $ 2.037.037.037,00 | $ 1.837.037.037,00 | $ 2.037.037.037,00 | $ 230.090.945,00 | $ 230.090.945,00 | $ 230.090.945,00 | ETAPA REVISIÓN DISEÑOS | 6/05/2022 |
| BARRANQUILLA/ DISTRITO | 1058 | R | 1 | $ 32.152.266.035,00 | $ 16.402.992.157,00 | $ 31.980.740.561,16 | $ 1.422.302.280,00 | $ 1.422.302.280,00 | $ 1.422.302.280,00 | ETAPA REVISIÓN DISEÑOS | 8/05/2022 |
| GUACAMAYAS/ MUNICIPIO | 1266 | R | 1 | $ 1.869.324.094,00 | $ 1.869.324.094,00 | $ 1.869.324.094,00 | $ 204.287.776,00 | $ 204.287.776,00 | $ 204.287.776,00 | ETAPA REVISIÓN DISEÑOS | 9/05/2022 |
| SAN LUIS / MUNICIPIO | 1219 | R | 1 | $ 9.338.624.052,00 | $ 9.338.624.052,00 | | $ 475.697.437,00 | $ 475.697.437,00 | $ 475.697.437,00 | ETAPA REVISIÓN DISEÑOS | 10/05/2022 |
| LA UNIÓN / MUNICIPIO | 1282 | R | 1 | $ 3.634.303.904,00 | $ 3.440.045.092,00 | | $ 407.574.770,00 | $ 407.574.770,00 | $ 407.574.770,00 | ETAPA REVISIÓN DISEÑOS | 10/05/2022 |
| NECOCLÍ/ MUNICIPIO | 1062 | A | 1 | $ 8.114.236.510,00 | $ 8.114.236.510,00 | | $ 545.641.925,00 | $ 545.641.925,00 | $ 545.641.925,00 | ETAPA REVISIÓN DISEÑOS | 21/05/2022 |
| GIRÓN/ MUNICIPIO | 1239 | A | 1 | $ 28.345.537.189,00 | $ 28.345.537.189,00 | $ 28.345.537.180,00 | $ 1.516.294.906,00 | $ 1.516.294.906,00 | $ 1.516.294.906,00 | SUSPENDIDO PENDIENTE SUBSANACIÓN MUNICIPIOS | 10/05/2022 |
| ANAPOIMA/ MUNICIPIO | 1233 | R | 1 | $ 1.578.151.460,00 | $ 1.578.151.460,00 | $ 1.577.546.701,00 | $ 186.373.276,00 | $ 186.373.276,00 | $ 186.373.276,00 | | 6/05/2022 |
| QUINCHÍA | 1220 | R | 1 | $ 2.576.112.132,00 | $ 2.576.112.132,00 | $ 2.575.992.432,00 | $ 225.270.978,00 | $ 225.270.978,00 | $ 225.270.978,00 | | 2/05/2022 |
| ARIGUANÍ/ MUNICIPIO | 1255 | R | 1 | $ 1.869.158.879,00 | $ 1.869.158.879,00 | $ 1.867.289.724,00 | $ 140.248.189,00 | $ 140.248.189,00 | $ 140.248.189,00 | | 2/05/2022 |
| CHIPAQUE/ DEPTO Y MPIO | 1260 | R | 1 | $ 1.664.331.272,00 | $ 1.664.331.272,00 | | $ 150.199.042,00 | $ 150.199.042,00 | $ 150.199.042,00 | | |
| HELICONIA/ MUNICIPIO | 1252 | R | 1 | $ 2.499.527.448,00 | $ 2.000.000.000,00 | $ 2.499.178.486,71 | $ 213.783.500,00 | $ 213.783.500,00 | $ 213.783.500,00 | | 4/05/2022 |
| SAN BENITO ABAD | 1259 | R | 1 | $ 3.523.504.684,00 | $ 3.503.504.684,00 | $ 3.523.042.566,00 | $ 296.656.995,00 | $ 296.656.995,00 | $ 296.656.995,00 | | 23/04/2022 |
| SAMANIEGO/ MUNICIPIO | 1228 | R | 1 | $ 5.234.482.700,00 | $ 5.234.482.700,00 | $ 5.234.481.229,00 | $ 401.533.616,00 | $ 401.533.616,00 | $ 401.533.616,00 | | 22/04/2022 |
| ARBOLETES / MUNICIPIO | 1251 | R | 1 | $ 1.840.411.834,00 | $ 1.840.411.834,00 | $ 1.839.734.494,00 | $ 173.112.513,00 | $ 173.112.513,00 | $ 173.112.513,00 | | 19/04/2022 |
| VILLANUEVA/ MUNICIPIO | 1270 | R | 1 | $ 7.075.484.291,00 | $ 7.075.484.291,00 | $ 7.075.395.161,86 | $ 321.276.200,00 | $ 321.276.200,00 | $ 321.276.200,00 | | 20/04/2022 |
| REMOLINO/ MUNICIPIO | 981 | R | 1 | $ 885.410.100,00 | $ 875.410.100,00 | $ 885.410.100,00 | $ 104.242.784,00 | $ 104.242.784,00 | $ 104.242.784,00 | | 20/04/2022 |
| ENTRERRIOS/ MUNICIPIO | 1329 | R | 1 | $ 5.929.715.260,00 | $ 5.929.715.260,00 | $ 5.904.734.386,00 | $ 294.144.612,00 | $ 294.144.612,00 | $ 294.144.612,00 | | 22/04/2022 |
| FRANCISCO PIZARRO/MUNICIPIO | 1224 | R | 1 | $ 2.372.216.914,00 | $ 2.372.216.914,00 | $ 2.367.306.976,00 | $ 173.096.926,00 | $ 173.096.926,00 | $ 173.096.926,00 | | 22/04/2022 |
| NARIÑO/ MUNICIPIO | 1204 | R | 1 | $ 5.154.519.412,00 | $ 5.154.519.412,00 | $ 5.154.407.289,00 | $ 461.491.479,00 | $ 461.491.479,00 | $ 461.491.479,00 | | 22/04/2022 |
| SABANALARGA/ MUNICIPIO | 1265 | R | 1 | $ 3.415.178.604,00 | $ 3.163.378.604,00 | $ 3.415.160.229,00 | $ 264.673.743,00 | $ 264.673.743,00 | $ 264.673.743,00 | | 23/04/2022 |
| **CONTRATADO.** | | | **30** | **$ 114.011.472.347,00** | **$ 108.986.603.371,00** | **$ 96.880.209.539,40** | **$ 9.036.203.439,20** | **$ 9.047.196.989,00** | **$ 9.047.196.989,00** | | |
| ALTO BAUDÓ/ MUNICIPIO | 1227 | R | 1 | $ 4.561.685.427,00 | $ 3.961.685.427,00 | $ 4.558.545.546,00 | $ 328.557.624,00 | $ 328.557.624,00 | $ 328.557.624,00 | ADJUDICADO | |
| BOJAYÁ/ MUNICIPIO | 1331 | R | 1 | $ 1.474.303.646,00 | $ 1.474.303.646,00 | $ 1.472.663.422,00 | $ 137.952.886,00 | $ 137.952.886,00 | $ 137.952.886,00 | ADJUDICADO | |
| CERETÉ /MUNICIPIO | 1287 | R | 1 | $ 17.247.442.230,00 | $ 16.983.888.308,00 | $ 17.245.396.173,00 | $ 920.979.080,00 | $ 920.979.080,00 | $ 920.979.080,00 | CONTRATADO | |
| CHIGORODÓ/ MUNICIPIO | 1283 | A | 1 | $ 5.427.967.966,00 | $ 5.403.167.966,00 | $ 5.427.967.113,00 | $ 474.570.653,00 | $ 474.570.653,00 | $ 474.570.653,00 | CONTRATADO | |
| CLEMENCIA/ MUNICIPIO | 1244 | R | 1 | $ 4.645.232.792,00 | $ 3.674.833.705,00 | | $ 333.072.148,00 | $ 333.072.148,00 | $ 333.072.148,00 | ADJUDICADO | |
| CORDOBA/ MUNICIPIO | 1274 | R | 1 | $ 3.097.889.438,00 | $ 3.077.889.438,00 | $ 3.097.834.838,00 | $ 492.131.640,00 | $ 492.131.640,00 | $ 492.131.640,00 | CONTRATADO | |
| CUMARAL/MUNICIPIO | 1215 | R | 1 | $ 924.297.195,00 | $ 924.297.195,00 | $ 924.244.875,00 | $ 89.252.136,00 | $ 89.252.136,00 | $ 89.252.136,00 | ADJUDICADO | |
| FRESNO | 821 | R | 1 | $ 2.372.995.108,00 | $ 2.366.996.411,00 | $ 2.372.651.399,45 | $ 245.996.800,00 | $ 245.996.800,00 | $ 245.996.800,00 | CONTRATADO | |
| GUTIÉRREZ/ MUNICIPIO | 1264 | R | 1 | $ 1.114.610.415,00 | $ 1.114.610.415,00 | $ 1.114.400.000,00 | $ 162.128.689,00 | $ 162.128.689,00 | $ 162.128.689,00 | ADJUDICADO | |
| LINARES/ MUNICIPIO | 1327 | R | 1 | $ 2.790.193.786,00 | $ 2.790.193.786,00 | $ 2.790.183.786,00 | $ 276.636.185,00 | $ 276.636.185,00 | $ 276.636.185,00 | ADJUDICADO | |
| LA UNIÓN / MUNICIPIO QUIROZ | 1253 | R | 1 | $ 1.211.910.585,00 | $ 1.211.910.585,00 | $ 1.211.362.094,00 | $ 145.429.270,20 | $ 156.422.820,00 | $ 156.422.820,00 | INFORME DEFINITIVO EVA. | |
| LLORÓ/ MUNICIPIO | 1262 | R | 1 | $ 1.490.131.681,00 | $ 1.490.131.681,00 | $ 1.488.575.592,00 | $ 209.199.263,00 | $ 209.199.263,00 | $ 209.199.263,00 | CONTRATADO | |
| LOS CÓRDOBAS/ MUNICIPIO | 1328 | R | 1 | $ 6.842.013.933,00 | $ 6.842.013.933,00 | $ 6.842.013.933,00 | $ 438.998.997,00 | $ 438.998.997,00 | $ 438.998.997,00 | CONTRATADO | |
| MAHATES/ MUNICIPIO | 1254 | R | 1 | $ 3.079.689.087,00 | $ 3.079.689.087,00 | $ 3.070.015.784,23 | $ 240.803.640,00 | $ 240.803.640,00 | $ 240.803.640,00 | CONTRATADO | |
| MALAMBO/ MUNICIPIO SAN FERNANDO | 1248 | R | 1 | $ 3.334.983.759,00 | $ 3.334.983.759,00 | $ 3.331.463.563,00 | $ 263.729.114,00 | $ 263.729.114,00 | $ 263.729.114,00 | CONTRATADO | |
| MALAMBO/ MUNICIPIO | 1267 | R | 1 | $ 7.476.635.514,00 | $ 5.979.078.918,00 | $ 7.476.567.790,00 | $ 476.940.100,00 | $ 476.940.100,00 | $ 476.940.100,00 | CONTRATADO | |
| MORROA/ MUNICIPIO | 1330 | R | 1 | $ 3.534.162.298,00 | $ 3.484.162.298,00 | | $ 207.060.000,00 | $ 207.060.000,00 | $ 207.060.000,00 | ADJUDICADO | |
| PALMAR DE VARELA/ MUNICIPIO | 1272 | R | 1 | $ 3.172.686.556,00 | $ 3.172.686.556,00 | | $ 175.179.663,00 | $ 175.179.663,00 | $ 175.179.663,00 | CONTRATADO | |
| PEDRAZA/ MUNICIPIO | 1278 | R | 1 | $ 3.411.977.988,00 | $ 3.401.977.988,00 | | $ 237.842.962,00 | $ 237.842.962,00 | $ 237.842.962,00 | CONTRATADO | |
| PIENDAMÓ/ MUNICIPIO | 1276 | R | 1 | $ 2.162.914.616,00 | $ 2.150.935.606,00 | | $ 154.501.483,00 | $ 154.501.483,00 | $ 154.501.483,00 | ADJUDICADO | |
| SABANAS DE SAN ANGEL/ MUNICIPIO | 1337 | R | 1 | $ 4.635.961.164,00 | $ 4.635.961.164,00 | $ 4.633.448.100,00 | $ 347.468.100,00 | $ 347.468.100,00 | $ 347.468.100,00 | CONTRATADO | |
| SÁCAMA/ MUNICIPIO | 1341 | R | 1 | $ 1.556.848.308,00 | $ 1.556.848.308,00 | $ 1.556.105.358,00 | $ 168.529.605,00 | $ 168.529.605,00 | $ 168.529.605,00 | ADJUDICADO | |
| SAN MARCOS | 1246 | R | 1 | $ 1.614.758.372,00 | $ 1.614.758.372,00 | $ 1.614.740.610,84 | $ 164.945.580,00 | $ 164.945.580,00 | $ 164.945.580,00 | CONTRATADO | |
| SAN VICENTE FERRER /MUNICIPIO | 1249 | R | 1 | $ 2.744.665.390,00 | $ 1.835.320.076,00 | $ 2.741.900.644,00 | $ 250.699.087,00 | $ 250.699.087,00 | $ 250.699.087,00 | CONTRATADO | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN JOSÉ DEL GUAVIARE/ MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | 1205 | R | 1 | $ 8.924.357.504,00 | $ 8.924.357.504,00 | $ 8.924.357.499,92 | $ 633.353.161,00 | $ 633.353.161,00 | $ 633.353.161,00 | ADJUDICADO | |
| SAN JOSÉ DEL GUAVIARE/ MUNICIPIO | 1285 | R | 1 | $ 1.418.528.614,00 | $ 1.418.528.614,00 | $ 1.418.492.763,00 | $ 169.663.810,00 | $ 169.663.810,00 | $ 169.663.810,00 | CONTRATADO | |
| SAMPUES/ MUNICIPIO | 1263 | R | 1 | $ 5.046.131.756,00 | $ 5.003.033.031,00 | $ 5.046.866.961,76 | $ 492.131.640,00 | $ 492.131.640,00 | $ 492.131.640,00 | CONTRATADO | |
| SIPÍ | 1250 | R | 1 | $ 1.697.750.889,00 | $ 1.697.750.889,00 | $ 1.697.633.308,00 | $ 170.809.726,00 | $ 170.809.726,00 | $ 170.809.726,00 | CONTRATADO | |
| SUCRE/ MUNICIPIO | 1340 | R | 1 | $ 3.380.495.696,00 | $ 3.380.495.696,00 | $ 3.204.527.751,20 | $ 266.363.650,00 | $ 266.363.650,00 | $ 266.363.650,00 | CONTRATADO | |
| VALENCIA/ MUNICIPIO | 970 | R | 1 | $ 3.618.250.634,00 | $ 3.000.113.009,00 | $ 3.618.250.634,00 | $ 361.276.747,00 | $ 361.276.747,00 | $ 361.276.747,00 | CONTRATADO | |
| **ADJUDICADO** | | | **13** | **$ 43.165.394.532,00** | **$ 39.988.512.310,00** | | **$ 4.102.419.537,28** | **$ 3.333.070.802,00** | **$ 3.243.385.168,00** | | |
| AMALFI | 1235 | R | 1 | $ 2.307.806.637,00 | $ 1.933.945.740,00 | | $ 178.429.261,00 | $ 178.429.261,00 | $ 178.429.261,00 | ADJUDICADO | |
| APIA/ MUNICIPIO | 1275 | R | 1 | $ 3.646.519.531,00 | $ 3.646.519.531,00 | | $ 231.911.000,00 | $ 231.911.000,00 | $ 231.911.000,00 | CONTRATADO | |
| CHIPAQUE/ MUNICIPIO | 1288 | R | 1 | $ 1.036.519.864,00 | $ 1.036.519.864,00 | | $ 119.814.795,00 | $ 119.814.795,00 | $ 119.814.795,00 | CONTRATADO | |
| FUSAGASUGÁ/ MUNICIPIO | 1269 | R | 1 | $ 539.438.539,00 | $ 539.438.539,00 | | $ 84.737.053,00 | $ 84.737.053,00 | $ 84.737.053,00 | ADJUDICADO | |
| LOS PATIOS/ MUNICIPIO | 1335 | R | 1 | $ 1.594.850.196,00 | $ 1.594.850.196,00 | | $ 141.362.162,00 | $ 141.362.162,00 | $ 141.362.162,00 | CONTRATADO | |
| MITÚ/ MUNICIPIO | 1336 | R | 1 | $ 7.661.951.487,00 | $ 7.661.951.487,00 | | $ 420.563.850,00 | $ 420.563.850,00 | $ 420.563.850,00 | CONTRATADO | |
| MONTELÍBANO/ MUNICIPIO | 1281 | R | 1 | $ 13.084.112.150,00 | $ 11.084.112.150,00 | | $ 1.570.093.458,00 | $ 951.391.410,00 | $ 888.559.578,00 | ADJUDICADO | |
| PAILITAS/ MUNICIPIO | 1339 | R | 1 | $ 1.430.426.791,00 | $ 1.430.426.791,00 | | $ 136.008.727,00 | $ 136.008.727,00 | $ 136.008.727,00 | CONTRATADO | |
| SAN DIEGO/ MUNICIPIO | 1332 | R | 1 | $ 5.054.877.144,00 | $ 4.757.877.144,00 | | $ 606.585.257,28 | $ 455.938.570,00 | $ 429.084.768,00 | ADJUDICADO | |
| SAMANÁ/ MUNICIPIO | 1338 | R | 1 | $ 1.833.345.775,00 | $ 1.795.920.175,00 | | $ 151.609.996,00 | $ 151.609.996,00 | $ 151.609.996,00 | CONTRATADO | |
| TADÓ | 1333 | R | 1 | $ 1.390.000.000,00 | $ 1.390.000.000,00 | | $ 129.289.921,00 | $ 129.289.921,00 | $ 129.289.921,00 | ADJUDICADO | |
| VIOTÁ/ MUNICIPIO | 1218 | R | 1 | $ 1.116.950.693,00 | $ 1.116.950.693,00 | | $ 112.796.850,00 | $ 112.796.850,00 | $ 112.796.850,00 | ADJUDICADO | |
| YARUMAL | 1199 | R | 1 | $ 2.468.595.725,00 | $ 2.000.000.000,00 | | $ 219.217.207,00 | $ 219.217.207,00 | $ 219.217.207,00 | ADJUDICADO | |
| **EN EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.** | | | **5** | **$ 26.112.069.840,00** | **$ 24.332.939.434,00** | **$ -** | **$ 2.892.562.395,76** | **$ 1.862.253.701,00** | **$ 778.127.251,00** | | |
| GALAPA/MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | 1273 | R | 1 | $ 3.937.051.967,00 | $ 2.937.051.967,00 | | $ 231.560.251,00 | $ 231.560.251,00 | $ 231.560.251,00 | ADJUDICADO | |
| LA VIRGINIA/ MUNICIPIO | 1222 | R | 1 | $ 2.222.634.600,00 | $ 2.222.634.600,00 | | $ 266.716.152,00 | $ 196.197.150,00 | | INFORME DEFINITIVO EVA. | |
| MARSELLA/ MUNICIPIO | 1236 | R | 1 | $ 5.037.798.590,00 | $ 5.037.798.590,00 | | $ 604.535.830,80 | $ 413.478.540,00 | | PROCESO SUSPENDIDO | |
| SAN GIL/ MUNICIPIO | 1277 | A | 1 | $ 9.012.678.787,00 | $ 8.862.678.787,00 | | $ 1.081.521.454,44 | $ 580.321.370,00 | $ 546.567.000,00 | ADJUDICADO | |
| SANTA ROSA DE CABAL/ MUNICIPIO | 1257 | R | 1 | $ 5.901.905.896,00 | $ 5.272.775.490,00 | | $ 708.228.707,52 | $ 440.696.390,00 | | PROCESO SUSPENDIDO | |
| **PLIEGOS DEFINITIVOS** | | | **1** | **$ 2.112.343.287,00** | **$ 2.112.343.287,00** | **$ -** | **$ 253.481.194,44** | **$ 178.860.700,00** | **$ -** | | |
| SAMANÁ / MUNICIPIO | 1221 | R | 1 | $ 2.112.343.287,00 | $ 2.112.343.287,00 | | $ 253.481.194,44 | $ 178.860.700,00 | | PROCESO SUSPENDIDO | |
| **PROYECTO DE PLIEGOS** | | | **2** | **$ 5.275.475.955,00** | **$ 4.690.022.760,00** | **$ -** | **$ 633.057.114,60** | **$ 273.159.560,00** | **$ -** | | |
| BARRANCABERMEJA/ MUNICIPIO | 1363 | R | 1 | $ 2.661.150.887,00 | $ 2.075.697.692,00 | | $ 319.338.106,44 | | | PENDIENTE PUBLICACIÓN DEFINITIVOS | |
| RISARALDA | 1232 | R | 1 | $ 2.614.325.068,00 | $ 2.614.325.068,00 | | $ 313.719.008,16 | $ 273.159.560,00 | | PROCESO SUSPENDIDO | |
| **DESIERTO Y/O REVOCADOS Y/O CANCELADO** | | | **4** | **$ 9.616.434.966,00** | **$ 9.146.683.187,00** | **$ -** | **$ 1.030.479.962,84** | **$ 763.404.711,00** | **$ 539.835.027,00** | | |
| PUERTO LÓPEZ/ MUNICIPIO | 1217 | R | 1 | $ 1.480.332.309,00 | $ 1.160.580.530,00 | | $ 177.639.877,08 | | | | |
| TAMESIS/ MUNICIPIO | 1223 | R | 1 | $ 2.034.675.297,00 | $ 1.884.675.297,00 | | $ 244.161.035,64 | $ 207.120.440,00 | | PROCESO SUSPENDIDO | |
| DOSQUEBRADAS | 1234 | R | 1 | $ 2.541.299.576,00 | $ 2.541.299.576,00 | | $ 304.955.949,12 | $ 252.561.170,00 | $ 236.111.926,00 | CONTRATADO | |
| GÓMEZ PLATA/ MUNICIPIO | 1268 | R | 1 | $ 3.560.127.784,00 | $ 3.560.127.784,00 | | $ 303.723.101,00 | $ 303.723.101,00 | $ 303.723.101,00 | ADJUDICADO | |
| **Total general** | | | **78** | **$ 366.367.761.276,00** | **$ 331.877.119.753,00** | **$ 241.588.285.754,13** | **$ 27.288.667.700,12** | **$ 24.798.410.519,00** | **$ 22.949.008.491,00** | | |

**ANEXO 2: ESTADO DE CONTRATACIONES EJECUTOR DE OBRA E INTERVENTORIAS A CONTRATAR POR FINDETER**

| MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | PROYECTO | CONVENIO No. | A/R | Cuenta de No. | PRESUPUESTO VIABILIDAD | VALOR REAL TERMINOS DE REFERENCIA | VALOR CONTRATADO OBRA | ESTADO PROCESO OBRA | ESTIMADO INTERVENTORÍA | ESTADO PROCESO INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 16 | $ 65.898.798.618,50 | $ 7.410.894.515,00 | | | $ - | |
| MUTATÁ | ANTIOQUIA | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA CHONTADURAL | | | 1 | $ 1.133.591.436,00 | | | SIN INICIAR | | SIN INICIAR |
| NEIRA | CALDAS | ADECUACION Y CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL ESTADIO LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS | | | 1 | $ 3.007.207.594,00 | | | SIN INICIAR | | SIN INICIAR |
| TRINIDAD | CASANARE | CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE | | | 1 | $ 2.542.105.603,00 | | | SIN INICIAR | | SIN INICIAR |
| VALLEDUPAR | CESAR | COLISEO CUBIERTO CON UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL SALA Y BALONMANO. | | | 1 | $ 15.401.991.320,00 | | | SIN INICIAR | | SIN INICIAR |
| CARMEN DE ATRATO | CHOCÓ | CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE SABALETA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO | | | 1 | $ 1.227.973.770,00 | | | SIN INICIAR | | SIN INICIAR |
| ATRATO | CHOCÓ | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN YUTO, MUNICIPIO DE ATRATO | | | 1 | $ 1.817.915.597,00 | | | SIN INICIAR | | SIN INICIAR |
| CÉRTEGUI | CHOCÓ | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL ESCENARIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE CERTEGUI, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO | | | 1 | $ 5.699.872.056,00 | | | SIN INICIAR | | SIN INICIAR |
| PITALITO | HUILA | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA | | | 1 | $ 1.550.119.509,00 | | | SIN INICIAR | | SIN INICIAR |
| PLATO | MAGDALENA | CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA | | | 1 | $ 8.207.547.170,00 | | | SIN INICIAR | | SIN INICIAR |
| CUMBITARÁ | NARIÑO | COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIAL | | | 1 | $ 5.125.102.383,00 | | | SIN INICIAR | | SIN INICIAR |
| SANTIAGO | NORTE DE SANTANDER | MEJORAMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO EL PARAMO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER | | | 1 | $ 1.932.653.862,00 | $ 1.924.404.038,00 | | EN EVALUACIÓN | | SIN INICIAR |
| VILLA DEL ROSARIO | NORTE DE SANTANDER | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER | | | 1 | $ 6.300.634.652,50 | | | SIN INICIAR | | SIN INICIAR |
| BUCARAMANGA | SANTANDER | CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | | | 1 | $ 4.141.586.632,00 | $ 4.048.787.990,00 | | EN EVALUACIÓN | | SIN INICIAR |
| CUMARAL | META | CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL BARRIO MAYUGA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META | | | 1 | $ 6.496.517.522,00 | | | SIN INICIAR | | SIN INICIAR |
| BOGOTA | BOGOTA | MEJORAMIENTO, ADECUACIONES Y REMODELACIÓN PARA EL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | | | 1 | $ 1.313.979.512,00 | $ 1.437.702.487,00 | | EN EVALUACIÓN | | SIN INICIAR |
| BOGOTA | BOGOTA | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS AREAS DE ZONAS HUMEDAS, PISCINA Y CUARTO DE MAQUINAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTA | | | 1 | $ 1.423.259.641,00 | | | SIN INICIAR | | SIN INICIAR |