Identificación

Fecha solicitud	14/06/2022								
Contrato No.	**20220438**	Fecha Cont.	12/05/2022	Tipo	OBRA PUBLICA				
Contratista	INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS R/L GUSTAVO ALFONSO QUESADA SALGADO			Id.	NIT 900947302-9				
Supervisor o interventor	**LEIDY CAROLINA TORRALBA ROJAS** – SECRETARIA DE EDUCACION								
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE BARANDA METALICA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACÁ								
Valor	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 38.820.231,50) M/CTE								
Plazo programado	meses		días	30		inició	16/05/2022	Fin	15/06/2022
Historial:									
Adiciones	De Fecha		Valor	$					
Prórrogas	De fecha		Desde		Hasta				
Suspensiones	De fecha		Desde		Hasta				
Plazo restante	meses		días		Vence el día				

I. Solicitud

Adicionar	Valor	$		Valor luego de adición	$	
Prorrogar	meses	0	días	7	Finaliza	22/06/2022
Suspender	meses		días		Finaliza	
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No			
Otra, explicar	Prorroga de tiempo					

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	**Prorroga No 01**	del contrato por los siguientes motivos:

Se recibe oficio con radicado de fecha 14 de junio de 2022. comunicando por parte del contratista a la supervisión el contratista manifiesta:

INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S representante legal GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO en la solicitud de prórroga al contrato numero 20220438 por los siguientes motivos:

"

1. *El fin de semana del 29 de junio fueron elecciones y el colegio presta los servicios para tal fin, no se pudo programar trabajos para ese fin de semana.*

2. *El lugar de ejecución del contrato es una institución educativa y pro de salvaguardar la integridad de los estudiantes teniendo en cuenta que dentro de las actividades iniciales se encontraba la demolición de muros, además a esto a solicitud de tener continuidad en las actividades escolares,*

la ejecución contractual se ha venido realizando las siguientes fechas del 3 al 5 de junio y del 11 al 12 de junio de 2022, fechas en las cuales la ejecución del contrato llego a un avance del noventa por ciento (90%).

En base en lo anterior se solicita una prorroga en tiempo de siete (7) días calendarios teniendo en cuenta ya que se programaran trabajos para los días 18,20 de junio de 2022 ya que estos días el colegio no prestara servicios educativos, y a su vez es el tiempo suficiente finalizar las actividades y así dar finalización al objeto contractual"

Se adelanta por parte de la supervisión en compañía del equipo de Infraestructura Educativa, la revisión del estado de la obra en especial las cantidades de obra ejecutadas y por ejecutar, los imprevistos, el cronograma de obra, concluyendo de la misma que es necesario realizar una modificación al tiempo inicialmente pactado en el término de (7) días, debido a que el periodo de ejecución de la obra se realiza durante los fines de semana con el fin de evitar inconvenientes con los estudiante y comunidad educativa en general, adicional el avance de la obra se vio afectado por las elecciones presidenciales día 29 de mayo del presente año ya que la Institución Educativa esta priorizada como sede de votaciones, lo cual impidió trabajar este día, entre otros aspectos como el clima que impide que el avance se dé acorde al cronograma presentado a la supervisión.

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
A la presente se anexan los siguientes documentos: 1. CARTA SOLICITUD de fecha 14 de junio de 2022

IV. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.

LEIDY CAROLINA TORRALBA R **SECRETARIO DEL DESPACHO** **Secretaria del Despacho**	**LEIDY CAROLINA TORRALBA R** **SECRETARIO DEL DESPACHO** **Supervisor/interventor**	**GUSTAVO ADOLFO QUESADA S** **INGEPROYECT CONSTRUCCIONES SAS** **Contratista**

14 JUNIO 2022

Doctora
LEIDY CAROLINA TORRALBA ROJAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Supervisora del contrato

REF.: SOLICITUD DE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 20220438

Cordial saludo,

Respetuosamente me dirijo a usted solicitando una prorroga tiempo al contrato en referencia cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE BARANDA METÁLICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACÁ" teniendo en cuenta que:

1. El fin de semana del 29 de junio fueron elecciones y el colegio presta los servicios para tal fin, no se pudo programar trabajos para ese fin de semana.

2. El lugar de ejecución del contrato es una institución educativa y pro de salvaguardar la integridad de los estudiantes teniendo en cuenta que dentro de las actividades iniciales se encontraba la demolición de muros, además a esto a solicitud de tener continuidad en las actividades escolares, la ejecución contractual se ha venido realizando las siguientes fechas del 3 al 5 de junio y del 11 al 12 de junio de 2022, fechas en las cuales la ejecución del contrato llego a un avance del noventa por ciento (90%).

En base en lo anterior se solicita una prorroga en tiempo de siete (7) días calendarios teniendo en cuenta ya que se programaran trabajos para los días 18,20 de junio de 2022 ya que estos días el colegio no prestara servicios educativos, y a su vez es el tiempo suficiente finalizar las actividades y así dar finalización al objeto contractual.

De antemano agradezco su colaboración y quedo atento a su respuesta

Cordialmente

INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S
R/L GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO