MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE CONTRATISTA	Código: F-220-05	SIGI
	Versión: 03	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INFORME	DÍA	23	MES	5	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.5.112				**FECHA**	4/05/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUA					
INFORME CONTRATISTA No.	1					
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JANAGER TECNOLOGIA S.A.S					
OBJETO DEL CONTRATO	CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS DE GRABACIÓN, VISUALIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y, EL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD SIES DE LA CIUDAD DE TULUÁ. 290.20.5.112					
PLAZO DEL CONTRATO	20 DIAS					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO			
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	JORGE ALEXANDER GALLEGO CHAVEZ					

Nro.	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
1	Levantamiento de Información del Sistema existente: • Recopilación de la información • Revisión del centro de monitoreo • Revisión del sistema eléctrico • Revisión sistema de control de acceso • Revisión estaciones de trabajo • Revisión del Sistema de almacenamiento • Verificación de puntos de cámara	Para el desarrollo de la actividad de Levantamiento de Información del Sistema existente, el Contratista se desplazó a los 30 Puntos de Cámara para realizar la verficación de los puntos de cámara, tomar evidencias del inventario de los equipos en cada punto de cámara, realizar el regsitro fotográfico, tomar las coordenadas y elaborar el Site Survey. También se realizó la actividad de levantamiento de la información en el Centro de Control y Monitoreo (CCM) con la novedad de que el sitio esta actualmente ocupado por el GAULA. Tambien se encontró el Acta de devolución de entrega elementos CAD TULUA al Almacén General de la Alcaldía de Tuluá, con el concepto técnico realizado por el por el Departamento Administrativo de las TIC, donde se informa que los equipos NO FUNCIONAN OPERATIVAMENTE y NO CUMPLEN con las condiciones actuales de infraestructura del comando de la Policía. Sin embargo se verificaron los equipos y elementos existentes encontrando que ninguno esta funcionando. Se toma registro fotográfico de la actividad.	1. INFORME DIAGNOSTICO TULUÁ 2. ANEXO 1: ACTA DE DEVOLUCION DE ENTREGA ELEMENTOS CAD TULUÁ 3. ANEXO 2: PUNTOS DE CAMARA TULUÁ – SITE SURVEY 4. ANEXO 3_ ACTA DE VISITA DE CAMPO 5. KMZ CAMARAS TULUA (solo digital) 6. FOTOS POR PUNTO DE CAMARA (solo digital) 7. ACTA DE ENTREGA
2	Realización del Informe Diagnóstico del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad	El contratista en cumplimiento de sus obligaciones, realizó el informe Diagnostico del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad - SIES, con base en el inventario del CONTRATO JRF-240-019-004-056 de 2007. Para ello, se hizó el levantamiento de cada punto de cámara encontrando que EL PUNTO DE CAMARA ESTA EN DESUSO Y SE RECOMIENDA LA BAJA POR OBSOLECENCIA TECNOLOGICA, teniendo en cuenta el tiempo de vida de los equipos, la falta de mantenimiento, la oxidación por la exposición a la interperie y que los gabinetes estan incompletos, las UPS no funcionan y el suministro electrico no cumple con las normas vigentes. También se revisó y se hizo diagnóstico al CCM, pero debido a que el sitio se encuentra ocupado por el GAULA y que los equipos fueron devueltos al Almacen del municipio se concluye que EL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO ESTA EN DESUSO Y SE RECOMIENDA LA BAJA POR OBSOLECENCIA TECNOLOGICA Y POR FALTA DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA.	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	SURA

JANAGER TECNOLOGIA S.A.S. NIT: 900.971.693-0

FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE JAIRO ALEJANDRO MUÑOZ DIAZ

REPRESENTANTE LEAL