Fecha 2022-05-02 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Reconstrucción de vías y su espacio público asociado para las zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 1

CONTRATO No. IDU-1760-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Cristhian Julian Salazar Rodriguez - Apoyo Principal, Myriam Schirley Morales Ramirez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	0.97%
% EJECUTADO	0.94%
% VARIACIÓN	-0.03%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC	**Contratista**	CONSORCIO BANCAL
Contrato No.	IDU-1760-2021	**Contrato No.**	IDU-1763-2021
Valor Inicial	$ 32.746.569.014,00	**Valor Inicial**	$ 4.814.028.597,00
Total Contrato	$ 33.142.455.820,00	**Total Contrato**	$ 5.082.919.199,00
Valor Pagado	$ 3.954.717.536,00	**Valor Pagado**	$ 199.427.196,00
Plazo Inicial	600 días	**Plazo Inicial**	600 días
Plazo Actualizado	660 días	**Plazo Actualizado**	660 días
Fecha de Iniciación	2021-12-02	**Fecha de Iniciación**	2021-12-02
Fecha de Terminación Actual	2023-09-07	**Fecha de Terminación Actual**	1900-03-02
No. Empleos generados	0	**No. Empleos generados**	0

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)