Al contestar cite este radicado
01-GG-015341-S-2022

ElectroHuila

Neiva, 23 de Junio de 2022

Doctor
CRISTIAN ANDRÉS DÍAZ DURAN
Director de Energía Electrica
MINISTERIO DE MÍNAS Y ENERGÍA
Calle 43 # 57-31
email: contactomme@minenergia.gov.co
Tel: 2200300
Bogota D.C.

Asunto: Solicitud de ampliación del plazo establecido en el Anexo 2. Cronograma, del contrato PRONEGGC 503 de 2022.

Respetado Doctor:

En el marco de la ejecución del cronograma del contrato PRONE GGC 503 de 2022, me permito solicitar la modificación del cronograma establecido en el Anexo 2 del contrato, conforme a lo expuesto a continuación:

1. ANTECEDENTES

i. El 28 de enero de 2022 se suscribe por las partes el contrato de prestación de servicios PRONE GGC No. 503 de 2022.
ii. El 24 de febrero de 2022, se suscribe acta de inicio y se actualiza el cronograma del contrato.

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y RESTRICCIONES

A. Actualización del cronograma a partir del acta de inicio cambia de vigencia el cronograma.

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo de la cláusula segunda – Plazo que dispone: "(...) al remitir el acta de inicio deberá aportar el cronograma actualizado correspondiente al anexo 2 del presente contrato, el cual, deberá ser actualizado con la fecha real de suscripción de dicha acta", el 24 de febrero de 2022 se procedió a actualizar el cronograma contenido en el Anexo 2 de acuerdo con la fecha de suscripción del acta de inicio, modificando con ello la fecha de finalización del mismo hasta la vigencia 2023, ocasionando con dicho cambio de vigencia la necesidad de surtir un trámite interno adicional para la aprobación de vigencias futuras, aplicable tanto para la suscripción del encargo fiduciario como para la contratación de la interventoría y la obra.

El proceso de aprobación de las vigencias futuras se tramita internamente con mínimo treinta (30) días calendario de anticipación, dado que la Junta directiva aprueba en dos (2)

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSP NUIR 2 - 41001000 -2

Oficina Principal Complejo Ecológico El Bote
Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial Edificio SAIRE
Oficina Zona Centro Calle 8 No. 7-54
Oficina Zona Occidente Calle 10 No. 5-26
Oficina Zona Sur Calle 19 Sur No. 3-05.
Reporte de anomalías Línea gratuita

instancias; primero en un comité que se realiza los primeros 15 días del mes y en segunda instancia ante la junta directiva que tiene sesión los últimos días de cada mes.

Debido a que la vigencia del contrato se extendió hasta el 2023 de acuerdo con la nueva fecha de terminación fijada al momento de suscribir el acta de inicio, este trámite interno no estaba inicialmente contemplado dentro del cronograma de actividades, razón por la cual, al ser indispensable para la contratación prevista para la Etapa 1, dicha autorización fue presentada y se obtuvo hasta el día 27 de mayo del 2022.

B. Contratación del encargo fiduciario y la interventoría.

Que se requiere modificación del término establecido en la Actividad 15 de la ETAPA 1 – ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN DE OBRA, ya que se requiere tiempo adicional para la revisión del cronograma oficial para las etapas siguientes, toda vez que debido a los retrasos para la contratación del encargo fiduciario y a que por ello no se ha realizado la incorporación de recursos al presupuesto de Electrohuila para la contratación del encargo fiduciario y la interventoría del proyecto mediante la modalidad de Licitación Pública conforme a nuestro manual de contratación.

Que las condiciones actuales del contrato interadministrativo PRONE GGC 503-2022 y los antecedentes de otros proyectos similares, no podríamos asumir un contrato de prestación de servicio de interventoría, sin tener asegurado que el contrato interadministrativo otorgue un reconocimiento al Operador de Red para el pago de estos servicios en caso de que el proyecto no sea viable después de la verificación y replanteo en campo.

Una vez evaluada las anteriores situaciones, consideramos pertinente solicitar al Ministerio de Minas y Energía la ampliación del plazo de ejecución de la Actividad 15 de la Etapa 1 en noventa y dos (92) días calendario teniendo en cuenta que fue sólo hasta el 27 de mayo que se aprobó el inicio del proceso de las contrataciones, para lo cual se propone el siguiente cronograma:

ANEXO No. 2 CRONOGRAMA

CONTRATO PRONE GGC No. 503 - 2022 MINENERGIA - OR

PROYECTO	**NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN DEL BARRIO BRISAS DEL VENADO - NEIVA**
OPERADOR DE RED:	**ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A E.S.P**

CRONOGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN

FECHA ACTA DE INICIO (Fecha estimada se ajustará el cronograma a la fecha efectiva del acta de inicio)	**24/02/2022**
PLAZO DEL CONTRATO	**20 AÑOS**
PLAZO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN (Plazo en meses entre el acta de Inicio y la finalización de la actividad)	**11,27**

Item	Actividad	Duración (días)	Fecha Inicio	Fecha Final	DOCUMENTOS SOPORTE
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra:					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	15	24/02/2022	11/03/2022	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
	Incorporación de los recursos al				

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSP NUIR 2 - 41001000 -3

www.electrohuila.com.co

Oficina Principal Complejo Ecológico El Bote
Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial Edificio SAIRE
Oficina Zona Centro Calle 8 No. 7-54
Oficina Zona Occidente Calle 10 No. 5-26
Oficina Zona Sur Calle 19 Sur No. 3-05.
Reporte de anomalías Línea gratuita

2	presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	N/A	N/A	N/A	Certificación
3	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	20	11/03/2022	31/03/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	20	1/04/2022	21/04/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	12	22/04/2022	4/05/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
6	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	21	5/05/2022	26/05/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
7	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	20	27/05/2022	16/06/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	20	27/05/2022	16/06/2022	ACTAS
9	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	20	27/05/2022	16/06/2022	Planos / Actas
10	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	20	27/05/2022	16/06/2022	Certificación Municipal
14	Elaboración de pliegos de contratación de obra	28	2/04/2022	30/04/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
15	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	104	17/06/2022	29/09/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
	b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:				
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	10	1/05/2022	11/05/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	10	12/05/2022	22/05/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
3	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	20	25/05/2022	14/06/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de contratos
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	107	15/06/2022	30/09/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:					
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución)**				
1.1	**REDES DE MEDIA TENSION**				
1.1.1	Replanteo de obras	15	15/06/2022	30/06/2022	Informe de avance
1.1.2	Giro de anticipos	180	1/07/2022	28/12/2022	
1.1.3	Apertura de huecos	30	1/07/2022	31/07/2022	Informe de avance
1.1.4	Suministro e instalación de postes MT	30	1/07/2022	31/07/2022	Informe de avance
1.1.5	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT	40	8/07/2022	17/08/2022	Informe de avance

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSP NUIR 2 - 41001000 -3

Oficina Principal Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial Oficina Zona Centro Oficina Zona Occidente Oficina Zona Sur Reporte de anomalías

1.1.6	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	40	24/07/2022	2/09/2022	Informe de avance
1.2	**CENTROS DE TRANSFORMACIÓN**				
1.2.1	Suministro e instalación de transformadores	20	4/09/2022	24/09/2022	Informe de avance
1.2.2	Suministro e instalación de protecciones	20	4/09/2022	24/09/2022	Informe de avance
1.2.3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	20	4/09/2022	24/09/2022	Informe de avance
1.3	**REDES DE BAJA TENSIÓN**				
1.3.1	Apertura de huecos	30	21/06/2022	21/07/2022	Informe de avance
1.3.2	Suministro e instalación de postes secundarios BT	30	21/06/2022	21/07/2022	Informe de avance
1.3.3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	20	28/06/2022	18/07/2022	Informe de avance
1.3.4	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	31	7/07/2022	7/08/2022	Informe de avance
1.3.5	Instalación de puestas a tierra BT	20	22/07/2022	11/08/2022	Informe de avance
1.4	**MEDIDA**				
1.4.1	Suministro e instalación de medidores	85	12/08/2022	5/11/2022	Informe de avance
1.4.2	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	85	12/08/2022	5/11/2022	Informe de avance
1.5	**PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO**				
1.5.1	Inspectoría RETIE	29	6/11/2022	5/12/2022	Informe de avance
2	Acta de recibo de obras	15	8/12/2022	23/12/2022	Actas
3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	33	30/11/2022	2/01/2023	Actas
d) Etapa 4 – Actividades de cierre recibo y entrega de la Infraestructura:					
1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	15	28/12/2022	12/01/2023	Actas
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	45	3/01/2023	17/02/2023	Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	15	13/01/2023	28/01/2023	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos
4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	15	13/01/2023	28/01/2023	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos

Cabe resaltar que las modificaciones aquí expuestas no requieren adición presupuestal.

Atentamente,

LUIS ERNESTO LUNA RAMIREZ
Gerente General
GERENCIA GENERAL

Proyectó: Karol Julieth Cortes Avila

Revisó:

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSP NUIR 2 - 41000000 -3

DIVISION INGENIERIA DE PROYECTOS - NESTOR JULIAN ESTRADA CARDONA
Aprobó:
SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA - OSCAR IVAN GONZALEZ HOYOS

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSP NUIR 2 - 41001000 -2

ANEXO No. 2					
CONTRATO 503 -2022 PRONE - MINMINAS - OR					
PROYECTO		NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN DEL BARRIO BRISAS DEL VENADO - NEIVA			
OPERADOR DE RED:		ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A E.S.P			
CRONOGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN					
FECHA ACTA DE INICIO (Fecha estimada se		24/02/2022			
PLAZO DEL CONTRATO		20 AÑOS			
PLAZO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN (Plazo en meses entre el acta de Inicio y la finalización de la actividad)		11,27			
Item	Actividad	Duración (dias)	Fecha Inicio	Fecha Final	DOCUMENTOS SOPORTE
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra:					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	15	24/02/2022	11/03/2022	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	N/A	N/A	N/A	Certificación
3	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	20	11/03/2022	31/03/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	20	1/04/2022	21/04/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	12	22/04/2022	4/05/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
6	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	21	5/05/2022	26/05/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
7	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	20	27/05/2022	16/06/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	20	27/05/2022	16/06/2022	ACTAS
9	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	20	27/05/2022	16/06/2022	Planos / Actas
13	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	20	27/05/2022	16/06/2022	Certificación Municipal
14	Elaboración de pliegos de contratación de obra	28	2/04/2022	30/04/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
15	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	104	17/06/2022	29/09/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:					

1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	10	1/05/2022	11/05/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	10	12/05/2022	22/05/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
3	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	20	25/05/2022	14/06/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de contratos
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	107	15/06/2022	30/09/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:					
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. **(Desplegar las actividades de ejecución)**				
1.1	**REDES DE MEDIA TENSION**				
1.1.1	Replanteo de obras	15	15/06/2022	30/06/2022	Informe de avance
1.1.2	Giro de anticipos	180	1/07/2022	28/12/2022	
1.1.3	Apertura de huecos	30	1/07/2022	31/07/2022	Informe de avance
1.1.4	Suministro e instalación de postes MT	30	1/07/2022	31/07/2022	Informe de avance
1.1.5	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT	40	8/07/2022	17/08/2022	Informe de avance
1.1.6	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	40	24/07/2022	2/09/2022	Informe de avance
1.2	**CENTROS DE TRANSFORMACIÓN**				
1.2.1	Suministro e instalación de transformadores	20	4/09/2022	24/09/2022	Informe de avance
1.2.2	Suministro e instalación de protecciones	20	4/09/2022	24/09/2022	Informe de avance
1.2.3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	20	4/09/2022	24/09/2022	Informe de avance
1.3	**REDES DE BAJA TENSIÓN**				
1.3.1	Apertura de huecos	30	21/06/2022	21/07/2022	Informe de avance
1.3.2	Suministro e instalación de postes secundarios BT	30	21/06/2022	21/07/2022	Informe de avance
1.3.3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	20	28/06/2022	18/07/2022	Informe de avance
1.3.4	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	31	7/07/2022	7/08/2022	Informe de avance
1.3.5	Instalación de puestas a tierra BT	20	22/07/2022	11/08/2022	Informe de avance
1.4	**MEDIDA**				
1.4.1	Suministro e instalación de medidores	85	12/08/2022	5/11/2022	Informe de avance
1.4.2	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	85	12/08/2022	5/11/2022	Informe de avance
1.5	**PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO**				
1.5.1	Inspectoría RETIE	29	6/11/2022	5/12/2022	Informe de avance
2	Acta de recibo de obras	15	8/12/2022	23/12/2022	Actas

3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	33	30/11/2022	2/01/2023	Actas
d) Etapa 4 – Actividades de cierre recibo y entrega de la infraestructura:					
1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	15	28/12/2022	12/01/2023	Actas
2	Reintegro de recusrsos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	45	3/01/2023	17/02/2023	Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3	Entrega de todos los documentos, soportes y polizas de los conratos liquidados de suministro y obra requeridso para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	15	13/01/2023	28/01/2023	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos
4	Finalizacion de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	15	13/01/2023	28/01/2023	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos
NOTA: El OPERADOR DE RED, al remitir el acta de inicio del contrato, deberá aportar el cronograma actualizado correspondiente al anexo No. 2 del presente contrato, el cual deberá ser actualizado con la fecha real de suscripción de dicha acta, cronograma que para todos los efectos del presente contrato será el aplicable como Anexo No.2 del contrato. El cronograma actualizado se ajustará unicamente en las fechas de inicio y finalización de cada actividad y respetará el plazo particular de cada una. Igualmente se deberá ajustar las vigencias de las garantias					

LUIS ERNESTO LUNA RAMIREZ
GERENTE GENERAL
ELECTROHUILA S.A E.S.P